



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CAPITAL DE CULTURA Y PROGRESO 2021-2024

# CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

CLAVE DEL FORMATO OP-3

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.    | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista    | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                | % de avance  |         |            |
|--------------|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|
|              |                            |                 |  |                                |                                 |                            |                                       |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Fisico  | Financiero |
| AGUA POTABLE |                            |                 |  |                                |                                 |                            |                                       |                         |                |                |                |                |                |                |              |         |            |
| 1            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE HEROINAS DEL SUR ESQUINA CON JOSE AGUSTIN RAMIREZ, EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                  | COL. SAN MIGUELITO             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-006-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.         | 800.00                  | \$1,221,592.94 | \$1,221,592.94 | \$1,221,592.94 | \$1,221,592.94 | \$1,221,592.94 | \$1,221,592.94 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 2            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE HEROINAS DEL SUR ESQUINA CON RUBEN MORA, EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                            | COL. SAN MIGUELITO             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-016-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ           | 500.00                  | \$920,104.72   | \$920,104.72   | \$920,104.72   | \$920,104.72   | \$920,104.72   | \$920,104.72   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 3            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COLONIA EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. EL CALVARIO               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-035-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.         | 300.00                  | \$789,456.80   | \$789,456.80   | \$789,456.80   | \$789,456.80   | \$789,456.80   | \$789,456.80   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 4            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA CALLE ROBLE, DE LA COLONIA LOS SAUCES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LOS SAUCES                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-114-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ           | 302.00                  | \$955,075.30   | \$955,075.30   | \$955,075.30   | \$955,075.30   | \$955,075.30   | \$955,075.30   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 5            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO: DE LA COLONIA CUERNAVACA - A LA COLONIA TERRAZAS, DE LA COLONIA TERRAZAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.               | COL. TERRAZAS                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-212-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ           | 302.00                  | \$744,809.00   | \$744,809.00   | \$744,809.00   | \$744,809.00   | \$744,809.00   | \$744,809.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 6            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PB1 ETAPA I (UBICADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB1) C.P. 39105, EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | SISTEMA MOCHITLAN PB1          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-203-2022 | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$1,754,136.03 | \$1,754,136.03 | \$1,754,136.03 | \$1,754,136.03 | \$1,754,136.03 | \$1,754,136.03 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 7            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PB2 ETAPA I (UBICADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB2), C.P. 39105, EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | SISTEMA MOCHITLAN ETAPA II PB1 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-204-2022 | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V. | 301.00                  | \$1,825,776.98 | \$1,825,776.98 | \$1,825,776.98 | \$1,825,776.98 | \$1,825,776.98 | \$1,825,776.98 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 8            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PB2 ETAPA I (UBICADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB2), C.P. 39105, EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | SISTEMA MOCHITLAN PB2          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-205-2022 | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$1,325,992.59 | \$1,325,992.59 | \$1,325,992.59 | \$1,325,992.59 | \$1,325,992.59 | \$1,325,992.59 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 9            | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PB2 ETAPA II (UBICADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB2), EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | SISTEMA MOCHITLAN PB2 ETAPA II | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-206-2022 | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V. | 301.00                  | \$1,288,302.24 | \$1,288,302.24 | \$1,288,302.24 | \$1,288,302.24 | \$1,288,302.24 | \$1,288,302.24 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 10           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO (EQUIPO ELECTROMECHANICO EN EL POZO M1 DEL SISTEMA MOCHITLAN), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | SISTEMA MOCHITLAN              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-085-2022 | INPRO-MATCO, S.A. DE C.V.             | 300.00                  | \$1,568,523.60 | \$1,568,523.60 | \$1,568,523.60 | \$1,568,523.60 | \$1,568,523.60 | \$1,568,523.60 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 11           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO (EQUIPO ELECTROMECHANICO EN EL POZO M2 DEL SISTEMA MOCHITLAN, SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.        | SISTEMA MOCHITLAN              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-086-2022 | CODEMAZATL, S.A. DE C.V.              | 300.00                  | \$1,570,398.46 | \$1,570,398.46 | \$1,570,398.46 | \$1,570,398.46 | \$1,570,398.46 | \$1,570,398.46 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 12           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO (EQUIPO ELECTROMECHANICO EN EL POZO M3 DEL SISTEMA MOCHITLAN), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | SISTEMA MOCHITLAN              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-166-2022 | INPRO-MATCO, S.A. DE C.V.             | 300.00                  | \$1,191,217.05 | \$1,191,217.05 | \$1,191,217.05 | \$1,191,217.05 | \$1,191,217.05 | \$1,191,217.05 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 13           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO (EQUIPO ELECTROMECHANICO EN EL POZO T1 DEL SISTEMA MOCHITLAN), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | SISTEMA MOCHITLAN              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-004-2022 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V.     | 300.00                  | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 14           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE MIRADOR DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN "A", DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. CNOP SECCION "A"          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-053-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                | 300.00                  | \$1,293,250.00 | \$1,293,250.00 | \$1,293,250.00 | \$1,293,250.00 | \$1,293,250.00 | \$1,293,250.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 15           | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JACARANDAS DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. JARDINES DEL SUR          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-045-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   | 300.00                  | \$1,491,500.00 | \$1,491,500.00 | \$1,491,500.00 | \$1,491,500.00 | \$1,491,500.00 | \$1,491,500.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia                          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista           | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |   |  |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 16        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DE LA COLONIA LOMAS DE XOCOMULCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LOMAS DE XOCOMULCO                        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-056-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                      | 300.00                  | \$1,294,100.00 | \$1,294,100.00 | \$1,294,100.00 | \$1,294,100.00 | \$1,294,100.00 | \$1,294,100.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 17        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA DE 8" DE ACERO DEL TANQUE AMELITOS AL TANQUE ALTAMIRANO, COLONIA CORREGIDORA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. CORREGIDORA                               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-008-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 300.00                  | \$1,421,861.51 | \$1,421,861.51 | \$1,421,861.51 | \$1,421,861.51 | \$1,421,861.51 | \$1,421,861.51 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 18        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA DE 8" DE ACERO DEL TANQUE AMELITOS AL TANQUE ALTAMIRANO, COLONIA AMERICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. AMERICA                                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-009-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 300.00                  | \$1,731,139.64 | \$1,731,139.64 | \$1,731,139.64 | \$1,731,139.64 | \$1,731,139.64 | \$1,731,139.64 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 19        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA DE 8" DE ACERO DEL TANQUE AMELITOS AL TANQUE ALTAMIRANO, DE LA COLONIA GALEANA, LAS MARGARITAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. GALEANA                                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-010-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 300.00                  | \$1,061,470.98 | \$1,061,470.98 | \$1,061,470.98 | \$1,061,470.98 | \$1,061,470.98 | \$1,061,470.98 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 20        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL SISTEMA OMILTEMI, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE HERMANEGILDO GALEANA, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                           | SAN MATEO                                      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-207-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 2,000.00                | \$572,762.23   | \$572,762.23   | \$572,762.23   | \$572,762.23   | \$572,762.23   | \$572,762.23   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 21        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO AGUA ENTUBADA ( EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 250 HP DEL POZO T-6) DEL SISTEMA MOCHITLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC TEPECHICOTLAN T-6                          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-208-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 1,500.00                | \$1,280,342.39 | \$1,280,342.39 | \$1,280,342.39 | \$1,280,342.39 | \$1,280,342.39 | \$1,280,342.39 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 22        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE CONTROLES DE MEDICION Y CONEXIÓN DEL POZO T-6, DEL SISTEMA MOCHITLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC TEPECHICOTLAN T-6                          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-209-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 1,500.00                | \$1,000,572.85 | \$1,000,572.85 | \$1,000,572.85 | \$1,000,572.85 | \$1,000,572.85 | \$1,000,572.85 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 23        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO DE 8", DEL SISTEMA PEÑA RAJADA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | CHILPANCINGO                                   | CONVENIO                        | N/A                        | N/A  | 1,501.00                | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 24        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA, DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-193-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V.      | 300.00                  | \$1,898,000.00 | \$1,898,000.00 | \$1,898,000.00 | \$1,898,000.00 | \$1,898,000.00 | \$1,898,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 25        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO AGUA ENTUBADA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO) EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-198-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                        | 300.00                  | \$702,000.00   | \$702,000.00   | \$702,000.00   | \$702,000.00   | \$702,000.00   | \$702,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 26        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE GRAL AMBROSIO FIGUEROA - CALLE MITZUMARU, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | COL. 20 DE NOVIEMBRE                           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-152-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.    | 300.00                  | \$1,495,880.00 | \$1,495,880.00 | \$1,495,880.00 | \$1,495,880.00 | \$1,495,880.00 | \$1,495,880.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 27        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE CALLE VALERIO TRUJANO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. CENTRO                                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-032-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$1,298,456.00 | \$1,298,456.00 | \$1,298,456.00 | \$1,298,456.00 | \$1,298,456.00 | \$1,298,456.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 28        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE HELIODORO CASTILLO Y LAZARO GARDENAS DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. VISTA HERMOSA                             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-034-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 300.00                  | \$987,845.60   | \$987,845.60   | \$987,845.60   | \$987,845.60   | \$987,845.60   | \$987,845.60   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato           | Nombre de la Empresa / Contratista      | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                | % de avance  |         |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|
|           |                            |                 |   |                       |                                 |                              |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico  | Financiero |
| 29        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCION DE LA RED HIDRÁULICA DE LA CALLE PUNTA DIAMANTE (ENTRE LA CALLE CERRADA Y CALLE GERANIOS), DE LA COLONIA LA LADERA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LA LADERA        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-033 A-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                  | 300.00                  | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 30        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DE LA CALLE GONZALO N. RAMIREZ Y FRANCISCO FIGUEROA, DE LA COLONIA MARGARITA VIGURI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                              | COL. MARGARITA VIGURI | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-059-2022   | ALFREDO PERALTA RINCON                  | 300.00                  | \$743,526.00   | \$743,526.00   | \$743,526.00   | \$743,526.00   | \$743,526.00   | \$743,526.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 31        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE (LEONA VICARIO A LIBRAMIENTO), COLONIA ALIANZA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                     | COL. ALIANZA POPULAR  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-029-2022   | DNKN NETWORKS S.A. DE C.V.              | 300.00                  | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$997,996.20   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 32        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONDOR, ENTRE CALLE FAISAN DORADO Y QUETZAL, DE LA COLONIA CNOP SECCION C, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                           | COL. CNOP SECCION "C" | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-194-2022   | VAZQUEZ ROJAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 33        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JARACARANDAS, DE LA COLONIA EL AMATE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. EL AMATE         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-048-2022   | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 300.00                  | \$497,899.00   | \$497,899.00   | \$497,899.00   | \$497,899.00   | \$497,899.00   | \$497,899.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 34        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSÉ AZUETA (ENTRE LA CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE ELECTRICISTAS) DE LA COLONIA VICENTE GUERREO 200, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. GUERRERO 200     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-055-2022   | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 300.00                  | \$1,289,562.50 | \$1,289,562.50 | \$1,289,562.50 | \$1,289,562.50 | \$1,289,562.50 | \$1,289,562.50 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 35        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DE LA COLONIA EL ENCANTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. EL ENCANTO       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-096-2022   | CLIPCON, S.A. DE C.V.                   | 300.00                  | \$934,468.87   | \$934,468.87   | \$934,468.87   | \$934,468.87   | \$934,468.87   | \$934,468.87   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 36        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE VELAZQUEZ DE LEON EN LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LOS ANGELES      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-005-2022   | ALFREDO PERALTA RINCON                  | 300.00                  | \$1,659,971.62 | \$1,659,971.62 | \$1,659,971.62 | \$1,659,971.62 | \$1,659,971.62 | \$1,659,971.62 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 37        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN VALERIO TRUJANO, DE LA COLONIA NICOLAS BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. NICOLÁS BRAVO    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-089-2022   | GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V.    | 300.00                  | \$668,123.38   | \$668,123.38   | \$668,123.38   | \$668,123.38   | \$668,123.38   | \$668,123.38   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 38        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALTAMIRANO DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | BARRIO DE SAN ANTONIO | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-001-2022   | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                 | 300.00                  | \$1,181,074.11 | \$1,181,074.11 | \$1,181,074.11 | \$1,181,074.11 | \$1,181,074.11 | \$1,181,074.11 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 39        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE LUIS N. CRUZ, COLONIA MARGARITA VIGURI PARTE ALTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. MARGARITA VIGURI | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-082-2022   | VAZQUEZ ROJAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$529,069.30   | \$529,069.30   | \$529,069.30   | \$529,069.30   | \$529,069.30   | \$529,069.30   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 40        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, DE LA COLONIA 06 DE JULIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | COL. 6 DE JULIO       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-162-2022   | C. REYNALDO CARRERA AGÜERO              | 300.00                  | \$600,230.00   | \$600,230.00   | \$600,230.00   | \$600,230.00   | \$600,230.00   | \$600,230.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 41        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA (EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE BOMBEO "CAPTACION ) EL RETAJE, DE LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                              | LOC. OMILTEMI         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-210-2022   | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.   | 300.00                  | \$1,581,685.82 | \$1,581,685.82 | \$1,581,685.82 | \$1,581,685.82 | \$1,581,685.82 | \$1,581,685.82 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 42        | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA (EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE BOMBEO "REBOMBEO No 1") EL RETAJE, DE LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | LOC. OMILTEMI         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-211-2022   | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 300.00                  | \$1,388,685.51 | \$1,388,685.51 | \$1,388,685.51 | \$1,388,685.51 | \$1,388,685.51 | \$1,388,685.51 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.             | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia         | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                     | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 |                 |              | % de avance |            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
|                       |                            |                 |  |                               |                                 |                            |  |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada          | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 43                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE CIRCUITO INTERIOR, PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. ELECTRICISTAS            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-037-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | 300.00                  | \$742,852.65    | \$742,852.65    | \$742,852.65    | \$742,852.65    | \$742,852.65    | \$742,852.65    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 44                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. ROSARIO IBARRA           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-014-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | 300.00                  | \$549,943.26    | \$549,943.26    | \$549,943.26    | \$549,943.26    | \$549,943.26    | \$549,943.26    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 45                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE HUITZICATZIN, DE LA COLONIA HUITZICATZIN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. HUITZICATZIN             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-133-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                                 | 300.00                  | \$778,834.81    | \$778,834.81    | \$778,834.81    | \$778,834.81    | \$778,834.81    | \$778,834.81    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 46                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. OMILTEMI                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-159-2022 | COMERCIALIZADORA LUSAHE S.A. DE C.V.                   | 300.00                  | \$1,498,217.86  | \$1,498,217.86  | \$1,498,217.86  | \$1,498,217.86  | \$1,498,217.86  | \$1,498,217.86  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 47                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. CENTRO                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-111-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                          | 301.00                  | \$823,214.23    | \$823,214.23    | \$823,214.23    | \$823,214.23    | \$823,214.23    | \$823,214.23    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 48                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 80 C.C.T. 12DST0080P, "AUSTRALIA" COLONIA LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC. PETAQUILLAS              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-213-2022 | COOPERATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V. | 302.00                  | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 49                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. PALO BLANCO              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-017-2022 | RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO                          | 300.00                  | \$1,137,824.44  | \$1,137,824.44  | \$1,137,824.44  | \$1,137,824.44  | \$1,137,824.44  | \$1,137,824.44  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 50                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MOHONERAS DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. MOHONERAS                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-084-2022 | CODEGRO, S.A. DE C.V.                                  | 350.00                  | \$1,321,545.14  | \$1,321,545.14  | \$1,321,545.14  | \$1,321,545.14  | \$1,321,545.14  | \$1,321,545.14  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 51                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA ENTUBADA, DE LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. JULIAN BLANCO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-137-2022 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO, S.A. DE C.V.    | 300.00                  | \$1,399,600.17  | \$1,399,600.17  | \$1,399,600.17  | \$1,399,600.17  | \$1,399,600.17  | \$1,399,600.17  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 52                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | AMPLIACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DE PINZÓN, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. CARRIZAL DE PINZÓN       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-069-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                   | 301.00                  | \$1,196,222.00  | \$1,196,222.00  | \$1,196,222.00  | \$1,196,222.00  | \$1,196,222.00  | \$1,196,222.00  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 53                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. SAN CRISTOBAL            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-172-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | 300.00                  | \$1,398,715.65  | \$1,398,715.65  | \$1,398,715.65  | \$1,398,715.65  | \$1,398,715.65  | \$1,398,715.65  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 54                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAJELITOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. LOS CAJELITOS            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-101-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.            | 300.00                  | \$969,845.82    | \$969,845.82    | \$969,845.82    | \$969,845.82    | \$969,845.82    | \$969,845.82    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 55                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. SAN MIGUEL               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-173-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | 260.00                  | \$999,795.57    | \$999,795.57    | \$999,795.57    | \$999,795.57    | \$999,795.57    | \$999,795.57    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 56                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE ALTA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. CHICAHUALES (PARTE ALTA) | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-161-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                                 | 300.00                  | \$799,700.01    | \$799,700.01    | \$799,700.01    | \$799,700.01    | \$799,700.01    | \$799,700.01    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 57                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. ACAHUIZOTLA              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-027-2022 | COMERCIALIZADORA LUSAHE S.A. DE C.V.                   | 300.00                  | \$1,398,628.52  | \$1,398,628.52  | \$1,398,628.52  | \$1,398,628.52  | \$1,398,628.52  | \$1,398,628.52  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 58                    | DIRECTA                    | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. TEPECHICOTLAN            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-214-2022 | COOPERATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$688,858.00    | \$688,858.00    | \$688,858.00    | \$688,858.00    | \$688,858.00    | \$688,858.00    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| Subtotal AGUA POTABLE |                            |                 |  |                               |                                 |                            |  |                         | \$63,408,653.55 | \$63,408,653.55 | \$63,408,653.55 | \$63,408,653.55 | \$63,408,653.55 | \$63,408,653.55 | \$0.00       |             |            |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.          | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia         | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista           | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                | % de avance  |         |            |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|
|                    |                            |                    |  |                               |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico  | Financiero |
| DRENAJE Y LETRINAS |                            |                    |  |                               |                                 |                            |  |                         |                |                |                |                |                |                |              |         |            |
| 59                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | PTAR PETAQUILLAS (1ra ETAPA)  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-195-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V.      | 250.00                  | \$1,696,500.00 | \$1,696,500.00 | \$1,696,500.00 | \$1,696,500.00 | \$1,696,500.00 | \$1,696,500.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 60                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS (ETAPA II), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                             | PTAR PETAQUILLAS (2da ETAPA)  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-196-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V.      | 250.00                  | \$1,589,000.00 | \$1,589,000.00 | \$1,589,000.00 | \$1,589,000.00 | \$1,589,000.00 | \$1,589,000.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 61                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS (3ra ETAPA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                            | PTAR PETAQUILLAS (3ra ETAPA)  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-200-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                        | 251.00                  | \$1,714,500.00 | \$1,714,500.00 | \$1,714,500.00 | \$1,714,500.00 | \$1,714,500.00 | \$1,714,500.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 62                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DEL ENCAUZAMIENTO DE RIO HUACAPA TRAMO: COLONIA GALEANA - A LA COLONIA REFORMA UNIVERSITARIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                         | CHILPANCINGO                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-215-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.  | 252.00                  | \$1,301,400.00 | \$1,301,400.00 | \$1,301,400.00 | \$1,301,400.00 | \$1,301,400.00 | \$1,301,400.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 63                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | PTAR PETAQUILLAS              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-002-2022 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V.            | 350.00                  | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 64                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (GRANJA FOTOVOLTAICA) EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | PTAR 1a ETAPA PETAQUILLAS     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-003-2022 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V.            | 180.00                  | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 65                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE ALcantarillado sanitario de la calle JUNTA DE JUAJILLA, DE LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | COL. FRANCISCO JAVIER         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-033-2021 | CONAGOL S.A. DE C.V.                         | 200.00                  | \$386,462.55   | \$386,462.55   | \$386,462.55   | \$386,462.55   | \$386,462.55   | \$386,462.55   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 66                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PAROTAS, DE LA COLONIA JOSE MARIA IZAZAGA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | COL. JOSE MARIA IZAZAGA       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-067-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                         | 200.00                  | \$899,400.00   | \$899,400.00   | \$899,400.00   | \$899,400.00   | \$899,400.00   | \$899,400.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 67                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE MOISES GUEVARA, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.       | BARRIO DE SANTA CRUZ          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-085-2022 | CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 200.00                  | \$999,429.90   | \$999,429.90   | \$999,429.90   | \$999,429.90   | \$999,429.90   | \$999,429.90   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 68                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CIPATLI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. CIPATLI                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-007-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                      | 300.00                  | \$799,906.87   | \$799,906.87   | \$799,906.87   | \$799,906.87   | \$799,906.87   | \$799,906.87   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 69                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE KENA MORENO - AVENIDA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CIPATLI, ETAPA II, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.     | COL. CIPATLI ETAPA II         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-165-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                      | 301.00                  | \$606,062.09   | \$606,062.09   | \$606,062.09   | \$606,062.09   | \$606,062.09   | \$606,062.09   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 70                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PRINCIPAL, EN LA COLONIA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LIBERTAD                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-028-2022 | COMERCIALIZADORA LUSAHE S.A. DE C.V.         | 1,000.00                | \$1,634,479.89 | \$1,634,479.89 | \$1,634,479.89 | \$1,634,479.89 | \$1,634,479.89 | \$1,634,479.89 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 71                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. CENTRO                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-030-2022 | DNKN NETWORKS S.A. DE C.V.                   | 1,500.00                | \$1,197,265.00 | \$1,197,265.00 | \$1,197,265.00 | \$1,197,265.00 | \$1,197,265.00 | \$1,197,265.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 72                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL, EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA SECCION A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                     | COL. ROSARIO IBARRA SECCION A | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-038-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.                | 1,500.00                | \$234,606.65   | \$234,606.65   | \$234,606.65   | \$234,606.65   | \$234,606.65   | \$234,606.65   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 73                 | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE AMATILLOS EN LA COLONIA MOCTEZUMA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                 | COL. MOCTEZUMA                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-058-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 350.00                  | \$1,189,400.00 | \$1,189,400.00 | \$1,189,400.00 | \$1,189,400.00 | \$1,189,400.00 | \$1,189,400.00 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                     | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                    |   |                                |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 74        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, DE LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. REVOLUCIÓN                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-022-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                          | 180.00                  | \$1,092,231.00 | \$1,092,231.00 | \$1,092,231.00 | \$1,092,231.00 | \$1,092,231.00 | \$1,092,231.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 75        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR COLIMA, DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | FRACC. REFORMA                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-071-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                       | 200.00                  | \$448,126.00   | \$448,126.00   | \$448,126.00   | \$448,126.00   | \$448,126.00   | \$448,126.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 76        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTERREY DE LA LATERAL PONIENTE DE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, (ENCAUZAMIENTO RÍO HUACAPA) DE LA COLONIA SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. SAN JUAN                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-087-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V.                | 200.00                  | \$1,344,286.75 | \$1,344,286.75 | \$1,344,286.75 | \$1,344,286.75 | \$1,344,286.75 | \$1,344,286.75 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 77        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO MARTINEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-031-2022 | PROYECTOS SAHERO, S.A. DE C.V.                         | 300.00                  | \$1,292,456.00 | \$1,292,456.00 | \$1,292,456.00 | \$1,292,456.00 | \$1,292,456.00 | \$1,292,456.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 78        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO A. GUERRERO DE LA COLONIA VILLAS DE LEYVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. VILLAS DE LEYVA           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-015-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.                          | 150.00                  | \$700,956.73   | \$700,956.73   | \$700,956.73   | \$700,956.73   | \$700,956.73   | \$700,956.73   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 79        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. MORELOS                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-025-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.           | 500.00                  | \$1,459,522.00 | \$1,459,522.00 | \$1,459,522.00 | \$1,459,522.00 | \$1,459,522.00 | \$1,459,522.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 80        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA BARRANCA APATZINGO DE LA COLONIA LOS PUENTES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LOS PUENTES               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-026-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.           | 1,500.00                | \$1,401,256.00 | \$1,401,256.00 | \$1,401,256.00 | \$1,401,256.00 | \$1,401,256.00 | \$1,401,256.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 81        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENZO BARCELATA DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LOMAS DE SAN ANTONIO      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-068-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                   | 1,500.00                | \$498,556.00   | \$498,556.00   | \$498,556.00   | \$498,556.00   | \$498,556.00   | \$498,556.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 82        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE AGUSTIN RAMIREZ, ENTRE CALLE HEROINAS DEL SUR Y LIC. DAVID PASTRANA, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                 | BARRIO DE SAN ANTONIO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-191-2022 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | 200.00                  | \$839,362.69   | \$839,362.69   | \$839,362.69   | \$839,362.69   | \$839,362.69   | \$839,362.69   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 83        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE AGUSTIN RAMIREZ, ENTRE CALLE ALDAMA Y 3RA DE ALLENDE, EN LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | COL. LOS ANGELES               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-183-2022 | COMERCIALIZADORA LUSAHE S.A. DE C.V.                   | 1,500.00                | \$953,482.72   | \$953,482.72   | \$953,482.72   | \$953,482.72   | \$953,482.72   | \$953,482.72   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 84        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 04, ENTRE CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE 04, DE LA COLONIA HUITZICATZIN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                      | COL. HUITZICATZIN (PRI)        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-216-2022 | ABEL APOLINAR ALEJANDRO                                | 500.00                  | \$951,207.61   | \$951,207.61   | \$951,207.61   | \$951,207.61   | \$951,207.61   | \$951,207.61   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 85        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE HELIODORO CASTILLO - FRANCISCO I. MADERO, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.              | FRACC. 20 DE NOVIEMBRE         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-154-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                                  | 250.00                  | \$1,359,238.60 | \$1,359,238.60 | \$1,359,238.60 | \$1,359,238.60 | \$1,359,238.60 | \$1,359,238.60 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 86        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA BARRANCA CHUCHULULUYA, DE LA COLONIA LEONARDO BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LEONARDO BRAVO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-061-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | 1,500.00                | \$1,481,456.00 | \$1,481,456.00 | \$1,481,456.00 | \$1,481,456.00 | \$1,481,456.00 | \$1,481,456.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 87        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FIRMAMENTO Y ANDADOR 5, DE LA COLONIA PANORÁMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. PANORAMICA                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-012-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                                  | 350.00                  | \$727,335.39   | \$727,335.39   | \$727,335.39   | \$727,335.39   | \$727,335.39   | \$727,335.39   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 88        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA JARDINES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. JARDINES DEL ORIENTE      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-080-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                          | 250.00                  | \$999,879.00   | \$999,879.00   | \$999,879.00   | \$999,879.00   | \$999,879.00   | \$999,879.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 89        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LA HERRADURA Y ANDADOR ANGELES, DE LA COLONIA AMPLIACION HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. AMPLIACION HERRADURA      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-054-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.                          | 450.00                  | \$635,173.76   | \$635,173.76   | \$635,173.76   | \$635,173.76   | \$635,173.76   | \$635,173.76   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia                | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                           | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                    |  |                                      |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Fisico      | Financiero |
| 90        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUA MARINA, DE LA COLONIA AHUIYUCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. AHUIYUCO                        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-057-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                                  | 250.00                  | \$564,895.00   | \$564,895.00   | \$564,895.00   | \$564,895.00   | \$564,895.00   | \$564,895.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 91        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN ANDADOR ALMENDROS, ENTRE CALLE PAROTAS Y CALLE NARDOS, DE LA COLONIA TATAGILDO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | COL. TATAGILDO                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-147-2022 | DOSMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                           | 251.00                  | \$929,634.58   | \$929,634.58   | \$929,634.58   | \$929,634.58   | \$929,634.58   | \$929,634.58   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 92        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CEDROS, DE LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | COL. BOSQUES DEL ORIENTE             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-070-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                             | 350.00                  | \$475,500.00   | \$475,500.00   | \$475,500.00   | \$475,500.00   | \$475,500.00   | \$475,500.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 93        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES, DE LA COLONIA SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. SAN LUCAS                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-118-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                                    | 200.00                  | \$720,913.01   | \$720,913.01   | \$720,913.01   | \$720,913.01   | \$720,913.01   | \$720,913.01   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 94        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ANDADOR ATONZAHUILCO, DE LA COLONIA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | COL. LA ESPERANZA                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-119-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                                    | 200.00                  | \$419,453.36   | \$419,453.36   | \$419,453.36   | \$419,453.36   | \$419,453.36   | \$419,453.36   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 95        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COL. EL ENCANTO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.               | COL. EL ENCANTO                      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-060-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.                                | 250.00                  | \$673,852.00   | \$673,852.00   | \$673,852.00   | \$673,852.00   | \$673,852.00   | \$673,852.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 96        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MAGANDA, DE LA COLONIA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | COL. FLORIDA                         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-174-2022 | C. REYNALDO CARRERA AGÜERO                                   | 250.00                  | \$408,500.00   | \$408,500.00   | \$408,500.00   | \$408,500.00   | \$408,500.00   | \$408,500.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 97        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DEL ANDADOR TABACHINES Y PINOS, DE LA COLONIA JARDIN LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                         | COL. JARDIN LOS PINOS                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-110-2022 | VAZQUEZ ROJAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                      | 250.00                  | \$969,981.60   | \$969,981.60   | \$969,981.60   | \$969,981.60   | \$969,981.60   | \$969,981.60   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 98        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE QUETZALCOATL, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. AZTECA                          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-145-2022 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V. | 250.00                  | \$1,130,855.72 | \$1,130,855.72 | \$1,130,855.72 | \$1,130,855.72 | \$1,130,855.72 | \$1,130,855.72 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 99        | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MAURA GARCÍA, DE LA COLONIA TEXCALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | COL. TEXCALCO                        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-120-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                                    | 252.00                  | \$559,813.24   | \$559,813.24   | \$559,813.24   | \$559,813.24   | \$559,813.24   | \$559,813.24   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 100       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OPGC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. OPGC                            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-083-2022 | KARLA SAMANTHA HERNÁNDEZ PACHECO                             | 253.00                  | \$903,678.22   | \$903,678.22   | \$903,678.22   | \$903,678.22   | \$903,678.22   | \$903,678.22   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 101       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA HUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. HUAMUCHIL                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-121-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                                    | 251.00                  | \$743,608.86   | \$743,608.86   | \$743,608.86   | \$743,608.86   | \$743,608.86   | \$743,608.86   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 102       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL FRACCIONAMIENTO PARADOR DEL MARQUEZ ZONA RUBI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | FRACC. PARADOR DEL MARQUEZ ZONA RUBI | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-013-2022 | DOSMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                           | 680.00                  | \$848,703.32   | \$848,703.32   | \$848,703.32   | \$848,703.32   | \$848,703.32   | \$848,703.32   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 103       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENZO BARCELATA DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ANTONIO ETAPA 2, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | COL. LOMAS DE SAN ANTONIO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-140-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                    | 250.00                  | \$166,930.65   | \$166,930.65   | \$166,930.65   | \$166,930.65   | \$166,930.65   | \$166,930.65   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 104       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. PRIMERO DE MARZO                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-097-2022 | P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V.                              | 251.00                  | \$828,972.96   | \$828,972.96   | \$828,972.96   | \$828,972.96   | \$828,972.96   | \$828,972.96   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia            | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista           | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                    |   |                                  |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 105       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLE 10 Y PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. AMPLIACIÓN LAZARO CARDENAS  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-153-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                       | 251.00                  | \$1,181,603.96 | \$1,181,603.96 | \$1,181,603.96 | \$1,181,603.96 | \$1,181,603.96 | \$1,181,603.96 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 106       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBSIDIANA DE LA COL. VILLAS PARAISO DEL SUR EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                    | COL. VILLAS PARAISO              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-018-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.                | 251.00                  | \$1,003,441.59 | \$1,003,441.59 | \$1,003,441.59 | \$1,003,441.59 | \$1,003,441.59 | \$1,003,441.59 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 107       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITECTURA DE LA COLONIA REFORMA UNIVERSITARIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. REFORMA UNIVERSITARIA       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-011-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.       | 251.00                  | \$1,234,864.31 | \$1,234,864.31 | \$1,234,864.31 | \$1,234,864.31 | \$1,234,864.31 | \$1,234,864.31 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 108       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS DE LA COL. ASOCIACION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | COL. ASOCIACIÓN CIVIL            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-041-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                  | 251.00                  | \$996,852.40   | \$996,852.40   | \$996,852.40   | \$996,852.40   | \$996,852.40   | \$996,852.40   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 109       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DE LA JUVENTUD DE LA COL. AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                            | COL. AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-129-202  | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 250.00                  | \$786,413.58   | \$786,413.58   | \$786,413.58   | \$786,413.58   | \$786,413.58   | \$786,413.58   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 110       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDUARDO MENDOZA DE LA COL. MARGARITA VIGURI EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | COL. MARGARITA VIGURI            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-052-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 250.00                  | \$712,621.00   | \$712,621.00   | \$712,621.00   | \$712,621.00   | \$712,621.00   | \$712,621.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 111       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA DE LA COL. TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. TOMATAL                     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-088-2022 | P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V.              | 350.00                  | \$786,728.10   | \$786,728.10   | \$786,728.10   | \$786,728.10   | \$786,728.10   | \$786,728.10   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 112       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS DE LA COL. EL PLATANAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. EL PLATANAL                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-100-2022 | DARCCOM S.A. DE C.V.                         | 180.00                  | \$498,595.00   | \$498,595.00   | \$498,595.00   | \$498,595.00   | \$498,595.00   | \$498,595.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 113       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL HUAMUCHIL DE LA COL. JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                    | COL. JOSE VASCONCELOS            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-094-2022 | CONSTRUCTORA BENTZ, S.A. DE C.V.             | 200.00                  | \$695,450.00   | \$695,450.00   | \$695,450.00   | \$695,450.00   | \$695,450.00   | \$695,450.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 114       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TULIPANES ENTRE LA CALLE TULIPANES - CALLE BOSQUES, DE LA COLONIA ELIAS NAYME, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                    | COL. ELIAS NAYME                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-217-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A DE C.V.                 | 202.00                  | \$350,801.00   | \$350,801.00   | \$350,801.00   | \$350,801.00   | \$350,801.00   | \$350,801.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 115       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE HIERRO, ENTRE CALLE HIERRO Y RICARDO FLORES MAGON DE LA COLONIA JURISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. JURISTAS                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-218-2022 | ISIDRO LUNA ZULETA                           | 201.00                  | \$437,454.68   | \$437,454.68   | \$437,454.68   | \$437,454.68   | \$437,454.68   | \$437,454.68   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 116       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA CHUCHULULUYA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA INSURGENTES, DE LA COLONIA COLINAS DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                  | COL. COLINAS DEL VALLE           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-184-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 202.00                  | \$998,979.00   | \$998,979.00   | \$998,979.00   | \$998,979.00   | \$998,979.00   | \$998,979.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 117       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES, ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y LA CALLE GARDENIAS, DE LA COLONIA AMPLIACION BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                 | COL. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-164-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                  | 202.00                  | \$509,524.76   | \$509,524.76   | \$509,524.76   | \$509,524.76   | \$509,524.76   | \$509,524.76   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista        | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                | % de avance  |         |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|
|           |                            |                    |   |                                |                                 |                            |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico  | Financiero |
| 118       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PASEO DE LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | COL. PASEO DE LAS LOMAS        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-127-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.       | 200.00                  | \$699,890.35   | \$699,890.35   | \$699,890.35   | \$699,890.35   | \$699,890.35   | \$699,890.35   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 119       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL - FLORES BAÑOS, DE LA COLONIA LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.L  | COL. LINDA VISTA               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-122-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                 | 200.00                  | \$1,113,564.45 | \$1,113,564.45 | \$1,113,564.45 | \$1,113,564.45 | \$1,113,564.45 | \$1,113,564.45 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 120       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                    | COL. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-107-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                    | 300.00                  | \$1,117,804.94 | \$1,117,804.94 | \$1,117,804.94 | \$1,117,804.94 | \$1,117,804.94 | \$1,117,804.94 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 121       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ANDADOR NARANJO, DE LA COLONIA POLVORIN SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. POLVORIN                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-141-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ             | 200.00                  | \$642,155.28   | \$642,155.28   | \$642,155.28   | \$642,155.28   | \$642,155.28   | \$642,155.28   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 122       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ANTIGUA MÉXICO - ACAPULCO, DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LAZARO CARDENAS           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-135-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                   | 1,500.00                | \$1,121,876.12 | \$1,121,876.12 | \$1,121,876.12 | \$1,121,876.12 | \$1,121,876.12 | \$1,121,876.12 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 123       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 30 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LOMAS DEL PONIENTE        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-093-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                   | 1,500.00                | \$422,144.98   | \$422,144.98   | \$422,144.98   | \$422,144.98   | \$422,144.98   | \$422,144.98   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 124       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ORQUIDEAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. ORQUIDEAS                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-040-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.       | 1,500.00                | \$890,100.00   | \$890,100.00   | \$890,100.00   | \$890,100.00   | \$890,100.00   | \$890,100.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 125       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CRUZ, DE LA COLONIA OBRERA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. OBRERA                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-077-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V.   | 500.00                  | \$420,915.48   | \$420,915.48   | \$420,915.48   | \$420,915.48   | \$420,915.48   | \$420,915.48   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 126       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ENTRE CALLE FERROCARRILERO Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA COLONIA BELLA VISTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. BELLA VISTA               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-219-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ               | 250.00                  | \$1,144,624.04 | \$1,144,624.04 | \$1,144,624.04 | \$1,144,624.04 | \$1,144,624.04 | \$1,144,624.04 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 127       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL COSTERA, DE LA COLONIA BRISAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. BRISAS NORTE              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-106-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                   | 1,500.00                | \$1,236,082.39 | \$1,236,082.39 | \$1,236,082.39 | \$1,236,082.39 | \$1,236,082.39 | \$1,236,082.39 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 128       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. JARDINES DEL SUR          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-104-2022 | SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ                  | 350.00                  | \$619,929.02   | \$619,929.02   | \$619,929.02   | \$619,929.02   | \$619,929.02   | \$619,929.02   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 129       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. VALLE DE BRAVO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-039-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                    | 250.00                  | \$1,135,936.12 | \$1,135,936.12 | \$1,135,936.12 | \$1,135,936.12 | \$1,135,936.12 | \$1,135,936.12 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 130       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL, DE LA CALLE AYUTLA, TRAMO: CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO - CALLE LINALOE, DE LA COLONIA PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | COL. PROGRESO                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-150-2023 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 1,200.00                | \$1,192,345.10 | \$1,192,345.10 | \$1,192,345.10 | \$1,192,345.10 | \$1,192,345.10 | \$1,192,345.10 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 131       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DE LA COLONIA PERIODISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | COL. PERIODISTAS               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-130-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.       | 451.00                  | \$838,297.01   | \$838,297.01   | \$838,297.01   | \$838,297.01   | \$838,297.01   | \$838,297.01   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 132       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS DE LA COLONIA VILLAS LAUREL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO..  | COL. VILLAS LAUREL             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-024-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.             | 200.00                  | \$773,089.45   | \$773,089.45   | \$773,089.45   | \$773,089.45   | \$773,089.45   | \$773,089.45   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto    | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia     | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista      | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                | % de avance  |         |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|
|           |                            |                    |  |                           |                                 |                            |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico  | Financiero |
| 133       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL FRACCIONAMIENTO CAPELLANIA GRANDE AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | FRACC. CAPELLANIA GRANDE  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-078-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V. | 200.00                  | \$924,991.82   | \$924,991.82   | \$924,991.82   | \$924,991.82   | \$924,991.82   | \$924,991.82   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 134       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AGRIPINO TELUMBRE, DE LA COLONIA TELUMBRE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.  | COL. TELUMBRE             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-091-2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS GCI, S.A. DE C.V. | 200.00                  | \$762,787.35   | \$762,787.35   | \$762,787.35   | \$762,787.35   | \$762,787.35   | \$762,787.35   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 135       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ECUADOR DE LA COLONIA EL POLVORIN SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. POLVORIN SECCIÓN B   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-043-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.           | 500.00                  | \$550,000.00   | \$550,000.00   | \$550,000.00   | \$550,000.00   | \$550,000.00   | \$550,000.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 136       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ALLENDE, DE LA COLONIA LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.   | COL. LOS ANGELES          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-098-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                   | 400.00                  | \$852,916.63   | \$852,916.63   | \$852,916.63   | \$852,916.63   | \$852,916.63   | \$852,916.63   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 137       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES (CALLE MARGARITO DAMIAN VARGAS A CALLE RUBEN MORA), DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                              | BARRIO DE SAN ANTONIO     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-036-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                 | 401.00                  | \$214,734.70   | \$214,734.70   | \$214,734.70   | \$214,734.70   | \$214,734.70   | \$214,734.70   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 138       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA PRINCIPAL, (A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS) DE LA COLONIA AMPLIACION SAN AGUSTIN, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.     | LOC. PETAQUILLAS          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-176-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                   | 201.00                  | \$1,120,965.64 | \$1,120,965.64 | \$1,120,965.64 | \$1,120,965.64 | \$1,120,965.64 | \$1,120,965.64 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 139       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA MEXICO, DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | FRACC. LAS TORRES         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-142-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ           | 750.00                  | \$401,553.92   | \$401,553.92   | \$401,553.92   | \$401,553.92   | \$401,553.92   | \$401,553.92   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 140       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. XOCOMANATLAN         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-148-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 250.00                  | \$997,828.32   | \$997,828.32   | \$997,828.32   | \$997,828.32   | \$997,828.32   | \$997,828.32   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 141       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. COACOYULILLO         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-255-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA               | 201.00                  | \$1,099,467.34 | \$1,099,467.34 | \$1,099,467.34 | \$1,099,467.34 | \$1,099,467.34 | \$1,099,467.34 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 142       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE NO. 1 Y CARRETERA A TIXTLA - CHILPANCINGO, DE LA COLONIA VILLA DEL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | COL. VILLAS DEL ROBLE     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-143-2022 | CONSTRUCTORA BENTZ, S.A. DE C.V.        | 254.00                  | \$901,910.76   | \$901,910.76   | \$901,910.76   | \$901,910.76   | \$901,910.76   | \$901,910.76   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 143       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. TEPECHICOTLAN        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-042-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 301.00                  | \$1,345,621.20 | \$1,345,621.20 | \$1,345,621.20 | \$1,345,621.20 | \$1,345,621.20 | \$1,345,621.20 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 144       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERNAN CORTES ESQ. CON EJIDO DE LA COL. GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. GUERRERO PETAQUILLAS | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-220-2022 | COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.   | 302.00                  | \$598,000.00   | \$598,000.00   | \$598,000.00   | \$598,000.00   | \$598,000.00   | \$598,000.00   | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 145       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE EJIDO, ENTRE: CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. LOMAS DEL PONIENTE   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-169-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                 | 1,501.00                | \$1,021,126.57 | \$1,021,126.57 | \$1,021,126.57 | \$1,021,126.57 | \$1,021,126.57 | \$1,021,126.57 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |
| 146       | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, ENTRE CALLE PRESA TOPILTEPEC Y AVENIDA LIC. RENE JUAREZ CISNEROS, EN LA COLONIA AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. AGUA POTABLE         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-171-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                 | 1,501.00                | \$1,496,096.28 | \$1,496,096.28 | \$1,496,096.28 | \$1,496,096.28 | \$1,496,096.28 | \$1,496,096.28 | \$0.00       | 100.00% | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.  | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                             | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia      | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                  | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance    |         |            |         |
|--|----------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------------|---------|
|  |                            |   |   |                            |                                 |                            |   |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada          | Subejercicio   | Físico  | Financiero |         |
| 147  | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS                          | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO UBICADO ENTRE CALLE NEXPA Y CALLE PRESA TOPILTEPEC, EN LA COLONIA AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. AGUA POTABLE ETAPA II | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-170-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                              | 1,502.00                | \$1,161,387.21  | \$1,161,387.21  | \$1,161,387.21  | \$1,161,387.21  | \$1,161,387.21  | \$1,161,387.21  | \$0.00         | 100.00% | 100.00%    |         |
| 148  | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 13 DE MARZO DE LA COLONIA CNOP SECCION A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | CNOP SECCION A             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-221-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                | 1,503.00                | \$1,051,080.00  | \$1,051,080.00  | \$1,051,080.00  | \$1,051,080.00  | \$1,051,080.00  | \$1,051,080.00  | \$0.00         | 100.00% | 100.00%    |         |
| 149  | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS                          | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE TULIPANES EN COLONIA SAUCES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL SAUCES                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-222-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A DE C.V.                        | 250.00                  | \$166,201.45    | \$166,201.45    | \$166,201.45    | \$166,201.45    | \$166,201.45    | \$166,201.45    | \$0.00         | 100.00% | 100.00%    |         |
| 150  | DIRECTA                    | DRENAJE Y LETRINAS                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE P. CHIRINOS CALERO Y CALLE MANUEL CAMACHO SOLIS, DE LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. SEDUE                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-244-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                       | 400.00                  | \$666,270.57    | \$666,270.57    | \$666,270.57    | \$666,270.57    | \$666,270.57    | \$666,270.57    | \$0.00         | 100.00% | 100.00%    |         |
| Subtotal DRENAJE Y LETRINAS                        |                            |   |   |                            |                                 |                            |   |                         | \$83,073,255.59 | \$83,073,255.59 | \$83,073,255.59 | \$83,073,255.59 | \$83,073,255.59 | \$83,073,255.59 | \$0.00         |         |            |         |
| <b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO</b> |                            |   |   |                            |                                 |                            |   |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |         |            |         |
| 151  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SIDAR Y ROVIROSA" C.C.T. 12DPR1016, DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. OCOTITO               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-186-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.           | 400.00                  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33  | \$1,016,094.33 | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 152  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPR0738H "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO           | LOC. LA HACIENDITA         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-112-2022 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO, S.A. DE C.V. | 400.00                  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42  | \$1,087,211.42 | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 153  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12EPR0005W "EUCARIA APREZA" EN LA COLONIA PPS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                         | COL. PPS                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-079-2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V.    | 400.00                  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23  | \$1,423,380.23 | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 154  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12EPR0515Z "BALTAZAR CASTORENA" EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC. JALEACA DE CATALAN    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-177-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                 | 400.00                  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86  | \$1,598,189.86 | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 155  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPR1694H "PROFESOR LAURO AGUIRRE", DEL BARRIO DE SAN MATEO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                    | BARRIO DE SAN MATEO        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-223-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                           | 400.00                  | \$965,165.31    | \$965,165.31    | \$965,165.31    | \$965,165.31    | \$965,165.31    | \$965,165.31    | \$965,165.31   | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 156  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA, C.C.T. 12TV0386G DE LA "ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS", DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                | LOC. TEPECHICOTLAN         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-151-2024 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                    | 400.00                  | \$927,905.39    | \$927,905.39    | \$927,905.39    | \$927,905.39    | \$927,905.39    | \$927,905.39    | \$927,905.39   | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 157  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 12DVT0918R "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA C.N.O.P., DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL.C.N.O.P.               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-254-2022 | OSCAR REYES ARELLANO                                | 400.00                  | \$847,485.00    | \$847,485.00    | \$847,485.00    | \$847,485.00    | \$847,485.00    | \$847,485.00    | \$847,485.00   | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |
| 158  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL, C.C.T. 12ETKL0286O "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 286" EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. LA ESPERANZA          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-109-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                    | 400.00                  | \$849,793.32    | \$849,793.32    | \$849,793.32    | \$849,793.32    | \$849,793.32    | \$849,793.32    | \$849,793.32   | \$0.00  | 100.00%    | 100.00% |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.  | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                             | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia   | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                    | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 |                 |              | % de avance |            |
|--|----------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
|  |                            |   |   |                         |                                 |                            |   |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada          | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 159  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPR0044Z "24 DE FEBRERO" EN LA COLONIA LOMAS DE XOCOMULCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                              | COL. LOMAS DE XOCOMULCO | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-072-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                      | 400.00                  | \$709,458.00    | \$709,458.00    | \$709,458.00    | \$709,458.00    | \$709,458.00    | \$709,458.00    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 160  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL C.C.T. 12DPR0769A "NICOLAS BRAVO" EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. OBRERA             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-095-2022 | ALBERTO NAVA SOLANO                                   | 400.00                  | \$1,231,857.94  | \$1,231,857.94  | \$1,231,857.94  | \$1,231,857.94  | \$1,231,857.94  | \$1,231,857.94  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 161  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 12BTV0040B "JOSE VASCONCELOS" EN LA COLONIA EL EDEN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | COL. EL EDEN            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-224-2022 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V. | 200.00                  | \$850,000.00    | \$850,000.00    | \$850,000.00    | \$850,000.00    | \$850,000.00    | \$850,000.00    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 162  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, C.C.T. 12DPR0007V "MI PATRIA ES PRIMERO" EN LA COLONIA CUERNAVACA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | COL. CUERNAVACA         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-064-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                  | 400.00                  | \$1,363,038.99  | \$1,363,038.99  | \$1,363,038.99  | \$1,363,038.99  | \$1,363,038.99  | \$1,363,038.99  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| Subtotal INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO |                            |   |   |                         |                                 |                            |   |                         | \$12,869,579.79 | \$12,869,579.79 | \$12,869,579.79 | \$12,869,579.79 | \$12,869,579.79 | \$12,869,579.79 | \$0.00       |             |            |
| <b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD</b>       |                            |   |   |                         |                                 |                            |   |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |             |            |
| 163  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD     | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COLONIA VILLAS DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. VILLAS DEL SOL     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-020-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                  | 400.00                  | \$835,802.10    | \$835,802.10    | \$835,802.10    | \$835,802.10    | \$835,802.10    | \$835,802.10    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 164  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD     | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COLONIA SAN RAFAEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. SAN RAFAEL ORIENTE | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-019-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.                                  | 400.00                  | \$877,221.08    | \$877,221.08    | \$877,221.08    | \$877,221.08    | \$877,221.08    | \$877,221.08    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 165  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD     | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. OCOTITO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-136-2022 | SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ                              | 200.00                  | \$534,881.41    | \$534,881.41    | \$534,881.41    | \$534,881.41    | \$534,881.41    | \$534,881.41    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 166  | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD     | REHABILITACIÓN DE CASA DE LA SALUD, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA VÍA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. RINÓN DE LA VÍA    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-131-2022 | SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ                              | 400.00                  | \$849,338.86    | \$849,338.86    | \$849,338.86    | \$849,338.86    | \$849,338.86    | \$849,338.86    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| Subtotal INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD     |                            |   |   |                         |                                 |                            |   |                         | \$3,097,243.45  | \$3,097,243.45  | \$3,097,243.45  | \$3,097,243.45  | \$3,097,243.45  | \$3,097,243.45  | \$0.00       |             |            |
| <b>ELECTRIFICACIÓN</b>                               |                            |   |   |                         |                                 |                            |   |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |             |            |
| 167  | DIRECTA                    | ELECTRIFICACIÓN                             | MANTENIMIENTO DE POSTES Y CABLEADO EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON - CALLE ACAPULCO, EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                       | COL. SAN MIGUELITO      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-225-2022 | CONSTRUCTORA DANESON, S.A. DE C.V.                    | 260.00                  | \$198,000.00    | \$198,000.00    | \$198,000.00    | \$198,000.00    | \$198,000.00    | \$198,000.00    | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 168  | DIRECTA                    | ELECTRIFICACIÓN                             | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON - CALLE ACAPULCO, ETAPA I EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | COL. SAN MIGUELITO      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-226-2022 | ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.  | 10,000.00               | \$1,416,750.00  | \$1,416,750.00  | \$1,416,750.00  | \$1,416,750.00  | \$1,416,750.00  | \$1,416,750.00  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 169  | DIRECTA                    | ELECTRIFICACIÓN                             | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON - CALLE ACAPULCO, ETAPA II EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.           | COL. SAN MIGUELITO      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-227-2022 | ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.  | 10,000.00               | \$1,758,550.00  | \$1,758,550.00  | \$1,758,550.00  | \$1,758,550.00  | \$1,758,550.00  | \$1,758,550.00  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 170  | DIRECTA                    | ELECTRIFICACIÓN                             | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON - CALLE ACAPULCO, ETAPA III EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.          | COL. SAN MIGUELITO      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-228-2022 | CONSTRUCTORA DANESON, S.A. DE C.V.                    | 10,000.00               | \$1,524,700.00  | \$1,524,700.00  | \$1,524,700.00  | \$1,524,700.00  | \$1,524,700.00  | \$1,524,700.00  | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.    | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia              | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                           | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |  |
|--------------|----------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|--|
|              |                            |                 |   |                                    |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |  |
| 171          | DIRECTA                    | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. EL TEJOCOTE                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-076-2022 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAM, S.A. DE C.V.  | 260.00                  | \$999,962.44   | \$999,962.44   | \$999,962.44   | \$999,962.44   | \$999,962.44   | \$999,962.44   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
|              |                            |                 |   |                                    |                                 |                            |  |                         |                |                |                |                |                |                |              |             |            |  |
|              |                            |                 |   |                                    |                                 |                            | Subtotal ELECTRIFICACIÓN                                     |                         | \$5,897,962.44 | \$5,897,962.44 | \$5,897,962.44 | \$5,897,962.44 | \$5,897,962.44 | \$5,897,962.44 | \$0.00       |             |            |  |
| URBANIZACIÓN |                            |                 |   |                                    |                                 |                            |  |                         |                |                |                |                |                |                |              |             |            |  |
| 172          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. COACOYULILLO                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-199-2022 | DECOV GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V.      | 400.00                  | \$269,438.57   | \$269,438.57   | \$269,438.57   | \$269,438.57   | \$269,438.57   | \$269,438.57   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 173          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. ACAHUIZOTLA                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-229-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                 | 400.00                  | \$319,846.00   | \$319,846.00   | \$319,846.00   | \$319,846.00   | \$319,846.00   | \$319,846.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 174          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. AZINYAHUALCO                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-230-2022 | HR3 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.                               | 401.00                  | \$800,000.00   | \$800,000.00   | \$800,000.00   | \$800,000.00   | \$800,000.00   | \$800,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 175          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-155-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                          | 400.00                  | \$1,850,500.00 | \$1,850,500.00 | \$1,850,500.00 | \$1,850,500.00 | \$1,850,500.00 | \$1,850,500.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 176          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, AL SUR DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-156-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                                    | 401.00                  | \$1,649,500.00 | \$1,649,500.00 | \$1,649,500.00 | \$1,649,500.00 | \$1,649,500.00 | \$1,649,500.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 177          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE JAZMIN, EN LA COLONIA ANTORCHA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | CHILPANCINGO                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-231-2022 | CONSTRUCTORA DANESON, S.A. DE C.V.                           | 401.00                  | \$1,180,486.75 | \$1,180,486.75 | \$1,180,486.75 | \$1,180,486.75 | \$1,180,486.75 | \$1,180,486.75 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 178          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE BOULEVARD HORTENCIA, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. COLINAS DEL SUR               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-105-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                                      | 350.00                  | \$1,491,593.15 | \$1,491,593.15 | \$1,491,593.15 | \$1,491,593.15 | \$1,491,593.15 | \$1,491,593.15 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 179          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AMPLIACIÓN MARGARITAS, DE LA COLONIA LOS ROMEROS, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.   | COL. LOS ROMERO                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-115-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                                  | 351.00                  | \$772,170.31   | \$772,170.31   | \$772,170.31   | \$772,170.31   | \$772,170.31   | \$772,170.31   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 180          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIOQUINTO SOLIS, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. PLAN DE AYALA                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-062-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                                  | 20,000.00               | \$1,014,526.00 | \$1,014,526.00 | \$1,014,526.00 | \$1,014,526.00 | \$1,014,526.00 | \$1,014,526.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 181          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZIHUATANEJO DE LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-073-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.                  | 260.00                  | \$1,012,559.19 | \$1,012,559.19 | \$1,012,559.19 | \$1,012,559.19 | \$1,012,559.19 | \$1,012,559.19 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 182          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, DE LA COLONIA LAS PILITAS , DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL PILITAS                        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-232-2022 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V. | 260.00                  | \$1,579,809.65 | \$1,579,809.65 | \$1,579,809.65 | \$1,579,809.65 | \$1,579,809.65 | \$1,579,809.65 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 183          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN LA CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. DIAMANTE                      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-233-2022 | MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS                                     | 500.00                  | \$1,075,591.77 | \$1,075,591.77 | \$1,075,591.77 | \$1,075,591.77 | \$1,075,591.77 | \$1,075,591.77 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |
| 184          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MANGO, DE LA COLONIA ALBORADA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. ALBORADA                      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-134-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                                      | 400.00                  | \$784,112.44   | \$784,112.44   | \$784,112.44   | \$784,112.44   | \$784,112.44   | \$784,112.44   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |  |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia         | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                                    | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |   |                               |                                 |                            |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 185       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRECIA, DE LA COLONIA SAUL ALARCON, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. DR. SAUL ALARCON         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-046-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ   | 300.00                  | \$1,125,800.00 | \$1,125,800.00 | \$1,125,800.00 | \$1,125,800.00 | \$1,125,800.00 | \$1,125,800.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 186       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBI, ENTRE CALLE CORAL - CALLE ESMARALDA, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MATEO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                    | COL. LOMAS DE SAN MATEO       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-234-2022 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                          | 350.00                  | \$1,129,221.24 | \$1,129,221.24 | \$1,129,221.24 | \$1,129,221.24 | \$1,129,221.24 | \$1,129,221.24 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 187       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN LA CALLE LIC. MAURO HUERTA, DE LA COLONIA APATZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. APATZINGO                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-065-2022 | CONAGOL S.A. DE C.V.  | 20,000.00               | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 188       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAURICIO FLORES REYES, DE LA COLONIA TRINCHERA ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. TRINCHERA ORIENTE        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-049-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.   | 260.00                  | \$1,046,852.00 | \$1,046,852.00 | \$1,046,852.00 | \$1,046,852.00 | \$1,046,852.00 | \$1,046,852.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 189       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE LUIS PERALTA LOVATO, ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE HECTOR ASTUDILLO, DE LA COLONIA LOMAS VERDES ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. LOMAS VERDES ORIENTE     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-192-2022 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V.                | 500.00                  | \$1,044,056.67 | \$1,044,056.67 | \$1,044,056.67 | \$1,044,056.67 | \$1,044,056.67 | \$1,044,056.67 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 190       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE UNIDAD POPULAR DE LA COLONIA ATLITENCO ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. ATLITENCO ORIENTE        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-235-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                                      | 350.00                  | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 191       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-236-2022 | COMERCIALIZADORA LUSAHE S.A. DE C.V.                                  | 185.00                  | \$1,192,963.76 | \$1,192,963.76 | \$1,192,963.76 | \$1,192,963.76 | \$1,192,963.76 | \$1,192,963.76 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 192       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EUFEMIO DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. PLAN DE AYALA            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-066-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                                      | 350.00                  | \$1,431,557.00 | \$1,431,557.00 | \$1,431,557.00 | \$1,431,557.00 | \$1,431,557.00 | \$1,431,557.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 193       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCINOS, DEL FRACCIONAMIENTO MONTEALEGRE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | FRACC. MONTEALEGRE            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-063-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.   | 400.00                  | \$1,197,568.00 | \$1,197,568.00 | \$1,197,568.00 | \$1,197,568.00 | \$1,197,568.00 | \$1,197,568.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 194       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRINCIPAL DE LA COLONIA ARBOLEDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. ARBOLEDA                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-175-2022 | ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V. | 300.00                  | \$725,997.00   | \$725,997.00   | \$725,997.00   | \$725,997.00   | \$725,997.00   | \$725,997.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 195       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO LAS TORRES Y CERRO DE LA ESTRELLA DE LA COLONIA AMELITOS 2, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. AMELITOS 2               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-021-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ   | 350.00                  | \$1,851,433.00 | \$1,851,433.00 | \$1,851,433.00 | \$1,851,433.00 | \$1,851,433.00 | \$1,851,433.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 196       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIAPAS, TRAMO: CALLE ANGEL ANDRACA - REPUBLICA DE CUBA, DE LA COLONIA PPS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                    | COL. PPS                      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-158-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.                           | 20,000.00               | \$1,016,711.70 | \$1,016,711.70 | \$1,016,711.70 | \$1,016,711.70 | \$1,016,711.70 | \$1,016,711.70 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 197       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUESTA DEL SOL, DE LA COLONIA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.   | COL. GUADALUPE                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-103-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                             | 260.00                  | \$949,489.00   | \$949,489.00   | \$949,489.00   | \$949,489.00   | \$949,489.00   | \$949,489.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 198       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA AVENIDA CUERNAVACA, DE LA COLONIA CUERNAVACA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. CUERNAVACA               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-108-2022 | CONSORCIO E INGENIERIA GSA, S.A. DE C.V.                              | 500.00                  | \$1,077,038.63 | \$1,077,038.63 | \$1,077,038.63 | \$1,077,038.63 | \$1,077,038.63 | \$1,077,038.63 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia                  | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                 | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |  |  |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 199       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN ENTRE EMILIANO ZAPATA - CALLE EL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. EL PALMAR                         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-237-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                        | 300.00                  | \$984,196.47   | \$984,196.47   | \$984,196.47   | \$984,196.47   | \$984,196.47   | \$984,196.47   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 200       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN FIGUEROA, DE LA COLONIA LUCIA ALCOCER, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LUCIA ALCOCER                     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-116-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.          | 20,000.00               | \$1,211,784.93 | \$1,211,784.93 | \$1,211,784.93 | \$1,211,784.93 | \$1,211,784.93 | \$1,211,784.93 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 201       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE ARCELIA Y CALLE JUQUILA DE LA COLONIA INDECO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. INDECO                            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-185-2022 | BERGARRC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 300.00                  | \$1,289,590.62 | \$1,289,590.62 | \$1,289,590.62 | \$1,289,590.62 | \$1,289,590.62 | \$1,289,590.62 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 202       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMATISTA DE LA COLONIA LAS JOYAS DEL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. LAS JOYAS DEL PONIENTE            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-023-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                      | 260.00                  | \$1,418,755.00 | \$1,418,755.00 | \$1,418,755.00 | \$1,418,755.00 | \$1,418,755.00 | \$1,418,755.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 203       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 11 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. 11 DE MARZO                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-138-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.          | 500.00                  | \$999,464.94   | \$999,464.94   | \$999,464.94   | \$999,464.94   | \$999,464.94   | \$999,464.94   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 204       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE RIO COLORADO - CALLE RIO LERMA, DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. PRIMERO DE MAYO                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-238-2022 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA                          | 400.00                  | \$1,079,000.00 | \$1,079,000.00 | \$1,079,000.00 | \$1,079,000.00 | \$1,079,000.00 | \$1,079,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 205       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.                                 | COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-074-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.        | 350.00                  | \$1,320,899.38 | \$1,320,899.38 | \$1,320,899.38 | \$1,320,899.38 | \$1,320,899.38 | \$1,320,899.38 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 206       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: AVENIDA RUFO FIGUEROA - CALLE CIRCUNVALACIÓN, DE LA COLONIA BUROCRATAS, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                           | COL. BUROCRATAS                        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-157-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                      | 20,000.00               | \$1,021,014.00 | \$1,021,014.00 | \$1,021,014.00 | \$1,021,014.00 | \$1,021,014.00 | \$1,021,014.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 207       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISLA CORCEGA, ENTRE CALLE ISLA MONSERRAT Y CAPITAN MANUEL LEYVA MANCILLA, DE LA COLONIA BRISAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                  | COL. BRISAS DEL SUR                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-190-2022 | IVAN MANRRIQUE MALDONADO                           | 260.00                  | \$998,101.09   | \$998,101.09   | \$998,101.09   | \$998,101.09   | \$998,101.09   | \$998,101.09   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 208       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO, ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE JAMAICA, DE LA COLONIA LA CINCA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LA CINCA                          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-149-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRAMART, S.A. DE C.V. | 500.00                  | \$972,459.67   | \$972,459.67   | \$972,459.67   | \$972,459.67   | \$972,459.67   | \$972,459.67   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 209       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. SAN MIGUELITO                     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-239-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                        | 800.00                  | \$476,507.52   | \$476,507.52   | \$476,507.52   | \$476,507.52   | \$476,507.52   | \$476,507.52   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 210       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, DEL FRACCIONAMIENTO MISIONES DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | FRACC. MISIONES DE GUADALUPE           | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-044-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                            | 400.00                  | \$1,310,256.00 | \$1,310,256.00 | \$1,310,256.00 | \$1,310,256.00 | \$1,310,256.00 | \$1,310,256.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 211       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JULIÁN BLANCO ENTRE ANTONIA NAVA DE CATALAN Y HERMENEGILDO GALEANA EN EL FRACCIONAMIENTO JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU SUR, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | FRACC. JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU SUR | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-197-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                              | 300.00                  | \$1,188,042.35 | \$1,188,042.35 | \$1,188,042.35 | \$1,188,042.35 | \$1,188,042.35 | \$1,188,042.35 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia            | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                   | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |  |                                  |                                 |                            |  |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 212       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CASAHUATE, DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL.LOMAS DEL BOSQUE             | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-047-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                              | 350.00                  | \$1,293,526.00 | \$1,293,526.00 | \$1,293,526.00 | \$1,293,526.00 | \$1,293,526.00 | \$1,293,526.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 213       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, DE LA COLONIA LAGUNA DE PALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LAGUNA DE PALA              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-081-2022 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.   | 20,000.00               | \$996,397.28   | \$996,397.28   | \$996,397.28   | \$996,397.28   | \$996,397.28   | \$996,397.28   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 214       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, DE LA COLONIA LAGUNA DE PALA (ETAPA II) DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | COL. LAGUNA DE PALA              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-189-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.            | 300.00                  | \$448,920.00   | \$448,920.00   | \$448,920.00   | \$448,920.00   | \$448,920.00   | \$448,920.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 215       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE LA CANCHA PARA USOS MULTIPLES, DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | FRACC. REAL DEL VALLE            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-139-2023 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                          | 360.00                  | \$1,053,949.98 | \$1,053,949.98 | \$1,053,949.98 | \$1,053,949.98 | \$1,053,949.98 | \$1,053,949.98 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 216       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (CALLE MARGARITO DAMIAN VARGAS A CALLE RUBEN MORA), DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | BARRIO DE SAN ANTONIO            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-092-2023 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                              | 261.00                  | \$264,878.33   | \$264,878.33   | \$264,878.33   | \$264,878.33   | \$264,878.33   | \$264,878.33   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 217       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA AGUACATITLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. AGUACATITLAN                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-075-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.          | 500.00                  | \$1,197,000.00 | \$1,197,000.00 | \$1,197,000.00 | \$1,197,000.00 | \$1,197,000.00 | \$1,197,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 218       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE, DE LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LOS ANGELES                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-240-2022 | CODEMAGRO, S.A. DE C.V.                              | 501.00                  | \$898,981.50   | \$898,981.50   | \$898,981.50   | \$898,981.50   | \$898,981.50   | \$898,981.50   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 219       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DEL ANDADOR MANGO Y TEPEYAC, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-144-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A DE C.V.                         | 501.00                  | \$1,211,435.08 | \$1,211,435.08 | \$1,211,435.08 | \$1,211,435.08 | \$1,211,435.08 | \$1,211,435.08 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 220       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                  | LOC. JALEACA DE CATALAN          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-051-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                  | 200.00                  | \$1,069,521.00 | \$1,069,521.00 | \$1,069,521.00 | \$1,069,521.00 | \$1,069,521.00 | \$1,069,521.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 221       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DE LA COLONIA OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. OMILTEMI                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-241-2022 | ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V. | 800.00                  | \$1,329,452.00 | \$1,329,452.00 | \$1,329,452.00 | \$1,329,452.00 | \$1,329,452.00 | \$1,329,452.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 222       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUBA Y BELICE, DE LA COLONIA ROSARIO IBARRA SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                       | COL. ROSARIO IBARRA SECCION B    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-128-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                  | 300.00                  | \$912,970.03   | \$912,970.03   | \$912,970.03   | \$912,970.03   | \$912,970.03   | \$912,970.03   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 223       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. SAN VICENTE                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-123-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                          | 301.00                  | \$1,051,420.69 | \$1,051,420.69 | \$1,051,420.69 | \$1,051,420.69 | \$1,051,420.69 | \$1,051,420.69 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 224       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONARDO BRAVO DE LA COLONIA LOMAS DE LOS INSURGENTES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                      | COL. LOMA DE LOS INSURGENTES     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-090-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V.          | 301.00                  | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 225       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. RÍO VERDE                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-099-2022 | RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO                        | 500.00                  | \$1,224,069.02 | \$1,224,069.02 | \$1,224,069.02 | \$1,224,069.02 | \$1,224,069.02 | \$1,224,069.02 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 226       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-124-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.                     | 300.00                  | \$1,199,795.89 | \$1,199,795.89 | \$1,199,795.89 | \$1,199,795.89 | \$1,199,795.89 | \$1,199,795.89 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



## Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

## Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista          | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |  |                                |                                 |                            |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 227       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                        | FRACC. VILLAS VICENTE GUERRERO | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-242-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ               | 350.00                  | \$689,455.00   | \$689,455.00   | \$689,455.00   | \$689,455.00   | \$689,455.00   | \$689,455.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 228       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICION FISICA Y RECREATIVA EN LA EXPLANADA DE LA COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | LOC. TLAHUIZAPA                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-113-2022 | ALBERTO NAVA SOLANO                         | 350.00                  | \$1,317,349.64 | \$1,317,349.64 | \$1,317,349.64 | \$1,317,349.64 | \$1,317,349.64 | \$1,317,349.64 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 229       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | AMPLIACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COAPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. COAPANGO                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-243-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                      | 400.00                  | \$865,012.11   | \$865,012.11   | \$865,012.11   | \$865,012.11   | \$865,012.11   | \$865,012.11   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 230       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. EL CIRUELAR               | CONVENIO                        | N/A                        | N/A   | 300.00                  | \$1,070,522.26 | \$1,070,522.26 | \$1,070,522.26 | \$1,070,522.26 | \$1,070,522.26 | \$1,070,522.26 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 231       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. SANTA RITA                | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-132-2022 | CLIPCON, S.A. DE C.V.                       | 20,000.00               | \$1,628,211.22 | \$1,628,211.22 | \$1,628,211.22 | \$1,628,211.22 | \$1,628,211.22 | \$1,628,211.22 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 232       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. LLANOS DE TEPOXTEPEC      | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-245-2022 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                     | 500.00                  | \$1,627,401.74 | \$1,627,401.74 | \$1,627,401.74 | \$1,627,401.74 | \$1,627,401.74 | \$1,627,401.74 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 233       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. XOCOMANATLAN              | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-246-2022 | ENOC Y ASOCIADOS S.A DE C.V.                | 400.00                  | \$1,654,218.02 | \$1,654,218.02 | \$1,654,218.02 | \$1,654,218.02 | \$1,654,218.02 | \$1,654,218.02 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 234       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, C.P. 39100, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. AMOJILECA                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-187-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                 | 300.00                  | \$1,057,752.01 | \$1,057,752.01 | \$1,057,752.01 | \$1,057,752.01 | \$1,057,752.01 | \$1,057,752.01 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 235       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, DE LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. EL AHUAJITO               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-247-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                 | 301.00                  | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 236       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIN ADAME ADAME EN EL BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC. AMOJILECA                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-201-2022 | PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA S.A. DE C.V. | 350.00                  | \$712,462.10   | \$712,462.10   | \$712,462.10   | \$712,462.10   | \$712,462.10   | \$712,462.10   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 237       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LA SALUD TRAMO LECHERIA - EL CBTA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD   | CONVENIO                        | N/A                        | N/A   | 20,000.00               | \$1,677,177.74 | \$1,677,177.74 | \$1,677,177.74 | \$1,677,177.74 | \$1,677,177.74 | \$1,677,177.74 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 238       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOTITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | LOC. OCOTITO                   | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-050-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON                      | 260.00                  | \$1,187,469.00 | \$1,187,469.00 | \$1,187,469.00 | \$1,187,469.00 | \$1,187,469.00 | \$1,187,469.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 239       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LOMITA, EN LA LOCALIDAD, DE CARRIZAL DE LA VIA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. CARRIZAL DE LA VIA        | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-102-2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 500.00                  | \$1,443,913.75 | \$1,443,913.75 | \$1,443,913.75 | \$1,443,913.75 | \$1,443,913.75 | \$1,443,913.75 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 240       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                    | LOC. ZOYATEPEC                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-066-2022 | RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO               | 400.00                  | \$1,172,268.69 | \$1,172,268.69 | \$1,172,268.69 | \$1,172,268.69 | \$1,172,268.69 | \$1,172,268.69 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 241       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL ACCESO PRINCIPAL, TRAMO MAZATLAN - CHACOTLA, DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.         | LOC. MAZATLAN                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-117-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.   | 300.00                  | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$1,556,489.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia                          | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista                              | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |   |  |                                 |                            |   |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 242       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA CHACOTLA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC. MAZATLAN                                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-188-2022 | HER INDERO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                       | 301.00                  | \$238,479.09   | \$238,479.09   | \$238,479.09   | \$238,479.09   | \$238,479.09   | \$238,479.09   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 243       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PETAQUILLAS - TEPECHICOTLAN EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.  | LOC. PETAQUILLAS                               | CONVENIO                        | N/A                        | N/A   | 350.00                  | \$330,000.00   | \$330,000.00   | \$330,000.00   | \$330,000.00   | \$330,000.00   | \$330,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 244       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL S/N, (CHILPANCINGO - HUACALAPA), EN LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | LOC HUACALAPA                                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-168-2022 | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V.     | 351.00                  | \$1,244,743.67 | \$1,244,743.67 | \$1,244,743.67 | \$1,244,743.67 | \$1,244,743.67 | \$1,244,743.67 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 245       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE ALTA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.       | CHICAHUALES (PARTE ALTA)                       | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-160-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON  | 500.00                  | \$1,019,905.76 | \$1,019,905.76 | \$1,019,905.76 | \$1,019,905.76 | \$1,019,905.76 | \$1,019,905.76 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 246       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE GUADALUPE, EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. SEDUE                                     | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-248-2022 | ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.            | 300.00                  | \$450,934.56   | \$450,934.56   | \$450,934.56   | \$450,934.56   | \$450,934.56   | \$450,934.56   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 247       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO AGUA HERNANDEZ - RINCON DE ALCAPARROSA, DE LA LOCALIDAD DE AGUA HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | LOC. RINCON DE ALCAPARROSA - LOC. LOS CIMENTOS | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-146-2022 | FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ                                     | 350.00                  | \$813,546.33   | \$813,546.33   | \$813,546.33   | \$813,546.33   | \$813,546.33   | \$813,546.33   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 248       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XALTIANGUIS - RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. RIO VERDE                                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-163-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 260.00                  | \$875,093.13   | \$875,093.13   | \$875,093.13   | \$875,093.13   | \$875,093.13   | \$875,093.13   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 249       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRTERA OCOTITO - ZOYATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                               | LOC. ZOYATEPEC                                 | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-178-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 500.00                  | \$986,000.00   | \$986,000.00   | \$986,000.00   | \$986,000.00   | \$986,000.00   | \$986,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 250       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CRUCERO - AGUA HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.              | LOC. AGUA HERNANDEZ                            | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-179-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 500.00                  | \$886,000.00   | \$886,000.00   | \$886,000.00   | \$886,000.00   | \$886,000.00   | \$886,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 251       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUACALAPA - EL FRESNO EN EL MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. EL FRESNO                                 | CONVENIO                        | N/A                        | N/A   | 400.00                  | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 252       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CRUCERO DEL MATADERO - CHICAHUALES, EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE BAJA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.       | LOC. CHICAHUALES (PARTE BAJA)                  | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-180-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 500.00                  | \$996,000.00   | \$996,000.00   | \$996,000.00   | \$996,000.00   | \$996,000.00   | \$996,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 253       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA HERNÁNDEZ - INSCUINATOYAC EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. INSCUINATOYAC                             | CONVENIO                        | N/A                        | N/A   | 400.00                  | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$1,800,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 254       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MAZATLAN - EL TEJOCOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | LOC. EL TEJOCOTE                               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-181-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 400.00                  | \$898,000.00   | \$898,000.00   | \$898,000.00   | \$898,000.00   | \$898,000.00   | \$898,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 255       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 95 - SAN JOSE DE CIRUELAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.     | LOC. EL CIRUELAR                               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-182-2022 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | 400.00                  | \$999,000.00   | \$999,000.00   | \$999,000.00   | \$999,000.00   | \$999,000.00   | \$999,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 256       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. CENTRO                                    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-249-2022 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAM, S.A. DE C.V.     | 260.00                  | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$1,900,000.00 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 257       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. PETAQUILLAS                               | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-202-2022 | PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA S.A. DE C.V.                     | 400.00                  | \$775,062.05   | \$775,062.05   | \$775,062.05   | \$775,062.05   | \$775,062.05   | \$775,062.05   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.                    | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto   | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato          | Nombre de la Empresa / Contratista                           | Número de beneficiarios | Inversión               |                         |                         |                         |                         |                         |               | % de avance |            |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|
|                              |                            |                   |   |                       |                                 |                             |  |                         | Autorizada              | Modificada              | Comprometida            | Devengada               | Ejercida                | Pagada                  | Subejercicio  | Físico      | Financiero |
| 258                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE CUAUHEMOC, DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LOC. MAZATLAN         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-250-2022  | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ                                | 400.00                  | \$798,522.00            | \$798,522.00            | \$798,522.00            | \$798,522.00            | \$798,522.00            | \$798,522.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 259                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CARRETERA FEDERAL 95 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - ACAPULCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                           | LOC. OCOTITO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-251-2022  | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V. | 400.00                  | \$933,333.34            | \$933,333.34            | \$933,333.34            | \$933,333.34            | \$933,333.34            | \$933,333.34            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 260                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | COL. PLAN DE AYALA    | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-252-2022  | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V. | 400.00                  | \$804,427.18            | \$804,427.18            | \$804,427.18            | \$804,427.18            | \$804,427.18            | \$804,427.18            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 261                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONTRUCCIÓN DEL ACCESO SOBRE LA CALLE VIOLETAS, AL MERCADO PÚBLICO "BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA", EN LA COLONIA CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                     | COL. CAMINOS          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-253-2022  | CONSTRUCTORA DANESON, S.A. DE C.V.                           | 400.00                  | \$731,158.00            | \$731,158.00            | \$731,158.00            | \$731,158.00            | \$731,158.00            | \$731,158.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 262                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO-TLAHUIZAPA-COACOYULILLO-JALEACA DE CATALAN (NIVEL TERRACERIA)  | LOC. COACOYULILLO     | CONVENIO                        | N/A                         | N/A  | 2,400.00                | \$2,899,800.00          | \$2,899,800.00          | \$2,899,800.00          | \$2,899,800.00          | \$2,899,800.00          | \$2,899,800.00          | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 263                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO-ACAPULCO) KM42-SANTA ROSA DE LIMA, TRAMO DE 0+000 AL 43+000, SUBTRAMO DEL 14+500 AL 36+00 AL 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE CHILPANCINGO Y COYUCA DE BENITEZ            | SANTA ROSA DE LIMA    | CONVENIO                        | N/A                         | N/A  | 2,401.00                | \$900,000.00            | \$900,000.00            | \$900,000.00            | \$900,000.00            | \$900,000.00            | \$900,000.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 264                          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ENTRE LA CARRETERA ZEUTLA - SANTA BARBARA KM - 50+000 DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA C.P. 39110, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | SANTA BARBARA         | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-167-2022  | INGPROMEX, S.A. DE C.V.                                      | 500.00                  | \$1,301,000.98          | \$1,301,000.98          | \$1,301,000.98          | \$1,301,000.98          | \$1,301,000.98          | \$1,301,000.98          | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| <b>Subtotal URBANIZACIÓN</b> |                            |                   |   |                       |                                 |                             |  |                         | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$101,008,407.97</b> | <b>\$0.00</b> |             |            |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>     |                            |                   |   |                       |                                 |                             |  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |               |             |            |
| 265                          | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-001-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON                                      | 5,000.00                | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 266                          | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-002-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON                                      | 5,000.00                | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 267                          | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-003-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON                                      | 5,000.00                | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 268                          | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-004-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON                                      | 5,000.00                | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$747,600.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |
| 269                          | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                       | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-005-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON                                      | 5,000.00                | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$687,600.00            | \$0.00        | 100.00%     | 100.00%    |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.  | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto   | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato          | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión      |                |                |                |                |                |              | % de avance |            |
|--|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|  |                            |                   |  |                       |                                 |                             |                                    |                         | Autorizada     | Modificada     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| 270  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-006-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON            | 5,000.00                | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 271  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-007-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON            | 5,000.00                | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 272  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-008-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON            | 5,000.00                | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 273  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-009-2022 | MARLON ARELLANO ALARCON            | 5,000.00                | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$687,600.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 274  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-010-2022 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS   | 5,000.00                | \$720,000.00   | \$720,000.00   | \$720,000.00   | \$720,000.00   | \$720,000.00   | \$720,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 275  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-011-2022 | VIANEY GUZMAN HERNANDEZ            | 5,000.00                | \$480,000.00   | \$480,000.00   | \$480,000.00   | \$480,000.00   | \$480,000.00   | \$480,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 276  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-012-2022 | EMILIANO GUTIERRES PORRAS          | 5,000.00                | \$187,550.52   | \$187,550.52   | \$187,550.52   | \$187,550.52   | \$187,550.52   | \$187,550.52   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 277  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-013-2022 | EMILIANO GUTIERRES PORRAS          | 5,000.00                | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 278  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-014-2022 | EMILIANO GUTIERRES PORRAS          | 5,000.00                | \$185,000.00   | \$185,000.00   | \$185,000.00   | \$185,000.00   | \$185,000.00   | \$185,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 279  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-015-2022 | EMILIANO GUTIERRES PORRAS          | 5,000.00                | \$180,000.00   | \$180,000.00   | \$180,000.00   | \$180,000.00   | \$180,000.00   | \$180,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| 280  | GASTOS INDIRECTOS          | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-GIND-AD-FAISM-016-2022 | EMILIANO GUTIERRES PORRAS          | 5,000.00                | \$190,000.00   | \$190,000.00   | \$190,000.00   | \$190,000.00   | \$190,000.00   | \$190,000.00   | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
| Subtotal GASTOS INDIRECTOS                                 |                            |                   |  |                       |                                 |                             |                                    |                         | \$8,505,950.52 | \$8,505,950.52 | \$8,505,950.52 | \$8,505,950.52 | \$8,505,950.52 | \$8,505,950.52 | \$0.00       |             |            |
| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM-DF) |                            |                   |  |                       |                                 |                             |                                    |                         |                |                |                |                |                |                |              |             |            |



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| No. Prog.          | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión               |                         |                         |                         |                         |                         | % de avance   |         |            |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|
|                    |                            |                 |  |                       |                                 |                                 |                                    |                         | Autorizada              | Modificada              | Comprometida            | Devengada               | Ejercida                | Pagada                  | Subejercicio  | Físico  | Financiero |
| 281                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | REHABILITACION DE PAREDES EN AREAS DE ATENCION CIUDADANA. (EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-PRODIM-AEF-001-2022 | ALFREDO PERALTA RINCON             | 250.00                  | \$300,000.00            | \$300,000.00            | \$300,000.00            | \$300,000.00            | \$300,000.00            | \$300,000.00            | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 282                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | REHABILITACION DE PINTURA COMEX PARA INTERIORES (EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO)   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-PRODIM-AEF-002-2022 | EDGAR SANCHEZ RODRIGUEZ            | 5,000.00                | \$700,000.00            | \$700,000.00            | \$700,000.00            | \$700,000.00            | \$700,000.00            | \$700,000.00            | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 283                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | SISTEMA DE ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGO   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | PRODIM-AD- CAM- 002-2022        | SIGEMA S.A DE C.V                  | 5,000.00                | \$1,995,999.98          | \$1,995,999.98          | \$1,995,999.98          | \$1,995,999.98          | \$1,995,999.98          | \$1,995,999.98          | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 284                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | UNIVERISAD AUTONOMA DE GUERRERO PROYECTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | PRODIM-AD- CAM- 001-2022        | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO   | 5,000.00                | \$1,600,000.00          | \$1,600,000.00          | \$1,600,000.00          | \$1,600,000.00          | \$1,600,000.00          | \$1,600,000.00          | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 285                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA LOS MANUALES ORGANIZACIONALES   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | PRODIM-AD- CAM- 003-2022        | TEFILO CERON RAMIREZ               | 5,000.00                | \$527,000.00            | \$527,000.00            | \$527,000.00            | \$527,000.00            | \$527,000.00            | \$527,000.00            | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 286                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | PRODIM-AD- ASH- 002-2022        | JOSE ANGEL PERALTA CRUZ            | 5,000.00                | \$320,040.00            | \$320,040.00            | \$320,040.00            | \$320,040.00            | \$320,040.00            | \$320,040.00            | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 287                | PRODIM-DF                  | PRODIM-DF       | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | PRODIM-AD- ASH- 001-2022        | SILVAMO ROSAS BENITEZ              | 5,000.00                | \$227,591.69            | \$227,591.69            | \$227,591.69            | \$227,591.69            | \$227,591.69            | \$227,591.69            | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| Subtotal PRODIM-DF |                            |                 |  |                       |                                 |                                 |                                    |                         | \$5,670,631.67          | \$5,670,631.67          | \$5,670,631.67          | \$5,670,631.67          | \$5,670,631.67          | \$5,670,631.67          | \$0.00        |         |            |
| <b>Total</b>       |                            |                 |  |                       |                                 |                                 |                                    |                         | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$283,531,684.98</b> | <b>\$0.00</b> |         |            |

Autorizó:  
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2021 Vo. Bo.:  
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE  
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR  
SINDICATURA

Elaboró:  
ARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:  
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:  
MTO. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL





Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM-DF 2022


| No. Prog.    | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia  | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión    |              |              |              |              |              |              | % de avance |            |
|--------------|----------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|              |                            |                 |   |                        |                                 |                            |                                    |                         | Autorizada   | Modificada   | Comprometida | Devengada    | Ejercida     | Pagada       | Subejercicio | Físico      | Financiero |
| URBANIZACIÓN |                            |                 |   |                        |                                 |                            |                                    |                         |              |              |              |              |              |              |              |             |            |
| 190          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE UNIDAD POPULAR DE LA COLONIA ATLITENCO ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. ATLITENCO ORIENTE | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAISM-235-2022 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.   | 350.00                  | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$0.00       | 100.00%     | 100.00%    |
|              |                            |                 |   |                        |                                 |                            |                                    | Subtotal URBANIZACIÓN   | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$0.00       |             |            |
|              |                            |                 |   |                        |                                 |                            |                                    | <b>Total</b>            | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$234,523.21 | \$0.00       |             |            |


  
 Autorizó:
   
 LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
   
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


  
 Vo. Bo.:
   
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
   
 PRIMER SÍNDICO PROCURADOR


  
 Elaboró:
   
 RRQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
   
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


  
 Elaboró:
   
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
   
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:
   
 MTO. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
   
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL




Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: GASTO CORRIENTE 2022

| No. Prog.             | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato               | Nombre de la Empresa / Contratista          | Número de beneficiarios | Inversión           |                     |                     |                     |                     |                     | % de avance   |         |            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|------------|
|                       |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | Autorizada          | Modificada          | Comprometida        | Devengada           | Ejercida            | Pagada              | Subejercicio  | Físico  | Financiero |
| AGUA POTABLE          |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |         |            |
| 288                   | --                         | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO M3 SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOCHITLAN, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 190 MTS CON DESCARGA DE 6"DE DIAMETRO, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE, TRIFASICO DE 100 HP PARA OPERAR A 460 VOLTS Y 60 HZ. MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.                                      | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-001/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 289                   | --                         | AGUA POTABLE    | REPARACION DE FUGAS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" DE ACERO DEL SISTEMA MOCHITLAN, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DRESSER DE 24", VALVULAS DE EXPULSION Y ADMISION DE AIRE DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE PLOMO DE 24" Y 10", REPARACIONES CON SOLDADURA Y CAMBIO DE TORNILLERIA EN JUNTAS DE PIEZAS ESPECIALES Y LIMPIEZA GENERAL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-002/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 290                   | --                         | AGUA POTABLE    | REHABILITACION RED DE ATARJEAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD EN DIAMETROS DE 8", 12" Y 18" DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-003/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| Subtotal AGUA POTABLE |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$0.00        |         |            |
| <b>Total</b>          |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$0.00</b> |         |            |

  
 Autorizó:  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 Vo. Bo.:  
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE  
 PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

  
 Elaboró:  
 ARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 Elaboró:  
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

  
 Revisó:  
 MTO. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS CONAGUA

| No. Prog.             | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción  | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato               | Nombre de la Empresa / Contratista          | Número de beneficiarios | Inversión           |                     |                     |                     |                     |                     | % de avance   |         |            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|------------|
|                       |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | Autorizada          | Modificada          | Comprometida        | Devengada           | Ejercida            | Pagada              | Subejercicio  | Físico  | Financiero |
| AGUA POTABLE          |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |         |            |
| 288                   | ---                        | AGUA POTABLE    | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO M3 SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOCHITLAN, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 190 MTS CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE, TRIFASICO DE 100 HP PARA OPERAR A 460 VOLTS Y 60 HZ. MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.                                     | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-001/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$244,295.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 289                   | ---                        | AGUA POTABLE    | REPARACION DE FUGAS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" DE ACERO DEL SISTEMA MOCHITLAN, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DRESSER DE 24", VALVULAS DE EXPULSION Y ADMISION DE AIRE DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE PLOMO DE 24" Y 10", REPARACIONES CON SOLDADURA Y CAMBIO DE TORNILLERIA EN JUNTAS DE PIEZAS ESPECIALES Y LIMPIEZA GENERAL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-002/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$450,000.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 290                   | ---                        | AGUA POTABLE    | REHABILITACION RED DE ATARJEAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD EN DIAMETROS DE 8", 12" Y 18" DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.  | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | CONTAD-MCHG-IMD-PRODDER-003/2022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION VECA S.A. DE C.V. | 5,000.00                | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$147,462.00        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| Subtotal AGUA POTABLE |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$841,757.00        | \$0.00        |         |            |
| <b>Total</b>          |                            |                 |   |                       |                                 |                                  |   |                         | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$841,757.00</b> | <b>\$0.00</b> |         |            |


  
 2021 2024
   
 Autonomía:
   
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
   
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


  
 2021
   
 Vo. Bo.:
   
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
   
 PRIMER SÍNDICO PROCURADOR


  
 2021
   
 Elaboró:
   
 ARO. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
   
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
   
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**


  
 2021
   
 Elaboró:
   
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
   
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
   
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

Revisó:
   
 MTO. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
   
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
   

  
 2021 2024
   
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

| No. Prog.             | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción   | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución          | Número de contrato         | Nombre de la Empresa / Contratista  | Número de beneficiarios | Inversión             |                       |                       |                       |                       |                       | % de avance   |         |            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
|                       |                            |                 |  |                       |                                 |                            |                                     |                         | Autorizada            | Modificada            | Comprometida          | Devengada             | Ejercida              | Pagada                | Subejercicio  | Físico  | Financiero |
| URBANIZACIÓN          |                            |                 |  |                       |                                 |                            |                                     |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |               |         |            |
| 291                   | ---                        | URBANIZACIÓN    | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, TRAMO: JACARANDAS-GOBERNADORES Y DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOC. DE CHILPANCINGO. MUNICIPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAEISM-01-2022 | PERGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2,500.00                | \$434,937.22          | \$434,937.22          | \$434,937.22          | \$434,937.22          | \$434,937.22          | \$434,937.22          | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 292                   | ---                        | URBANIZACIÓN    | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE DIVERSAS CALLES Y VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. MUNICIPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.                         | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAEISM-02-2022 | ARTURO MAYEYA FLORES.               | 2,500.00                | \$975,000.00          | \$975,000.00          | \$975,000.00          | \$975,000.00          | \$975,000.00          | \$975,000.00          | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 293                   | ---                        | URBANIZACIÓN    | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                 | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAEISM-03-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ       | 2,500.00                | \$570,075.12          | \$570,075.12          | \$570,075.12          | \$570,075.12          | \$570,075.12          | \$570,075.12          | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| 294                   | ---                        | URBANIZACIÓN    | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, AL NORTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | CHILPANCINGO          | CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) | MCHG-COP-AD-FAEISM-04-2022 | VICTOR MANUEL VELEZ HERNÁNDEZ       | 2,500.00                | \$1,050,448.27        | \$1,050,448.27        | \$1,050,448.27        | \$1,050,448.27        | \$1,050,448.27        | \$1,050,448.27        | \$0.00        | 100.00% | 100.00%    |
| Subtotal URBANIZACIÓN |                            |                 |  |                       |                                 |                            |                                     |                         | \$3,030,460.61        | \$3,030,460.61        | \$3,030,460.61        | \$3,030,460.61        | \$3,030,460.61        | \$3,030,460.61        | \$0.00        |         |            |
| <b>Total</b>          |                            |                 |  |                       |                                 |                            |                                     |                         | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$3,030,460.61</b> | <b>\$0.00</b> |         |            |

  
 Autorizó:  
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 2021 Vo. Bo.  
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE  
 PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

  
 Elaboró:  
 ARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 Elaboró:  
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:  
 MTO. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL