

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024



Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024

- 4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.





Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.




Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																	
AGUA POTABLE																	
1	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LAS PLANTAS DE BOMBEO: "CAPTACIÓN", "CÁRCAMO 1", "CÁRCAMO 2" Y "CÁRCAMO 3" DEL SISTEMA ACAHUIZOTLA. CONCEPTOS A REALIZAR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 HP, 1 DE 200 HP, 1 DE 300 HP.	MOCHITLAN	-----	-----	-----	301	\$ 3,896,500.00	\$ 3,896,500.00	\$ 3,896,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,896,500.00	0%	0%
2	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LAS PLANTAS DE BOMBEO NO. 1 Y NO. 2 DEL SISTEMA MOCHITLÁN (PB1 Y PB2). CONCEPTOS A REALIZAR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 HP Y DOS EQUIPOS DE 150 HP.	MOCHITLAN	-----	-----	-----	302	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400,000.00	0%	0%
3	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LAS PLANTAS DE BOMBEO NO. 1 Y NO. 2 DEL SISTEMA MOCHITLÁN (PB1 Y PB2). CONCEPTOS A REALIZAR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 HP Y DOS EQUIPOS DE 150 HP.	MOCHITLAN	-----	-----	-----	303	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800,000.00	0%	0%
4	DIRECTA SHIDAN	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE 22 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES TABASCO Y TENOSIQUE, DE LA COLONIA PINO SUÁREZ, EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PINO SUAREZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-107-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	569	\$ 395,315.11	\$ 395,315.11	\$ 395,315.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395,315.11	0%	0%
5	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE GRAL. AMBROSIO FIGUEROA, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-073-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	352	\$ 482,739.25	\$ 482,739.25	\$ 482,739.25	\$ 482,739.25	\$ 482,739.25	\$ 482,739.25	\$ -	100%	100%
6	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (EXPLANADA PRINCIPAL) EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PALO BLANCO	-----	-----	-----	306	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	0%	0%
7	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUIDAD.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-001-2024	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
8	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DE PINZÓN, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	-----	-----	-----	300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
9	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRUBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. SAN MIGUEL	-----	-----	-----	355	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
10	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE ALTA) DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CONTINUACION	LOC. CHICAHUALES (PARTE ALTA)	-----	-----	-----	300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
11	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE INSIGNIA TOYA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. DE INSIGNIA TOYA	-----	-----	-----	300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%


 Autorizó:
H. A. MONTENEGRO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 Elaboró:
L.C. GUADALUPE JIMÉNEZ SAUCEDO
 PRIMER ABOGADO PROCURADOR


 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devergada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
12	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL AGUA HERNANDEZ, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AGUA HERNANDEZ	-----	-----	-----	253	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
13	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE ALCAPARROSA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC RINCON DE ALCAPARROSA	-----	-----	-----	351	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
14	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE LOS MANANTIALES, DE LA COLONIA COOPERATIVA DE LA VIVIENDA REGIONAL DEL SUR TERCERA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL COOPERATIVA	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-008-2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALDHER S.A. DE C.V.	351	\$ 3,191,921.96	\$ 3,191,921.96	\$ 3,191,921.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,191,921.96	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO AGUA POTABLE									\$ 25,366,476.32	\$ 25,366,476.32	\$ 25,366,476.32	\$ 482,739.26	\$ 482,739.26	\$ 482,739.26	\$ 24,883,737.07		
ALCANTARILLADO																	
15	DIRECTA	ALC: ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SANTA ROSA DE LIMA, EN LA COLONIA CAPELLANIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CAPELLANIA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-035-2024	CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS S.A. DE C.V.	400	\$ 792,961.53	\$ 792,961.53	\$ 792,961.53	\$ 713,665.39	\$ 713,665.39	\$ 713,665.39	\$ 79,296.14	90%	90%
SUBTOTAL RUBRO ALCANTARILLADO									\$ 792,961.53	\$ 792,961.53	\$ 792,961.53	\$ 713,665.39	\$ 713,665.39	\$ 713,665.39	\$ 79,296.14		
DRENAJE Y LETRINAS																	
16	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. CONTINUACION	COL. ALIANZA POPULAR	-----	-----	-----	1500	\$ 846,900.00	\$ 846,900.00	\$ 846,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 846,900.00	0%	0%
17	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIA Y PARAÍSO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION FLORIDA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-109-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	250	\$ 932,999.54	\$ 932,999.54	\$ 932,999.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 932,999.54	0%	0%
18	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA AVENIDA COLIBRI, DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VALLE DE BRAVO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-018-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	201	\$ 598,641.70	\$ 598,641.70	\$ 598,641.70	\$ 598,641.70	\$ 598,641.70	\$ 598,641.70	\$ -	100%	100%
19	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GARDENIAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BUGAMBILIAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-093-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	200	\$ 235,075.91	\$ 235,075.91	\$ 235,075.91	\$ 235,075.91	\$ 235,075.91	\$ 235,075.91	\$ -	100%	100%
20	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JAZMINEZ, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPLIACION BUGAMBILIAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-062-2024	CONSTRUMATERIALES LA SURIANA S.DE R.L. DE C.V	400	\$ 443,069.68	\$ 443,069.68	\$ 443,069.68	\$ 398,762.71	\$ 398,762.71	\$ 398,762.71	\$ 44,306.97	90%	90%
21	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE UNA DE LAS CALLES DE LA COLONIA CAPELLANIA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. CONTINUACION	COL. CAPELLANIA GRANDE	-----	-----	-----	400	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	0%	0%
22	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, III EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA BRISAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BRISAS NORTE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-007-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	400	\$ 2,691,116.18	\$ 2,691,116.18	\$ 2,691,116.18	\$ 1,890,468.48	\$ 1,890,468.48	\$ 1,890,468.48	\$ 800,617.70	70%	70%

2021
 M. AYUDANTE DE ALCALDE
 PRESIDENCIA
 LIC. NORMA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2022
 M. AYUDANTE DE ALCALDE
 LIC. GUADALUPE LIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER SINDICO PROCURADOR

2024
 Elaboró:
 ARQ. URR. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

2024
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

2024
 Revisó:
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fiscal	Financiero
23	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. OCOTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-110-2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,124,814.02	\$ 1,124,814.02	\$ 1,124,814.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,124,814.02	0%	0%
24	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VILLAS COLIBRI DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. SEGUNDA ETAPA CONTINUACION	COL. VILLAS COLIBRI	-----	-----	-----	400	\$ 1,089,500.00	\$ 1,089,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,089,500.00	0%	0%
25	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NISPERO, EN LA COLONIA BALCONES DE TEPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. BALCONES DE TEPANGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-081-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 944,962.75	\$ 944,962.75	\$ 944,962.75	\$ 772,486.53	\$ 772,486.53	\$ 772,486.53	\$ 172,476.22	82%	82%
26	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 4 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO..	COL. 4 DE ABRIL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-090-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	300	\$ 731,326.50	\$ 731,326.50	\$ 731,326.50	\$ 731,326.50	\$ 731,326.50	\$ 731,326.50	\$ -	100%	100%
27	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ARGENTINA, DE LA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ANGEL AGUIRRE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-089-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	300	\$ 526,895.84	\$ 526,895.84	\$ 526,895.84	\$ 526,895.84	\$ 526,895.84	\$ 526,895.84	\$ -	100%	100%
28	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE AMISTAD, EN LA COLONIA UNIVERSAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	COL. UNIVERSAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-094-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	150	\$ 1,433,602.81	\$ 1,433,602.81	\$ 1,433,602.81	\$ 1,433,602.81	\$ 1,433,602.81	\$ 1,433,602.81	\$ -	100%	100%
29	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO BARRANCA - COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. XOCOMANATLAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-053-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 1,998,534.25	\$ 1,998,534.25	\$ 1,998,534.25	\$ 599,560.28	\$ 599,560.28	\$ 599,560.28	\$ 1,398,973.97	30%	30%
30	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. COACOYULILLO	-----	-----	-----	501	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	0%	0%
31	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO DE SAN AGUSTIN DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE SAN AGUSTIN LOC. PETAQUILLAS	-----	-----	-----	250	\$ 1,108,222.00	\$ 1,108,222.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,222.00	0%	0%
32	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLAS DE LA COLONIA FLORIDA ETAPA I DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. FLORIDA ETAPA I	-----	-----	-----	500	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
33	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CIRUELAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-101-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	400	\$ 1,765,120.66	\$ 1,765,120.66	\$ 1,765,120.66	\$ 1,500,352.56	\$ 1,500,352.56	\$ 1,500,352.56	\$ 264,768.10	85%	85%
34	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL AHUATITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. SEGUNDA ETAPA	LOC. EL AHUATITO	-----	-----	-----	400	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 LIC. GUADALUPE LIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER SINDICO PROCURADOR

Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO DEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA-MENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Revisó:
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financiero
35	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. TEPECHICOTLÁN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-042-2024	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	1011	\$ 271,308.35	\$ 271,308.35	\$ 271,308.35	\$ 271,308.35	\$ 271,308.35	\$ 271,308.35	\$ -	100%	100%
36	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, EN LA COLONIA CNOP SECCIÓN A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CNOP SECCION A	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-019-2024	CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	300	\$ 485,886.01	\$ 485,886.01	\$ 485,886.01	\$ 442,146.31	\$ 442,146.31	\$ 442,146.31	\$ 43,739.70	91%	91%
37	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OPGC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OPGC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-029-2024	DISTRIBUIDOR A Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,303,304.53	\$ 1,303,304.53	\$ 1,303,304.53	\$ 1,217,081.46	\$ 1,217,081.46	\$ 1,217,081.46	\$ 86,223.07	93%	93%
38	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL PASEO DE LAS LOMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-011-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	301	\$ 1,678,500.00	\$ 1,678,500.00	\$ 1,678,500.00	\$ 1,678,500.00	\$ 1,678,500.00	\$ 1,678,500.00	\$ -	100%	100%
39	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO AL SANTUARIO, EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL PASEO DE LAS LOMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-087-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	301	\$ 1,304,027.33	\$ 1,304,027.33	\$ 1,304,027.33	\$ 1,304,027.33	\$ 1,304,027.33	\$ 1,304,027.33	\$ -	100%	100%
40	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ACAHUIZOTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-081-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,117,442.69	\$ 1,117,442.69	\$ 1,117,442.69	\$ 782,209.88	\$ 782,209.88	\$ 782,209.88	\$ 335,232.81	70%	70%
SUBTOTAL RUBRO DRENAJE Y LETRINAS									\$ 27,281,250.75	\$ 27,281,250.75	\$ 21,533,528.75	\$ 14,382,476.65	\$ 14,382,476.65	\$ 14,382,476.65	\$ 12,898,774.10		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
41	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" CON C.C.T. 12DPR8031J, EN LA COLONIA AGUATITLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AGUACATITLÁN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-103-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	201	\$ 1,196,436.01	\$ 1,196,436.01	\$ 1,196,436.01	\$ 1,016,970.80	\$ 1,016,970.80	\$ 1,016,970.80	\$ 179,465.41	85%	85%
42	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" CON C.C.T. 12DTV0389R, DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. NIÑOS HEROES	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-015-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	201	\$ 998,639.17	\$ 998,639.17	\$ 998,639.17	\$ 998,639.17	\$ 998,639.17	\$ 998,639.17	\$ -	100%	100%
43	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE GUERRERO CON C.C.T. 12DPR04631, DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ALIANZA POPULAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-056-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	200	\$ 999,849.34	\$ 999,849.34	\$ 999,849.34	\$ 999,849.34	\$ 999,849.34	\$ 999,849.34	\$ -	100%	100%

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
PRIMER ALCALDE
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER ALCALDE PROCURADOR

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró
LIC. FRANCISCO APREZA MENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financiero
44	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 81 "AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 12DST0108G, DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. JARDINES DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-050-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	200	\$ 1,991,934.53	\$ 1,991,934.53	\$ 1,991,934.53	\$ 1,991,934.53	\$ 1,991,934.53	\$ 1,991,934.53	\$ -	100%	100%
45	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESSORI" CON C.C.T. 12DJN0277Y, DE LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAZARO CÁRDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-012-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	200	\$ 955,325.37	\$ 955,325.37	\$ 955,325.37	\$ 955,325.37	\$ 955,325.37	\$ 955,325.37	\$ -	100%	100%
46	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ALIANZA POPULAR	-----	-----	-----	200	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	0%	0%
47	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCULA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AMOJILECA	-----	-----	-----	100	\$ 1,896,500.00	\$ 1,896,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,896,500.00	\$ -	0%	0%
48	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CETIS (CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS) NO. 135 "NICOLÁS BRAVO", DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. JARDINES DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-105-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	400	\$ 2,187,458.50	\$ 2,187,458.50	\$ 2,187,458.50	\$ 1,859,339.72	\$ 1,859,339.72	\$ 1,859,339.72	\$ 328,118.78	85%	85%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 11,074,142.92	\$ 11,074,142.92	\$ 8,327,642.92	\$ 7,820,058.73	\$ 7,820,058.73	\$ 7,820,058.73	\$ 3,254,084.19		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD																	
49	DIRECTA	IBS: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. ACAHUIZOTLA	-----	-----	-----	500	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450,000.00	\$ -	0%	0%
50	DIRECTA	IBS: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ	-----	-----	-----	240	\$ 1,987,500.00	\$ 1,987,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,987,500.00	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD									\$ 3,437,500.00	\$ 3,437,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,437,500.00	\$ -		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
51	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (SECCIONADOR) SUBESTACIÓN ELECTRICA EN EL RECINTO FERIA, ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON - CALLE ACAPULCO, ETAPA IV EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	COL. SAN MIGUELITO	-----	-----	-----	10000	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	0%	0%
52	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CALLE PRINCIPAL, DEL FRACCIONAMIENTO LOS NOPALES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	COL. LA NOPALERA	-----	-----	-----	10000	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES									\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -		
URBANIZACION																	
53	DIRECTA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIMETRAL, DEL ANILLO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. COOPERATIVA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-088-2024	JESUS CARPIO CORTES	351	\$ 715,370.24	\$ 715,370.24	\$ 715,370.24	\$ 357,685.12	\$ 357,685.12	\$ 357,685.12	\$ 357,685.12	50%	50%

2021
2024
PRERESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NORMA OTTEA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUN. MIEMBRO
PRIMERA SINDICATURA
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO-PROCURADOR

Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
LIC. FRANCISCO AREZAGA MENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
54	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS PINOS LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-032-2024	SERGIO VAN JUAREZ LOPEZ	401	\$ 1,028,556.82	\$ 1,028,556.82	\$ 1,028,556.82	\$ 1,028,556.82	\$ 1,028,556.82	\$ 1,028,556.82	\$ -	100%	100%
55	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA TÉCNICA AUSTRALIA, EN LA COLONIA LOMA BONITA, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO..	COL. LOMA BONITA LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-036-2024	SERGIO VAN JUAREZ LOPEZ	402	\$ 1,382,229.48	\$ 1,382,229.48	\$ 1,382,229.48	\$ 1,382,229.48	\$ 1,382,229.48	\$ 1,382,229.48	\$ -	100%	100%
56	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES TORONJIL Y AMATE, DE LA COLONIA LOMAS DE OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS DE OCOTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-044-2024	IVAN MANRIQUE MALDONADO	401	\$ 1,071,460.90	\$ 1,071,460.90	\$ 1,071,460.90	\$ 964,314.80	\$ 964,314.80	\$ 964,314.80	\$ 107,146.10	90%	90%
57	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA DE LA COLONIA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL REFORMA	-----	-----	-----	401	\$ 798,000.00	\$ 798,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,000.00	0%	0%
58	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ISLA MONSERRAT, ENTRE LAS CALLES BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA E ISLA CÓRCEGA, EN LA COLONIA BRISAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BRISAS DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-058-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	401	\$ 1,136,985.58	\$ 1,136,985.58	\$ 1,136,985.58	\$ 913,839.20	\$ 913,839.20	\$ 913,839.20	\$ 223,146.38	80%	80%
59	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA IXQUIAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. IXQUIAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-111-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	401	\$ 1,162,800.47	\$ 1,162,800.47	\$ 1,162,800.47	\$ 1,046,520.42	\$ 1,046,520.42	\$ 1,046,520.42	\$ 116,280.05	90%	90%
60	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 21 DE MARZO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-092-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	401	\$ 1,101,998.18	\$ 1,101,998.18	\$ 1,101,998.18	\$ 1,101,998.18	\$ 1,101,998.18	\$ 1,101,998.18	\$ -	100%	100%
61	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA INDECO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. INDECO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-084-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTUR A HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	402	\$ 1,766,862.77	\$ 1,766,862.77	\$ 1,766,862.77	\$ 1,060,117.67	\$ 1,060,117.67	\$ 1,060,117.67	\$ 706,745.10	60%	60%
62	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS PÚBLICAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES HELIODORO CASTILLO Y VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-083-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	402	\$ 1,777,248.51	\$ 1,777,248.51	\$ 1,777,248.51	\$ 893,993.67	\$ 893,993.67	\$ 893,993.67	\$ 883,254.84	50%	50%
63	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES AGUA MARINA Y SAHOP, DE LA COLONIA PALUDISMO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PALUDISMO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-104-2024	JECARQ ARQUITECTUR A, DISEÑO & CONSTRUCCIO NES S.A. DE C.V.	402	\$ 1,897,584.12	\$ 1,897,584.12	\$ 1,897,584.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,897,584.12	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. NORALDINO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. GUADALUPE JIMÉNEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO PROCURADOR
SIGNATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
SAR. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OPRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO AFREZA MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS
FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
64	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. REVOLUCION	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-049-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPANES S.A. DE C.V.	402	\$ 1,925,472.53	\$ 1,925,472.53	\$ 1,925,472.53	\$ 1,925,472.53	\$ 1,925,472.53	\$ 1,925,472.53	\$ -	100%	100%
65	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA COOPERATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	COL. COOPERATIVA	-----	-----	-----	403	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050,000.00	0%	0%
66	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE XOCHIMILCO ENTRE LAS CALLES PINOS Y CUITLÁHUAC, EN LA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-043-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPANES S.A. DE C.V.	403	\$ 867,182.19	\$ 867,182.19	\$ 867,182.19	\$ 867,182.19	\$ 867,182.19	\$ 867,182.19	\$ -	100%	100%
67	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CUITLÁHUAC, EN LA COLONIA TEOKALLI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. TEOKALLI	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-095-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	403	\$ 1,002,042.09	\$ 1,002,042.09	\$ 1,002,042.09	\$ 1,002,042.09	\$ 1,002,042.09	\$ 1,002,042.09	\$ -	100%	100%
68	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS DE L BARRIO DE SAN AGUSTIN LOC. PETAQUILLAS EN CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE SAN AGUSTIN LOC. PETAQUILLAS	-----	-----	-----	800	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	0%	0%
69	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLE MEXICO COLONIA EL TOMATAL EN CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. TOMATAL	-----	-----	-----	800	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
70	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEPRINCIPAL DE LA COLONIA LINALOE DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. SEGUNDA ETAPA CONTINUACION	COL. LINALOE	-----	-----	-----	800	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989,000.00	0%	0%
71	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREACION DE LA COLONIA MAHAUA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. MAHAUA	-----	-----	-----	800	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
72	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA CALLE VALLE DE LOS LIMONES, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. REAL DEL VALLE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-108-2024	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	405	\$ 1,264,760.46	\$ 1,264,760.46	\$ 1,264,760.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,264,760.46	0%	0%
73	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRLA DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA LA CINCA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. TERCERA ETAPA CONTINUACION	COL. LA CINCA	-----	-----	-----	405	\$ 1,086,200.00	\$ 1,086,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,086,200.00	0%	0%
74	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y AQUILES CORDOBA, EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ANTORCHA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-059-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	406	\$ 831,368.43	\$ 831,368.43	\$ 831,368.43	\$ 416,677.97	\$ 416,677.97	\$ 416,677.97	\$ 414,660.46	50%	50%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. NORMA OTILIA HERRANDEZ MARRINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER ALCALDE PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA NIENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financiero
75	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ANDADOR TACUBA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SECCIÓN 2, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. IMA SECCION 2	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-082-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	406	\$ 924,712.58	\$ 924,712.58	\$ 924,712.58	\$ 466,304.35	\$ 466,304.35	\$ 466,304.35	\$ 458,408.23	50%	50%
76	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BAMBÚ, DE LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BOSQUES DEL ORIENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-070-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	400	\$ 979,119.98	\$ 979,119.98	\$ 979,119.98	\$ 881,207.99	\$ 881,207.99	\$ 881,207.99	\$ 97,911.99	90%	90%
77	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PLAN DE IGUALA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SECCIÓN 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. IMA SECCION 3	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-087-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	400	\$ 1,117,517.25	\$ 1,117,517.25	\$ 1,117,517.25	\$ 564,300.54	\$ 564,300.54	\$ 564,300.54	\$ 553,216.71	50%	50%
78	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROGRESO, DE LA COLONIA PANORAMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PANORAMICA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-069-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	400	\$ 1,117,913.23	\$ 1,117,913.23	\$ 1,117,913.23	\$ 1,117,913.23	\$ 1,117,913.23	\$ 1,117,913.23	\$ -	100%	100%
79	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MAURILIO FLORES REYES, DE LA COLONIA TRINCHERA ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. TRINCHERA ORIENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-014-2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ S.A. DE C.V.	400	\$ 885,973.30	\$ 885,973.30	\$ 885,973.30	\$ 885,973.30	\$ 885,973.30	\$ 885,973.30	\$ -	100%	100%
80	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA LOS ROMERO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ROMERO	-----	-----	-----	400	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
81	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, EN LA COLONIA ANÁHUAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ANAHUAC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-031-2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ S.A. DE C.V.	400	\$ 149,659.78	\$ 149,659.78	\$ 149,659.78	\$ 149,659.78	\$ 149,659.78	\$ 149,659.78	\$ -	100%	100%
82	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENTRE LAS CALLES 2 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA PRT, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRT	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-052-2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ S.A. DE C.V.	400	\$ 1,553,164.70	\$ 1,553,164.70	\$ 1,553,164.70	\$ 1,553,164.70	\$ 1,553,164.70	\$ 1,553,164.70	\$ -	100%	100%
83	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LINDA VISTA DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LINDA VISTA	-----	-----	-----	400	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
84	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	COL. TIERRA Y LIBERTAD	-----	-----	-----	400	\$ 786,598.00	\$ 786,598.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786,598.00	0%	0%
85	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE PRINCIPAL AXAYACATL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. AZTECAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-054-2024	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 1,188,546.46	\$ 1,188,546.46	\$ 1,188,546.46	\$ 1,188,546.46	\$ 1,188,546.46	\$ 1,188,546.46	\$ -	100%	100%
86	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE ANAHUAC, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. DE AZTECAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-055-2024	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 1,274,848.92	\$ 1,274,848.92	\$ 1,274,848.92	\$ 1,274,848.92	\$ 1,274,848.92	\$ 1,274,848.92	\$ -	100%	100%

2021

PRISIDENCIA
 LIC. NORMA NILDA HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2021

SIGNATURA
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER AYO MUNICIPAL

2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEIVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

2024

CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
87	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADELFA DE LA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. LOMAS DEL PORVENIR	-----	-----	-----	400	\$ 968,400.00	\$ 968,400.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ 968,400.00	0%	0%
88	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CUERNAVACA ETAPA III, DE LA COLONIA CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CUERNAVACA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-030-2024	REYNALDO CARRERA AGÜERO	400	\$ 1,038,978.10	\$ 1,038,978.10	\$ 1,038,978.10	\$ 1,038,978.10	\$ 1,038,978.10	\$ 1,038,978.10	\$ -	100%	100%
89	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO DE LA COLONIA AMATE AMARILLO DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. AMATE AMARILLO	-----	-----	-----	400	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%	0%
90	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA IZQUIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. IZQUIAPA	-----	-----	-----	400	\$ 1,156,200.00	\$ 1,156,200.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ 1,156,200.00	0%	0%
91	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GUADALUPE, DE LA COLONIA CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CANDELARIA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-118-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 817,774.97	\$ 817,774.97	\$ 817,774.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 817,774.97	0%	0%
92	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GENARO VÁZQUEZ, DE LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRD	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-024-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	400	\$ 968,828.11	\$ 968,828.11	\$ 968,828.11	\$ 858,479.95	\$ 858,479.95	\$ 858,479.95	\$ 108,348.16	89%	89%
93	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ORLANDO MARTÍNEZ VERDUZCO, EN LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRD	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-020-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,149,454.63	\$ 1,149,454.63	\$ 1,149,454.63	\$ 1,004,961.19	\$ 1,004,961.19	\$ 1,004,961.19	\$ 144,493.44	87%	87%
94	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO, MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DE LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRD	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-008-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	401	\$ 2,498,458.00	\$ 2,498,458.00	\$ 2,498,458.00	\$ 1,623,997.70	\$ 1,623,997.70	\$ 1,623,997.70	\$ 874,460.30	65%	65%
95	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 21 DE MARZO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION 4 DE ABRIL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-091-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	408	\$ 1,359,493.88	\$ 1,359,493.88	\$ 1,359,493.88	\$ 1,359,493.88	\$ 1,359,493.88	\$ 1,359,493.88	\$ -	100%	100%
96	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA COLONIA PPS PARTE ALTA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PPS PARTE ALTA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-022-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	1000	\$ 1,390,148.18	\$ 1,390,148.18	\$ 1,390,148.18	\$ 1,243,835.97	\$ 1,243,835.97	\$ 1,243,835.97	\$ 146,312.21	89%	89%
97	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 3, DE LA COLONIA SERVIDOR PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SERVIDOR PUBLICO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-077-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	1000	\$ 834,574.31	\$ 834,574.31	\$ 834,574.31	\$ 584,202.02	\$ 584,202.02	\$ 584,202.02	\$ 250,372.29	70%	70%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Presidencia
LIC. NORMA CORTIJA MORALES MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
SINDICATURA
LIC. GUADALUPE MENEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. FRANCISCO APREZA MENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
CONTROL MUNICIPAL
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fiscal	Financiero
98	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE FRANCISCO FIGUEROA MATA, EN LA COLONIA LUCIA ALCOCER, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LUCIA ALCOCER	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-025-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENS ES, S.A. DE C.V.	1001	\$ 957,844.07	\$ 957,844.07	\$ 957,844.07	\$ 957,844.07	\$ 957,844.07	\$ 957,844.07	\$ -	100%	100%
99	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, DE LA CALLE INDUSTRIAL, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. INDUSTRIAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-102-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	1002	\$ 1,999,825.30	\$ 1,999,825.30	\$ 1,999,825.30	\$ 1,999,825.30	\$ 1,999,825.30	\$ 1,999,825.30	\$ -	100%	100%
100	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA AMATE DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL AMATE	-----	-----	-----	1002	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
101	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DELA COLONIA AMERICA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. AMERICA	-----	-----	-----	1002	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
102	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE MANUEL OCAMPO SOLIS, EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-009-2024	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	1002	\$ 829,228.98	\$ 829,228.98	\$ 829,228.98	\$ 829,228.98	\$ 829,228.98	\$ 829,228.98	\$ -	100%	100%
103	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS CALERO EN LA COLONIA AMPLIACION SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-010-2024	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	1002	\$ 1,673,824.71	\$ 1,673,824.71	\$ 1,673,824.71	\$ 1,673,824.71	\$ 1,673,824.71	\$ 1,673,824.71	\$ -	100%	100%
104	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. LÁZARO CÁRDENAS	-----	-----	-----	300	\$ 498,522.00	\$ 498,522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498,522.00	0%	0%
105	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR HECTOR GOMEZ DE LA COLONIA AMPLIACION SEDUE DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. AMPLIACION SEDUE	-----	-----	-----	300	\$ 1,154,122.00	\$ 1,154,122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,154,122.00	0%	0%
106	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-028-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	300	\$ 958,255.42	\$ 958,255.42	\$ 958,255.42	\$ 958,255.42	\$ 958,255.42	\$ 958,255.42	\$ -	100%	100%
107	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL PARQUE Y CONSTRUCCION DE TECHADO DEL FRACCIONAMIENTO UNIDOS POR GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	FRACCIONAMIENTO UNIDOS POR GUERRERO	-----	-----	-----	1005	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050,000.00	0%	0%
108	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA COLONIA COLINAS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. COLINAS DEL SUR	-----	-----	-----	1006	\$ 1,985,422.00	\$ 1,985,422.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985,422.00	0%	0%
109	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA JARDIN LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. JARDIN LOS PINOS	-----	-----	-----	1008	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Autorizó:
PRESIDENCIA
LIC. NORMA GÓMEZ BERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
LIC. GUADALUPE LÓPEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO PROCURADOR
SIN FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
ARS. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA-VÁZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
110	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ, DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION B	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-075-2024	BERENICE SALMERON GONZALEZ	1000	\$ 1,297,567.79	\$ 1,297,567.79	\$ 1,297,567.79	\$ 1,166,218.42	\$ 1,166,218.42	\$ 1,166,218.42	\$ 131,349.37	90%	90%
111	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ, DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CNOP SEC B	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-086-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	1000	\$ 462,522.90	\$ 462,522.90	\$ 462,522.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,522.90	0%	0%
112	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE INGLATERRA, EN LA COLONIA SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAN PEDRO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-023-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	1010	\$ 1,184,426.49	\$ 1,184,426.49	\$ 1,184,426.49	\$ 1,046,955.93	\$ 1,046,955.93	\$ 1,046,955.93	\$ 137,470.56	88%	88%
113	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ACAPULCO DE LA COLONIADIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. DIANA LAURA	-----	-----	-----	1010	\$ 825,456.00	\$ 825,456.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825,456.00	0%	0%
114	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DOCTORES, EN LA COLONIA SAUL ALARCON, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAUL ALARCON	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-068-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	1013	\$ 965,072.21	\$ 965,072.21	\$ 965,072.21	\$ 965,072.21	\$ 965,072.21	\$ 965,072.21	\$ -	100%	100%
115	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALCATRAZ Y JAZMÍN, EN LA COLONIA FLORIDA ETAPA 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. FLORIDA ETAPA III	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-034-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	1013	\$ 995,529.69	\$ 995,529.69	\$ 995,529.69	\$ 995,529.69	\$ 995,529.69	\$ 995,529.69	\$ -	100%	100%
116	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLE 5 DE LA COLONIA DEL PRI DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. PRI	-----	-----	-----	1014	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	0%	0%
117	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 11 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE VERTICAL, DE LA COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRI	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-074-2024	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	1019	\$ 1,252,361.65	\$ 1,252,361.65	\$ 1,252,361.65	\$ 639,317.81	\$ 639,317.81	\$ 639,317.81	\$ 613,043.84	51%	51%
118	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SOCAYON DE LA CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL INDEPENDENCIA	-----	-----	-----	401	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	0%	0%
119	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PLAN DE AYALA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-072-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	401	\$ 403,006.63	\$ 403,006.63	\$ 403,006.63	\$ 403,006.63	\$ 403,006.63	\$ 403,006.63	\$ -	100%	100%
120	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LA AVENIDA DEL PORVENIR Y CALLE CEDROS, DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS DEL PONIENTE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-004-2024	ERIK ISAI SOTO ROJAS	401	\$ 2,475,559.58	\$ 2,475,559.58	\$ 2,475,559.58	\$ 2,475,559.58	\$ 2,475,559.58	\$ 2,475,559.58	\$ -	100%	100%

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
LIC. NORMA OTTEA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER ABOGADO PROCURADOR
S. G. J. U. R. A

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
LIC. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
121	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE AGUA MARINA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. SEGUNDA ETAPA CONTINUACION	COL. LOMAS DEL PONIENTE	-----	-----	-----	402	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	0%	0%
122	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	COL. LOMAS DEL PONIENTE	-----	-----	-----	185	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
123	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA FRANCISCO FIGUEROA MATA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. FRANCISCO FIGUEROA MATA	-----	-----	-----	200	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	0%	0%
124	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL ANDADOR ALMENDROS, EN LA COLONIA ALBORADA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. ALBORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-026-2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNANDEZ S.A. DE C.V.	200	\$ 1,086,265.97	\$ 1,086,265.97	\$ 1,086,265.97	\$ 1,086,265.97	\$ 1,086,265.97	\$ 1,086,265.97	\$ -	100%	100%
125	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VILLA VICTORIA, DE LA COLONIA VILLA VICTORIA PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLA VICTORIA	-----	-----	-----	200	\$ 867,400.00	\$ 867,400.00	\$ 867,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867,400.00	0%	0%
126	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CUAUHTÉMOC, DEL FRACCIONAMIENTO LA NUEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC LA NUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-106-2024	JECARQ ARQUITECTURA, DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	301	\$ 1,898,604.60	\$ 1,898,604.60	\$ 1,898,604.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,898,604.60	0%	0%
127	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, ENTRE LAS CALLES PRESA INFIERNILLO, PRINCIPAL Y PRESA LA GALERA, EN LA COLONIA AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AGUA POTABLE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-045-2024	KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO	500	\$ 1,313,162.12	\$ 1,313,162.12	\$ 1,313,162.12	\$ 923,623.83	\$ 923,623.83	\$ 923,623.83	\$ 389,538.29	70%	70%
128	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BRASIL DE LA COLONIA LAGUNA DE PALA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. LAGUNA DE PALA	-----	-----	-----	501	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	0%	0%
129	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DR. CATALÁN, EN LA COLONIA TIERRA LARGA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. TIERRA LARGA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-116-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	300	\$ 1,006,458.21	\$ 1,006,458.21	\$ 1,006,458.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,006,458.21	0%	0%
130	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y 1 DE MAYO, EN LA COLONIA DOCTOR CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. DOCTOR CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-060-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 1,672,118.52	\$ 1,672,118.52	\$ 1,672,118.52	\$ 1,359,907.87	\$ 1,359,907.87	\$ 1,359,907.87	\$ 312,210.65	81%	81%
131	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA AVENIDA DE LAS AVENIDAS EN LA COLONIA AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-021-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 1,413,845.27	\$ 1,413,845.27	\$ 1,413,845.27	\$ 1,260,860.75	\$ 1,260,860.75	\$ 1,260,860.75	\$ 152,984.52	89%	89%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2024
 Autorizó:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2024
 V. B. 2024
PRIMER ABOGADO PROCURADOR
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER ABOGADO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2024
 Elaboró:
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
 ABOG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2024
 Elaboró:
SECRETARIO DE FINANZAS
 LIC. FRANCISCO APREZA NENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2024
 Revisó:
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 M.C. ERICK DAVER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avances		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fiscal	Financiero
132	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN JUAN VEGA, DE LA COLONIA LAS JOYITAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LAS JOYITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-112-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	400	\$ 961,589.25	\$ 961,589.25	\$ 961,589.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 961,589.25	0%	0%
133	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS DE LA COLONIA ASOCIACION CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. CONTINUACION	COL. ASOCIACION CIVIL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-033-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 1,321,973.72	\$ 1,321,973.72	\$ 1,321,973.72	\$ 1,321,973.72	\$ 1,321,973.72	\$ 1,321,973.72	\$ -	100%	100%
134	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA ATLTENCO DE ALTAMIRA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ATLTENCO DE ALTAMIRA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-079-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	280	\$ 1,177,496.77	\$ 1,177,496.77	\$ 1,177,496.77	\$ 824,247.74	\$ 824,247.74	\$ 824,247.74	\$ 353,249.03	70%	70%
135	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA ATLTENCO DE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. ATLTENCO DE ALTAMIRA	-----	-----	-----	500	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	0%	0%
136	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DORADO DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. VALLE DORADO	-----	-----	-----	300	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	0%	0%
137	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE VALERIO TRUJANO, EN LA COLONIA VILLA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLA ESPERANZA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-114-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	351	\$ 1,232,924.64	\$ 1,232,924.64	\$ 1,232,924.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,232,924.64	0%	0%
138	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALASKA, EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA SECCIÓN A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ROSARIO IBARRA SECCION A	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-100-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	351	\$ 1,235,257.68	\$ 1,235,257.68	\$ 1,235,257.68	\$ 1,235,257.68	\$ 1,235,257.68	\$ 1,235,257.68	\$ -	100%	100%
139	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN EL ANDADOR 5, DE LA COLONIA VILLA MODERNA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLA MODERNA CMIC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-051-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENS ES, S.A. DE C.V.	352	\$ 701,001.90	\$ 701,001.90	\$ 701,001.90	\$ 701,001.90	\$ 701,001.90	\$ 701,001.90	\$ -	100%	100%
140	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO DE LA PLAZA DE TOROS "BELISARIO ARTEAGA," EN EL RECINTO FERIA, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN MIGUELITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-027-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,610,396.99	\$ 1,610,396.99	\$ 1,610,396.99	\$ 1,610,396.99	\$ 1,610,396.99	\$ 1,610,396.99	\$ -	100%	100%
141	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE PÚBLICO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ELECTRICISTAS	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-009-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	400	\$ 6,320,570.56	\$ 6,320,570.56	\$ 6,320,570.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,320,570.56	0%	0%
142	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ELECTRICISTAS	-----	-----	-----	401	\$ 22,341,222.00	\$ 22,341,222.00	\$ 22,341,222.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,341,222.00	0%	0%

Autorizó:
PRESIDENCIA
 LIC. DIANA G. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autorizó:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 LIC. GUADALUPE JIMÉNEZ SAUCEDO
 PRIMER ALCALDE PROCURADOR

Elaboró:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

Revisó:
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
143	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	-----	-----	-----	400	\$ 16,159,980.57	\$ 16,159,980.57	\$ 16,159,980.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,159,980.57	0%	0%
144	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA BICENTENARIO PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. CONTINUACION	COL. MORELOS	-----	-----	-----	501	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	0%	0%
145	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO LAS AVISPAS SKATEPARK DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	COL. CENTRO	-----	-----	-----	501	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	0%	0%
146	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE VOCEO, DEL PARQUE PÚBLICO, BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-117-2024	AYDEE CITLALI ROMAN GALINDO	501	\$ 1,250,727.23	\$ 1,250,727.23	\$ 1,250,727.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,727.23	0%	0%
147	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-005-2024	CONSTRUCTO RALIA043 S.A. DE C.V.	400	\$ 5,293,751.81	\$ 5,293,751.81	\$ 5,293,751.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,293,751.81	0%	0%
148	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-003-2024	COMERCIALIZA DORA ROCKET, S.A. DE C.V.	400	\$ 2,920,665.89	\$ 2,920,665.89	\$ 2,920,665.89	\$ 2,920,665.89	\$ 2,920,665.89	\$ 2,920,665.89	\$ -	100%	100%
149	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	-----	-----	-----	400	\$ 4,960,075.67	\$ 4,960,075.67	\$ 4,960,075.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,960,075.67	0%	0%
150	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-002-2024	COMERCIALIZA DORA ROCKET, S.A. DE C.V.	400	\$ 3,102,944.20	\$ 3,102,944.20	\$ 3,102,944.20	\$ 3,102,944.20	\$ 3,102,944.20	\$ 3,102,944.20	\$ -	100%	100%
151	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE LA FUENTE DANZARINA DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-001-2024	RICARDO ACEVEDO NAVA	400	\$ 3,932,922.00	\$ 3,932,922.00	\$ 3,932,922.00	\$ 3,932,922.00	\$ 3,932,922.00	\$ 3,932,922.00	\$ -	100%	100%
152	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL TEATRO UNIDIO DEL PARQUE PUBLICO FRANCISCO GRANADOS MALDONADO (ALAMEDA), DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	-----	-----	-----	800	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	0%	0%
153	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESO AL BARRIO DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CONTINUACION	BARRIO DE SAN MATEO	-----	-----	-----	800	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
154	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESO AL BARRIO DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE SAN FRANCISCO	-----	-----	-----	800	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%

2021
2024
Autorizó:
PRESIDENCIA
LIC. ADRIANA OTTELI FERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
SINDICATURA
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO PROCURADOR

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elabora:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elabora:
ADMINISTRACIÓN
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fiscal	Financiero
155	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESO AL BARRIO DE TEQUICORRAL DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE TEQUICORRAL	-----	-----	-----	800	\$ 926,500.00	\$ 926,500.00	\$ 926,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 926,500.00	0%	0%
156	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO RAMIREZ, DEL BARRIO DE TEQUICORRAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE TEQUICORRAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-115-2024	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	800	\$ 1,792,207.84	\$ 1,792,207.84	\$ 1,792,207.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,792,207.84	0%	0%
157	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESO AL BARRIO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE SAN ANTONIO	-----	-----	-----	800	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
158	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESO AL BARRIO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	BARRIO DE SANTA CRUZ	-----	-----	-----	1500	\$ 1,326,800.00	\$ 1,326,800.00	\$ 1,326,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,326,800.00	0%	0%
159	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO DE "SAN FRANCISCO" DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. CONTINUACION	COL. CENTRO	-----	-----	-----	1501	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%	0%
160	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO "DEL PRI" ETAPA II, EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRI	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-068-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	2800	\$ 2,110,128.00	\$ 2,110,128.00	\$ 2,110,128.00	\$ 1,899,113.41	\$ 1,899,113.41	\$ 1,899,113.41	\$ 211,012.59	90%	10%
161	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-002-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,501,245.00	\$ 1,501,245.00	\$ 1,501,245.00	\$ 1,501,245.00	\$ 1,501,245.00	\$ 1,501,245.00	\$ -	100%	100%
162	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE CHILPANCINGO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-004-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,504,600.00	\$ 1,504,600.00	\$ 1,504,600.00	\$ 1,504,600.00	\$ 1,504,600.00	\$ 1,504,600.00	\$ -	100%	100%
163	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-006-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	6800	\$ 2,086,411.00	\$ 2,086,411.00	\$ 2,086,411.00	\$ 2,086,411.00	\$ 2,086,411.00	\$ 2,086,411.00	\$ -	100%	100%
164	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS AL SUR CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-037-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 2,054,500.00	\$ 2,054,500.00	\$ 2,054,500.00	\$ 2,054,500.00	\$ 2,054,500.00	\$ 2,054,500.00	\$ -	100%	100%
165	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	-----	-----	-----	1300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
166	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN CIRCUITO DE SISTEMA DE PARQUES URBANO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	-----	-----	-----	1300	\$ 7,800,000.00	\$ 7,800,000.00	\$ 7,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800,000.00	0%	0%
167	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE, VIA RAPIDA EN CONEXIÓN VICENTE GUERRERO - PRESIDENTE CERRANTES DELGADO DE LA COLONIA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	-----	-----	-----	1300	\$ 3,390,616.76	\$ 3,390,616.76	\$ 3,390,616.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,390,616.76	0%	0%

PR
 LIC. NOEMÍ CUELLA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

INDICATURA
 LIC. GUADALUPE JIMÉNEZ SAUCEDO
 PRIMER ABOGADO PROCURADOR

OBRA PÚBLICAS
 LIC. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

CONTROL MUNICIPAL
 M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financiero
168	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, REPOSICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN LA CALLE IGUALA, EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ANGELES	-----	-----	-----	3100	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850,000.00	0%	0%
169	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL LLANO - ZOYATEPEC DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. ZOYATEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-038-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	500	\$ 511,265.00	\$ 511,265.00	\$ 511,265.00	\$ 511,265.00	\$ 511,265.00	\$ 511,265.00	\$ -	100%	100%
170	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-001-2024	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	600	\$ 1,604,589.00	\$ 1,604,589.00	\$ 1,604,589.00	\$ 1,604,589.00	\$ 1,604,589.00	\$ 1,604,589.00	\$ -	100%	100%
171	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-076-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	600	\$ 1,009,556.00	\$ 1,009,556.00	\$ 1,009,556.00	\$ 1,009,556.00	\$ 1,009,556.00	\$ 1,009,556.00	\$ -	100%	100%
172	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL PITUCHIN - EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL TEJOCOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-003-2024	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	600	\$ 1,652,411.00	\$ 1,652,411.00	\$ 1,652,411.00	\$ 1,652,411.00	\$ 1,652,411.00	\$ 1,652,411.00	\$ -	100%	100%
173	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN- INSCUINATOYAC DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-016-2024	JESUS CARPIO CORTES	600	\$ 2,068,488.00	\$ 2,068,488.00	\$ 2,068,488.00	\$ 2,068,488.00	\$ 2,068,488.00	\$ 2,068,488.00	\$ -	100%	100%
174	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COACOYUILLLO- CARRIZAL DE PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-005-2024	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	600	\$ 1,531,245.00	\$ 1,531,245.00	\$ 1,531,245.00	\$ 1,531,245.00	\$ 1,531,245.00	\$ 1,531,245.00	\$ -	100%	100%
175	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA - SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SANTA RITA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-046-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	600	\$ 1,204,567.00	\$ 1,204,567.00	\$ 1,204,567.00	\$ 1,204,567.00	\$ 1,204,567.00	\$ 1,204,567.00	\$ -	100%	100%
176	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: DE EL TEJOCOTE - AL HUAMÚCHIL, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL TEJOCOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-040-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	600	\$ 1,110,544.00	\$ 1,110,544.00	\$ 1,110,544.00	\$ 1,110,544.00	\$ 1,110,544.00	\$ 1,110,544.00	\$ -	100%	100%
177	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO LA CUMBRE - RINCÓN DE ALCAPARROSA - AGUA HERNÁNDEZ - INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE AGUA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AGUA HERNÁNDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-041-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	600	\$ 2,094,560.00	\$ 2,094,560.00	\$ 2,094,560.00	\$ 2,094,560.00	\$ 2,094,560.00	\$ 2,094,560.00	\$ -	100%	100%
178	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN- SANTA RITA, DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-078-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	600	\$ 2,168,544.00	\$ 2,168,544.00	\$ 2,168,544.00	\$ 2,168,544.00	\$ 2,168,544.00	\$ 2,168,544.00	\$ -	100%	100%

2021
2024
Autógrafa:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NORRMA OTYLA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2021
2024
Autógrafa:
PRIMER ALCALDE
LIC. GUADALUPE JIMÉNEZ ALCEDO
PRIMER ALCALDE

2021
2024
Elaboró:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

2021
2024
Elaboró:
SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. FRANCISCO APREZA MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS

2021
2024
Revisó:
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
LIC. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
179	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILPANCINGO- LLANOS DE TEPOXTEPEC-CHACUALCINGO, DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHACUALCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-047-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	600	\$ 2,061,542.00	\$ 2,061,542.00	\$ 2,061,542.00	\$ 2,061,542.00	\$ 2,061,542.00	\$ 2,061,542.00	\$ -	100%	100%
180	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL GARBANZAL- COAPANGO- SAN VICENTE- EL AHUAJITO, DE LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-048-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	600	\$ 2,058,458.00	\$ 2,058,458.00	\$ 2,058,458.00	\$ 2,058,458.00	\$ 2,058,458.00	\$ 2,058,458.00	\$ -	100%	100%
181	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CALVARIO-PETAQUILLAS, DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CALVARIO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-039-2024	ALEXIS YAHIR GONZALEZ LEONIDES	600	\$ 1,023,477.00	\$ 1,023,477.00	\$ 1,023,477.00	\$ 1,023,477.00	\$ 1,023,477.00	\$ 1,023,477.00	\$ -	100%	100%
182	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AZINYAHUALCO- EL FRESNO, DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL FRESNO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-063-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	600	\$ 1,541,826.00	\$ 1,541,826.00	\$ 1,541,826.00	\$ 1,541,826.00	\$ 1,541,826.00	\$ 1,541,826.00	\$ -	100%	100%
183	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO- HUACALAPA, DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. HUACALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-064-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	600	\$ 911,423.00	\$ 911,423.00	\$ 911,423.00	\$ 911,423.00	\$ 911,423.00	\$ 911,423.00	\$ -	100%	100%
184	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA- CARRIZAL DEL PINZÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SANTA RITA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-065-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	600	\$ 2,004,511.00	\$ 2,004,511.00	\$ 2,004,511.00	\$ 2,004,511.00	\$ 2,004,511.00	\$ 2,004,511.00	\$ -	100%	100%
185	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL TRAMO: CRUCERO ZOYATEPEC - AZINYAHUALCO, DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AZINYAHUALCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-080-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	600	\$ 1,536,841.00	\$ 1,536,841.00	\$ 1,536,841.00	\$ 1,536,841.00	\$ 1,536,841.00	\$ 1,536,841.00	\$ -	100%	100%
186	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL SALTIRE- SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CIRUELAR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-007-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	200	\$ 1,582,321.00	\$ 1,582,321.00	\$ 1,582,321.00	\$ 1,582,321.00	\$ 1,582,321.00	\$ 1,582,321.00	\$ -	100%	100%
187	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: XALTIANQUIS- RIO VERDE, DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RIO VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-008-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	301	\$ 1,541,556.00	\$ 1,541,556.00	\$ 1,541,556.00	\$ 1,541,556.00	\$ 1,541,556.00	\$ 1,541,556.00	\$ -	100%	100%
188	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COACOYULILLO- INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. INSCUINATOYAC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-086-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	1500	\$ 2,013,264.00	\$ 2,013,264.00	\$ 2,013,264.00	\$ 2,013,264.00	\$ 2,013,264.00	\$ 2,013,264.00	\$ -	100%	100%
189	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA- JALEACA DE CATALÁN, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-017-2024	JESUS CARPIO CORTES	1500	\$ 2,026,844.00	\$ 2,026,844.00	\$ 2,026,844.00	\$ 2,026,844.00	\$ 2,026,844.00	\$ 2,026,844.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
LIC. NORBERTA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER SINDICO PROCURADOR
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA, MENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
190	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CRUCERO DEL MATADERO - CHICAHUALES (PARTE BAJA), DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE BAJA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHICAHUALES (PARTE BAJA)	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-099-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	200	\$ 1,409,875.00	\$ 1,409,875.00	\$ 1,409,875.00	\$ 1,409,875.00	\$ 1,409,875.00	\$ 1,409,875.00	\$ -	100%	100%
191	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	LOC. SAN VICENTE	-----	-----	-----	200	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
192	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL HASTA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. HUACALAPA	-----	-----	-----	500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
193	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. EL TEJOCOTE	-----	-----	-----	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
194	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. AZINYAHUALCO	-----	-----	-----	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
195	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL DE BUENAVISTA DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD	-----	-----	-----	250	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
196	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAJELITOS DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LOS CAJELITOS	-----	-----	-----	450	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
197	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. CARRIZAL DE LA VIA	-----	-----	-----	451	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
198	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPAN DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. PROGRAMA CEMENTO	LOC. CHAUTIPAN	-----	-----	-----	452	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
199	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. SEGUNDA ETAPA CONTINUACION	LOC. COAPANGO	-----	-----	-----	453	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
200	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE BAJA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHICAHUALES (PARTE BAJA)	-----	-----	-----	251	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
201	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. EL FRESNO	-----	-----	-----	350	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. NORMA OTLIA HERRANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER SINDICO PROCURADOR

OBRAS PÚBLICAS
 LIC. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 LIC. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
202	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUTECO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. HUTECO	-----	-----	-----	250	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
203	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PRINCIPAL D DE JALEACA DE CATALAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. Y TRAMO PENDIENTE DE 28 ML.	LOC. JALEACA DE CATALAN	-----	-----	-----	250	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
204	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	-----	-----	-----	253	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
205	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA CANCHA MULTIJOS, DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUACION	LOC. LA HACIENDITA	-----	-----	-----	300	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%
206	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC LLANOS DE TEPOXTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-113-2024	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	301	\$ 1,090,253.08	\$ 1,090,253.08	\$ 1,090,253.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090,253.08	0%	0%
207	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. SEGUNDA ETAPA CONTINUACION	LOC. MAZATLAN	-----	-----	-----	302	\$ 1,009,000.00	\$ 1,009,000.00	\$ 1,009,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,009,000.00	0%	0%
208	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN ETAPA II, EN LA CALLE EL ROBLE, EN LA COLONIA CEDROS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CEDROS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-013-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	305	\$ 923,896.65	\$ 923,896.65	\$ 923,896.65	\$ 923,896.65	\$ 923,896.65	\$ 923,896.65	\$ -	100%	100%
209	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA EUCALIPTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL EUCALIPTO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-057-2024	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	305	\$ 533,481.83	\$ 533,481.83	\$ 533,481.83	\$ 266,750.24	\$ 266,750.24	\$ 266,750.24	\$ 266,731.59	50%	50%
210	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE EUCALIPTO, EN LA COLONIA AMATE AMARILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMATE AMARILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-066-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	305	\$ 1,260,467.95	\$ 1,260,467.95	\$ 1,260,467.95	\$ 637,787.19	\$ 637,787.19	\$ 637,787.19	\$ 622,680.76	51%	51%
211	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NOGAL, EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL JARDINES DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-085-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENS ES, S.A. DE C.V.	300	\$ 370,086.41	\$ 370,086.41	\$ 370,086.41	\$ 370,086.41	\$ 370,086.41	\$ 370,086.41	\$ -	100%	100%
212	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO HUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC HUAMUCHIL	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-071-2024	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	305	\$ 268,881.83	\$ 268,881.83	\$ 268,881.83	\$ 268,881.83	\$ 268,881.83	\$ 268,881.83	\$ -	100%	100%

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 2024
 Autorizó:
 PRESIDENCIA
 LIC. FRANCISCA HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 2024
 V. B.
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER SINDICO PROCURADOR
 SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 2024
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
 OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 2024
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS
 FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 2024
 Revisó:
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
213	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE LIBERTAD, DE LA COLONIA AURORA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL AURORA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-097-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	300	\$ 312,422.58	\$ 312,422.58	\$ 312,422.58	\$ 312,422.58	\$ 312,422.58	\$ 312,422.58	\$ -	100%	100%
214	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS CALLES S.E.P. Y S.A.G., DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL RUFFO FIGUEROA	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-010-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTUR A HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	301	\$ 2,375,120.23	\$ 2,375,120.23	\$ 2,375,120.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,375,120.23	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION									\$ 273,215,714.10	\$ 273,215,714.10	\$ 247,019,794.10	\$ 109,640,606.62	\$ 109,640,606.62	\$ 109,640,606.62	\$ 163,575,107.48		
GASTOS INDIRECTOS																	
215	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2022 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	-----	-----	2500	\$ 5,531,100.38	\$ 5,531,100.38	\$ 5,531,100.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,531,100.38	0%	0%
216	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-001-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
217	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-002-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
218	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-003-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
219	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-004-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
220	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-005-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
221	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-006-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
222	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-007-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%
223	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISM) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-008-2024	-----	2500	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ 523,025.00	\$ -	100%	100%

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 LIC. NORMA OTTELY HERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER ABOGADO PROCURADOR

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 ARD. URB. CARLOS ALBERTO LEIVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Formato-OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
224	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-010-2024	-----	2500	\$ 576,000.00	\$ 576,000.00	\$ 576,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 216,000.00	63%	63%
225	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2024, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-011-2024	-----	2500	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 144,000.00	63%	63%
SUBTOTAL RUBRO GASTOS INDIRECTOS									\$ 10,675,300.38	\$ 10,675,300.38	\$ 10,675,300.38	\$ 4,784,200.00	\$ 4,784,200.00	\$ 4,784,200.00	\$ 5,891,100.38		
Total									\$ 355,843,346.00	\$ 355,843,346.00	\$ 313,715,704.00	\$ 137,823,746.64	\$ 137,823,746.64	\$ 137,823,746.64	\$ 218,019,599.36		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
SINDICATURA
LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
PRIMER AYO MUNICIPAL

Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

Revisó:
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
 Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financiero
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
URBANIZACION																	
226	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SURESTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-001-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	301	\$ 499,260.00	\$ 499,260.00	\$ 499,260.00	\$ 499,260.00	\$ 499,260.00	\$ 499,260.00	\$ -	100%	100%
227	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AL ESTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-002-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	302	\$ 778,305.00	\$ 778,305.00	\$ 778,305.00	\$ 778,305.00	\$ 778,305.00	\$ 778,305.00	\$ -	100%	100%
228	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL OESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OESTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-003-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	303	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -	100%	100%
229	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SUROESTE	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-004-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	569	\$ 694,492.00	\$ 694,492.00	\$ 694,492.00	\$ 694,492.00	\$ 694,492.00	\$ 694,492.00	\$ -	100%	100%
230	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO- HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC HUACALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-005-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	352	\$ 843,004.31	\$ 843,004.31	\$ 843,004.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,004.31	0%	0%
231	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, DEL TRAMO: RANAMIENTO AGUA HERNANDEZ- LOS CIMIENTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC LOS CIMIENTOS	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-006-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	306	\$ 476,635.56	\$ 476,635.56	\$ 476,635.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476,635.56	0%	0%
232	-----	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL TRAMO: EL LLANO - ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ZOYATEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-007-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	300	\$ 511,240.39	\$ 511,240.39	\$ 511,240.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511,240.39	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION									\$ 4,622,937.26	\$ 4,622,937.26	\$ 4,622,937.26	\$ 2,792,057.00	\$ 2,792,057.00	\$ 2,792,057.00	\$ 1,830,880.26		
Total									\$ 4,622,937.26	\$ 4,622,937.26	\$ 4,622,937.26	\$ 2,792,057.00	\$ 2,792,057.00	\$ 2,792,057.00	\$ 1,830,880.26		

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ROMÁN GARCÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 SINDICATURA
 LIC. GUADALUPE JIMÉNEZ SAUCEDO
 PRIMER SINDICADO PROCURADOR

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ARG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. FRANCISCO ÁRREZA MÉNDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL