



H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO GUERRERO

**PRIMER INFORME
SEMESTRAL**

ENERO-JUNIO

- 4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa, por fuente de financiamiento Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.



Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
AGUA Y SANEAMIENTO																		
CONVENIOS																		
1	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	AMOJILECA	CONVENIO	N/A	--	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%	--	--
2	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	--	--
3	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	--	--
4	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
5	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	--	--
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO "PETAQUILLAS" EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	CONVENIO	N/A	--	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
8	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL RETORNO DE UNIDOS POR GUERRERO (TRAMO: AV. ÁLVAREZ - AV. ALEMAN) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	--	--
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,800 MICROMEDIDORES EN USUARIOS COMERCIALES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	--	\$4,350,000.00	\$4,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	0.00%	0.00%	--	--
AGUA POTABLE																		

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
11	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MOHONERAS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MOHONERAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-129/2020	250.00	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,393.40	0.00%	0.00%	---	---
12	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CAJELITOS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAJELITOS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-097/2020	800.00	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$314,999.99	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
13	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+205 EN LA LOC. DE CHICAHUALES (COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COLONIA HELIODORO CASTILLO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-102/2020	250.00	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$149,964.21	\$149,964.21	\$149,964.21	\$349,916.49	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
14	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EL CALVARIO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL CALVARIO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-096/2020	200.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$279,180.60	\$279,180.60	\$279,180.60	\$651,421.40	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 007	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
15	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA RITA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-068/2020	300.00	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,428.14	0.00%	0.00%	---	---
16	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, DEL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-002/2020	250.00	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$221,327.14	\$221,327.14	\$221,327.14	\$516,429.98	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 019	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
17	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-003/2020	250.00	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,124.67	0.00%	0.00%	---	---
18	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-005/2020	300.00	\$746,583.33	\$746,583.33	\$746,583.33	\$223,975.00	\$223,975.00	\$223,975.00	\$522,608.33	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 022	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
19	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151.76, EN LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-007/2020	150.00	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$62,582.82	\$62,582.82	\$62,582.82	\$146,026.57	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 023	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
20	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+040 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008/2020	200.00	\$510,220.18	\$510,220.18	\$510,220.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,220.18	0.00%	0.00%	---	---
ALCANTARILLADO; DRENAJE Y LETRINAS																		
21	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN, TRAMO: AV. JUAN N. ÁLVAREZ - CALLE: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	100.00	\$83,430.00	\$83,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,430.00	0.00%	0.00%	---	---
22	DIRECTA	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	500.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	0.00%	0.00%	---	---
23	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA APATZINGO, EN LA CALLE AMPLIACION DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-011/2020	250.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$126,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
24	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+092.41 DE LA LOC. DE JULIAN BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JULIAN BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-063/2020	400.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$700,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
25	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE ZAFIRO RN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+355, EN LA COL. AHUIYUCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-092/2020	100.00	\$554,107.11	\$554,107.11	\$554,107.11	\$166,232.13	\$166,232.13	\$166,232.13	\$387,874.98	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 011	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
26	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ROCÍO Y SANTUARIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+309, DE LA COL. EL CALVARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-091/2020	100.00	\$401,206.78	\$401,206.78	\$401,206.78	\$120,362.03	\$120,362.03	\$120,362.03	\$280,844.75	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
27	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL CIRCUITO GENARO VAZQUEZ - ANTONIA NAVA DE CATALÁN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+310, DE LA COL. OPCG, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-106/2020	150.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$339,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 013	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
28	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARTIRES DEL 30 DE DICIEMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+178, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-093/2020	400.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$427,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 014	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
29	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	---	---
30	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERA DE LA COL. LOMAS DEL BOSQUE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-100/2020	150.00	\$240,209.88	\$240,209.88	\$240,209.88	\$72,062.96	\$72,062.96	\$72,062.96	\$168,146.92	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
31	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA BRISAS NORTE - CAPECE	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
32	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN	TEPECHICOTLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	---	---
33	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, TRAMO: 0+000 AL KM 0+394, DE LA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-094/2020	120.00	\$785,013.11	\$785,013.11	\$785,013.11	\$235,503.93	\$235,503.93	\$235,503.93	\$549,509.18	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 016	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
34	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLAHUIZAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121 BIS-2/2020	250.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0.00%	0.00%	---	---
35	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+114, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-085/2020	250.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 017	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
36	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 10 DE JUNIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-039/2020	250.00	\$324,593.67	\$324,593.67	\$324,593.67	\$97,378.10	\$97,378.10	\$97,378.10	\$227,215.57	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
37	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-087/2020	250.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 018	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
38	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO RINCON - AVENIDA LOS CAPORALES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+675, DE EL FRACC. EL RINCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-103/2020	150.00	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632,314.96	0.00%	0.00%	---	---

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico			Financ.
39	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AVENIDA DE LAS TORRES - CALLE ATLAMAJALCINGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+161, DE LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-104/2020	100.00	\$737,635.57	\$737,635.57	\$737,635.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,635.57	0.00%	0.00%	--	--
40	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALAJARA - COLIMA - SINALOA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. VALLE DORADO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-105/2020	150.00	\$1,478,903.15	\$1,478,903.15	\$1,478,903.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,903.15	0.00%	0.00%	--	--
41	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-029 BIS-1/2020	200.00	\$494,271.23	\$494,271.23	\$494,271.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,271.23	0.00%	0.00%	--	--
42	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TRAMO: CALLE ADRIÁN CASTREJÓN-ANDADOR SAN MIGUELITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	200.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	--	--
43	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE TEQUICORRAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	100.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	--	--
44	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL SUR EN LA COLONIA UNIVERSAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	100.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%	--	--
45	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN BARRIO DE SANTA CRUZ EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	200.00	\$740,649.65	\$740,649.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,649.65	0.00%	0.00%	--	--
46	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JACARANDAS, FRACC. COUNTRY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	200.00	\$696,077.96	\$696,077.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,077.96	0.00%	0.00%	--	--

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico			Financ.
47	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+104.03 DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-004/2020	200.00	\$521,227.67	\$521,227.67	\$521,227.67	\$156,368.30	\$156,368.30	\$156,368.30	\$364,859.37	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 027 002 021	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
48	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+210.50, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008 BIS-1/2020	200.00	\$526,018.44	\$526,018.44	\$526,018.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,018.44	0.00%	0.00%	---	---
49	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+193, DE LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008 BIS-2/2020	200.00	\$663,932.46	\$663,932.46	\$663,932.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,932.46	0.00%	0.00%	---	---
50	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. ALVAREZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. CENTRO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-017/2020	300.00	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,361.36	0.00%	0.00%	---	---
Subtotal Agua y Saneamiento								\$47,743,551.92	\$47,743,551.92	\$18,803,394.31	\$2,782,437.22	\$2,782,437.22	\$2,782,437.22	\$44,961,114.70				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																		
TECHADOS ESCOLARES																		
51	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. "12DPR1690L" EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121/2020	100.00	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,982.43	0.00%	0.00%	---	---
52	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN ESCUELA PRIMARIA	OMILTEMI	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	---	200.00	\$1,750,581.00	\$1,750,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,581.00	0.00%	0.00%	---	---
53	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. "FEDERICO FROEBEL" CON C.C.T. 12EJN0040L EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-040/2020	184.00	\$172,154.82	\$172,154.82	\$172,154.82	\$51,646.45	\$51,646.45	\$51,646.45	\$120,508.37	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
54	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON C.C.T. 12ETK00358G DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLAHUIZAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-073/2020	129.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$139,500.00	\$139,500.00	\$139,500.00	\$325,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
55	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA COLONIA LOS SAUCES	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	150.00	\$717,471.00	\$717,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,471.00	0.00%	0.00%	---	---
56	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CON C.C.T. "12DPR0767C" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-139/2020	200.00	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,377.85	0.00%	0.00%	---	---
57	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL J.N. ANTONIA NAVA DE CATALAN CON C.C.T. "12DJN01110" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-140/2020	200.00	\$868,159.89	\$868,159.89	\$868,159.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,159.89	0.00%	0.00%	---	---
58	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROSSIAU" EN LA COLONIA SAN RAFAEL ORIENTE	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$678,138.50	\$678,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,138.50	0.00%	0.00%	---	---
59	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	LA HACIENDITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$737,000.00	\$737,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,000.00	0.00%	0.00%	---	---
60	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" EN LA COLONIA CENTRO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	---	---
61	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALFREDO MADRIGAL LLÓRENTE" EN LA COLONIA GUERRERO 200	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$1,235,000.00	\$1,235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,000.00	0.00%	0.00%	---	---
62	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. BENITO JUAREZ CON C.C.T. 12EPR0822E EN LA LOC. DE EL AHUAJITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL AHUAJITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-136/2020	300.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	0.00%	0.00%	---	---
63	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 12DPR2010W EN LA LOC. DE AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-055/2020	150.00	\$874,669.88	\$874,669.88	\$874,669.88	\$262,400.96	\$262,400.96	\$262,400.96	\$612,268.92	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico			Financ.
64	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION CON C.C.T. "12DPR2004L" EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-137/2020	150.00	\$819,401.18	\$819,401.18	\$819,401.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,401.18	0.00%	0.00%	---	---
65	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12DPR0805P" EN LA LOC. DE RIO VERDE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RÍO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-122/2020	100.00	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,004.37	0.00%	0.00%	---	---
66	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN ESCUELA PRIMARIA	CHAUTIPAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	0.00%	0.00%	---	---
67	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA 4 DE ABRIL	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$1,235,000.00	\$1,235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,000.00	0.00%	0.00%	---	---
68	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL J.N. "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" CON C.C.T. 12DJN5903H EN LA COL. EDUARDO NERI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-022/2020	200.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,593,607.33	\$1,593,607.33	\$1,593,607.33	\$133,992.67	92.24%	92.24%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 014	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
BARDA PERIMETRAL																		
69	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "AARON M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 12DJN0219H EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-029/2020	150.00	\$539,256.13	\$539,256.13	\$539,256.13	\$465,684.01	\$465,684.01	\$465,684.01	\$73,572.12	86.36%	86.36%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
70	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION, EN LA COLONIA VILLA LUCERNA, DE LA CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-025/2020	150.00	\$136,069.86	\$136,069.86	\$136,069.86	\$127,069.46	\$127,069.46	\$127,069.46	\$9,000.40	93.39%	93.39%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 013	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
AULAS																		
71	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N°. 081 DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-021/2020	90.00	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,278,383.05	\$1,278,383.05	\$1,278,383.05	\$344,601.88	78.77%	78.77%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
72	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CON C.C.T. 12ED1004K EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-074/2020	100.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 026	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
73	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA E.P. PROF. AARON M. FLORES CON C.C.T. "12EPR0461K" DE LA COL. C.N.O.P. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-124/2020	150.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,256.00	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
74	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. "12DPR4636L", DE LA COL. OMILTEMI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-113/2020	50.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 019	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
75	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. NIÑOS HEROES CON C.C.T. 12DPR6037D EN LA LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RENACIMIENTO DE AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-107/2020	100.00	\$535,566.61	\$535,566.61	\$535,566.61	\$160,669.98	\$160,669.98	\$160,669.98	\$374,896.63	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 020	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
76	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 12DTV0550D EN LA LOC. DE INSCUINATYOAC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATYOAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-108/2020	50.00	\$544,454.33	\$544,454.33	\$544,454.33	\$163,336.30	\$163,336.30	\$163,336.30	\$381,118.03	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 021	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
77	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PLANTEL 1-A CON C.C.T. "12ECB0001V" EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-071/2020	72.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
78	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 233 CON C.C.T. 12ETK0233J EN LA LOC. DE ZOYATEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ZOYATEPEC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-120/2020	50.00	\$506,288.53	\$506,288.53	\$506,288.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,288.53	0.00%	0.00%	---	---
79	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON C.C.T. 12ETK0037H, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-064/2020	100.00	\$528,758.19	\$528,758.19	\$528,758.19	\$158,627.46	\$158,627.46	\$158,627.46	\$370,130.73	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
80	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA), EN LA E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPR01130 EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA RITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-076/2020	50.00	\$507,413.21	\$507,413.21	\$507,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,413.21	0.00%	0.00%	---	---
81	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN LA ESC. SEC. TECNICA N° 80 "AUSTRALIA" CON C.C.T. 12DST0080P EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-075/2020	100.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 007	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
82	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL CBTA CON C.C.T. "12DTA0224W-01" EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-070/2020	72.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 008	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
83	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA EXTENCIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 CON C.C.T. 12ETK0002S, EN LA LOC. DEL RINCON DE ALCAPARROSA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCÓN DE ALCAPARROSA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-069/2020	40.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$724,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 009	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
84	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA E.P. "PROF. CARITINO MALDONADO PÉREZ" CON C.C.T. 12EPR0470S EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-061/2020	150.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
SANITARIOS																		
85	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2020	200.00	\$528,335.48	\$528,335.48	\$528,335.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,335.48	0.00%	0.00%	---	---
86	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 150 EN LA COL. SECCION SEPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-028/2020	250.00	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 2 022 002 027 002 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
87	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" EN EL BARRIO DE SAN MATEO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	0.00%	0.00%	---	---
Subtotal Infraestructura Básica Educativa								\$29,007,918.64	\$29,007,918.64	\$19,904,728.14	\$5,826,419.45	\$5,826,419.45	\$5,826,419.45	\$23,181,499.19				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD																		
88	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-117/2020	200.00	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$64,418.09	\$64,418.09	\$64,418.09	\$150,308.86	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 001 027 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Subtotal Infraestructura Básica del Sector Salud								\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$64,418.09	\$64,418.09	\$64,418.09	\$150,308.86				
URBANIZACIÓN																		
ALUMBRADO PÚBLICO																		
89	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN MATEO , EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
90	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
91	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
CAMINOS RURALES																		
92	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO - PITUCHIN-EL TEJOCOTE	EL TEJOCOTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$602,000.00	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
93	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: XALTIANGUIS - RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RÍO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-031/2020	300.00	\$799,481.42	\$799,481.42	\$799,481.42	\$239,844.43	\$239,844.43	\$239,844.43	\$559,636.99	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
94	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-004/2020	250.00	\$974,721.58	\$974,721.58	\$974,721.58	\$838,074.62	\$838,074.62	\$838,074.62	\$136,646.96	85.98%	85.98%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
95	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - SANTA RITA - CARRIZAL DEL PINZÓN - INSCUINATUYAC - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CARRIZAL DEL PINZON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-032/2020	270.00	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$359,985.61	\$359,985.61	\$359,985.61	\$839,966.41	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
96	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: JALEACA DE CATALAN - LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JALEACA CATALAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-005/2020	300.00	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$924,426.29	\$924,426.29	\$924,426.29	\$150,488.01	86.00%	86.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
97	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA ESPERANZA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-002/2020	250.00	\$949,323.06	\$949,323.06	\$949,323.06	\$816,409.02	\$816,409.02	\$816,409.02	\$132,914.04	86.00%	86.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
98	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AZINYAHUALCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-003/2020	250.00	\$549,891.72	\$549,891.72	\$549,891.72	\$473,385.00	\$473,385.00	\$473,385.00	\$76,506.72	86.09%	86.09%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
99	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO- HUACALAPA- EL FRESNO	HUACALAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
100	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE GARBANZAL - COAPANGO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-034/2020	350.00	\$899,791.39	\$899,791.39	\$899,791.39	\$269,937.42	\$269,937.42	\$269,937.42	\$629,853.97	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 007	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
101	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: INSCUINATUYAC - CRUCERO A RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ - CRUCERO LA CUMBRE - RINCÓN DE ALCAPARROSA - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCÓN DE ALCAPARROSA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-033/2020	270.00	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$344,997.80	\$344,997.80	\$344,997.80	\$804,994.87	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 008	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
102	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LA CIENEGA - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHACUALCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-010/2020	250.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$386,435.53	\$386,435.53	\$386,435.53	\$63,564.47	85.87%	85.87%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 009	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
103	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LLANOS DE TEPOXTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-009/2020	250.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$556,991.18	\$556,991.18	\$556,991.18	\$93,008.82	85.69%	85.69%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
104	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: EL FRESNO- AZINYAHUALCO	EL FRESNO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico			Financ.
105	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE SANTO DOMINGO - INSCUINATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATOYAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-030/2020	250.00	\$499,690.42	\$499,690.42	\$499,690.42	\$149,907.13	\$149,907.13	\$149,907.13	\$349,783.29	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 011	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
106	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - HUITECO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HUITECO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-082/2020	250.00	\$983,320.96	\$983,320.96	\$983,320.96	\$294,996.29	\$294,996.29	\$294,996.29	\$688,324.67	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 053	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
107	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: CARRIZAL DEL PINZON - COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-114/2020	400.00	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$404,990.78	\$404,990.78	\$404,990.78	\$944,978.48	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 059	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
PAVIMENTACIONES																		
108	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, TRAMO: KM 0+110.70 AL KM 0+134.22 EN LA COL. PRD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-014/2020	200.00	\$351,486.23	\$351,486.23	\$351,486.23	\$105,445.87	\$105,445.87	\$105,445.87	\$246,040.36	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
109	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-027/2020	250.00	\$622,071.02	\$622,071.02	\$622,071.02	\$487,113.38	\$487,113.38	\$487,113.38	\$134,957.64	78.31%	78.31%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 013	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
110	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, TRAMO: CALLE GLADIOLAS - CALLE MONTERREY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-001/2020	200.00	\$92,304.13	\$92,304.13	\$92,304.13	\$27,691.24	\$27,691.24	\$27,691.24	\$64,612.89	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 014	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
111	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-016/2020	250.00	\$732,464.05	\$732,464.05	\$732,464.05	\$219,739.22	\$219,739.22	\$219,739.22	\$512,724.83	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 062	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
112	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA GUAMUCHIL, TRAMO: 0+000 AL KM 0+138.50 EN LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-015/2020	200.00	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$403,646.19	\$403,646.19	\$403,646.19	\$941,841.10	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
113	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-008/2020	150.00	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 016	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
114	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAPANGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COAPANGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-020/2020	65.00	\$905,104.38	\$905,104.38	\$905,104.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,104.38	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico			Financ.
115	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN EL FRACC. CAPELLANIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-007/2020	200.00	\$884,033.75	\$884,033.75	\$884,033.75	\$760,312.02	\$760,312.02	\$760,312.02	\$123,721.73	86.00%	86.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 018	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
116	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORLOF, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+070 EN LA COL. LOMAS DIAMANTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-057/2020	250.00	\$626,850.69	\$626,850.69	\$626,850.69	\$188,055.21	\$188,055.21	\$188,055.21	\$438,795.48	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 019	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
117	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERNAN CORTEZ, TRAMO: CALLE EUTIMIO PINZON - CALLE EJIDO, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-110/2020	200.00	\$678,512.11	\$678,512.11	\$678,512.11	\$203,553.63	\$203,553.63	\$203,553.63	\$474,958.48	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 063	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
118	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OASIS, DE LA COL. LOS MANANTIALES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-090/2020	150.00	\$621,548.69	\$621,548.69	\$621,548.69	\$186,464.61	\$186,464.61	\$186,464.61	\$435,084.08	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 064	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
119	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ EN LA COL. AMPLIACION VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-042/2020	60.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 020	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA TRAMO: KM: 0+113 AL KM: 0+228 EN LA LOC. DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-023/2020	200.00	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 021	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
121	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR HECTOR ASTUDILLO FLORES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+038.20, DE LA COL. AMPLIACION SAN RAFAEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-119/2020	50.00	\$498,488.93	\$498,488.93	\$498,488.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,488.93	0.00%	0.00%	---	---
122	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DEL SOL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+091.80, EN LA COL. LA HACIENDITA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-112/2020	200.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	---	---
123	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-067/2020	100.00	\$912,347.66	\$912,347.66	\$912,347.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,347.66	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
124	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISSSTE EN LA COL. SECCION VII, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-101/2020	150.00	\$675,034.84	\$675,034.84	\$675,034.84	\$202,510.45	\$202,510.45	\$202,510.45	\$472,524.39	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 087	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
125	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA: TRAMO DEL COLEGIO MÉXICO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$92,304.00	\$92,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,304.00	0.00%	0.00%	---	---
126	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-056/2020	200.00	\$591,120.61	\$591,120.61	\$591,120.61	\$177,336.18	\$177,336.18	\$177,336.18	\$413,784.43	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 022	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
127	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. TLACAELEL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-098/2020	100.00	\$682,694.60	\$682,694.60	\$682,694.60	\$204,808.38	\$204,808.38	\$204,808.38	\$477,886.22	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 068	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
128	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, EN LA COL. AMPLIACION LEYES DE REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-109/2020	150.00	\$615,632.13	\$615,632.13	\$615,632.13	\$184,689.64	\$184,689.64	\$184,689.64	\$430,942.49	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 069	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
129	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	---	---
130	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090, EN LA COL. CANDELARIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-066/2020	100.00	\$686,136.08	\$686,136.08	\$686,136.08	\$205,840.82	\$205,840.82	\$205,840.82	\$480,295.26	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 023	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
131	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COL. ANTONIO I. DELGADO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+066.50 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-041/2020	60.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$420,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 024	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
132	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+062.10 EN LA COL. OBRERA PARTE ALTA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-043/2020	100.00	\$510,669.06	\$510,669.06	\$510,669.06	\$153,200.72	\$153,200.72	\$153,200.72	\$357,468.34	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 025	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
133	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINALOE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085, EN LA COL. ALBORADA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-065/2020	100.00	\$591,572.15	\$591,572.15	\$591,572.15	\$177,471.65	\$177,471.65	\$177,471.65	\$414,100.50	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 026	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
134	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. PROGRESO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-035/2020	40.00	\$605,733.55	\$605,733.55	\$605,733.55	\$181,720.07	\$181,720.07	\$181,720.07	\$424,013.48	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 027	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
135	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-038/2020	250.00	\$628,280.77	\$628,280.77	\$628,280.77	\$188,484.23	\$188,484.23	\$188,484.23	\$439,796.54	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 028	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
136	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMALIA GARCIA EN LA COLONIA P.R.D.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	---	---
137	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, DE LA COL. AMATE AMARILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-135/2020	250.00	\$650,194.52	\$650,194.52	\$650,194.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,194.52	0.00%	0.00%	---	---
138	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+057 Y SUB TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+030, EN LA COL. LOS ROMEROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-045/2020	150.00	\$649,960.84	\$649,960.84	\$649,960.84	\$194,988.25	\$194,988.25	\$194,988.25	\$454,972.59	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 029	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
139	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+067, DE LA COL. VICTORIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-142/2020	250.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	---	---
140	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, EN LA COL. OBRERA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-099/2020	100.00	\$396,227.05	\$396,227.05	\$396,227.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,227.05	0.00%	0.00%	---	---
141	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA GARCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090 EN LA COL. TEXCALCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-062/2020	150.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$490,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 030	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
142	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 27 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-088/2020	150.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$490,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 071	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
143	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE DE LA COL. SERVIDOR PÚBLICO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-054/2020	70.00	\$628,674.09	\$628,674.09	\$628,674.09	\$188,602.23	\$188,602.23	\$188,602.23	\$440,071.86	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 031	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
144	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIKONOS EN LA COL. BRISAS SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-037/2020	250.00	\$714,929.22	\$714,929.22	\$714,929.22	\$214,478.77	\$214,478.77	\$214,478.77	\$500,450.45	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 032	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
145	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-126/2020	300.00	\$699,809.90	\$699,809.90	\$699,809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,809.90	0.00%	0.00%	---	---
146	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MA. ISABEL LEYVA MANCILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. VILLAS DE LEYVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-123/2020	150.00	\$680,408.28	\$680,408.28	\$680,408.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,408.28	0.00%	0.00%	---	---
147	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. HUITIZICATZIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-036/2020	170.00	\$599,266.24	\$599,266.24	\$599,266.24	\$179,779.87	\$179,779.87	\$179,779.87	\$419,486.37	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 033	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
148	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-024/2020	800.00	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$907,681.12	\$907,681.12	\$907,681.12	\$147,467.07	86.02%	86.02%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 034	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
149	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-089/2020	100.00	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$319,321.36	\$319,321.36	\$319,321.36	\$745,083.18	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 058	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
150	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+088, DE LA COL. OCOZUAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-133/2020	0.00	\$649,815.08	\$649,815.08	\$649,815.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,815.08	0.00%	0.00%	---	---
151	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+089.45, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-044/2020	400.00	\$739,330.94	\$739,330.94	\$739,330.94	\$613,502.34	\$613,502.34	\$613,502.34	\$125,828.60	82.98%	82.98%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 035	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
152	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACC. JACARANDAS, SECCION II. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.43 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-053/2020	250.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$490,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 036	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
153	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDEBARAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+059 EN LA COL. VILLAS DE OCOTEPEC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-081/2020	250.00	\$607,077.39	\$607,077.39	\$607,077.39	\$182,123.22	\$182,123.22	\$182,123.22	\$424,954.17	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 102	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
154	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEPTUNO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+081.12, DE LA COL. PARAISO DEL SOL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-048/2020	198.00	\$685,041.35	\$685,041.35	\$685,041.35	\$205,512.41	\$205,512.41	\$205,512.41	\$479,528.94	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 081	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
155	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+058.50 Y SUBTRAMO 0+000 AL 0+023 DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-047/2020	100.00	\$602,684.09	\$602,684.09	\$602,684.09	\$180,805.23	\$180,805.23	\$180,805.23	\$421,878.86	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 038	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
156	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN WENCESLAO VICTORIA SOTO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$324,852.00	\$324,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,852.00	0.00%	0.00%	---	---
157	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA NOPALERA DE LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$352,800.00	\$352,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,800.00	0.00%	0.00%	---	---
158	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+108 DE LA COL. VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-141/2020	200.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	---	---
159	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, DE LA LOC. DE EL OCOOTITO, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL OCOOTITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-080/2020	500.00	\$653,563.45	\$653,563.45	\$653,563.45	\$196,069.04	\$196,069.04	\$196,069.04	\$457,494.41	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 104	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
160	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOC. DE EL RINCÓN DE LA VÍA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL RINCÓN DE LA VÍA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-060/2020	300.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$409,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 039	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
161	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 DE LA LOC. DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-079/2020	200.00	\$585,753.16	\$585,753.16	\$585,753.16	\$175,725.95	\$175,725.95	\$175,725.95	\$410,027.21	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 103	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
162	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUJIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUJIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-072/2020	200.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$455,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 10	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
163	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA	JALEACA CATALÁN DE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	0.00%	0.00%	---	---
164	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL VENADO	JALEACA CATALÁN DE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
165	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+107.50 DE LA COL LA HERRADURA, EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-078/2020	150.00	\$649,961.08	\$649,961.08	\$649,961.08	\$194,988.32	\$194,988.32	\$194,988.32	\$454,972.76	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 106	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
166	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ASERRADERO, EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-012/2020	200.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$339,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 040	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
167	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+049, EN LA COL. CUAUHTEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-083/2020	150.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$455,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 073	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
168	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, SEGUNDA ETAPA, TRAMO: 0+000 AL 0+060, DE LA COL. CUAUHTEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-128/2020	200.00	\$649,968.34	\$649,968.34	\$649,968.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,968.34	0.00%	0.00%	---	---
169	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COL. LINDA VISTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-051/2020	300.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$455,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 041	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
170	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	---	---
171	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO EL VIDRIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+075.18, EN LA COLONIA JUQUILA ORIENTE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-049/2020	232.00	\$650,040.36	\$650,040.36	\$650,040.36	\$195,012.11	\$195,012.11	\$195,012.11	\$455,028.25	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 042	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
172	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085.20 DE LA COL. ROSARIO IBARRA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-058/2020	45.00	\$585,242.27	\$585,242.27	\$585,242.27	\$175,572.68	\$175,572.68	\$175,572.68	\$409,669.59	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 043	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
173	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA Y PROL. GALEANA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+096, DE LA COL. VILLA INDEPENDENCIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-134/2020	200.00	\$587,766.67	\$587,766.67	\$587,766.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,766.67	0.00%	0.00%	---	---

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.		
174	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+045, DE LA COL. AMPLIACION PRIMERO DE MAYO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-130/2020	250.00	\$603,917.16	\$603,917.16	\$603,917.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,917.16	0.00%	0.00%	---	---
175	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CLAVELES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.67, DE LA COL. AMPLIACION RENACIMIENTO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-050/2020	175.00	\$650,289.41	\$650,289.41	\$650,289.41	\$195,086.82	\$195,086.82	\$195,086.82	\$455,202.59	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 044	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
176	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN LA COLONIA POLVORÍN	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	0.00%	0.00%	---	---
177	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR DE LA COLONIA JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	0.00%	0.00%	---	---
178	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARDOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	---	---
179	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAMANTE REGENTE DEL FRACC. LOMAS DIAMANTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+143, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-052/2020	250.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$490,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 045	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
180	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-131/2020	200.00	\$589,015.44	\$589,015.44	\$589,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,015.44	0.00%	0.00%	---	---
181	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REYES AZTECAS, TRAMO: CALLE SAHOP - KM 0+070, DE LA COL. HUICACALLI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-111/2020	200.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	0.00%	0.00%	---	---
182	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR No. 09 DE LA COL. CAMPESTRE SANTA ROSA, EN CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-115/2020	100.00	\$423,916.86	\$423,916.86	\$423,916.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,916.86	0.00%	0.00%	---	---
183	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNO, EN LA COL. LOMAS DE GUADALUPE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-086/2020	160.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$420,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 076	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
184	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL FRACC. HERRADURA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+037.10 Y SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+064 DE LA CALLE HIERROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-046/2020	50.00	\$653,463.65	\$653,463.65	\$653,463.65	\$196,039.10	\$196,039.10	\$196,039.10	\$457,424.55	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 046	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
185	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+160.70, EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO, LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-095/2020	100.00	\$699,810.85	\$699,810.85	\$699,810.85	\$209,943.26	\$209,943.26	\$209,943.26	\$489,867.59	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 077	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
186	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+068.60, DE LA COL. LA CINCA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	*CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-084/2020	120.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$420,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 078	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
187	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+050, EN LA COL. LAS PALMAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-077/2020	40.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$234,500.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 105	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
188	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ATLITENCO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	---	---
189	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE CARITINO MALDONADO DE LA COLONIA PLAN DE AYALA	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	---	---
190	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE METEORO, DE LA COL. SATELITE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-127/2020	200.00	\$227,226.74	\$227,226.74	\$227,226.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,226.74	0.00%	0.00%	---	---
191	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+078.75, DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-132/2020	250.00	\$630,708.37	\$630,708.37	\$630,708.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,708.37	0.00%	0.00%	---	---
192	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+111.31 DE LA COL. LAS AMERICAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-059/2020	150.00	\$560,026.50	\$560,026.50	\$560,026.50	\$168,007.95	\$168,007.95	\$168,007.95	\$392,018.55	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 052	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
193	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+065, DE LA COL. PLAN DE AYALA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-143/2020	250.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	---	---

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
194	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL J.N. JAIME TORRES BODET CON C.C.T "12EJN0272B" DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-118/2020	100.00	\$285,273.05	\$285,273.05	\$285,273.05	\$85,581.92	\$85,581.92	\$85,581.92	\$199,691.13	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 060	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
195	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARNO ARCOS TRAMO: KM 0+000 AL 0+058.00 Y CANUTO NERI TRAMO: KM 0+000 AL 0+028.50, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-116/2020	150.00	\$606,487.87	\$606,487.87	\$606,487.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,487.87	0.00%	0.00%	---	---
196	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COL. TELUMBRE PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-026/2020	200.00	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 051	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
197	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-017/2020	800.00	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$434,917.53	\$434,917.53	\$434,917.53	\$1,014,807.56	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 047	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
198	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-018/2020	850.00	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$434,742.33	\$434,742.33	\$434,742.33	\$1,014,398.76	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 048	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
199	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARGARITO DAMIÁN VARGAS, TRAMO: CALLE JAVIER MINA- CALLE HEROINAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	0.00%	0.00%	---	---
200	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OAXACA, BARRIO DE TEQUICORRAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$1,701,839.97	\$1,701,839.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,839.97	0.00%	0.00%	---	---
201	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. ELIZUNDIA DE CALVO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$1,238,796.00	\$1,238,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,796.00	0.00%	0.00%	---	---
202	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO 2: KM. 0+193.20 AL KM. 0+343.40, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$1,917,330.41	\$1,917,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,330.41	0.00%	0.00%	---	---

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.		
203	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$1,558,750.00	\$1,558,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,750.00	0.00%	0.00%	---	---
204	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO ENTRE CALLE CANUTO NERI - BELIZARIA DOMINGUEZ, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	250.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	0.00%	0.00%	---	---
205	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENANGO, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$108,335.38	\$108,335.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,335.38	0.00%	0.00%	---	---
206	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO, TRAMO: KM 0+398.87 AL KM 0+614.87, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-125/2020	500.00	\$1,315,556.43	\$1,315,556.43	\$1,315,556.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,556.43	0.00%	0.00%	---	---
207	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO SUR - NORTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+354.80, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-001/2020	500.00	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,347,466.64	\$1,347,466.64	\$1,347,466.64	\$377,255.46	78.13%	78.13%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 082	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
208	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA VILLA VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118.70 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-006/2020	200.00	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728,771.86	0.00%	0.00%	---	---
209	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ANENEUILCO PARTE ALTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+284, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-009/2020	250.00	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$304,004.14	\$304,004.14	\$304,004.14	\$709,342.98	30.00%	30.00%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 084	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
210	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO NORTE SUR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+383, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-010/2020	250.00	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,650.91	0.00%	0.00%	---	---
211	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCENCIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 Y SUBTRAMO EN LA CALLE EXTENSION UNIVERSITARIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. UNIVERSIDAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011/2020	250.00	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,172.72	0.00%	0.00%	---	---

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.		
212	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, EN EL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-012/2020	250.00	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,175.10	0.00%	0.00%	---	---
213	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-013/2020	300.00	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,784.06	0.00%	0.00%	---	---
214	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150, EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-014/2020	300.00	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,972.54	0.00%	0.00%	---	---
215	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151, DE LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-015/2020	250.00	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,769.78	0.00%	0.00%	---	---
216	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+105, DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-016/2020	200.00	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,319.43	0.00%	0.00%	---	---
217	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA PANORAMICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+195, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-018/2020	300.00	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,574.80	0.00%	0.00%	---	---
218	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-019/2020	300.00	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,914.49	0.00%	0.00%	---	---
219	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BRAVO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+133.70, DE LA COL. AMPLIACION PINO SUAREZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-020/2020	250.00	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,066.15	0.00%	0.00%	---	---
220	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PORVENIR, EN LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	---	300.00	\$1,821,140.84	\$1,821,140.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,140.84	0.00%	0.00%	---	---
221	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	---	300.00	\$2,296,993.94	\$2,296,993.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,993.94	0.00%	0.00%	---	---

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
222	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO , RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ACAPULCO, EN LA COL. INDECO, ENTRE CALLE IGUALA Y AVENIDA CHILPANCINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	300.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	0.00%	0.00%	--	--
223	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE BACHILLERES , EN LA COLONIA REFORMA , ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CENTAURUS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	300.00	\$1,089,067.37	\$1,089,067.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,067.37	0.00%	0.00%	--	--
224	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE SOFIA TENA EN LA COL. MARGARITA VIGURI, ENTRE GLORIETA DE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VALDEZ MEDRANO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	350.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	0.00%	0.00%	--	--
225	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAPLE EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	300.00	\$1,328,933.91	\$1,328,933.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,933.91	0.00%	0.00%	--	--
226	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. CHILPANCINGO, COL SAN RAFAEL NORTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	300.00	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,857.05	0.00%	0.00%	--	--
227	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE HUITZUCO, COLONIA LUCIA ALCOCCER, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	250.00	\$943,328.93	\$943,328.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,328.93	0.00%	0.00%	--	--
228	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROCURADURÍA SOCIAL DE LA MONTAÑA, EN LA COL. SECCIÓN SÉPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	200.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	0.00%	0.00%	--	--
229	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE BELICE COLONIA ANGEL AGUIRRE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	300.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	0.00%	0.00%	--	--
230	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA AMPLIACION 4 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	300.00	\$1,037,000.00	\$1,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,000.00	0.00%	0.00%	--	--
231	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS INSURGENTES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	--	250.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	0.00%	0.00%	--	--



Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
232	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO 1: KM. 0+000 AL KM. 0+193.20, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	--	250.00	\$2,396,976.20	\$2,396,976.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396,976.20	0.00%	0.00%	--	--
233	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU ACCESO A LA COLONIA GOBERNADORES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	--	200.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	0.00%	0.00%	--	--
234	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS COLONIAS LA GLORIA - 10 DE JUNIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (LICITACIÓN PÚBLICA)	--	200.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
235	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE CANUTO NERI, ENTRE CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO Y NARCISO MENDOZA, BARRIO DE SAN MATEO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	300.00	\$1,148,987.54	\$1,148,987.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,987.54	0.00%	0.00%	--	--
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS																		
236	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CELDA 02 DE EL RELLENO SANITARIO, UBICADO EN LA CARRETERA CHILPANCINGO - TIXTLA KM 4.6 DENOMINADO "CERRO DEL HUITECO" EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	SOP-FAISM-001/2020	5,000.00	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882,560.23	0.00%	0.00%	--	--
PUNTES																		
237	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO HAMACA, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-006/2020	160.00	\$987,951.32	\$987,951.32	\$987,951.32	\$526,691.43	\$526,691.43	\$526,691.43	\$461,259.89	53.31%	53.31%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 049	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
238	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-013/2020	200.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,249,600.67	\$1,249,600.67	\$1,249,600.67	\$335,399.33	78.84%	78.84%	5 6 1 1 4 022 001 027 002 050	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
239	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE, UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	--	200.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0.00%	0.00%	--	--
CANCHAS																		
240	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-138/2020	250.00	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,628.74	0.00%	0.00%	--	--
PARQUES PUBLICOS																		

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)


No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico			Financ.
241	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES EN LA PLAZA DE LOS ARTESANOS Y TEATRO DEL PUEBLO EN LA COLONIA LOS ANGELES	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$1,459,858.01	\$1,459,858.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,858.01	0.00%	0.00%	---	---
242	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ANDADORES DEL PARQUE PÚBLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA COLONIA LOS ANGELES	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$664,350.82	\$664,350.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,350.82	0.00%	0.00%	---	---
243	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA FERIA EN LA COLONIA LOS ANGELES	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$880,267.95	\$880,267.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,267.95	0.00%	0.00%	---	---
244	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121 BIS-1/2020	300.00	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,211.76	0.00%	0.00%	---	---
Subtotal Urbanización																		
								142,009,751.59	142,009,751.59	93,839,981.27	25,196,150.38	25,196,150.38	25,196,150.38	116,813,601.21				
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																		
245	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA DR. SAUL ALARCÓN	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	200.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00%	0.00%	---	---
246	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA ALEJANDRO ORTEGA	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	300.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00%	0.00%	---	---
Subtotal Electrificación																		
								\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00				
GASTOS INDIRECTOS																		
247	GASTOS INDIRECTOS	INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL FAIS	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	DEL CONTIND-MCHG-FAISM-001/2020 AL CONTIND-MCHG-FAISM-010/2020	1,000.00	\$6,933,977.34	\$6,933,977.34	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,714,486.34	46.43%	46.43%	5 1 3 2 5 325 001 002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
Subtotal Gastos indirectos																		
								\$6,933,977.34	\$6,933,977.34	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,219,491.00	\$3,714,486.34				
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL																		
248	PRODIM	PRODIM	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.	CHILPANCINGO	CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	---	5,000.00	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,800.00	0.00%	0.00%	---	---
249	PRODIM	PRODIM	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	---	5,000.00	\$9,851.56	\$9,851.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,851.56	0.00%	0.00%	---	---
Subtotal PRODIM																		
								\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622,651.56				
Total																		
								\$231,132,578.00	\$231,132,578.00	\$135,982,321.67	\$37,088,916.14	\$37,088,916.14	\$37,088,916.14	\$194,043,661.86				

Autorizó:

 Lic. Antonio Gaspar Beltrán
 PRESIDENTE


Ver. Bo.:

 Lic. María Castellana Tenorio
 SINDICATA PROPIETARIA
 PRIMERA SINDICATA

Elaboró:

 Ing. Anibal Peña Gutierrez
 Secretario de Obras Públicas
 PÁGINA 26 DE 26

Elaboró:

 Lic. Wilfredo Valente Pastor
 Secretario de Finanzas y Administración


Revisó:

 Lic. Francisco Javier Ríos Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo Guerrero
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa 2020.

Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 (RECURSOS FISM-DF 2019)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Fisico	Financ.		
URBANIZACIÓN CAMINOS RURALES																		
250	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL HUITECO - CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	HUITECO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-001/2020	350.00	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 089	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Subtotal Urbanización								126,462.63	126,462.63	126,462.63	126,462.63	126,462.63	126,462.63	0.00				
Total								\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$0.00				

Autorizó:

 Lic. Antonio Gaspar Beltrán
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2018 2021
 V. B.
 Lic. Vianey Castoreña Tenorio
 Procuradora
 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2018 2021
 Elaboró:
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez
 Secretario de Obras Públicas
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2018 2021
 Elaboró:
 L.C. Wilfredo Valente Pastor
 Secretario de Finanzas y Administración
 CHILPANCINGO
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 El gobierno de la gente
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:

 L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 H. Ayuntamiento de Chilpancingo
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL