



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
2018-2021

# INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

## EJERCICIO FISCAL 2019

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo que se informa. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, formato OP-3.







Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
1	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 18", 12" Y 8" DE DIÁMETRO Y 218 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO: CALLE TULIPANES-ENCAUZAMIENTO HUACAPA) Y 0.98 KM DE TUBERÍA PVC DE 12" DE DIÁMETRO Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. RUFFO FIGUEROA Y GOBERNADORES (TRAMO: JACARANDAS-LA CURVA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$2,237,500.00	\$2,237,500.00	\$2,237,500.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$737,500.00	67.04%	67.04%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 042	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
2	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 250 LPS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
3	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$7,787,500.00	\$7,787,500.00	\$7,787,500.00	\$5,915,000.00	\$5,915,000.00	\$5,915,000.00	\$1,872,500.00	75.96%	75.96%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 040	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	ESTUDIO TARIFARIO DEL ORGANISMO OPERADOR: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00%	0.00%	--	--
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (POI) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	--	--
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE 6.38 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 8", 6", 4" Y 3" DE DIÁMETRO Y 860 TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 4 SECTORES HIDROMÉTRICOS (TOMATAL, LINALOE, VILLAS DE OCOTEPEC Y VALLE ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$4,915,000.00	\$4,915,000.00	\$4,915,000.00	\$12,585,000.00	28.09%	28.09%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 043	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO de 75 HP, 2 TRENES DE DESCARGA DE 6", CONSTRUCCIÓN DE 1,231.52m DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8" DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 500 M3, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$400,000.00	83.33%	83.33%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 041	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE TRIBUNA NACIONAL A LOMA ALEGRE EN 12" DE DIÁMETRO, PARA ABASTECER AL ZONA PONIENTE (ZINNIA) DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE 2.38 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Y 3" DE DIÁMETRO Y 359 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA ORIENTE (COLONIAS MEXICO, REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN) DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,200,000.00	55.56%	55.56%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 044	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COL. SATELITE, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SATELITE	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))		300	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00%	0.00%	--	--
11	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COL. MARTIREZ ANTORCHISTAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARTIREZ ANTORCHISTAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$413,386.09	\$413,386.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,386.09	0.00%	0.00%	--	--

42



Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
12	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-064/2019	200	\$382,329.64	\$382,329.64	\$382,329.64	\$114,698.89	\$114,698.89	\$114,698.89	\$267,630.75	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 029	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
13	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO, SISTEMA DE ARRANQUE Y DEL TREN DE DESCARGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL "AGUA DE GRACIA" DE LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		5000	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0.00%	0.00%	--	--
14	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS ESTRELLAS, DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	LAS ESTRELLAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		1000	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	0.00%	0.00%	--	--
15	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COL. GUERRERO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	GUERRERO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
16	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 200 M3 DE CAPACIDAD Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		5000	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%	--	--
17	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE TOMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AZINYAHUALCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-049/2019	1000	\$934,037.43	\$934,037.43	\$934,037.43	\$280,211.23	\$280,211.23	\$280,211.23	\$653,826.20	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 017	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
18	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL PROGRESO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	--	--
19	DIRECTA	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA GALEANA TRAMO: DEPORTIVO LOS GALEANA - CALLE INDUSTRIAL COL. SAN RAFAEL NORTE, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2019	9000	\$1,285,755.23	\$1,285,755.23	\$1,285,755.23	\$1,285,755.23	\$1,285,755.23	\$1,285,755.23	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
20	DIRECTA	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SAN RAFAEL NORTE TRAMO: CALLE INDUSTRIAL - COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-023/2019	6000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
21	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOS ANGELES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		800	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%		--
22	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION REVOLUCION	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		280	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	0.00%	0.00%		--
23	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE EL HUAJAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOMAS DEL HUAJAL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-014/2019	200	\$701,788.77	\$701,788.77	\$701,788.77	\$701,788.77	\$701,788.77	\$701,788.77	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
24	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ZOYATEPEC, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ZOYATEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		600	\$1,662,601.38	\$1,662,601.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,601.38	0.00%	0.00%	--	--
25	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLAHUIZAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-051/2019	200	\$1,049,896.49	\$1,049,896.49	\$1,049,896.49	\$314,968.95	\$314,968.95	\$314,968.95	\$734,927.54	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 036	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
26	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AV. ARQUITECTURA DE LA COL. REFORMA UNIVERSITARIA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	REFORMA UNIVERSITARIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,014,432.65	\$1,014,432.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,432.65	0.00%	0.00%	--	--
27	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO Y MUROS DE PROTECCION PRIMERA ETAPA PARA LA OBRA DE TOMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		350	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	0.00%	0.00%	--	--
28	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE HUACALAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HUACALAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-073/2019	100	\$331,955.05	\$331,955.05	\$331,955.05	\$99,586.52	\$99,586.52	\$99,586.52	\$232,368.53	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 037	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
29	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE ACCESO A LA OBRA DE TOMA EN LA LOC. DE EL CALVARIO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL CALVARIO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-054/2019	100	\$721,476.73	\$721,476.73	\$721,476.73	\$216,443.02	\$216,443.02	\$216,443.02	\$505,033.71	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 020	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
30	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-077/2019	500	\$1,540,111.68	\$1,540,111.68	\$1,540,111.68	\$462,033.60	\$462,033.60	\$462,033.60	\$1,078,078.08	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 022	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
31	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA COL. ALIANZA POPULAR, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ALIANZA POPULAR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-022/2019	400	\$265,369.30	\$265,369.30	\$265,369.30	\$265,369.30	\$265,369.30	\$265,369.30	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
32	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$851,138.04	\$851,138.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,138.04	0.00%	0.00%	--	--
33	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL. R. LEYVA MANCILLA DE LA COL. VILLAS DE LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS DE LEYVA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-083/2019	200	\$735,198.75	\$735,198.75	\$735,198.75	\$220,559.63	\$220,559.63	\$220,559.63	\$514,639.12	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 039	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
34	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN FRANCISCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$860,693.49	\$860,693.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,693.49	0.00%	0.00%	--	--
35	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE CABRERA DE LA COL. UNIDAD MAGISTERIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	UNIDAD MAGISTERIAL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$853,984.02	\$853,984.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,984.02	0.00%	0.00%	--	--
36	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. IZAZAGA DE LA COL. GUERRERO 200, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GUERRERO 200	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-031/2019	200	\$1,128,000.00	\$1,128,000.00	\$1,128,000.00	\$1,128,000.00	\$1,128,000.00	\$1,128,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 011	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
37	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-052/2019	200	\$861,218.99	\$861,218.99	\$861,218.99	\$258,365.70	\$258,365.70	\$258,365.70	\$602,853.29	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 021	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
38	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL MIRADOR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,282,992.00	\$1,282,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,992.00	0.00%	0.00%	--	--
39	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINFA EN LA COL. VALLE DORADO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE DORADO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	0.00%	0.00%	--	--
40	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$755,986.33	\$755,986.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,986.33	0.00%	0.00%	--	--
41	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	FRANCISCO VILLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$977,917.40	\$977,917.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,917.40	0.00%	0.00%	--	--
42	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTO DOMINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-065/2019	500	\$796,428.62	\$796,428.62	\$796,428.62	\$238,928.59	\$238,928.59	\$238,928.59	\$557,500.03	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 028	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
43	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA BARRANCA DEL HUAJE SECO Y LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PLUTARCO ELIAS CALLES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$384,199.89	\$384,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,199.89	0.00%	0.00%	--	--
44	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO RUTA EL HUAMUCHIL, EN LA COLONIA TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	TELUMBRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-074/2019	300	\$1,050,561.11	\$1,050,561.11	\$1,050,561.11	\$315,168.33	\$315,168.33	\$315,168.33	\$735,392.78	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 035	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
45	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR ORQUIDEAS EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RICARDO FLORES MAGON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	--	--
46	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE OCOTITO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL OCOTITO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-037/2019	2000	\$800,307.20	\$800,307.20	\$800,307.20	\$240,092.16	\$240,092.16	\$240,092.16	\$560,215.04	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 014	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
47	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO PRIMER ETAPA EN LA COL. MOVIMIENTO TERRITORIAL URBANO POPULAR, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MOVIMIENTO TERRITORIAL URBANO POPULAR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-071/2019	200	\$737,710.32	\$737,710.32	\$737,710.32	\$201,954.82	\$201,954.82	\$201,954.82	\$535,755.50	27.38%	27.38%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 032	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
48	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MERCURIO, COL. VILLAS CAMINO SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS CAMINO SUR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		100	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	0.00%	0.00%	--	--





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financ.
49	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA EN LA COL. OBRERA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	OBRERA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	0.00%	0.00%	--	--
50	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA ALARCON DE LA COL. SAN RAFAEL ORIENTE DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN RAFAEL ORIENTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-015/2019	200	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 008	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
51	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUA PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANZANO, DE LA COLONIA GUADALUPE, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO GUERRERO	GUADALUPE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-069/2019	1500	\$985,894.03	\$985,894.03	\$985,894.03	\$295,768.21	\$295,768.21	\$295,768.21	\$690,125.82	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 025	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
52	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS FRESNOS Y CEDROS DE LA COL. EL ENCANTO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL ENCANTO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$828,348.32	\$828,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,348.32	0.00%	0.00%	--	--
53	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COL. MEXICO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MEXICO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		1500	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	--	--
54	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA BARRANCA DE EL LLANO DE LA COL. JARDIN DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-028/2019	1500	\$898,544.19	\$898,544.19	\$898,544.19	\$898,544.19	\$898,544.19	\$898,544.19	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 018	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
55	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COL. ELECTRICISTAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ELECTRICISTAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		180	\$82,988.87	\$82,988.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,988.87	0.00%	0.00%	--	--
56	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COL. TERRERO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	TERRERO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	--	--
57	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE ZIHUATANEJO PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN RAFAEL NORTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-063/2019	120	\$754,317.42	\$754,317.42	\$754,317.42	\$226,295.23	\$226,295.23	\$226,295.23	\$528,022.19	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 030	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
58	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR ROBLE COL. RIVIERA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RIVIERA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$600,144.08	\$600,144.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,144.08	0.00%	0.00%	--	--
59	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE DE LAS FLORES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-062/2019	185	\$795,111.53	\$795,111.53	\$795,111.53	\$238,533.46	\$238,533.46	\$238,533.46	\$556,578.07	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 031	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
60	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BALSAS DE LA COL. AMPLIACION PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION PINO SUAREZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-061/2019	255	\$398,700.69	\$398,700.69	\$398,700.69	\$119,610.21	\$119,610.21	\$119,610.21	\$279,090.48	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 034	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
61	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO DON ELY DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	DON ELI	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-034/2019	200	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$700,000.00	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 013	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
62	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 2 DE LA COL. SAN ANGEL, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANGEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		600	\$550,124.36	\$550,124.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,124.36	0.00%	0.00%	--	--
63	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO DE SAN MATEO TRAMO: NARCISO MENDOZA MELCHOR OCAMPO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-006/2019	100	\$104,253.35	\$104,253.35	\$104,253.35	\$104,253.35	\$104,253.35	\$104,253.35	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
64	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOC. DE TEJOCOTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEJOCOTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-033/2019	150	\$987,573.00	\$987,573.00	\$987,573.00	\$835,486.75	\$835,486.75	\$835,486.75	\$152,086.25	84.60%	84.60%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
65	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-036/2019	150	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$678,767.08	\$678,767.08	\$678,767.08	\$121,232.92	84.85%	84.85%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 016	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
66	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MIGUEL HIDALGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$461,054.17	\$461,054.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,054.17	0.00%	0.00%	--	--
67	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR Y ACCESO A BARRANCA EN LA COLONIA AMPLIACION JARDINES DEL SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACIÓN JARDINES DEL SUR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-079/2019	256	\$696,702.91	\$696,702.91	\$696,702.91	\$209,010.87	\$209,010.87	\$209,010.87	\$487,692.04	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 038	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
68	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	21 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-038/2019	700	\$940,773.31	\$940,773.31	\$940,773.31	\$744,290.61	\$744,290.61	\$744,290.61	\$196,482.70	79.11%	79.11%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 019	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
69	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	--	--
70	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROSARIO IBARRA DE LA COL. PRD, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. PRD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		600	\$1,376,405.97	\$1,376,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,405.97	0.00%	0.00%	--	--
71	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR DE LA COL. PRD, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. PRD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-067/2019	600	\$744,229.56	\$744,229.56	\$744,229.56	\$223,268.87	\$223,268.87	\$223,268.87	\$520,960.69	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 026	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
72	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO SANDOVAL DE LA COL. PRD, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. PRD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-030/2019	600	\$1,156,325.00	\$1,156,325.00	\$1,156,325.00	\$1,156,325.00	\$1,156,325.00	\$1,156,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
73	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INDEPENDENCIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		600	\$295,392.46	\$295,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,392.46	0.00%	0.00%	--	--
74	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	--	--

47





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
75	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DEL 2 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	--	--
76	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA DE LA COL. PLAN DE AYALA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PLAN DE AYALA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$825,362.67	\$825,362.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,362.67	0.00%	0.00%	--	--
77	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COL. 20 DE MAYO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	20 DE MAYO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$735,474.05	\$735,474.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,474.05	0.00%	0.00%	--	--
78	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES AZUCENA DE LA COL. SAN LUCAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN LUCAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	--	--
79	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. IXQUIAPA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	IXQUIAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$802,257.59	\$802,257.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,257.59	0.00%	0.00%	--	--
80	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. DOCTOR SAUL ALARCÓN ABARCA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	DOCTOR SAUL ALARCÓN ABARCA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-066/2019	300	\$826,862.63	\$826,862.63	\$826,862.63	\$248,058.79	\$248,058.79	\$248,058.79	\$578,803.84	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 027	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
81	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. CHILPANCINGO DE LA COL. DIANA LAURA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	DIANA LAURA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-075/2019	300	\$716,756.49	\$716,756.49	\$716,756.49	\$215,026.95	\$215,026.95	\$215,026.95	\$501,729.54	30.00%	30.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 023	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
82	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR NUMERO 2 DE LA COL. LA TRINCHERA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA TRINCHERA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$986,322.12	\$986,322.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,322.12	0.00%	0.00%	--	--
83	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. ANTORCHA POPULAR, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ANTORCHA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	--	--
84	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ DE LA COL. RUBEN MORA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RUBEN MORA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	--	--
85	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. EL POTRERITO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	EL POTRERITO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$872,752.27	\$872,752.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,752.27	0.00%	0.00%	--	--
86	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-072/2019	650	\$928,552.70	\$928,552.70	\$928,552.70	\$223,131.69	\$223,131.69	\$223,131.69	\$705,421.01	24.03%	24.03%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 024	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
87	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA COL. LOMAS DEL PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DEL PONIENTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-010/2019	475	\$671,795.73	\$671,795.73	\$671,795.73	\$671,795.73	\$671,795.73	\$671,795.73	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico			Financ.
88	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CANALIZACION DE AGUA PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES DE LA COL LOMAS DEL PONIENTE DE LA CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DEL PONIENTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-009/2019	175	\$1,305,454.78	\$1,305,454.78	\$1,305,454.78	\$1,305,454.78	\$1,305,454.78	\$1,305,454.78	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
89	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE VALERIO TRUJANO DE LA COL. GUERRERO 200, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GUERRERO 200	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$478,242.16	\$478,242.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,242.16	0.00%	0.00%	--	--
90	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE CAJAS TIPO POZO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU DE LA COL. VILLA MODERNA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.	VILLA MODERNA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-021/2019	15000	\$147,295.66	\$147,295.66	\$147,295.66	\$147,295.66	\$147,295.66	\$147,295.66	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 009	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
91	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, CON CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE REFUERZO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		15000	\$1,290,960.00	\$1,290,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,960.00	0.00%	0.00%	--	--
92	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTIGUA CARRETERA A AMOJILECA SEGUNDA ETAPA, EN LA COL. HUACAPITA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	HUACAPITA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-012/2019	500	\$983,139.18	\$983,139.18	\$983,139.18	\$983,139.18	\$983,139.18	\$983,139.18	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 022 002 026 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
93	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA EL DESAZOLVE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE JOSE FRANCISCO RUIS MASSIEU DE LA COL. VILLA MODERNA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO GUERRERO.	VILLA MODERNA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0.00%	0.00%	--	--
Subtotal por rubro AGUA Y SANEAMIENTO								\$104,932,587.85	\$104,932,587.85	\$63,786,427.47	\$33,997,981.35	\$33,997,981.35	\$33,997,981.35	\$70,934,606.50				
94	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "HEROES DEL SUR" EN EL FRACCIONAMIENTO EL NUEVO MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	FRACC. EL NUEVO MIRADOR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
95	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "LUIS CORDOBA REYES" EN LA COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	WENCESLAO VICTORIA SOTO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
96	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		180	\$980,746.53	\$980,746.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,746.53	0.00%	0.00%	--	--
97	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE MOHONERAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MOHONERAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-058/2019	180	\$833,809.74	\$833,809.74	\$833,809.74	\$250,142.92	\$250,142.92	\$250,142.92	\$583,666.82	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 013	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
98	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ACAUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-004/2019	180	\$1,517,226.35	\$1,517,226.35	\$1,517,226.35	\$1,517,226.35	\$1,517,226.35	\$1,517,226.35	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
99	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE CHICAHUALES MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHICAHUALES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-043/2019	180	\$1,277,264.24	\$1,277,264.24	\$1,277,264.24	\$574,768.86	\$574,768.86	\$574,768.86	\$702,495.38	45.00%	45.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
100	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE CARRIZAL DEL PINZON MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CARRIZAL DEL PINZON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-026/2019	180	\$1,680,500.00	\$1,680,500.00	\$1,680,500.00	\$1,008,300.00	\$1,008,300.00	\$1,008,300.00	\$672,200.00	60.00%	60.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
101	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-042/2019	90	\$1,077,455.14	\$1,077,455.14	\$1,077,455.14	\$636,486.40	\$636,486.40	\$636,486.40	\$440,968.74	59.07%	59.07%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
102	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARITINO MALDONADO, DE LA COL. CNOP, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. CNOP	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-016/2019	200	\$906,960.95	\$906,960.95	\$906,960.95	\$906,960.95	\$906,960.95	\$906,960.95	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
103	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE COACOYULILLO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-057/2019	185	\$1,258,289.86	\$1,258,289.86	\$1,258,289.86	\$377,486.96	\$377,486.96	\$377,486.96	\$880,802.90	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 008	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
104	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC, DE LA COL. GUERRERO 200, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. GUERRERO 200	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-070/2019	210	\$1,118,402.05	\$1,118,402.05	\$1,118,402.05	\$335,520.62	\$335,520.62	\$335,520.62	\$782,881.43	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 011	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
105	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATAYAC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATAYAC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		30	\$531,213.74	\$531,213.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,213.74	0.00%	0.00%	--	--
106	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO DE LA LOC. DE CAJELITOS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAJELITOS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-048/2019	90	\$530,186.33	\$530,186.33	\$530,186.33	\$159,055.90	\$159,055.90	\$159,055.90	\$371,130.43	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
107	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEPECHICOTLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-050/2019	90	\$1,437,097.54	\$1,437,097.54	\$1,437,097.54	\$431,129.26	\$431,129.26	\$431,129.26	\$1,005,968.28	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
108	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 036 DE LA COMUNIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-059/2019	90	\$1,428,706.46	\$1,428,706.46	\$1,428,706.46	\$428,611.94	\$428,611.94	\$428,611.94	\$1,000,094.52	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
109	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARTI COL. CAMINOS, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAMINOS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-076/2019	48	\$514,299.98	\$514,299.98	\$514,299.98	\$154,289.99	\$154,289.99	\$154,289.99	\$360,009.99	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
110	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA LIC. NORBERTO FLORES BAÑOS, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LIC. NORBERTO FLORES BAÑOS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		30	\$525,336.89	\$525,336.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,336.89	0.00%	0.00%	--	--
111	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANNA FREUD, DE LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE XOCOMULCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		210	\$781,777.64	\$781,777.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,777.64	0.00%	0.00%	--	--
112	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ATLITENCO DE ALTAMIRA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		210	\$1,080,173.54	\$1,080,173.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,173.54	0.00%	0.00%	--	--
113	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN LA COL. PRT, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PRT	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$629,250.62	\$629,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,250.62	0.00%	0.00%	--	--





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico			Financ.
114	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RIO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-053/2019	180	\$718,355.27	\$718,355.27	\$718,355.27	\$215,506.58	\$215,506.58	\$215,506.58	\$502,848.69	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
115	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "SIMON BOLIVAR", COL. LA CIMA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA CIMA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		350	\$172,535.44	\$172,535.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,535.44	0.00%	0.00%	--	--
116	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AARON M. FLORES MAGON", COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$181,371.82	\$181,371.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,371.82	0.00%	0.00%	--	--
117	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EUCARIA APREZA DE LA COL. PPS DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PPS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		180	\$481,406.13	\$481,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,406.13	0.00%	0.00%	--	--
118	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. 225 DE LA LOC. DE BUENA VISTA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BUENA VISTA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-068/2019	210	\$621,035.49	\$621,035.49	\$621,035.49	\$186,310.65	\$186,310.65	\$186,310.65	\$434,724.84	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 002 026 002 014	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>Subtotal por rubro EDUCACIÓN</b>								<b>\$22,283,401.75</b>	<b>\$22,283,401.75</b>	<b>\$14,919,589.40</b>	<b>\$7,181,797.38</b>	<b>\$7,181,797.38</b>	<b>\$7,181,797.38</b>	<b>\$15,101,604.37</b>				
119	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-003/2019	480	\$1,108,535.61	\$1,108,535.61	\$1,108,535.61	\$1,108,535.61	\$1,108,535.61	\$1,108,535.61	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 3 1 022 002 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
120	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DEL PINZON, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CARRIZAL DEL PINZON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-004/2019	450	\$1,083,520.94	\$1,083,520.94	\$1,083,520.94	\$1,083,520.94	\$1,083,520.94	\$1,083,520.94	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 3 1 022 002 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>Subtotal por rubro OTROS PROYECTOS</b>								<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$2,192,056.55</b>	<b>\$0.00</b>				
121	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA EN LA LOC. DE JULIAN BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JULIAN BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		500	\$1,568,567.44	\$1,568,567.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,567.44	0.00%	0.00%	--	--
122	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOC. DE JULIAN BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JULIAN BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		500	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--
123	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. DE RINCON DE LA VIA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCON DE LA VIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-060/2019	458	\$965,046.28	\$965,046.28	\$965,046.28	\$289,513.88	\$289,513.88	\$289,513.88	\$675,532.40	30.00%	30.00%	5 6 1 1 2 022 001 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
124	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. RINCON DE ALCAPARROSA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCON DE ALCAPARROSA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-041/2019	250	\$923,548.76	\$923,548.76	\$923,548.76	\$602,390.71	\$602,390.71	\$602,390.71	\$321,158.05	65.23%	65.23%	5 6 1 1 2 022 001 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>Subtotal por rubro SALUD</b>								<b>\$4,457,162.48</b>	<b>\$4,457,162.48</b>	<b>\$1,888,595.04</b>	<b>\$891,904.59</b>	<b>\$891,904.59</b>	<b>\$891,904.59</b>	<b>\$3,565,257.89</b>				
125	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DEL CAMINO OCOTITO - TLAHUZAPA - COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO Y "E.C. (CHILPANCINGO - AMOJILECA) - COAPANGO - HUACALAPA - EL FRESCO".	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 013	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
126	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.EJERCITO NACIONAL COL. PROGRESO, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,331,418.24	\$1,331,418.24	\$1,331,418.24	\$665,709.12	\$665,709.12	\$665,709.12	\$665,709.12	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 014	OBRA DE DOMINIO PUBLICO





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
127	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ALTAMIRANO EN LAS COL. COOPERATIVA DE VIVIENDA Y MARGARITA VIGURI, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$2,312,802.99	\$2,312,802.99	\$2,312,802.99	\$1,156,401.50	\$1,156,401.50	\$1,156,401.50	\$1,156,401.50	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 016	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
128	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA CNOP SECCION B, CALLE MIRADOR TRAMO CALLE ATALAYA-CALLE FERNANDO LOPEZ, CHILPANCINGO, GRO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$744,749.83	\$744,749.83	\$744,749.83	\$372,374.92	\$372,374.92	\$372,374.92	\$372,374.92	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 017	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
129	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL GALEANA COL. HERMENEGILDO GALEANA, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,773,970.12	\$1,773,970.12	\$1,773,970.12	\$886,985.06	\$886,985.06	\$886,985.06	\$886,985.06	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 018	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
130	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LATERAL DE LA AV. INSURGENTES, CALLE 18 DE JULIO Y CALLE LUCIA ALCOCER COL. BENITO JUAREZ Y MORELOS, CHILPANNGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$870,854.75	\$870,854.75	\$870,854.75	\$435,427.38	\$435,427.38	\$435,427.38	\$435,427.38	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 019	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
131	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTRUCTORES TRAMO AV. GOBERNADORES- ANDADOR 1, FRACC. PENSADORES, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,193,997.53	\$1,193,997.53	\$1,193,997.53	\$596,998.77	\$596,998.77	\$596,998.77	\$596,998.77	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 020	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
132	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE TULIPANES COL. INDECO Y LOS SAUCES, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,157,215.99	\$1,157,215.99	\$1,157,215.99	\$578,608.00	\$578,608.00	\$578,608.00	\$578,608.00	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 021	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
133	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PROSPERIDAD COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,106,955.66	\$1,106,955.66	\$1,106,955.66	\$553,477.83	\$553,477.83	\$553,477.83	\$553,477.83	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 022	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
134	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL, TRAMO BARRANCA CHUCHUYULUYA LUIS DONALDO COLOSIO, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,111,244.67	\$1,111,244.67	\$1,111,244.67	\$555,622.34	\$555,622.34	\$555,622.34	\$555,622.34	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 023	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
135	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO EN LA COL. MARGARITA VIGURI, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,944,265.15	\$1,944,265.15	\$1,944,265.15	\$972,132.58	\$972,132.58	\$972,132.58	\$972,132.58	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 024	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
136	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ACCESO A LAS COLONIAS AQUILES Y MÁRTIRES ANTORCHISTA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	N/A	-	\$1,452,525.07	\$1,452,525.07	\$1,452,525.07	\$726,262.53	\$726,262.53	\$726,262.53	\$726,262.53	50.00%	50.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 025	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
137	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UN CARRIL EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-005/2019	200	\$1,250,369.39	\$1,250,369.39	\$1,250,369.39	\$1,250,369.39	\$1,250,369.39	\$1,250,369.39	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
138	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS AL PUENTE VEHICULAR UN CARRIL EN LA LOC. DE PALO BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-029/2019	200	\$1,595,284.36	\$1,595,284.36	\$1,595,284.36	\$1,359,211.60	\$1,359,211.60	\$1,359,211.60	\$236,072.76	85.20%	85.20%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 015	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
139	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA BARRANCA DE JALAHUATZINGO, EN LA COL. GUERRERO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GUERRERO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		600	\$237,276.77	\$237,276.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,276.77	0.00%	0.00%		--
140	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALEROS PARA ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE VEHICULAR EL ASERRADERO, EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JALEACA DE CATALAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-032/2019	2000	\$1,478,517.82	\$1,478,517.82	\$1,478,517.82	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$1,178,517.82	20.29%	20.29%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
141	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-027/2019	550	\$955,162.34	\$955,162.34	\$955,162.34	\$544,442.52	\$544,442.52	\$544,442.52	\$410,711.82	57.00%	57.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 009	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

52





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico			Financ.
142	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, COL. VILLAS DE LEYVA DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS DE LEYVA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$527,850.00	\$527,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,850.00	0.00%	0.00%	--	--
143	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. RUFFO FIGUEROA Y AV. LAZARO CARDENAS, DE LA COL. BUROCRATAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BUROCRATAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-007/2019	200	\$360,373.57	\$360,373.57	\$360,373.57	\$360,373.57	\$360,373.57	\$360,373.57	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
144	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL : CRUCERO COL LA CINCA - NUEVO MIRADOR, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-008/2019	450	\$138,163.52	\$138,163.52	\$138,163.52	\$138,163.52	\$138,163.52	\$138,163.52	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
145	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE REVOLUCION DEL SUR TRAMO. INSURGENTES - MATAMOROS DE LA COL. MORELOS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MORELOS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%	--	--
146	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS CALLES ANTONIA NAVA DE CATALAN DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO, JUAN N. ALVAREZ DE LA COL. CENTRO Y DE LAS CALLES GONZALO N. RAMIREZ, CONSTITUCION POLITICA Y AVENIDA DEL SOL, DE LAS COL. TRIBUNA NACIONAL Y HACIENDITA II, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BARRIO SAN FRANCISCO, COL.CENTRO, TRIBUNA NACIONAL Y HACIENDITA II	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-002/2019	35000	\$1,066,568.09	\$1,066,568.09	\$1,066,568.09	\$815,538.63	\$815,538.63	\$815,538.63	\$251,029.46	76.46%	76.46%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 006	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
147	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA CALLE OAXACA DE LA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	0.00%	0.00%	--	--
148	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE PUENTE PEATONAL-CALLE GABRIEL LEYVA, COLONIA DEL PRI DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	DEL PRI	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-011/2019	200	\$1,321,362.18	\$1,321,362.18	\$1,321,362.18	\$1,321,362.18	\$1,321,362.18	\$1,321,362.18	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
149	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-024/2019	2000	\$663,694.86	\$663,694.86	\$663,694.86	\$663,694.07	\$663,694.07	\$663,694.07	\$0.79	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
150	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CARRILES LATERALES DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES 1ra DE LA COL. DEL PRI Y CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-013/2019	10000	\$1,337,223.58	\$1,337,223.58	\$1,337,223.58	\$1,337,223.58	\$1,337,223.58	\$1,337,223.58	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
151	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL : CRUCERO DEL MATADERO - HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES) EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CRUCERO DEL MATADERO - HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES)	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		450	\$246,124.33	\$246,124.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,124.33	0.00%	0.00%		--
152	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO - HUACALAPA - EL FRESNO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO	COAPANGO - HUACALAPA - EL FRESNO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$445,137.34	\$445,137.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,137.34	0.00%	0.00%		--
153	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL: CRUCERO PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.	PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-039/2019	150	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 011	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
154	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL: AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO	AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-040/2019	250	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 012	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

53





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico			Financ.	
155	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	RASTREO DE CAMINO RURAL: JALEACA - LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO	JALEACA - LA CUMBRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		250	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
156	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. SAN JOSE, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	SAN JOSE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-020/2019	600	\$981,056.64	\$981,056.64	\$981,056.64	\$981,056.64	\$981,056.64	\$981,056.64	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 022 001 026 002 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
157	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS PALMAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		250	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
158	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL CIRCUITO BENITO JUAREZ EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. INDEPENDENCIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
<b>Subtotal por rubro URBANIZACIÓN</b>																			
								\$47,264,164.79	\$47,264,164.79	\$42,047,776.35	\$24,971,435.70	\$24,971,435.70	\$24,971,435.70	\$22,292,729.09					
159	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS COMUNIDAD DE AGUA HERNANDEZ, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COMUNIDAD DE AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		800	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
160	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	FRESNO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		800	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
161	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		560	\$743,000.00	\$743,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
162	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	CARRIZAL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		400	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
163	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS (ZAP) DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		2400	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
164	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS (ZAP) DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		2300	\$1,608,750.00	\$1,608,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,750.00	0.00%	0.00%	--	--	
165	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO GUERRERO.	CHICAHUALES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		450	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
166	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. VILLAS DE SAN JOSE, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS DE SAN JOSE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
167	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL FRESNO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		1000	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
168	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OMILTEMI	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	--	--	
169	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC. DE LAS PIÑUELAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO GUERRERO	LAS PIÑUELAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		100	\$1,008,309.67	\$1,008,309.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,309.67	0.00%	0.00%	--	--	





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.	
170	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC. DE CHACUALCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO GUERRERO	CHACUALCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		100	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	0.00%	0.00%	--	--
171	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA FLORIDA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COL. FLORIDA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		200	\$1,112,886.01	\$1,112,886.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,886.01	0.00%	0.00%	--	--
172	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ANDADOR JAZMIN DE LA COLONIA ASOCIACION CIVIL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	ASOCIACION CIVIL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	--	--
173	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA ESCONDIDA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	LA ESCONDIDA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	0.00%	0.00%	--	--
174	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. RENOVACION, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	RENOVACION	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	--	--
175	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. ALBORADA, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	ALBORADA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	0.00%	0.00%	--	--
176	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. ORQUIDEAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	ORQUIDEAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	0.00%	0.00%	--	--
177	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. MIRAVAL, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	MIRAVAL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	0.00%	0.00%	--	--
178	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	--	--
179	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. VALLE DORADO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	VALLE DORADO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	--	--
180	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA SEIS ANDADORES EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	JOSE MARIA PINO SUAREZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		300	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	--	--
181	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, COL. LAS JOYAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS JOYAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		50	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	0.00%	0.00%	--	--
<b>Subtotal por rubro VIVIENDA</b>								<b>\$19,317,945.68</b>	<b>\$19,317,945.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,317,945.68</b>				
182	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL FAIS	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	--	\$5,420,995.19	\$5,420,995.19	\$4,106,400.00	\$4,106,400.00	\$4,106,400.00	\$4,106,400.00	\$1,314,595.19	75.75%	75.75%	5 1 3 2 5 325 002 003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
183	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL CANAL DE LA BARRANCA APATZINGO, UBICADO EN LA COL. CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	--	\$882,992.00	\$882,992.00	\$882,992.00	\$264,897.60	\$264,897.60	\$264,897.60	\$618,094.40	30.00%	30.00%	5 1 3 3 2 332 002 001 001 003 026 001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
<b>Subtotal por rubro GASTOS INDIRECTOS</b>								<b>\$6,303,987.19</b>	<b>\$6,303,987.19</b>	<b>\$4,989,392.00</b>	<b>\$4,371,297.60</b>	<b>\$4,371,297.60</b>	<b>\$4,371,297.60</b>	<b>\$1,932,689.59</b>					
184	PRODIM	PRODIM	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	--	\$1,119,708.33	\$1,119,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,708.33	0.00%	0.00%		--	
185	PRODIM	PRODIM	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	CHILPANCINGO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	--	\$855,891.77	\$855,891.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,891.77	0.00%	0.00%		--	

55

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
186	PRODIM	PRODIM	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CHILPANCINGO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N/A	--	\$1,406,000.00	\$1,406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,000.00	0.00%	0.00%	--	--
			<b>Subtotal por rubro PRODIM</b>					<b>\$3,381,600.10</b>	<b>\$3,381,600.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,381,600.10</b>				
			<b>Total</b>					<b>\$210,132,906.39</b>	<b>\$210,132,906.39</b>	<b>\$126,826,836.81</b>	<b>\$73,606,473.17</b>	<b>\$73,606,473.17</b>	<b>\$73,606,473.17</b>	<b>\$136,526,433.22</b>				

  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 2018 2021  
 Autorizó:  
 Lic. Antonio Gaspar Beltrán  
 Presidente Municipal Constitucional  
 PRESIDENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 2018 2021  
 Vo. Bo.  
 Lic. Vianey Castorena Tenorio  
 Procuradora Sindical  
 SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 2018 2021  
 Elaboró:  
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez  
 Encargado de despacho de la Secretaría de Obras Públicas  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 2018 2021  
 Elaboró:  
 Lic. Euri Carmen Zuluaga Huerta  
 Encargada de despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Gro.  
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 Revisó:  
 Francisco Javier Ríos Martínez  
 Contralor Interno Municipal





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
187	N/A	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO T1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOCHITLAN. REHABILITACION DE BOMBA SUMBERGIBLE PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 190 MTS CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE TRIFASICO DE 125 HP PARA OPERAR A 460 VOLTS 60HZ MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	IMD/ADJ/001/2019	50,000	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 023 002 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Subtotal por rubro AGUA Y SANEAMIENTO								\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$1,213,894.00	\$0.00				
188	N/A	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EL HUITECO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FORTAMUN-001/2019	180,000	\$4,007,332.81	\$4,007,332.81	\$4,007,332.81	\$4,007,332.81	\$4,007,332.81	\$4,007,332.81	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
189	N/A	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EL HUITECO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GRO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FORTAMUN-002/2019	180,000	\$1,592,456.25	\$1,592,456.25	\$1,592,456.25	\$1,592,456.25	\$1,592,456.25	\$1,592,456.25	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
190	N/A	URBANIZACIÓN	ADQUISICION DE LUMINARIA TIPO URBANA CON LAMPARA DE ALTA POTENCIA Y TABLETA TITAN LED DE CARCAZA DE ALUMINIO INYECTADO DE 100W. (SIN SOPORTE)	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-CAD-FORTAMUN-001/2019	40,000	\$2,463,701.36	\$2,463,701.36	\$2,463,701.36	\$2,463,701.36	\$2,463,701.36	\$2,463,701.36	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
191	N/A	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ACCESOS Y REORDENAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FORTAMUN-003/2019	180,000	\$1,154,200.00	\$1,154,200.00	\$1,154,200.00	\$1,154,200.00	\$1,154,200.00	\$1,154,200.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
192	N/A	URBANIZACIÓN	LIMPIEZA DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FORTAMUN-004/2020	80,000	\$1,372,062.15	\$1,372,062.15	\$1,372,062.15	\$1,372,062.15	\$1,372,062.15	\$1,372,062.15	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
193	N/A	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION PRIORITARIOS PARA LA PREVENCION DE CONTINGENCIAS PARA EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO DENOMINADO "EL HUITECO" UBICADO EN EL KM 4.5 DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CHILPANCINGO-TIXTLA	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FORTAMUN-005/2021	180,000	\$738,687.23	\$738,687.23	\$738,687.23	\$738,687.23	\$738,687.23	\$738,687.23	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 4 023 026 001 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN								\$11,328,439.80	\$11,328,439.80	\$11,328,439.80	\$11,328,439.80	\$11,328,439.80	\$11,328,439.80	\$0.00				
Total								\$12,542,333.80	\$12,542,333.80	\$12,542,333.80	\$12,542,333.80	\$12,542,333.80	\$12,542,333.80	\$0.00				

Autorizó:
   
 Lic. Antonio Gaspar Beltrán
   
 Presidente Municipal Constitucional
   
 PRESIDENCIA

Elaboró:
   
 Lic. Vianey Castorena Tenorio
   
 Primera Síndica Procuradora
   
 PRIMERA SINDICATURA

Elaboró:
   
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez
   
 Encargado de despacho de la
   
 Secretaría de Obras Públicas
   
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
   
 MDP. Guri Carmen Zuluaga Huerta
   
 Secretaria de Finanzas y Administración
   
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:
   
 O. Francisco Javier Ríos Martínez
   
 Contralor Interno Municipal
   
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Gro.
   
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL





No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.		
194	N/A	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO M1 SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOCHITLAN, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 45 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 120 MTS CON DESCARGA DE 8" DE DIAMETRO, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE, TRIFASICO DE 125 HP PARA OPERAR A 460 VOLTS Y 60 HZ, SUMINISTRO DE TUBERIA DE COLUMNA EN ACERO DE 8" DE DIAMETRO CED, 40 CON COPLA A UNA PROFUNDIDAD DE 120 MTS.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	IMD/ADJ/002-2019	50,000	\$657,488.83	\$657,488.83	\$657,488.83	\$657,488.83	\$657,488.83	\$657,488.83	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 032 002 026 002 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
195	N/A	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RETAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN ACERO DE 8" DE DIAMETRO CED, 40 COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE FC=250 KG/CM2 CADA 300 MTS, FABRICACION DE CAJAS DE VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	IMD/ADJ/003-2019	50,000	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 032 002 026 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Subtotal por rubro AGUA Y SANEAMIENTO								\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$0.00				
Total								\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$1,907,488.83	\$0.00				

  
 Autorizó:  
 Lic. Antonio Gaspar Baltrán  
 Presidente Municipal Constitucional  
 PRESIDENCIA

  
 Valió:  
 Lic. Vianey Pastorena Tenorio  
 Primera Sindica Procuradora  
 SINDICATURA

  
 Elaboró:  
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez  
 Encargado de despacho de la  
 Secretaría de Obras Públicas  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 Elaboró:  
 MDE. Guri Carmen Zuluaga Huerta  
 Secretaria de Finanzas y Administración  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

  
 Revisó:  
 Lic. Francisco Javier Torres Martínez  
 Contralor Interno Municipal  
 Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Gro.  
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL





Ente público municipal: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2019.  
 Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.			
164	N/A	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO M1 SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOCHITLAN, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 45 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 120 MTS CON DESCARGA DE 8"DE DIAMETRO, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE, TRIFASICO DE 125 HP PARA OPERAR A 460 VOLTS Y 60 HZ, SUMINISTRO DE TUBERIA DE COLUMNA EN ACERO DE 8" DE DIAMETRO CED, 40 CON COPLA A UNA PROFUNDIDAD DE 120 MTS.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	IMD/ADJ/002-2019	50,000	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$0.00	100.00%	100.00%	5 6 1 1 3 040 002 026 001 001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
			Subtotal por rubro AGUA Y SANEAMIENTO					\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$0.00					
								Total	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$692,511.17	\$0.00				

**El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo**  
 2018 2021  
 Autorizó:  
 Lic. Antonio Gaspar Beltrán  
 Presidente Municipal Constitucional  
**CHILPANCINGO**  
 PRESIDENCIA

**El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo**  
 2018 2021  
 No. Bono:  
 Lic. Vianey Castorena Tenorio  
 Primera Sindica Procuradora  
**CHILPANCINGO**  
 SINDICATURA

**El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo**  
 2018 2021  
 Elaboró:  
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez  
 Encargado de despacho de la Secretaría de Obras Públicas  
**CHILPANCINGO**  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo**  
 2018 2021  
 Elaboró:  
 M. Sc. Bertha Carmen Zúñiga Huerta  
 Secretaria de Finanzas y Administración  
**CHILPANCINGO**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo**  
 2018 2021  
 Revisó:  
 Francisco Javier Ibarra Martínez  
 Contralor Interno Municipal  
**CHILPANCINGO**  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Gro.  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL