


CUENTA PUBLICA

EJERCICIO 2020

- 4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
AGUA Y SANEAMIENTO																	
CONVENIOS																	
1	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, SEGUNDA ETAPA	CHILPANCINGO	CONVENIO	---	---	\$13,298,201.00	\$13,298,201.00	\$13,298,201.00	\$13,298,201.00	\$13,298,201.00	\$13,298,201.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION EN OBRA DE TOMA, ENTUBAMIENTO DE 0.61 KM EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL CON TUBERIA DE PVC RD 26 DE 8" DE DIAMETRO Y 4.96 KM EN LA RED PRIMARIA CON TUBERIA DE PVC RD 26 DE 8" A 6" DE DIAMETRO, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	SAN CRISTOBAL	CONVENIO	---	---	\$167,019.22	\$167,019.22	\$167,019.22	\$167,019.22	\$167,019.22	\$167,019.22	\$0.00	100.00%	100.00%	
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	ENTUBAMIENTO DE 1.78 KM EN RED PRIMARIA CON TUBERIA DE PVC RD 26 DE 8" A 6" DE DIAMETRO (SEGUNDA ETAPA), EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	SAN CRISTOBAL	CONVENIO	---	---	\$96,017.82	\$96,017.82	\$96,017.82	\$96,017.82	\$96,017.82	\$96,017.82	\$0.00	100.00%	100.00%	
AGUA POTABLE																	
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MOHONERAS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MOHONERAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-129/2020	250	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$450,393.40	\$0.00	100.00%	100.00%
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CAJELITOS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAJELITOS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-097/2020	800	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$449,999.99	\$0.00	100.00%	100.00%
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+205 EN LA LOC. DE CHICAHUALES (COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COLONIA HELIODORO CASTILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-102/2020	250	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$499,880.70	\$0.00	100.00%	100.00%
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EL CALVARIO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL CALVARIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-096/2020	200	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$930,602.00	\$0.00	100.00%	100.00%
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA RITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-068/2020	300	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$402,428.14	\$0.00	100.00%	100.00%
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151.76, EN LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	06 DE JULIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-007/2020	150	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$208,609.39	\$0.00	100.00%	100.00%
DRENAJE																	
10	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, DEL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-002/2020	250	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$737,757.12	\$0.00	100.00%	100.00%
11	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-003/2020	250	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$859,124.67	\$0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
12	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AV. AMPLIACIÓN MÉXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS TLALMECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-005/2020	300	\$746,583.33	\$746,583.33	\$746,583.33	\$746,583.33	\$746,583.33	\$746,583.33	\$0.00	100.00%	100.00%
13	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+040 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA FLORIDA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008/2020	200	\$510,220.18	\$510,220.18	\$510,220.18	\$510,220.18	\$510,220.18	\$510,220.18	\$0.00	100.00%	100.00%
14	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILPANCINGO, TRAMO: CALLE ZIHUATANEJO - CALLE TIXTLA, DE LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN RAFAEL NORTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-164/2020	300	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$1,135,857.05	\$0.00	100.00%	100.00%
15	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA APATZINGO, EN LA CALLE AMPLIACION DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-011/2020	250	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
16	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+092.41 DE LA LOC. DE JULIAN BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JULIAN BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-063/2020	400	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
17	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE ZAFIRO RN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+355, EN LA COL. AHUIYUCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AHUIYUCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-092/2020	100	\$554,107.11	\$554,107.11	\$554,107.11	\$554,107.11	\$554,107.11	\$554,107.11	\$0.00	100.00%	100.00%
18	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ROCIO Y SANTUARIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+309, DE LA COL. EL CALVARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL CALVARIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-091/2020	100	\$401,206.78	\$401,206.78	\$401,206.78	\$401,206.78	\$401,206.78	\$401,206.78	\$0.00	100.00%	100.00%
19	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL CIRCUITO GENARO VAZQUEZ - ANTONIA NAVA DE CATALÁN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+310, DE LA COL. OPG, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OPCG	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-106/2020	150	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
20	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARTIRES DEL 30 DE DICIEMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+178, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VICENTE GUERRERO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-093/2020	400	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
21	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERA DE LA COL. LOMAS DEL BOSQUE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DEL BOSQUE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-100/2020	150	\$240,209.88	\$240,209.88	\$240,209.88	\$240,209.88	\$240,209.88	\$240,209.88	\$0.00	100.00%	100.00%
22	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONARDO BRAVO DE LA COL. LOMAS DE LOS INSURGENTES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE LOS INSURGENTES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-202/2020	250	\$697,617.74	\$697,617.74	\$697,617.74	\$697,617.74	\$697,617.74	\$697,617.74	\$0.00	100.00%	100.00%
23	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, TRAMO: 0+000 AL KM 0+394, DE LA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-094/2020	250	\$785,013.11	\$785,013.11	\$785,013.11	\$785,013.11	\$785,013.11	\$785,013.11	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
24	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLAHUIZAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121 BIS-2/2020	250	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
25	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+114, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ARBOLEDA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-085/2020	250	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
26	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 10 DE JUNIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	10 DE JUNIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-039/2020	250	\$324,593.67	\$324,593.67	\$324,593.67	\$324,593.67	\$324,593.67	\$324,593.67	\$0.00	100.00%	100.00%
27	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION JARDINES DEL SUR	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-087/2020	250	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
28	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO RINCON - AVENIDA LOS CAPORALES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+675, DE EL FRACC. EL RINCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL RINCON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-103/2020	150	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$1,632,314.96	\$0.00	100.00%	100.00%
29	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AVENIDA DE LAS TORRES - CALLE ATLAMAJALCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+161, DE LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN RAFAEL NORTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-104/2020	100	\$737,635.57	\$737,635.57	\$737,635.57	\$737,635.57	\$737,635.57	\$737,635.57	\$0.00	100.00%	100.00%
30	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALAJARA - COLIMA - SINALOA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. VALLE DORADO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE DORADO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-105/2020	150	\$824,404.26	\$824,404.26	\$824,404.26	\$824,404.26	\$824,404.26	\$824,404.26	\$0.00	100.00%	100.00%
31	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-029 BIS-1/2020	200	\$494,271.23	\$494,271.23	\$494,271.23	\$494,271.23	\$494,271.23	\$494,271.23	\$0.00	100.00%	100.00%
32	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TRAMO: CALLE ADRIAN CASTREJON ANDADOR SAN MIGUELITO, EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEQUICORRAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-196/2020	200	\$515,130.00	\$515,130.00	\$515,130.00	\$515,130.00	\$515,130.00	\$515,130.00	\$0.00	100.00%	100.00%
33	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA DEL SUR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+064, DE LA COL. UNIVERSAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	UNIVERSAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-167/2020	100	\$116,823.09	\$116,823.09	\$116,823.09	\$116,823.09	\$116,823.09	\$116,823.09	\$0.00	100.00%	100.00%
34	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDRES FIGUEROA, TRAMO: CALLE LIC. EDUARDO NERI - CALLE HERMANOS GALEANA, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA CRUZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011 BIS-1/2020	200	\$741,864.74	\$741,864.74	\$741,864.74	\$741,864.74	\$741,864.74	\$741,864.74	\$0.00	100.00%	100.00%
35	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDA DEL FRACC. COUNTRY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COUNTRY	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-160/2020	200	\$670,446.78	\$670,446.78	\$670,446.78	\$670,446.78	\$670,446.78	\$670,446.78	\$0.00	100.00%	100.00%
36	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+104.03 DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	APATZINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-004/2020	200	\$521,227.67	\$521,227.67	\$521,227.67	\$521,227.67	\$521,227.67	\$521,227.67	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
37	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+210.50, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA FLORIDA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008 BIS-1/2020	200	\$526,018.44	\$526,018.44	\$526,018.44	\$526,018.44	\$526,018.44	\$526,018.44	\$0.00	100.00%	100.00%
38	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+193, DE LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DEL PONIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-008 BIS-2/2020	200	\$663,932.46	\$663,932.46	\$663,932.46	\$663,932.46	\$663,932.46	\$663,932.46	\$0.00	100.00%	100.00%
39	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. ALVAREZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. CENTRO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-017/2020	300	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$1,523,361.36	\$0.00	100.00%	100.00%
40	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ, DE LA COL. PLAN DE AYALA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PLAN DE AYALA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-178/2020	200	\$671,892.30	\$671,892.30	\$671,892.30	\$671,892.30	\$671,892.30	\$671,892.30	\$0.00	100.00%	100.00%
41	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: CALLE RIO PAPAGAYO - KM 0+150, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-172 BIS-1/2020	400	\$916,898.10	\$916,898.10	\$916,898.10	\$916,898.10	\$916,898.10	\$916,898.10	\$0.00	100.00%	100.00%
42	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+128, EN LA COL. GOBERNADORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GOBERNADORES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011 BIS-4/2020	400	\$637,600.96	\$637,600.96	\$637,600.96	\$637,600.96	\$637,600.96	\$637,600.96	\$0.00	100.00%	100.00%
43	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LAS COLONIAS LA GLORIA - 10 DE JUNIO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011 BIS-2/2020	300	\$906,524.72	\$906,524.72	\$906,524.72	\$906,524.72	\$906,524.72	\$906,524.72	\$0.00	100.00%	100.00%
44	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SOFIA TENA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+122 DE LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARGARITA VIGURI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011 BIS-3/2020	350	\$529,405.07	\$529,405.07	\$529,405.07	\$529,405.07	\$529,405.07	\$529,405.07	\$0.00	100.00%	100.00%
45	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: KM 0+150 AL KM 0+339, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-027/2020	400	\$1,141,322.93	\$1,141,322.93	\$1,141,322.93	\$1,141,322.93	\$1,141,322.93	\$1,141,322.93	\$0.00	100.00%	100.00%
46	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+246, DE LA COL. BOSQUES DEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BOSQUES DEL ORIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-027 BIS-1/2020	300	\$209,739.55	\$209,739.55	\$209,739.55	\$209,739.55	\$209,739.55	\$209,739.55	\$0.00	100.00%	100.00%
47	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO: CALLE TEOFILO OLEA LEYVA - PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, KM: 0+156.63 AL KM 0+265.47, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN FRANCISCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-166/2020	300	\$635,923.68	\$635,923.68	\$635,923.68	\$635,923.68	\$635,923.68	\$635,923.68	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
48	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE AMPLIACION TULIPANES , TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+092 (RED PRINCIPAL) Y SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+350 (RED DE DESCARGAS), DE LA COL. MARIA DOLORES PARTE BAJA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARIA DOLORES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-155/2020	320	\$694,305.56	\$694,305.56	\$694,305.56	\$694,305.56	\$694,305.56	\$694,305.56	\$0.00	100.00%	100.00%
49	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELICE, DE LA COL. ANGEL AGUIRRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ANGEL AGUIRRE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-185/2020	300	\$753,669.66	\$753,669.66	\$753,669.66	\$753,669.66	\$753,669.66	\$753,669.66	\$0.00	100.00%	100.00%
50	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE ACAPULCO, DE LA COL. INDECO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INDECO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-184/2020	400	\$447,363.41	\$447,363.41	\$447,363.41	\$447,363.41	\$447,363.41	\$447,363.41	\$0.00	100.00%	100.00%
51	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE GENERAL JULIAN BLANCO, DE LA LOC. DE JULIAN BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JULIAN BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-212/2020	350	\$797,413.27	\$797,413.27	\$797,413.27	\$797,413.27	\$797,413.27	\$797,413.27	\$0.00	100.00%	100.00%
52	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+045, DE LA COL. AMPLIACION PRIMERO DE MAYO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION PRIMERO DE MAYO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-130/2020	250	\$603,917.16	\$603,917.16	\$603,917.16	\$603,917.16	\$603,917.16	\$603,917.16	\$0.00	100.00%	100.00%
53	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PLUTARCO ELIAS CALLES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-154/2020	200	\$589,015.44	\$589,015.44	\$589,015.44	\$589,015.44	\$589,015.44	\$589,015.44	\$0.00	100.00%	100.00%
54	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE BACHILLERES, TRAMO: CALLE LEYES DE REFORMA - CALLE CENTAURO, EN LA COL. REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	REFORMA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-033/2020	300	\$1,020,267.22	\$1,020,267.22	\$1,020,267.22	\$1,020,267.22	\$1,020,267.22	\$1,020,267.22	\$0.00	100.00%	100.00%
55	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAPLE, DE LA COL. SAN MIGUELITO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SAN MIGUELITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-036/2020	300	\$1,250,474.20	\$1,250,474.20	\$1,250,474.20	\$1,250,474.20	\$1,250,474.20	\$1,250,474.20	\$0.00	100.00%	100.00%
56	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA, TRAMO: CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA - CALLE ADRIAN CASTREJON, EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEQUICORRAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-173 BIS 2/2020	200	\$1,312,001.91	\$1,312,001.91	\$1,312,001.91	\$1,312,001.91	\$1,312,001.91	\$1,312,001.91	\$0.00	100.00%	100.00%
57	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOFIA TENA, TRAMO: CALLE ANTONIO I. DELGADO - CALLE ALTAMIRANO, DE LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARGARITA VIGURI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-195/2020	350	\$1,098,390.56	\$1,098,390.56	\$1,098,390.56	\$1,098,390.56	\$1,098,390.56	\$1,098,390.56	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
58	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARDOS, DE LA COL. BUGAMBILIAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BUGAMBILIAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-214/2020	350	\$654,498.89	\$654,498.89	\$654,498.89	\$654,498.89	\$654,498.89	\$0.00	\$654,498.89	0.00%	0.00%
SUBTOTAL AGUA Y SANEAMIENTO								\$50,458,497.45	\$50,458,497.45	\$50,458,497.45	\$50,458,497.45	\$50,458,497.45	\$49,803,998.56	\$654,498.89		
ELECTRIFICACIÓN																
59	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA ALEJANDRO ORTEGA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ALEJANDRO ORTEGA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-199/2020	200	\$352,725.45	\$352,725.45	\$352,725.45	\$352,725.45	\$352,725.45	\$352,725.45	\$0.00	100.00%	100.00%
60	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA SAUL ALARCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAUL ALARCON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-200/2020	300	\$351,457.82	\$351,457.82	\$351,457.82	\$351,457.82	\$351,457.82	\$351,457.82	\$0.00	100.00%	100.00%
61	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO MEXICO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	NUEVO MEXICO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-201/2020	300	\$436,369.10	\$436,369.10	\$436,369.10	\$436,369.10	\$436,369.10	\$436,369.10	\$0.00	100.00%	100.00%
62	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL FRACC. REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	REFORMA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-173/2020	300	\$571,246.17	\$571,246.17	\$571,246.17	\$571,246.17	\$571,246.17	\$571,246.17	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN								\$1,711,798.54	\$1,711,798.54	\$1,711,798.54	\$1,711,798.54	\$1,711,798.54	\$1,711,798.54	\$0.00		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																
TECHADO ESCOLAR																
63	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON C.C.T. 12ETK00358G DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLAHUIZAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-073/2020	300	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
64	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA E.P. MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 12DPR2602H, EN LA LOC. DE OMILTEMI, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OMILTEMI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-150/2020	200	\$687,023.33	\$687,023.33	\$687,023.33	\$687,023.33	\$687,023.33	\$687,023.33	\$0.00	100.00%	100.00%
65	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA E.P. "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON C.C.T. "12EPR0467E" DE LA COLONIA CENTRO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-210/2020	300	\$1,173,038.69	\$1,173,038.69	\$1,173,038.69	\$1,173,038.69	\$1,173,038.69	\$1,173,038.69	\$0.00	100.00%	100.00%
66	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL J.N. "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" CON C.C.T. 12DJN5903H EN LA COL. EDUARDO NERI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EDUARDO NERI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-022/2020	200	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$1,727,600.00	\$0.00	100.00%	100.00%
67	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA E.P. 18 DE MARZO CON C.C.T. 12DPR0418X DE LA COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAZARO CARDENAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-152/2020	300	\$670,265.51	\$670,265.51	\$670,265.51	\$670,265.51	\$670,265.51	\$670,265.51	\$0.00	100.00%	100.00%
68	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL J.N. ANTONIA NAVA DE CATALAN CON C.C.T. "12DJN01110" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-169/2020	350	\$403,505.20	\$403,505.20	\$403,505.20	\$403,505.20	\$403,505.20	\$403,505.20	\$0.00	100.00%	100.00%
69	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. "12DPR1690L" EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121/2020	200	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$1,292,982.43	\$0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
70	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA E.P. MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. "12DPR2602H" DE LA LOC. DE OMIITEMI, MPIO. DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OMIITEMI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-168 BIS 1/2020	200	\$1,096,720.31	\$1,096,720.31	\$1,096,720.31	\$1,096,720.31	\$1,096,720.31	\$1,096,720.31	\$0.00	100.00%	100.00%
71	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. "FEDERICO FROEBEL" CON C.C.T. "12EJN0040L" EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCIINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-040/2020	200	\$172,154.82	\$172,154.82	\$172,154.82	\$172,154.82	\$172,154.82	\$172,154.82	\$0.00	100.00%	100.00%
72	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T. "12DPR5390P", EN LA COL. LOS SAUCES, EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOS SAUCES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-161/2020	200	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
73	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CON C.C.T. "12DPR0767C" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-139/2020	200	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$1,158,377.85	\$0.00	100.00%	100.00%
74	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL J.N. ANTONIA NAVA DE CATALAN CON C.C.T. "12EJN0111Q" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-140/2020	200	\$868,159.89	\$868,159.89	\$868,159.89	\$868,159.89	\$868,159.89	\$868,159.89	\$0.00	100.00%	100.00%
75	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU CON C.C.T. "12EJN0547Z", EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCIINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-163/2020	200	\$338,976.07	\$338,976.07	\$338,976.07	\$338,976.07	\$338,976.07	\$338,976.07	\$0.00	100.00%	100.00%
76	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CON C.C.T. "12DTV0588Q", DE LA LOC. DE LA HACIENDITA, MPIO. DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA HACIENDITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-181/2020	200	\$1,352,711.96	\$1,352,711.96	\$1,352,711.96	\$1,352,711.96	\$1,352,711.96	\$1,352,711.96	\$0.00	100.00%	100.00%
77	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. ALFREDO MADRIGAL LLORANTE CON C.C.T. "12EJN0276Z" DE LA COL. GUERRERO 200, EN CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GUERRERO 200	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-177/2020	300	\$1,080,837.52	\$1,080,837.52	\$1,080,837.52	\$1,080,837.52	\$1,080,837.52	\$1,080,837.52	\$0.00	100.00%	100.00%
78	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. BENITO JUAREZ CON C.C.T. "12EPR0822E" EN LA LOC. DE EL AHUAJITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL AHUAJITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-136/2020	300	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
79	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. "12DPR2010W" EN LA LOC. DE AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-055/2020	150	\$874,669.88	\$874,669.88	\$874,669.88	\$874,669.88	\$874,669.88	\$874,669.88	\$0.00	100.00%	100.00%
80	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION CON C.C.T. "12DPR2004L" EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, EN EL MPIO. DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-137/2020	150	\$819,401.18	\$819,401.18	\$819,401.18	\$819,401.18	\$819,401.18	\$819,401.18	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
81	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12DPR0805P" EN LA LOC. DE RIO VERDE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RIO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-122/2020	100	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$1,114,004.37	\$0.00	100.00%	100.00%
82	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.S. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12KTV0154N", DE LA LOC. DE CHAUTIPAN. MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHAUTIPAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-182/2020	200	\$1,271,226.70	\$1,271,226.70	\$1,271,226.70	\$1,271,226.70	\$1,271,226.70	\$1,271,226.70	\$0.00	100.00%	100.00%
83	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. LEYES DE REFORMA CON C.C.T. "12DPR038C" DE LA COL. 04 DE ABRIL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	04 DE ABRIL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-206/2020	200	\$1,259,332.92	\$1,259,332.92	\$1,259,332.92	\$1,259,332.92	\$1,259,332.92	\$1,259,332.92	\$0.00	100.00%	100.00%
84	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. RAUL ISIDRO BURGOS CON C.C.T. "12DJN0110R" EN LA COL. LOS SAUCES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOS SAUCES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-172/2020	250	\$928,979.01	\$928,979.01	\$928,979.01	\$928,979.01	\$928,979.01	\$928,979.01	\$0.00	100.00%	100.00%
85	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. PLAN DE AYUTLA CON C.C.T. "12DPR0329D", EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RICARDO FLORES MAGON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-208/2020	300	\$945,802.87	\$945,802.87	\$945,802.87	\$945,802.87	\$945,802.87	\$945,802.87	\$0.00	100.00%	100.00%
86	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. "12DPR2010W" EN LA LOC. DE AGUA HERNANDEZ, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-193/2020	300	\$260,420.90	\$260,420.90	\$260,420.90	\$260,420.90	\$260,420.90	\$260,420.90	\$0.00	100.00%	100.00%
87	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA E.S. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12KTV0154N", DE LA LOC. DE CHAUTIPAN. MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHAUTIPAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-213/2020	200	\$389,024.54	\$389,024.54	\$389,024.54	\$389,024.54	\$389,024.54	\$389,024.54	\$0.00	100.00%	100.00%
BARDA PERIMETRAL																
88	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "AARON M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. "12DJN0219H" EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-029/2020	150	\$539,256.13	\$539,256.13	\$539,256.13	\$539,256.13	\$539,256.13	\$539,256.13	\$0.00	100.00%	100.00%
89	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION, EN LA COLONIA VILLA LUCERNA, DE LA CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLA LUCERNA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-025/2020	150	\$127,069.46	\$127,069.46	\$127,069.46	\$127,069.46	\$127,069.46	\$127,069.46	\$0.00	100.00%	100.00%
AULAS																
90	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N°. 081 DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-021/2020	300	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$1,622,984.93	\$0.00	100.00%	100.00%
91	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CON C.C.T. "12ED1004K" EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-074/2020	100	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
92	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA E.P. PROF. AARON M. FLORES CON C.C.T. "12EPR0461K" DE LA COL. C.N.O.P. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CNOP	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-124/2020	150	\$473,256.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$473,256.00	\$0.00	100.00%	100.00%
93	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. "12DPR4636L", DE LA COL. OMILTEMI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OMILTEMI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-113/2020	200	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
94	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. NIÑOS HEROES CON C.C.T. 12DPR6037D EN LA LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RENACIMIENTO DE AGUA HERNANDEZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-107/2020	100	\$535,566.61	\$535,566.61	\$535,566.61	\$535,566.61	\$535,566.61	\$535,566.61	\$0.00	100.00%	100.00%
95	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 12DTV0550D EN LA LOC. DE INSCUINATOYAC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATOYAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-108/2020	50	\$544,454.33	\$544,454.33	\$544,454.33	\$544,454.33	\$544,454.33	\$544,454.33	\$0.00	100.00%	100.00%
96	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PLANTEL 1-A CON C.C.T. "12ECB0001V" EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-071/2020	200	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
97	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 233 CON C.C.T. 12ETK0233J EN LA LOC. DE ZOYATEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ZOYATEPEC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-120/2020	200	\$506,288.53	\$506,288.53	\$506,288.53	\$506,288.53	\$506,288.53	\$506,288.53	\$0.00	100.00%	100.00%
98	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON C.C.T. 12ETK0037H, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-064/2020	200	\$528,758.19	\$528,758.19	\$528,758.19	\$528,758.19	\$528,758.19	\$528,758.19	\$0.00	100.00%	100.00%
99	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA), EN LA E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPR01130 EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA RITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-076/2020	250	\$507,413.21	\$507,413.21	\$507,413.21	\$507,413.21	\$507,413.21	\$507,413.21	\$0.00	100.00%	100.00%
100	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN LA ESC. SEC. TECNICA N° 80 "AUSTRALIA" CON C.C.T. 12DST0080P EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-075/2020	300	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
101	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL CBTA CON C.C.T. "12DTA0224W-01" EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-070/2020	300	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
102	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA EXTENCIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 CON C.C.T. 12ETK0002S, EN LA LOC. DEL RINCON DE ALCAPARROSA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCÓN DE ALCAPARROSA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-069/2020	250	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
SANITARIOS																

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
103	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2020	200	\$528,335.48	\$528,335.48	\$528,335.48	\$528,335.48	\$528,335.48	\$528,335.48	\$0.00	100.00%	100.00%
104	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 150 EN LA COL. SECCION SEPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SECCION SEPTIMA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-028/2020	250	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$214,994.45	\$0.00	100.00%	100.00%
105	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS, EN LA E.P. HIMNO NACIONAL CON C.C.T. "12EPR0468D", EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-165/2020	250	\$310,000.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
106	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EN LA E.P. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC CON C.C.T. "12DPR0693B", EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-162/2020	300	\$555,415.92	\$555,415.92	\$555,415.92	\$555,415.92	\$555,415.92	\$555,415.92	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO								\$32,919,009.19	\$32,919,009.19	\$32,919,009.19	\$32,919,009.19	\$32,919,009.19	\$32,919,009.19	\$0.00		
INFRAESTRUTURA BASICA DEL SECTOR SALUD																
107	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-117/2020	200	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA BASICA DEL SECTOR SALUD								\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$214,726.95	\$0.00		
URBANIZACIÓN																
ALUMBRADO PÚBLICO																
108	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-175/2020	300	\$896,943.97	\$896,943.97	\$896,943.97	\$896,943.97	\$896,943.97	\$896,943.97	\$0.00	100.00%	100.00%
109	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-171/2020	300	\$655,684.28	\$655,684.28	\$655,684.28	\$655,684.28	\$655,684.28	\$655,684.28	\$0.00	100.00%	100.00%
110	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEQUICORRAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-179/2020	300	\$699,999.97	\$699,999.97	\$699,999.97	\$699,999.97	\$699,999.97	\$699,999.97	\$0.00	100.00%	100.00%
111	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA CRUZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-204/2020	300	\$624,555.21	\$624,555.21	\$624,555.21	\$624,555.21	\$624,555.21	\$624,555.21	\$0.00	100.00%	100.00%
CAMINOS RURALES																
112	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: XALTIANGUI - RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RÍO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-031/2020	300	\$799,481.42	\$799,481.42	\$799,481.42	\$799,481.42	\$799,481.42	\$799,481.42	\$0.00	100.00%	100.00%
113	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-004/2020	250	\$974,721.58	\$974,721.58	\$974,721.58	\$974,721.58	\$974,721.58	\$974,721.58	\$0.00	100.00%	100.00%
114	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - SANTA RITA - CARRIZAL DEL PINZÓN - INSCUINATOYAC - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CARRIZAL DEL PINZON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-032/2020	270	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$1,199,952.02	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
115	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: JALEACA DE CATALAN - LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JALEACA DE CATALAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-005/2020	300	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$1,074,914.30	\$0.00	100.00%	100.00%
116	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA ESPERANZA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-002/2020	250	\$949,323.06	\$949,323.06	\$949,323.06	\$949,323.06	\$949,323.06	\$949,323.06	\$0.00	100.00%	100.00%
117	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AZINYAHUALCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-003/2020	250	\$549,891.72	\$549,891.72	\$549,891.72	\$549,891.72	\$549,891.72	\$549,891.72	\$0.00	100.00%	100.00%
118	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE GARBANZAL - COAPANGO - SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-034/2020	350	\$899,791.39	\$899,791.39	\$899,791.39	\$899,791.39	\$899,791.39	\$899,791.39	\$0.00	100.00%	100.00%
119	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: INSCUINATOYAC - CRUCERO A RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ - CRUCERO LA CUMBRE - RINCÓN DE ALCAPARROSA - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RINCÓN DE ALCAPARROSA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-033/2020	270	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$1,149,992.67	\$0.00	100.00%	100.00%
120	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LA CIENEGA - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHACUALCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-010/2020	250	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
121	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LLANOS DE TEPOXTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-009/2020	250	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
122	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: HUACALAPA - EL FRESNO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL FRESNO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-197/2020	250	\$536,696.04	\$536,696.04	\$536,696.04	\$536,696.04	\$536,696.04	\$536,696.04	\$0.00	100.00%	100.00%
123	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE SANTO DOMINGO - INSCUINATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATOYAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-030/2020	250	\$499,690.42	\$499,690.42	\$499,690.42	\$499,690.42	\$499,690.42	\$499,690.42	\$0.00	100.00%	100.00%
124	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - HUITECO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HUITECO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-082/2020	250	\$983,320.96	\$983,320.96	\$983,320.96	\$983,320.96	\$983,320.96	\$983,320.96	\$0.00	100.00%	100.00%
125	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: CARRIZAL DEL PINZON - COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-114/2020	400	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$1,349,969.26	\$0.00	100.00%	100.00%
126	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AZINYAHUALCO - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AZINYAHUALCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121 BIS-3/2020	350	\$1,099,778.95	\$1,099,778.95	\$1,099,778.95	\$1,099,778.95	\$1,099,778.95	\$1,099,778.95	\$0.00	100.00%	100.00%
127	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-194/2020	300	\$1,546,694.22	\$1,546,694.22	\$1,546,694.22	\$1,546,694.22	\$1,546,694.22	\$1,546,694.22	\$0.00	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN																
129	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, TRAMO: KM 0+110.70 AL KM 0+134.22 EN LA COL. PRD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PRD	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-014/2020	200	\$351,486.23	\$351,486.23	\$351,486.23	\$351,486.23	\$351,486.23	\$351,486.23	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
130	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-027/2020	250	\$622,071.02	\$622,071.02	\$622,071.02	\$622,071.02	\$622,071.02	\$622,071.02	\$0.00	100.00%	100.00%
131	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, TRAMO: CALLE GLADIOLAS - CALLE MONTERREY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-001/2020	200	\$92,304.13	\$92,304.13	\$92,304.13	\$92,304.13	\$92,304.13	\$92,304.13	\$0.00	100.00%	100.00%
132	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JUQUILA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-016/2020	250	\$732,464.05	\$732,464.05	\$732,464.05	\$732,464.05	\$732,464.05	\$732,464.05	\$0.00	100.00%	100.00%
133	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA GUAMUCHIL, TRAMO: 0+000 AL KM 0+138.50 EN LA COL MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARGARITA VIGURI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-015/2020	200	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$1,345,487.29	\$0.00	100.00%	100.00%
134	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUJIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUJIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-008/2020	150	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$196,307.91	\$0.00	100.00%	100.00%
135	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAPANGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COAPANGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-020/2020	250	\$905,104.38	\$905,104.38	\$905,104.38	\$905,104.38	\$905,104.38	\$905,104.38	\$0.00	100.00%	100.00%
136	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN EL FRACC. CAPELLANIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAPELLANIA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-007/2020	200	\$884,033.75	\$884,033.75	\$884,033.75	\$884,033.75	\$884,033.75	\$884,033.75	\$0.00	100.00%	100.00%
137	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORLOF, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+070 EN LA COL. LOMAS DIAMANTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DIAMANTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-057/2020	250	\$626,850.69	\$626,850.69	\$626,850.69	\$626,850.69	\$626,850.69	\$626,850.69	\$0.00	100.00%	100.00%
138	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERNAN CORTEZ, TRAMO: CALLE EUTIMIO PINZON - CALLE EJIDO, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VICENTE GUERRERO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-110/2020	200	\$678,512.11	\$678,512.11	\$678,512.11	\$678,512.11	\$678,512.11	\$678,512.11	\$0.00	100.00%	100.00%
139	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OASIS, DE LA COL. LOS MANANTIALES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOS MANANTIALES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-090/2020	150	\$605,261.84	\$605,261.84	\$605,261.84	\$605,261.84	\$605,261.84	\$605,261.84	\$0.00	100.00%	100.00%
140	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ EN LA COL. AMPLIACION VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION VALLE DE LAS FLORES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-042/2020	300	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
141	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA TRAMO: KM: 0+113 AL KM: 0+228 EN LA LOC. DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-023/2020	200	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	\$0.00	100.00%	100.00%
142	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR HECTOR ASTUDILLO FLORES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+038.20, DE LA COL AMPLIACION SAN RAFAEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION SAN RAFAEL ORIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-119/2020	250	\$498,488.93	\$498,488.93	\$498,488.93	\$498,488.93	\$498,488.93	\$498,488.93	\$0.00	100.00%	100.00%
143	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DEL SOL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+091.80, EN LA COL. LA HACIENDITA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA HACIENDITA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-112/2020	200	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
144	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA BARBARA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-067/2020	200	\$912,347.66	\$912,347.66	\$912,347.66	\$912,347.66	\$912,347.66	\$912,347.66	\$0.00	100.00%	100.00%
145	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISSSTE EN LA COL SECCION VII, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SECCION VII	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-101/2020	150	\$675,034.84	\$675,034.84	\$675,034.84	\$675,034.84	\$675,034.84	\$675,034.84	\$0.00	100.00%	100.00%
146	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE XOCOMULCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-056/2020	200	\$591,120.61	\$591,120.61	\$591,120.61	\$591,120.61	\$591,120.61	\$591,120.61	\$0.00	100.00%	100.00%
147	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. TLACAELEL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TLACAELEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-098/2020	200	\$682,694.60	\$682,694.60	\$682,694.60	\$682,694.60	\$682,694.60	\$682,694.60	\$0.00	100.00%	100.00%
148	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, EN LA COL AMPLIACION LEYES DE REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION LEYES DE REFORMA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-109/2020	150	\$615,632.13	\$615,632.13	\$615,632.12	\$615,632.12	\$615,632.12	\$615,632.12	\$0.01	100.00%	100.00%
149	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+060, DE LA COL. 21 DE SEPTIEMBRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	21 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-151/2020	200	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
150	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090, EN LA COL. CANDELARIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CANDELARIA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-066/2020	100	\$686,136.08	\$686,136.08	\$686,136.08	\$686,136.08	\$686,136.08	\$686,136.08	\$0.00	100.00%	100.00%
151	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COL. ANTONIO I. DELGADO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+066.50 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ANTONIO I. DELGADO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-041/2020	300	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
152	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+062.10 EN LA COL. OBRERA PARTE ALTA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OBRERA PARTE ALTA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-043/2020	200	\$510,669.06	\$510,669.06	\$510,669.06	\$510,669.06	\$510,669.06	\$510,669.06	\$0.00	100.00%	100.00%
153	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINALOE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085, EN LA COL. ALBORADA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ALBORADA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-065/2020	200	\$591,572.15	\$591,572.15	\$591,572.15	\$591,572.15	\$591,572.15	\$591,572.15	\$0.00	100.00%	100.00%
154	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. PROGRESO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PROGRESO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-035/2020	250	\$605,733.55	\$605,733.55	\$605,733.55	\$605,733.55	\$605,733.55	\$605,733.55	\$0.00	100.00%	100.00%
155	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JUQUILA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-038/2020	250	\$628,280.77	\$628,280.77	\$628,280.77	\$628,280.77	\$628,280.77	\$628,280.77	\$0.00	100.00%	100.00%
156	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, DE LA COL. AMATE AMARILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMATE AMARILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-135/2020	250	\$650,194.52	\$650,194.52	\$650,194.52	\$650,194.52	\$650,194.52	\$650,194.52	\$0.00	100.00%	100.00%
157	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+057 Y SUB TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+030, EN LA COL. LOS ROMEROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	LOS ROMEROS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-045/2020	150	\$649,960.84	\$649,960.84	\$649,960.84	\$649,960.84	\$649,960.84	\$649,960.84	\$0.00	100.00%	100.00%
158	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+067, DE LA COL. VICTORIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VICTORIA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-142/2020	250	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
159	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, EN LA COL. OBRERA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OBRERA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-099/2020	100	\$396,227.05	\$396,227.05	\$396,227.05	\$396,227.05	\$396,227.05	\$396,227.05	\$0.00	100.00%	100.00%
160	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA GARCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090 EN LA COL. TEXCALCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEXCALCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-062/2020	150	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
161	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 27 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-088/2020	250	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
162	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE DE LA COL. SERVIDOR PÚBLICO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SERVIDOR PUBLICO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-054/2020	300	\$628,674.09	\$628,674.09	\$628,674.09	\$628,674.09	\$628,674.09	\$628,674.09	\$0.00	100.00%	100.00%
163	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIKONOS EN LA COL. BRISAS SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BRISAS SUR	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-037/2020	250	\$714,929.22	\$714,929.22	\$714,929.22	\$714,929.22	\$714,929.22	\$714,929.22	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
164	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	UNIDAD DEPORTIVA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-126/2020	300	\$699,809.90	\$699,809.90	\$699,809.90	\$699,809.90	\$699,809.90	\$699,809.90	\$0.00	100.00%	100.00%
165	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MA. ISABEL LEYVA MANGILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. VILLAS DE LEYVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS DE LEYVA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-123/2020	150	\$680,408.28	\$680,408.28	\$680,408.28	\$680,408.28	\$680,408.28	\$680,408.28	\$0.00	100.00%	100.00%
166	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. HUITIZICATZIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HUITIZICATZIN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-036/2020	170	\$599,266.24	\$599,266.24	\$599,266.24	\$599,266.24	\$599,266.24	\$599,266.24	\$0.00	100.00%	100.00%
167	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-024/2020	800	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$1,055,148.19	\$0.00	100.00%	100.00%
168	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-089/2020	100	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$1,064,404.54	\$0.00	100.00%	100.00%
169	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. SAUL ALARCON ABARCA, TRAMO: CALLE ARTURO SAGAHON - DR. CALIXTO RAMIREZ MENDOZA, DE LA COL. OCOZUAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OCOZUAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-133/2020	300	\$649,815.08	\$649,815.08	\$649,815.08	\$649,815.08	\$649,815.08	\$649,815.08	\$0.00	100.00%	100.00%
170	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+089.45, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMOJILECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-044/2020	400	\$739,330.94	\$739,330.94	\$739,330.94	\$739,330.94	\$739,330.94	\$739,330.94	\$0.00	100.00%	100.00%
171	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACC. JACARANDAS, SECCION II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.43 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JACARANDAS SECCION II	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-053/2020	250	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
172	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDEBARAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+059 EN LA COL. VILLAS DE OCOTEPEC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS DE OCOTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-081/2020	250	\$607,077.39	\$607,077.39	\$607,077.39	\$607,077.39	\$607,077.39	\$607,077.39	\$0.00	100.00%	100.00%
173	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEPTUNO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+081.12, DE LA COL. PARAISO DEL SOL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PARAISO DEL SOL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-048/2020	200	\$685,041.35	\$685,041.35	\$685,041.35	\$685,041.35	\$685,041.35	\$685,041.35	\$0.00	100.00%	100.00%
174	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+058.50 Y SUBTRAMO 0+000 AL 0+023 DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TIERRA Y LIBERTAD	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-047/2020	100	\$602,684.09	\$602,684.09	\$602,684.09	\$602,684.09	\$602,684.09	\$602,684.09	\$0.00	100.00%	100.00%
175	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR ALCATRAZ, EN LA COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	WENCESLAO VICTORIA SOTO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-176/2020	200	\$592,304.32	\$592,304.32	\$592,304.32	\$592,304.32	\$592,304.32	\$592,304.32	\$0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
176	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+108 DE LA COL. VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE DE LAS FLORES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-141/2020	200	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
177	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, DE LA LOC. DE EL OCOTITO, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL OCOTITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-080/2020	500	\$653,563.45	\$653,563.45	\$653,563.45	\$653,563.45	\$653,563.45	\$653,563.45	\$0.00	100.00%	100.00%
178	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOC. DE EL RINCÓN DE LA VÍA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL RINCÓN DE LA VÍA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-060/2020	300	\$585,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
179	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 DE LA LOC. DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN VICENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-079/2020	200	\$585,753.16	\$585,753.16	\$585,753.16	\$585,753.16	\$585,753.16	\$585,753.16	\$0.00	100.00%	100.00%
180	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ACAHUIZOTLA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-072/2020	200	\$691,285.66	\$691,285.66	\$691,285.66	\$691,285.66	\$691,285.66	\$691,285.66	\$0.00	100.00%	100.00%
181	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+107.50 DE LA COL. LA HERRADURA, EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-078/2020	150	\$649,961.08	\$649,961.08	\$649,961.08	\$649,961.08	\$649,961.08	\$649,961.08	\$0.00	100.00%	100.00%
182	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ASERRADERO, EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-012/2020	200	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
183	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+049, EN LA COL. CUAUHEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CUAUHEMOC NORTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-083/2020	150	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
184	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, SEGUNDA ETAPA, TRAMO: 0+000 AL 0+060, DE LA COL. CUAUHEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CUAUHEMOC NORTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-128/2020	200	\$649,968.34	\$649,968.34	\$649,968.34	\$649,968.34	\$649,968.34	\$649,968.34	\$0.00	100.00%	100.00%
185	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COL. LINDA VISTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LINDA VISTA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-051/2020	300	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
186	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO EL VIDRIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+075.18, EN LA COLONIA JUQUILA ORIENTE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JUQUILA ORIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-049/2020	350	\$650,040.36	\$650,040.36	\$650,040.36	\$650,040.36	\$650,040.36	\$650,040.36	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
187	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085.20 DE LA COL. ROSARIO IBARRA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ROSARIO IBARRA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-058/2020	250	\$585,242.27	\$585,242.27	\$585,242.27	\$585,242.27	\$585,242.27	\$585,242.27	\$0.00	100.00%	100.00%
188	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA Y PROL. GALEANA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+096. DE LA COL. VILLA INDEPENDENCIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLA INDEPENDENCIA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-134/2020	200	\$587,766.67	\$587,766.67	\$587,766.67	\$587,766.67	\$587,766.67	\$587,766.67	\$0.00	100.00%	100.00%
189	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CLAVELES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.67, DE LA COL. AMPLIACION RENACIMIENTO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION RENACIMIENTO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-050/2020	200	\$650,289.41	\$650,289.41	\$650,289.41	\$650,289.41	\$650,289.41	\$650,289.41	\$0.00	100.00%	100.00%
190	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZARES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+033, DE LA COL. EL POLVORIN, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL POLVORIN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-158/2020	200	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
191	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ARTURO MARTINEZ ADAME, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+050, DE LA COL. JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-209/2020	200	\$387,963.97	\$387,963.97	\$387,963.97	\$387,963.97	\$387,963.97	\$387,963.97	\$0.00	100.00%	100.00%
192	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+052.50, DE LA COL. BUGAMBILIAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BUGAMBILIAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-153/2020	250	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
193	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAMANTE REGENTE DEL FRACC. LOMAS DIAMANTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+143, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DIAMANTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-052/2020	250	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
194	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REYES AZTECAS, TRAMO: CALLE SAHOP - KM 0+070, DE LA COL. HUICACALLI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HUICACALLI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-111/2020	200	\$680,000.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
195	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR No. 09 DE LA COL. CAMPESTRE SANTA ROSA, EN CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CAMPESTRE SANTA ROSA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-115/2020	200	\$423,916.86	\$423,916.86	\$423,916.86	\$423,916.86	\$423,916.86	\$423,916.86	\$0.00	100.00%	100.00%
196	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNO, EN LA COL. LOMAS DE GUADALUPE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE GUADALUPE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-086/2020	250	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
197	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL FRACC. HERRADURA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+037.10 Y SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+064 DE LA CALLE HIERROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	HERRADURA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-046/2020	300	\$653,463.65	\$653,463.65	\$653,463.65	\$653,463.65	\$653,463.65	\$653,463.65	\$0.00	100.00%	100.00%
198	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+160.70, EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO, LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MAZATLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-095/2020	300	\$699,810.85	\$699,810.85	\$699,810.85	\$699,810.85	\$699,810.85	\$699,810.85	\$0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
199	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+068.60, DE LA COL. LA CINCA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA CINCA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-084/2020	300	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
200	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+050, EN LA COL. LAS PALMAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS PALMAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-077/2020	300	\$335,000.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
201	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+108 DE LA COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ATLITENCO DE ALTAMIRA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-183/2020	300	\$871,674.14	\$871,674.14	\$871,674.14	\$871,674.14	\$871,674.14	\$871,674.14	\$0.00	100.00%	100.00%
202	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE METEORO, DE LA COL. SATELITE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SATELITE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-127/2020	200	\$227,226.74	\$227,226.74	\$227,226.74	\$227,226.74	\$227,226.74	\$227,226.74	\$0.00	100.00%	100.00%
203	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+078.75, DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-132/2020	250	\$630,708.37	\$630,708.37	\$630,708.37	\$630,708.37	\$630,708.37	\$630,708.37	\$0.00	100.00%	100.00%
204	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+111.31 DE LA COL. LAS AMERICAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS AMERICAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-059/2020	200	\$560,026.50	\$560,026.50	\$560,026.50	\$560,026.50	\$560,026.50	\$560,026.50	\$0.00	100.00%	100.00%
205	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+065, DE LA COL. PLAN DE AYALA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PLAN DE AYALA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-143/2020	250	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
206	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL J.N. JAIME TORRES BODET CON C.C.T "12EJN0272B" DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-118/2020	250	\$285,273.05	\$285,273.05	\$285,273.05	\$285,273.05	\$285,273.05	\$285,273.05	\$0.00	100.00%	100.00%
207	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARNO ARCOS TRAMO: KM 0+000 AL 0+058.00 Y CANUTO NERI TRAMO: KM 0+000 AL 0+028.50, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS CUEVITAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-116/2020	150	\$606,487.87	\$606,487.87	\$606,487.87	\$606,487.87	\$606,487.87	\$606,487.87	\$0.00	100.00%	100.00%
208	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COL. TELUMBRE PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TELUMBRE PARTE BAJA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-026/2020	200	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	\$0.00	100.00%	100.00%
209	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-017/2020	800	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$1,449,725.09	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
210	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-018/2020	850	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$1,449,141.09	\$0.00	100.00%	100.00%
211	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITO DAMIAN VARGAS, TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - CALLE HEROINAS, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-173 BIS 1/2020	200	\$1,213,827.04	\$1,213,827.04	\$1,213,827.04	\$1,213,827.04	\$1,213,827.04	\$1,213,827.04	\$0.00	100.00%	100.00%
212	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AURORA ELIZUNDIA DE CALVO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+110.46, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA CRUZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-022/2020	250	\$1,169,256.08	\$1,169,256.08	\$1,169,256.08	\$1,169,256.08	\$1,169,256.08	\$1,169,256.08	\$0.00	100.00%	100.00%
213	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: KM 0+150 AL KM 0+339, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-034/2020	250	\$1,617,622.17	\$1,617,622.17	\$1,617,622.17	\$1,617,622.17	\$1,617,622.17	\$1,617,622.17	\$0.00	100.00%	100.00%
214	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE ANDRES FIGUEROA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+202, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SANTA CRUZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-023/2020	200	\$1,628,285.70	\$1,628,285.70	\$1,628,285.70	\$1,628,285.70	\$1,628,285.70	\$1,628,285.70	\$0.00	100.00%	100.00%
215	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+160, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-168/2020	250	\$1,112,969.49	\$1,112,969.49	\$1,112,969.49	\$1,112,969.49	\$1,112,969.49	\$1,112,969.49	\$0.00	100.00%	100.00%
216	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENANGO, DEL FRACC. LAS TORRES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LAS TORRES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-024/2020	200	\$1,301,741.14	\$1,301,741.14	\$1,301,741.14	\$1,301,741.14	\$1,301,741.14	\$1,301,741.14	\$0.00	100.00%	100.00%
217	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO, TRAMO: KM 0+398.87 AL KM 0+614.87, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-125/2020	500	\$1,223,648.84	\$1,223,648.84	\$1,223,648.84	\$1,223,648.84	\$1,223,648.84	\$1,223,648.84	\$0.00	100.00%	100.00%
218	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO SUR - NORTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+354.80, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-001/2020	500	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$1,724,722.10	\$0.00	100.00%	100.00%
220	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA VILLA VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118.70 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLA VICTORIA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-006/2020	200	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$1,728,771.86	\$0.00	100.00%	100.00%
221	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ANENEUILCO PARTE ALTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+284, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-009/2020	250	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$1,013,347.12	\$0.00	100.00%	100.00%
222	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO NORTE - SUR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+383, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-010/2020	250	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$1,698,650.91	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
223	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCENCIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 Y SUBTRAMO EN LA CALLE EXTENSION UNIVERSITARIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. UNIVERSIDAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	UNIVERSIDAD	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-011/2020	250	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$1,663,172.72	\$0.00	100.00%	100.00%
224	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, EN EL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VALLE VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-012/2020	250	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$1,339,175.10	\$0.00	100.00%	100.00%
225	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	VILLAS TLALMECA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-013/2020	300	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$1,251,784.06	\$0.00	100.00%	100.00%
226	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150, EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-014/2020	300	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$1,619,972.54	\$0.00	100.00%	100.00%
227	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151, DE LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	06 DE JULIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-015/2020	250	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$1,673,769.78	\$0.00	100.00%	100.00%
228	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+105, DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	APATZINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-016/2020	200	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$1,123,319.43	\$0.00	100.00%	100.00%
229	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA PANORAMICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+195, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PANORAMICA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-018/2020	300	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$1,729,574.80	\$0.00	100.00%	100.00%
230	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LA FLORIDA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-019/2020	300	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$1,338,914.49	\$0.00	100.00%	100.00%
231	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BRAVO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+133.70, DE LA COL. AMPLIACIÓN PINO SUAREZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACIÓN PINO SUAREZ	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-020/2020	250	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$1,323,066.15	\$0.00	100.00%	100.00%
232	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+193, EN LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DEL PONIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-031/2020	300	\$1,633,447.77	\$1,633,447.77	\$1,633,447.77	\$1,633,447.77	\$1,633,447.77	\$1,633,447.77	\$0.00	100.00%	100.00%
233	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+246, EN LA COL. BOSQUES DEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	BOSQUES DEL ORIENTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-035/2020	300	\$1,721,095.70	\$1,721,095.70	\$1,721,095.70	\$1,721,095.70	\$1,721,095.70	\$1,721,095.70	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
234	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE ACAPULCO, TRAMO: CALLE IGUALA Y AV. CHILPANCINGO, DE LA COL. INDECO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INDECO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-187/2020	300	\$1,340,669.84	\$1,340,669.84	\$1,340,669.84	\$1,340,669.84	\$1,340,669.84	\$1,340,669.84	\$0.00	100.00%	100.00%
235	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOFIA TENA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151, DE LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	MARGARITA VIGURI	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-028/2020	350	\$1,393,675.63	\$1,393,675.63	\$1,393,675.63	\$1,393,675.63	\$1,393,675.63	\$1,393,675.63	\$0.00	100.00%	100.00%
236	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUITZUCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+105, DE LA COL. LUCIA ALCOCER, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LUCIA ALCOCER	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-037/2020	250	\$1,119,421.33	\$1,119,421.33	\$1,119,421.33	\$1,119,421.33	\$1,119,421.33	\$1,119,421.33	\$0.00	100.00%	100.00%
237	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROCURADURIA SOCIAL DE LA MONTAÑA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+152, EN LA COL. SECCION VII, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SECCION VII	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-025/2020	200	\$1,722,759.71	\$1,722,759.71	\$1,722,759.71	\$1,722,759.71	\$1,722,759.71	\$1,722,759.71	\$0.00	100.00%	100.00%
238	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELICE, DE LA COL. ANGEL AGUIRRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ANGEL AGUIRRE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-188/2020	300	\$1,154,506.95	\$1,154,506.95	\$1,154,506.95	\$1,154,506.95	\$1,154,506.95	\$1,154,506.95	\$0.00	100.00%	100.00%
239	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130, DE LA COL. AMPLIACION 04 DE ABRIL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION 04 DE ABRIL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-032/2020	300	\$960,024.90	\$960,024.90	\$960,024.90	\$960,024.90	\$960,024.90	\$960,024.90	\$0.00	100.00%	100.00%
240	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+113.00, DE LA COL. LOMAS DE LOS INSURGENTES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOMAS DE LOS INSURGENTES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-029/2020	250	\$1,602,952.96	\$1,602,952.96	\$1,602,952.96	\$1,602,952.96	\$1,602,952.96	\$1,602,952.96	\$0.00	100.00%	100.00%
241	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: CALLE RIO PAPAGAYO - KM 0+150, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-186/2020	250	\$1,058,658.34	\$1,058,658.34	\$1,058,658.34	\$1,058,658.34	\$1,058,658.34	\$1,058,658.34	\$0.00	100.00%	100.00%
242	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+128, EN LA COL. GOBERNADORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	GOBERNADORES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-030/2020	200	\$1,326,072.06	\$1,326,072.06	\$1,326,072.06	\$1,326,072.06	\$1,326,072.06	\$1,326,072.06	\$0.00	100.00%	100.00%
243	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS COLONIAS LA GLORIA - 10 DE JUNIO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PETAQUILLAS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-CONV-FAISM-026/2020	200	\$1,132,890.06	\$1,132,890.06	\$1,132,890.06	\$1,132,890.06	\$1,132,890.06	\$1,132,890.06	\$0.00	100.00%	100.00%
244	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+036, DE LA COL. OMILTEIM, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	OMILTEIM	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-211/2020	300	\$949,298.93	\$949,298.93	\$949,298.93	\$949,298.93	\$949,298.93	\$949,298.93	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
245	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA COL. AMPLIACION PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION PRIMER DE CONGRESO ANAHUAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-198/2020	200	\$283,248.13	\$283,248.13	\$283,248.13	\$283,248.13	\$283,248.13	\$283,248.13	\$0.00	100.00%	100.00%
246	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIRIOS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+103, DE LA COL. AMPLIACION RENACIMIENTO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AMPLIACION RENACIMIENTO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-203/2020	200	\$692,137.14	\$692,137.14	\$692,137.14	\$692,137.14	\$692,137.14	\$692,137.14	\$0.00	100.00%	100.00%
247	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR S/N, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+208, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA LOC. DE TEPECHICOTLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEPECHICOTLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-170/2020	250	\$699,819.15	\$699,819.15	\$699,819.15	\$699,819.15	\$699,819.15	\$699,819.15	\$0.00	100.00%	100.00%
248	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. HELIODORO CASTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073, DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-174/2020	250	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
249	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. 11 DE MARZO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	11 DE MARZO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-180/2020	300	\$650,402.82	\$650,402.82	\$650,402.82	\$650,402.82	\$650,402.82	\$650,402.82	\$0.00	100.00%	100.00%
250	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+140, EN LA LOC. DE COACOYULILLO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	COACOYULILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-145/2020	300	\$563,985.76	\$563,985.76	\$563,985.76	\$563,985.76	\$563,985.76	\$563,985.76	\$0.00	100.00%	100.00%
251	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 039, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120, EN LA LOC. DE INSCUINATUYAC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	INSCUINATUYAC	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-146/2020	300	\$494,336.84	\$494,336.84	\$494,336.84	\$494,336.84	\$494,336.84	\$494,336.84	\$0.00	100.00%	100.00%
252	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMISARIA DE LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-147/2020	350	\$449,872.55	\$449,872.55	\$449,872.55	\$449,872.55	\$449,872.55	\$449,872.55	\$0.00	100.00%	100.00%
253	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL VENADO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130, EN LA LOC. DE JALEACA DE CATALAN, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	JALEACA DE CATALAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-148/2020	400	\$550,716.25	\$550,716.25	\$550,716.25	\$550,716.25	\$550,716.25	\$550,716.25	\$0.00	100.00%	100.00%
254	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA E.S. LEONARDO BRAVO CON C.C.T. 12DST0048G, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+130, EN LA LOC. DE JALEACA DE CATALAN, MPIO. DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO.	JALEACA DE CATALAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-149/2020	400	\$525,896.71	\$525,896.71	\$525,896.71	\$525,896.71	\$525,896.71	\$525,896.71	\$0.00	100.00%	100.00%
255	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA DE LA LOC. DE SAN MIGUEL, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-189/2020	200	\$515,464.56	\$515,464.56	\$515,464.56	\$515,464.56	\$515,464.56	\$515,464.56	\$0.00	100.00%	100.00%

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
256	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TANQUE, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-190/2020	200	\$509,649.06	\$509,649.06	\$509,649.06	\$509,649.06	\$509,649.06	\$509,649.06	\$0.00	100.00%	100.00%
257	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAGUNILLAS EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-191/2020	300	\$950,354.80	\$950,354.80	\$950,354.80	\$950,354.80	\$950,354.80	\$950,354.80	\$0.00	100.00%	100.00%
258	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. DE CARRIZAL DEL PINZON, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CARRIZAL DEL PINZON	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-192/2020	300	\$489,224.30	\$489,224.30	\$489,224.30	\$489,224.30	\$489,224.30	\$489,224.30	\$0.00	100.00%	100.00%
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS																
262	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CELDA 02 DE EL RELLENO SANITARIO, UBICADO EN LA CARRETERA CHILPANCINGO - TIXTLA KM 4.6 DENOMINADO "CERRO DEL HUITECO" EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	SOP-FAISM-001/2020	5,000	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$4,882,560.23	\$0.00	100.00%	100.00%
PUENTES																
263	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO HAMACA, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-006/2020	200	\$987,951.32	\$987,951.32	\$987,951.32	\$987,951.32	\$987,951.32	\$987,951.32	\$0.00	100.00%	100.00%
264	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN CRISTOBAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-013/2020	200	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$1,585,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
265	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE RIO DE JANEIRO, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-207/2020	200	\$143,788.25	\$143,788.25	\$143,788.25	\$143,788.25	\$143,788.25	\$143,788.25	\$0.00	100.00%	100.00%
CANCHAS																
266	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PALO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-138/2020	250	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$1,106,628.74	\$0.00	100.00%	100.00%
PARQUES PUBLICOS																
267	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOPEZ PORTILLO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-121 BIS-1/2020	300	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$1,331,211.76	\$0.00	100.00%	100.00%
MUROS DE CONTENCIÓN																
268	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA BARRANCA PEZOAPA, EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEQUICORRAL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-205/2020	200	\$127,387.23	\$127,387.23	\$127,387.23	\$127,387.23	\$127,387.23	\$127,387.23	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL URBANIZACIÓN								\$135,547,894.31	\$135,547,894.31	\$135,547,894.30	\$135,547,894.30	\$135,547,894.30	\$135,547,894.30	\$0.01		

Ente público municipal: Municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
GASTOS INDIRECTOS																
269	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL FAIS	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	DEL CONTIND-MCHG-FAISM-001/2020 AL 010/2020	300	\$5,208,000.00	\$5,208,000.00	\$5,208,000.00	\$5,208,000.00	\$5,208,000.00	\$5,208,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
270	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO XALTIANGUIS - RIO VERDE, KILOMETRO DEL 0+000 AL KILOMETRO 23+000, SUBTRAMO DEL KILOMETRO 10+000 AL KILOMETRO 23+000, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO	RIO VERDE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	N/A	300	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS								\$5,658,000.00	\$5,658,000.00	\$5,658,000.00	\$5,658,000.00	\$5,658,000.00	\$5,658,000.00	\$0.00		
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)																
271	PRODIM	PRODIM	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	N/A	5,000	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$4,612,800.00	\$0.00	100.00%	100.00%
272	PRODIM	PRODIM	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	CHILPANCINGO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N/A	500	\$9,851.56	\$9,851.56	\$9,851.56	\$9,851.56	\$9,851.56	\$9,851.56	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL PRODIM								\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$4,622,651.56	\$0.00		
Total								\$231,132,578.00	\$231,132,578.00	\$231,132,577.99	\$231,132,577.99	\$231,132,577.99	\$230,478,079.10	\$654,498.90		

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
 2018 - 2021
 Autorizó:
 Lic. Antonio Gaspar Benítez
 Presidente Municipal
 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 2021

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
 2018 - 2021
 Vo. Bo.:
 Lic. Vianey Castorena Tenorio
 Procuradora
 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 PRIMERA SINDICATU

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
 2018 - 2021
 Elaboró:
 Ing. Ana Dilia Torres Romero
 Secretaria de Obras Públicas

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
 2018 - 2021
 Elaboró:
 Wilfredo Valente Pastor
 Secretario de Finanzas y Administración
 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
 2018 - 2021
 Revisó:
 Lic. Francisco Javier Ríos Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 Órgano de Control Interno Municipal

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URBANIZACIÓN																
CAMINOS RURALES																
128	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DEL C.R. EL HUTECO - CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL HUTECO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-001/2020	300	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$126,462.63	\$0.00	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION																
219	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOC. DE TEPECHICOTLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	TEPECHICOTLAN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-004/2020	300	\$675,701.49	\$675,701.49	\$675,701.49	\$675,701.49	\$675,701.49	\$675,701.49	\$0.00	100.00%	100.00%
259	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, COL. EL CENTENARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	EL CENTENARIO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-002/2020	350	\$ 488,419.08	\$488,419.08	\$488,419.08	\$488,419.08	\$488,419.08	\$488,419.08	\$0.00	100.00%	100.00%
260	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, COL. EL CENTENARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	RUFFO FIGUEROA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-003/2020	350	\$ 659,704.61	\$659,704.61	\$659,704.61	\$659,704.61	\$659,704.61	\$659,704.61	\$0.00	100.00%	100.00%
261	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-FAISM-RM-005/2020	400	\$ 373,051.41	\$373,051.41	\$373,051.41	\$373,051.41	\$373,051.41	\$373,051.41	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL URBANIZACIÓN								\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$0.00		
Total								\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$2,523,339.22	\$0.00		


 Autorizó:
 2018 2021
 Lic. Antonio Gaspar Beltrán
 Presidente Municipal
 CHILPANCINGO
 AYUNTAMIENTO 1911-2021
 El gobierno de la gente
 PRESIDENCIA


 Vo. Bo.:
 Lic. Vianey Castorena Tenorio
 Procuradora
 CHILPANCINGO
 AYUNTAMIENTO 1911-2021
 El gobierno de la gente
 PRIMERA SINDICATUR


 Elaboró:
 Lic. Wilfredo Valente Pastor
 Secretario de Finanzas y Administración
 CHILPANCINGO
 AYUNTAMIENTO 1911-2021
 El gobierno de la gente
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN


 Elaboró:
 Ing. Ana Dilia Torres Romero
 Secretaria de Obras Públicas
 CHILPANCINGO
 AYUNTAMIENTO 1911-2021
 El gobierno de la gente
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


 Revisó:
 Lic. Francisco Javier Ríos Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CHILPANCINGO
 AYUNTAMIENTO 1911-2021
 El gobierno de la gente
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Deyengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URBANIZACIÓN																
273	-	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL DIF MUNICIPAL, EN LA COLONIA MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-IMD-RM-001/2020	120	\$90,528.15	\$90,528.15	\$90,528.15	\$90,528.15	\$90,528.15	\$90,528.15	\$0.00	100.00%	100.00%
274	-	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN MIGUEL, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-COP-IMD-RM-002/2021	360	\$315,230.30	\$315,230.30	\$315,230.30	\$315,230.30	\$315,230.30	\$315,230.30	\$0.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL URBANIZACIÓN								\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$0.00		
Total								\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$405,758.45	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

 2018 Autorizó 2021

 Lic. Antonio Gaspar Beltrán

 Presidente Municipal

 CHILPANCINGO

 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

 El gobierno de la gente

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

 2018 Vo. Bo. 2021

 Lic. Vianey Bastorena Tenorio

 Abogada Procuradora

 CHILPANCINGO

 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

 El gobierno de la gente

 PRIMERA SINDICAT

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

 2018 Elaboró 2021

 Lic. Wilfredo Valente Pastor

 Secretario de Finanzas y Administración

 CHILPANCINGO

 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

 El gobierno de la gente

 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

 2018 Elaboró 2021

 Ing. Ana Dicia Torres Romero

 Secretaria de Obras Públicas

 CHILPANCINGO

 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

 El gobierno de la gente

 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

 2018 Revisó 2021

 Lic. Francisco Javier Ríos Martínez

 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

 Órgano de Control Interno Municipal

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo General de Participaciones

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
AGUA Y SANEAMIENTO																	
275	-	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CNOP SECCIONES A Y B 2DA ETAPA, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. (COPARTICIPACION PROG, PRODDER 2019)	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-PRODDER-001/2020	80	\$350,989.00	\$350,989.00	\$350,989.00	\$350,989.00	\$350,989.00	\$350,989.00	\$350,989.00	100.00%	100.00%	
276	-	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CALVARIO, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. (COPARTICIPACION PROG, PRODDER 2019)	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-PRODDER-003/2021	85	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	100.00%	100.00%	
277	-	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TANQUE INDECO COLONIA COOPERATIVA, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. (COPARTICIPACION PROG, PRODDER 2019)	CHILPANCINGO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONTAD-MCHG-PRODDER-002/2022	105	\$375,450.00	\$375,450.00	\$375,450.00	\$375,450.00	\$375,450.00	\$375,450.00	\$375,450.00	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL AGUA Y SANEAMIENTO								\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00			
Total								\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00	\$1,201,439.00		


 Autorizó:
 Ltc. Antonio Gaspar Beltrán
 Presidente Municipal
 CHILPANCINGO
 Ayuntamiento 2018-2021
 El gobierno de la gente


 Elaboró:
 Lic. Susana Estrella Tenorio
 Sindica Procuradora
 CHILPANCINGO
 Ayuntamiento 2018-2021
 El gobierno de la gente
 PRIMERA SINDICATURA


 Elaboró:
 Lic. Wilbaldo Valente Pastor
 Secretario de Finanzas y Administración
 CHILPANCINGO
 Ayuntamiento 2018-2021
 El gobierno de la gente
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Elaboró:
 Ing. Ana Digna Torres Romero
 Secretaria de Obras Públicas
 CHILPANCINGO
 Ayuntamiento 2018-2021
 El gobierno de la gente
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


 Revisó:
 L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CHILPANCINGO
 Ayuntamiento 2018-2021
 El gobierno de la gente
 Órgano de Control Interno Municipal