



Gobierno de  
**Chilpancingo**  
de los Bravo  
2024 - 2027



Unidos. Chilpancingo  
**Renace**

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

**"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"**

**Ejercicio Fiscal 2025.**

**4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento.**

Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac s/n, Centro 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.






Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



| No. Prog.                   | Clasificación de proyecto | Rubro del gasto  | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                           | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato             | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Ingresos   |              |                 |              |              |              |              |              | % de avance  |              |      |      |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                             |                           |                  |                                                                                                                                                                      |                       |                                                        |                                |                                    |                         | Autorizada | Modificada   | Comprometida    | Devengada    | Ejecutada    | Pagada       | Por ejecutar | Físico       | Financiero   |              |      |      |
| APO-AGUA POTABLE            |                           |                  |                                                                                                                                                                      |                       |                                                        |                                |                                    |                         |            |              |                 |              |              |              |              |              |              |              |      |      |
| 1                           | DIRECTA                   | APO-AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OMLIEMI DE LA LOCALIDAD DE OMLIEMI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                           | OMLIEMI               | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP002-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO      | 125000                  | \$         |              | \$ 2,407,013.25 | \$           | 2,407,013.25 | \$           | 2,407,013.25 | \$           | 2,407,013.25 | \$           | 100% | 100% |
| 2                           | DIRECTA                   | APO-AGUA POTABLE | PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CARGAMO 3 DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                           | ACAHUIZOTLA           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP001-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO      | 2500                    | \$         |              | \$ 1,596,020.80 | \$           | 1,596,020.80 | \$           | 1,596,020.80 | \$           | 1,596,020.80 | \$           | 100% | 100% |
| 3                           | DIRECTA                   | APO-AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA TERRAZAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. TERRAZAS         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP003-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO      | 600                     | \$         |              | \$ 3,535,051.17 | \$           | 2,437,405.19 | \$           | 2,437,405.19 | \$           | 2,437,405.19 | \$           | 100% | 100% |
| 4                           | DIRECTA                   | APO-AGUA POTABLE | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA OCOTEMPAN, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                     | OCOTITO               | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP004-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO      | 200                     | \$         |              | \$ 470,035.48   | \$           | 470,035.48   | \$           | 470,035.48   | \$           | 470,035.48   | \$           | 100% | 100% |
| SUBTOTAL RUBRO AGUA POTABLE |                           |                  |                                                                                                                                                                      |                       |                                                        |                                |                                    |                         | \$         | 3,535,051.17 | \$              | 8,910,474.72 | \$           | 8,910,474.72 | \$           | 6,910,474.72 | \$           | 6,910,474.72 | \$   |      |

|                               |         |                    |                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                 |                                                              |      |    |              |    |              |    |              |    |              |     |
|-------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|-----|
| ALC-ALCANTARILLADO            |         |                    |                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                 |                                                              |      |    |              |    |              |    |              |    |              |     |
| 5                             | DIRECTA | ALC-ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVAT. DE LA CALLE UNIDAD DE LA COLONIA ELIAS NAIMI NIMIER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO | COLONIA ELIAS NAIMI NIMIER | ADJUDICACION DIRECTA | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ALC001-2025 | CONSORCIO AGASTECOR CHAMPINGO, S.A DE C.V.                   | 450  | \$ | 824,539.11   | \$ | 247,361.73   | \$ | 247,361.73   | \$ | 30%          | 30% |
| 6                             | DIRECTA | ALC-ALCANTARILLADO | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BARRANCA ALPUTECA DEL TRAMO 0+000 A 0+280 DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO        | CHILPANcingo               | ADJUDICACION DIRECTA | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ORE013-2025 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC S.A DE C.V.                         | 850  | \$ | 2,643,623.69 | \$ | 793,087.10   | \$ | 793,087.10   | \$ | 30%          | 30% |
| 7                             | DIRECTA | ALC-ALCANTARILLADO | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BARRANCA ALPUTECA DEL TRAMO 0+280 A 0+579 DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO        | CHILPANcingo               | ADJUDICACION DIRECTA | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ORE016-2025 | CONSORCIO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V. | 1500 | \$ | 2,635,465.72 | \$ | 1,040,448.83 | \$ | 1,040,448.83 | \$ | 0%           | 0%  |
| SUBTOTAL RUBRO ALCANTARILLADO |         |                    |                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                 |                                                              |      | \$ | 3,468,162.80 | \$ | 1,040,448.83 | \$ | 1,040,448.83 | \$ | 5,453,172.55 | \$  |





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| Formulario OP-3        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |            |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| No. Proyecto           | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto         | Nombre de la obra y acción                                                                                                                                                                                       | Localidad y/o colonia    | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Autorizada | Modificada      | Inversión       |                 |                 |                 |                 | % de avance |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 | Complementaria  | Devengada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejecutar    | Financiero  | Financiero |
| DRE-DRENAJE Y LETRINAS |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |            |
| 8                      | DIRECTA                    | DRE: DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA LA CONCHA TRAMO KM 0+000 AL KM 0+038 DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOITTO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO            | EL OCOITTO               | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE004-2025 | VESPA INDUSTRIAS GLOBAL S.A. DE CV | 350                     | \$         | \$ 1,757,882.50 | \$ 1,179,525.74 | \$ 1,179,525.74 | \$ 1,179,525.74 | \$ 1,179,525.74 | \$ 578,336.76   | 65%         |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 67%         |            |
| 9                      | DIRECTA                    | DRE: DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA TEPANGO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+046 DE LA COLONIA BALCONES DE TEPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                      | COL. BALCONES DE TEPANGO | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE003-2025 | ARO, KARLA JIMENA BAHENA CARBAL    | 350                     | \$         | \$ 1,212,112.28 | \$ 847,492.25   | \$ 847,492.25   | \$ 847,492.25   | \$ 847,492.25   | \$ 364,620.03   | 67%         |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 70%         |            |
| 10                     | DIRECTA                    | DRE: DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA JALAHUATZINGO, TRAMO KM 0+000.00 - KM 0+047.1 DE LA COLONIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE GUERRERO                                        | COL. MORELOS             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE008-2025 | PLANO SURESTE S.A DE C.V           | 150                     | \$         | \$ 1,364,526.49 | \$ 409,357.95   | \$ 409,357.95   | \$ 409,357.95   | \$ 409,357.95   | \$ 955,168.54   | 30%         |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 30%         |            |
| 11                     | DIRECTA                    | DRE: DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA TONALAPA, TRAMO KM 0+000 - KM 0+016 DE LA COLONIA EL PRI DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                 | COL. EL PRI              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE009-2025 | ING. ADELA ROSARIO CALIXTO         | 350                     | \$         | \$ 749,035.51   | \$              | \$              | \$              | \$              | \$ 749,035.51   | 0%          |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0%          |            |
| 12                     | DIRECTA                    | DRE: DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA TECOLOTOS, TRAMO: CALLE RUBEN MORA KM 0+034, DE LA COLONIA GUERRERO 200, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. GUERRERO 200        | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE010-2025 | ING. ADELA ROSARIO CALIXTO         | 100                     | \$         | \$ 565,581.33   | \$ 565,581.33   | \$ 565,581.33   | \$ 565,581.33   | \$ 565,581.33   | \$ 1,319,664.17 | 30%         |            |
|                        |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 30%         |            |



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRIMER SECRETARIO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avances físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto         | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                                 | Localidad y/o colonia                                                                                   | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la empresa / Contratista                     | Número de beneficiarios | Financiamiento |            |              |           |              |        |              | % de avances |              |            |              |      |      |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|
|           |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                        |                                 |                                                        |                         | Autorizada     | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejecutada    | Pagada | Por ejercer  | Físico       | Financiero   |            |              |      |      |
| 13        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE EMCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA TECOLOTE TRAMO- KM. 0+000 - KM. 0+060 DE LA COLONIA MARIA DOLORES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                                       | COL. MARIA DOLORES                                                                                      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE012-2025 | GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V. | 650                     | \$             | \$         | 2,761,192.34 | \$        | 628,357.70   | \$     | 628,357.70   | \$           | 828,357.70   | \$         | 1,932,834.64 | 30%  | 30%  |
| 14        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS TRAMO- CALLE PASO DORADO - CALLE SOCARRIES DE LA COLONIA TEOKALLI DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | COL. CIRATLI 2a SECCION                                                                                 | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE007-2025 | AAR LEAL CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.      | 150                     | \$             | \$         | 352,075.43   | \$        |              | \$     |              | \$           |              | 352,075.43 | 0%           | 0%   |      |
| 15        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS TRAMO- CALLE SOCARRIES DE LA COLONIA TEOKALLI DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO                                                  | COL. TEOKALLI                                                                                           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE011-2025 | GRUPO DCO DEL SUR S.A. DE C.V.                         | 800                     | \$             | \$         | 2,178,754.51 | \$        | 653,626.35   | \$     | 653,626.35   | \$           | 653,626.35   | \$         | 1,525,128.16 | 20%  | 30%  |
| 16        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMANISTA Y TURQUESA DE LA COLONIA EL POCHOTE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                                                    | COL. POCHOTE                                                                                            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE001-2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.          | 600                     | \$             | \$         | 1,420,533.95 | \$        | 1,420,533.95 | \$     | 1,420,533.95 | \$           | 1,420,533.95 | \$         |              | 100% | 100% |
| 17        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA ALPUYECA (A UN COSTADO DE LOS MILITARES) EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                                                                                   | COL. POCHOTE                                                                                            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE006-2025 | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALOB S.A. DE C.V.               | 200                     | \$             | \$         | 2,366,519.22 | \$        | 1,603,822.04 | \$     | 1,603,822.04 | \$           | 1,603,822.04 | \$         | 761,697.18   | 60%  | 60%  |
| 18        | DIRECTA                    | DRE- DRENAJE Y LETRINAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA ALPUYECA (A UN COSTADO DE LOS MILITARES) EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                                                                                   | BARRANCA ALPUYECA (A UN COSTADO DE LOS MILITARES) EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                                        | 450                     | \$             | \$         | 750,000.00   | \$        |              | \$     |              | \$           |              |            |              | 0%   | 0%   |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMER SECRETARIO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Página 3 de 37



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog.                                   | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                            | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                             | Localidad y/o colonia     | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista             | Número de beneficiarios | Inversión  |              |              |               |         |              | % de avance |              |            |              |    |               |     |     |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|----|---------------|-----|-----|
|                                             |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                 |                                                |                         | Autorizada | Modificada   | Comprometida | Devengada     | Ejecida | Pagada       | Por ejercer | Físico       | Financiero |              |    |               |     |     |
| 19                                          | DIRECTA                    | DRE. DRENAJE Y LETRINAS                    | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE BUGABILLAS TRAMO CALLE TABACHINES CALLE ALAMOS DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. JARDINES DEL SUR     | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE02-2025  | JOSE LUIS FERRERO GARCIA                       | 500                     | \$         | 316,608.86   | \$           | 514,653.06    | \$      | 370,694.21   | \$          | 370,694.21   | \$         | 370,694.21   | \$ | 144,150.67    | 70% | 72% |
| 20                                          | DIRECTA                    | DRE. DRENAJE Y LETRINAS                    | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA BARRANCA DE LA COLONIA CAMPESTRE SANTA ROSA, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                            | COL. CAMPESTRE SANTA ROSA | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE005-2025 | C. ERIKA MOSSO VAZQUEZ                         | 2000                    | \$         | 2,618,269.94 | \$           | 2,618,269.94  | \$      | 785,480.96   | \$          | 785,480.96   | \$         | 785,480.96   | \$ | 1,832,788.96  | 30% | 30% |
| 21                                          | DIRECTA                    | DRE. DRENAJE Y LETRINAS                    | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                           | COL. PINO SUAREZ          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE011-2025 | PLANO SURESTE S.A DE C.V.                      | 200                     | \$         | 1,201,602.54 | \$           | 360,480.76    | \$      | 360,480.76   | \$          | 360,480.76   | \$         | 360,480.76   | \$ | 641,121.78    | 30% | 30% |
| 22                                          | DIRECTA                    | DRE. DRENAJE Y LETRINAS                    | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERRERER DE LA COLONIA TELUMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                             | COL. TELUMBRE             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-DRE014-2025 | PLANO SURESTE S.A DE C.V.                      | 200                     | \$         | 781,965.96   | \$           | -             | \$      | -            | \$          | -            | \$         | -            | \$ | 781,965.96    | 0%  | 0%  |
| SUBTOTAL RUBRO DRENAJE Y LETRINAS           |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                 |                                                |                         | \$         | 5,105,412.75 | \$           | 26,019,031.43 | \$      | 9,024,953.26 | \$          | 9,024,953.26 | \$         | 9,024,953.26 | \$ | 10,994,078.17 |     |     |
| ELE.ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                 |                                                |                         |            |              |              |               |         |              |             |              |            |              |    |               |     |     |
| 23                                          | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                                                                                 | COL. LOMAS DEL BOSQUE     | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                                | 500                     | \$         | 750,000.00   | \$           | 750,000.00    | \$      | -            | \$          | -            | \$         | -            | \$ | 750,000.00    | 0%  | 0%  |
| 24                                          | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION RED ELECTRICA DE LAS CALLES ZAFIRO, DIAMANTE Y VENARO DE LA COLONIA LAS JOYAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                    | COL. LAS JOYAS            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ELE003-2024 | COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V. | 220                     | \$         | 1,539,497.35 | \$           | 1,115,411.59  | \$      | -            | \$          | -            | \$         | -            | \$ | 1,315,411.59  | 0%  | 0%  |





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avances físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| Formulario 01-3                                         |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                       |                                 |                                                |                         |              |              |              |                     |              |              |              | % de avance  |              |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No. Prog                                                | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                            | Nombre de la obra y acción                                                                                                                                                                                                                   | Localidad y/o colonia  | Procedimiento de contratación/ modalidad de ejecución | Número de centímetros           | Nombre de la Empresa Contratista               | Número de beneficiarios | Autorización | Modificado   | Comprometido | Inversión Devengado | Ejecutada    | Pagada       | Por ejercer  | Físico       | Financiero   |              |
| 25                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA CHIRINGUITO, TRAMO KM 0+000 - KM 0+260 DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                | COL. CHIRINGUITO       | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ELE005-2025 | COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V. | 450                     | \$           | \$           | 2,009,000.38 | \$                  | \$           | \$           | \$           | 2,009,000.38 | 0%           | 0%           |
| 26                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA BRISAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                           | COL. BRISAS DEL SUR    | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                                | 400                     | \$           | \$           | 650,000.00   | \$                  | \$           | \$           | \$           | 650,000.00   | 0%           | 0%           |
| 27                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE CHIMITEANC Y HERMANOS CAICANA DE LA COLONIA ALEJANDRO ORTEGA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                  | COL. ALEJANDRO ORTEGA  | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ELE002-2025 | COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V. | 200                     | \$           | \$           | 650,000.00   | \$                  | 2,288,281.41 | \$           | \$           | 2,288,281.41 | 0%           | 0%           |
| 28                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA MIRABAL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                  | COL. MIRABAL           | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                                | 350                     | \$           | \$           | 650,000.00   | \$                  | \$           | \$           | \$           | 650,000.00   | 0%           | 0%           |
| 29                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA CINCA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                    | LA CINCA               | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                                | 1500                    | \$           | \$           | 650,000.00   | \$                  | 650,000.00   | \$           | \$           | 650,000.00   | 0%           | 0%           |
| 30                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AMPLIACION RED ELECTRICA DE LAS CALLES DE LAS FLORES, CALLE VILLA LUZ Y CALLE REAL DE LA COLONIA AMPLIACION DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | FRACC. REAL DEL BOSQUE | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ELE004-2025 |                                                | 200                     | \$           | \$           | 867,675.64   | \$                  | \$           | \$           | \$           | 867,675.64   | 0%           | 0%           |
| 31                                                      | DIRECTA                    | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | REHABILITACION DE ELECTRICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                 | TEPECHICOTLAN          | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-ELE001-2025 |                                                | 1500                    | \$           | \$           | 1,227,728.42 | \$                  | 1,227,728.42 | \$           | 1,227,728.42 | \$           | 1,227,728.42 | 100%         |
| SUBTOTAL RUBRO ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                       |                                 |                                                |                         | \$           | 4,444,087.35 | \$           | 1,949,728.42        | \$           | 1,227,728.42 | \$           | 1,227,728.42 | \$           | 9,146,402.22 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARIA SINDICATURA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo

2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog.                                       | Clasificación del proyecto | Ámbito del gasto                            | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                 | Localidad y/o colonia          | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Autorizada |            | Modificada |              | Comprometida |            | Devengada |            | Gastada |            | Por pagar | % de avance |            |            |     |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----|-----|
|                                                 |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                        |                                 |                                    |                         |            |            |            |              |              |            |           |            |         |            |           | Físico      | Financiero |            |     |     |
| IBE-INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                        |                                 |                                    |                         |            |            |            |              |              |            |           |            |         |            |           |             |            |            |     |     |
| 32                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS " CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO C.C.T. 1203545X EN LA COLONIA OMILTEMI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | COL. OMILTEMI                  | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 600                     | \$         | 110,000.00 | \$         | 110,000.00   | \$           |            | \$        |            |         |            | \$        | 110,000.00  | 0%         | 0%         |     |     |
| 33                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS " RUBEN FIGUEROA" C.C.T. 1203524V EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                     | COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 1000                    | \$         | 407,356.18 | \$         | 407,356.18   | \$           |            | \$        |            |         |            | \$        | 407,356.18  | 0%         | 0%         |     |     |
| 34                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT C.C.T. 12E1N080T DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO         | LA ESPERANZA                   | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN EDU002-2025 | PLANO SURESTE S.A DE CV            | 600                     | \$         | 966,016.59 | \$         | 726,543.58   | \$           | 435,026.15 | \$        | 435,526.15 | \$      | 435,026.15 | \$        | 435,526.15  | \$         | 290,617.43 | 58% | 60% |
| 35                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA CON C.C.T. 12E1N040F DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | SAN CRISTOBAL                  | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN EDU003-2025 | PLANO SURESTE S.A DE CV            | 250                     | \$         |            | \$         | 1,299,003.21 | \$           | 779,401.93 | \$        | 779,401.93 | \$      | 779,401.93 | \$        | 779,401.93  | \$         | 519,001.28 | 60% | 60% |
| 36                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN CON PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI C.C.T. 1203N027Y DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. LAZARO CARDENAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN EDU006-2025 | C. ERIKA MOSSO VAZQUEZ             | 125                     | \$         |            | \$         | 353,861.79   | \$           |            | \$        |            |         |            |           | 353,861.79  | 0%         | 0%         |     |     |
| 37                                              | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA T.V. DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                | COL. ZAPATA                    | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 850                     | \$         | 97,283.84  | \$         | 97,336.92    | \$           |            | \$        |            |         |            |           |             |            |            |     |     |

Presidencia Municipal

Primera Sindicatura

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Finanzas y Administración

Órgano de Control Interno Municipal

Página 6 de 37



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formato Of-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                             | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                             | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de estimate      | Nombre de la Empresa / Contratista       | Número de beneficiarios | Autorizada      | Modificada      | Ingresos        |                 |                 | Pagado          | Por ejercer     | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|           |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                        |                         |                                          |                         |                 |                 | Operativos      | Desviados       | Ejecidos        |                 |                 | Físico      | Financiero |
| 38        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PEDRO ASCENSO ALQUIRAS - C.C.T 12DPH9392H DE LA COLONIA LADERA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | COL. LA LADERA        | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                         |                                          | 200                     | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 800,000.00   | 0%          | 0%         |
| 39        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA " CARMEN SERDAN " DE LA COLONIA AHUACATITLAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                      | COL. AHUACATITLAN     | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                         |                                          | 600                     | \$ 791,141.82   | \$ 791,141.82   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 791,141.82   | 0%          | 0%         |
| 40        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y CISTERNA, EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, C.C.T 12DPH9392H, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                           | COL. LAGUNA DE PALO   | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                         |                                          | 400                     | \$ 2,600,000.00 | \$ 2,600,000.00 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 2,600,000.00 | 0%          | 0%         |
| 41        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA " NIÑO ARTILLERO " C.C.T 12EPH0032T EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.          | COL. LAS PALMAS       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                         |                                          | 400                     | \$ 261,603.23   | \$ 261,603.23   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 261,603.23   | 0%          | 0%         |
| 42        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ CON C.C.T 12DPH0601V DE LA COL. JOSE MARIA IZAZAGA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GRO. | COL. IZZAZAGA         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-175 | HANSEL GUEL CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V. | 300                     | \$ 800,000.00   | \$ 1,441,709.17 | \$ 1,040,190.60 | \$ 1,040,190.60 | \$ 1,040,190.60 | \$ 1,040,190.60 | \$ 404,518.53   | 70%         | 72%        |



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRIMERA SECRETARÍA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo

2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2023.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                             | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                             | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inventarios     |                 |               |               |               |                 | % de avance     |        |            |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
|           |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida  | Diversificada | Ejecutada     | Pagada          | Por ejercer     | Físico | Financiero |
| 43        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANTINA DE LA ESCUELA PRIMARIA "PRIMER CONGRESO DE ANHUAC" C.C.T. 120PR0938 EN LA COLONIA UNIVERSAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO             | COL. UNIVERSAL        | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 750                     | \$ 1,365,470.56 | \$ 1,365,470.56 | \$            | \$            | \$            | \$ 1,365,470.56 | 0%              | 0%     |            |
| 44        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 12EP0063M DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | LOC. LA ESPERANZA     | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD FAISMUN-EDU005-2025 | ING. JULIO CESAR NERI BENITEZ      | 600                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,543,275.04 | \$ 562,982.51 | \$ 562,982.51 | \$ 562,982.51 | \$ 562,982.51   | \$ 1,360,292.53 | 30%    | 30%        |
| 45        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C.C.T. EN LA COLONIA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO, GUERRERO                                                                     | CHILPANCIINGO         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 750                     | \$ 344,837.26   | \$ 344,837.26   | \$            | \$            | \$            | \$ 344,837.26   | 0%              | 0%     |            |
| 46        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA SECUNDARIA WILFREDO RUÍZ MASSIEU C.C.T. 12DS0069C DE LA COLONIA TOMATAL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | COL. TOMATAL          | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 752                     | \$ 30,500.53    | \$ 30,500.53    | \$            | \$            | \$            | \$ 30,500.53    | 0%              | 0%     |            |
| 47        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MA. CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ C.C.T. 12DT00020 DE LA COLONIA 4 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO     | COL. 4 DE ABRIL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 90                      | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$            | \$            | \$            | \$ 800,000.00   | 0%              | 0%     |            |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Proje | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto                             | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                   | Localidad y/o colonia          | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 |                 |               |        | % de avance |  |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--|
|           |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Desaguada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejecutar  | Físico | Financiero  |  |
| 48        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | TIPO REGIONAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 120TV0594U "JOSE ANTONIO MONTES VARGAS" DE LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. SENTIMIENTOS DE LA NACION | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN-EDU008-2025 | CONSTRUCTORA VERANI S.A DE C.V     | 200                     | \$ 650,000.00   | \$ 943,816.61   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 943,816.61 | 0%     | 0%          |  |
| 49        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" C.C.T. 120TV0389R DE LA COLONIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | COL. NIÑOS HEROES              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN-EDU001-2025 | PLANO SURESTE S.A DE C.V           | 240                     | \$ 800,000.00   | \$ 905,453.65   | \$ 543,272.18   | \$ 543,272.18   | \$ 543,272.18   | \$ 543,272.18   | \$ 362,181.47 | 55%    | 60%         |  |
| 50        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA TV" C.C.T. 120TV0101R DE LA COLONIA CROP SECCION "C" EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                | C.N.O.P. SECCION "C"           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 600                     | \$ 192,196.43   | \$ 192,196.43   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 192,196.43 | 0%     | 0%          |  |
| 51        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA AARON M FLORES EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                                     | JARDINES DEL SUR               | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 400                     | \$ 429,394.37   | \$ 429,394.37   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 429,394.37 | 0%     | 0%          |  |
| 52        | DIRECTA                    | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL CHILPANCINGO C.C.T. 090CB0001L DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                               | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN-EDU007-2025 | C.PRIMA MOSSO VAZQUEZ              | 800                     | \$ 1,517,255.92 | \$ 1,517,255.92 | \$ 1,092,424.26 | \$ 1,092,424.26 | \$ 1,092,424.26 | \$ 1,092,424.26 | \$ 424,831.66 | 72%    | 72%         |  |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORADO POR: ING. JUAN ANTONIO VAZQUEZ

REVISADO POR: LIC. JUAN MANUEL DOMESTICO

APROBADO POR: LIC. JUAN MANUEL DOMESTICO



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No<br>Prog                                                 | Clasificación del<br>proyecto | Rubro del gasto                                   | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                           | Localidad y/o<br>colonia  | Procedimiento<br>de contratación /<br>Modalidad de<br>ejecución | Número de<br>contratos | Nombre de la<br>Empresa /<br>Contratista | Número<br>de<br>benefici-<br>rios | Inversión        |                  |                 |                 |                 | % de avance     |                  |        |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------|
|                                                            |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                 |                        |                                          |                                   | Autorizada       | Modificada       | Comprometida    | Disembolsada    | Ejecutada       | Pagada          | Por ejercer      | Físico | Financiero |
| 53                                                         | DIRECTA                       | INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR<br>EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE TECHADO<br>EN LA ESCUELA<br>EMILIANO ZAPATA C.C.T<br>12070918R DE LA COLONIA<br>CNOF SECCION "C" EN EL<br>MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO<br>DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | COL. C.N.O.P<br>SECCION C | ADJUDICACION<br>DIRECTA                                         |                        |                                          | 650                               | \$ 1,531,962.16  | \$ 1,531,962.16  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 1,531,962.16 | 0%               | 0%     |            |
| 54                                                         | DIRECTA                       | INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR<br>EDUCATIVO | CONSTRUCCION DE CUBIERTA<br>DE LA ESCUELA SECUNDARIA<br>"HEBERTO CASTILLO" C.C.T<br>EN LA COLONIA SECCION<br>SEPTIMA, EN EL MUNICIPIO DE<br>CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO,<br>GUERRERO. | COL. SECCION<br>SEPTIMA   | ADJUDICACION<br>DIRECTA                                         |                        |                                          | 950                               | \$ 2,156,847.11  | \$ 2,156,847.11  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 2,156,847.11 | 0%               | 0%     |            |
| SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                 |                        |                                          |                                   | \$ 17,834,487.10 | \$ 21,052,587.76 | \$ 4,474,197.83 | \$ 4,474,197.83 | \$ 4,474,197.83 | \$ 4,474,197.83 | \$ 16,578,370.13 |        |            |

|                                                        |         |                                               |                                                                                                                                           |                          |                         |  |  |      |                 |                 |      |      |      |      |                 |    |    |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|----|----|
| 185-INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD            |         |                                               |                                                                                                                                           |                          |                         |  |  |      |                 |                 |      |      |      |      |                 |    |    |
| 55                                                     | DIRECTA | INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR<br>SALUD | CONSTRUCCION DE CASA DE<br>SALUD DE LA LOCALIDAD DE<br>CAULES EN EL MUNICIPIO DE<br>CHILPANcingo DE LOS BRAVO,<br>GUERRERO                | CAULES                   | ADJUDICACION<br>DIRECTA |  |  | 1000 | \$ 1,109,327.30 | \$ 1,109,327.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,109,327.30 | 0% | 0% |
| 56                                                     | DIRECTA | INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR<br>SALUD | CONSTRUCCION DE CASA DE<br>SALUD DE LA LOCALIDAD DE<br>TLANCOS DE TEPOXTEPEC EN EL<br>MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE<br>LOS BRAVO, GUERRERO | TLANCOS DE<br>TEPOXTEPEC | ADJUDICACION<br>DIRECTA |  |  | 600  | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,100,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,100,000.00 | 0% | 0% |
| 57                                                     | DIRECTA | INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR<br>SALUD | CONSTRUCCION DE CASA DE<br>SALUD DE LA LOCALIDAD DE<br>HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE<br>CHILPANcingo DE LOS BRAVO,<br>GUERRERO.            | AGUA HERNANDEZ           | ADJUDICACION<br>DIRECTA |  |  | 400  | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,100,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,100,000.00 |    |    |
| SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD |         |                                               |                                                                                                                                           |                          |                         |  |  |      | \$ 3,309,327.30 | \$ 3,309,327.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,309,327.30 |    |    |

DR. GUILLERMO RIVERA GARCIA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

LIC. JACQUELINE THALES LEBLANC  
**PRIMERA SINDICATURA**

ING. JUAN ANTONIO LUQUIN MENDOZA  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

C.P. ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

LIC. JUAN GABRIEL OLEA SALMERON  
**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

Página 10 de 37



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Proje | Clasificación del proyecto | Número de registro | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                       | Localidad y/o colonia  | Procedimiento de contratación/ Modalidad de ejecución | Número de contrato                | Nombre de la Empresa/ Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 | Pagada        | Por pagar       | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
|           |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                       |                                   |                                   |                         | Autorizada      | Modificada      |               |                 | Físico      | Financiero |
| 58        | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION       | REHABILITACION DEL BORDO PARA ABREVADERO EN EL PARQUE LOS AVATES, DE LA LOCALIDAD DE TLAHUZAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                            | TLAHUZAPA              | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                   |                                   | 1600                    | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ -          | \$ 1,500,000.00 | 0%          | 0%         |
| 59        | DIRECTA                    | URBANIZACION       | REHABILITACION PUBLICO DE ALUMBRADO VALIADOS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                              | CHILPANcingo           | INV. CUANDO MENOS TRES PERSONAS                       |                                   |                                   | 400                     | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ -          | \$ 3,000,000.00 | 0%          | 0%         |
| 60        | DIRECTA                    | URBANIZACION       | REHABILITACION PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                                                                                           | CHILPANcingo           | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                   |                                   | 400                     | \$ 1,800,500.00 | \$ 1,800,500.00 | \$ -          | \$ 1,800,500.00 | 0%          | 0%         |
| 61        | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION       | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA CALLE APULACION CERRO DE LAS ESTRELLAS DE LA COLONIA OCOZUAPA EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                                              | COL. OCOZUAPA          | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                   |                                   | 450                     | \$ 824,581.96   | \$ 824,581.96   | \$ -          | \$ 824,581.96   | 0%          | 0%         |
| 62        | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION       | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DEL ANDADOR JUAN R. ESCUDERO TRAIRO CALLE JUAN R. ESCUDERO- CALLE MEDICO MILITAR DE LA COLONIA LA HACIENDITA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. LA HACIENDITA     | ADJUDICACION DIRECTA                                  | ACHO, COP-AD-PAISKON- URB013-2025 | INGENIERIA LACOSMISA              | 400                     | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,183,221.39 | \$ 851,199.40 | \$ 851,199.40   | 65%         | 72%        |
| 63        |                            |                    | CONSTRUCCION DE ANDADOR (ESCALINATAS) RICARDO ARCOS CATALAN EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                                                                                | COL. COLINAS DEL VALLE | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                   |                                   | 850                     | \$ 320,270.81   | \$ 320,270.81   | \$ -          | \$ 320,270.81   |             |            |





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



| No. Prog. | Clasificación del Proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                   | Localidad y colonia      | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Asignada        | Modificada      | Ejecución       |                 |                 |                 | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                        |                                 |                                    |                         |                 |                 | Completada      | Desarrollada    | Ejecida         | Pagada          | Físico      | Financiero |
| 64        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - RINCON DE ALICAPARRASA - AGUA HERNANDEZ, DE LA LOCALIDAD DE AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO | AGUA HERNANDEZ           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR013-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,144,143.28 | \$ 2,144,143.28 | \$ 2,144,143.28 | \$ 2,144,143.28 | \$ 2,144,143.28 | 100%        | 100%       |
| 65        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL SALITRE-EL CIRUELAR, TRAMO EL SALITRE-EL RANCHO, DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                    | EL CIRUELAR              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR014-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,260,271.29 | \$ 2,260,271.29 | \$ 2,260,271.29 | \$ 2,260,271.29 | \$ 2,260,271.29 | 100%        | 100%       |
| 66        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE AUTOPISTA - EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                               | EL CALVARIO              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR015-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 2000                    | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,286,190.30 | \$ 1,286,190.30 | \$ 1,286,190.30 | \$ 1,286,190.30 | \$ 1,286,190.30 | 100%        | 100%       |
| 67        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA HERNANDEZ INSCUINATOVAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOVAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                                  | INSCUINATOVAC            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR001-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 1500                    | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,892,473.28 | \$ 1,892,473.28 | \$ 1,892,473.28 | \$ 1,892,473.28 | \$ 1,892,473.28 | 100%        | 100%       |
| 68        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL SALITRE-EL CIRUELAR, TRAMO EL RANCHO-EL CIRUELAR, DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                   | EL CIRUELAR              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR002-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,293,733.45 | \$ 2,293,733.45 | \$ 2,293,733.45 | \$ 2,293,733.45 | \$ 2,293,733.45 | 100%        | 100%       |
| 69        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DEL MATADERO-CHICAHUALES, PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO                     | CHICAHUALES (PARTE BAJA) | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR003-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,437,456.59 | \$ 1,437,456.59 | \$ 1,437,456.59 | \$ 1,437,456.59 | \$ 1,437,456.59 | 100%        | 100%       |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMER SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL




Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formulario OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                  | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 | % de avance     |              |        |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejecutar | Físico |
| 70        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE CRUZ DE OCOTE- JALEACA DE CATALAN TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO     | JALEACA DE CATALAN    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR004-2025 | GETOATA S.A DE C.V                 | 1000                    | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,157,830.66 | \$ 2,157,830.66 | \$ 2,157,830.66 | \$ 2,157,830.66 | \$ 2,157,830.66 | 100%         | 100%   |
| 71        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE CRUZ DE OCOTE- JALEACA DE CATALAN TRAMO: KM 10+000 AL KM 21+000 DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | JALEACA DE CATALAN    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR005-2025 | GETOATA S.A DE C.V                 | 1000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,544,603.66 | \$ 2,544,603.66 | \$ 2,544,603.66 | \$ 2,544,603.66 | \$ 2,544,603.66 | 100%         | 100%   |
| 72        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL CERRO DE EL CAMPANARIO - CHAUTIPAN, DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | CHAUTIPAN             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR006-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,289,330.67 | \$ 2,289,330.67 | \$ 2,289,330.67 | \$ 2,289,330.67 | \$ 2,289,330.67 | 100%         | 100%   |
| 73        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CERRO DE EL CAMPANARIO - JALEACA DE CATALAN, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | JALEACA DE CATALAN    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR007-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,446,596.19 | \$ 2,446,596.19 | \$ 2,446,596.19 | \$ 2,446,596.19 | \$ 2,446,596.19 | 100%         | 100%   |
| 74        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL JALEACA DE CATALAN - PARAJE SANTO DOMINGO PASO DEL RIO CHICUITO DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                     | SANTA BARBARA         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR008-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 1,800,000.00 | \$ 2,370,060.62 | \$ 2,370,060.62 | \$ 2,370,060.62 | \$ 2,370,060.62 | \$ 2,370,060.62 | 100%         | 100%   |
| 75        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL JALEACA DE CATALAN - SANTA BARBARA TRAMO JALEACA DE CATALAN - PARAJE SANTO DOMINGO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | SANTA BARBARA         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR009-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,390,060.65 | \$ 2,390,060.65 | \$ 2,390,060.65 | \$ 2,390,060.65 | \$ 2,390,060.65 | 100%         | 100%   |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formulario 01-3

| No. Prog | Caracterización del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                           | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 | % de avance     |                 |        |            |      |
|----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------|
|          |                              |                 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                        |                                 |                                    |                         | Asignada        | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejercer     | Físico | Financiero |      |
| 76       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO REINACIMIENTO AGUA HERNANDEZ -LOS CIMIENTOS, DE LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO         | LOS CIMIENTOS         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR010-2025 | LIC MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ  | 800                     | \$ 1,000,000.00 | \$ 718,000.07   | \$ 718,000.07   | \$ 718,000.07   | \$ 718,000.07   | \$ 718,000.07   | \$              | 100%   | 100%       |      |
| 77       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA BARBARA- SANTA RITA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                              | SANTA RITA            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR011-2025 | LIC MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ  | 2000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,142,981.34 | \$ 2,142,981.34 | \$ 2,142,981.34 | \$ 2,142,981.34 | \$ 2,142,981.34 | \$ 2,142,981.34 | \$     | 100%       | 100% |
| 78       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL DE PINZON - INSCUNATOVAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUNATOVAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                    | INSCUNATOVAC          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR012-2025 | LIC MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ  | 1200                    | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,174,394.06 | \$ 1,174,394.06 | \$ 1,174,394.06 | \$ 1,174,394.06 | \$ 1,174,394.06 | \$ 1,174,394.06 | \$     | 100%       | 100% |
| 79       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MAZATLAN (AUTOPISTA) - EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                     | EL TEJOCOTE           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR023-2025 | GETOATA S.A DE C.V.                | 200                     | \$ 2,400,000.00 | \$ 2,319,166.33 | \$ 2,319,166.33 | \$ 2,319,166.33 | \$ 2,319,166.33 | \$ 2,319,166.33 | \$ 2,319,166.33 | \$     | 100%       | 100% |
| 80       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL XALTANGUIS-RIO VERDE TRAMO PARALE CRUZ DEL PUERTO - RIO VERDE, EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | RIO VERDE             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR025-2025 | GETOATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ 2,100,000.00 | \$ 2,100,000.00 | \$              | \$              | \$              | \$              | \$ 2,100,000.00 | 0%     | 0%         |      |
| 81       | DIRECTA                      | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE, EL AYUALITO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                              | EL AYUALITO           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR025-2025 | GETOATA S.A. DE C.V.               | 800                     | \$ 1,800,000.00 | \$ 1,607,007.19 | \$ 1,607,007.19 | \$ 1,607,007.19 | \$ 1,607,007.19 | \$ 1,607,007.19 | \$ 1,607,007.19 | \$     | 100%       | 100% |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027


Municipio: CHIL PANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formulario OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                     | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato                 | Nombre de la Empresa Contratista   | Monto de los beneficios | Ejecución       |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance |        |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                        |                                    |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejecida         | Pagada          | Por ejercer | Físico | Financiero |
| 82        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO-HUACALAPA. EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                         | EL FRESNO             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR026-2025    | GETDATA S.A DE C.V.                | 450                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,142,104.33 | \$ 2,142,104.33 | \$ 2,142,104.33 | \$ 2,142,104.33 | \$ 2,142,104.33 |             | 100%   | 100%       |
| 83        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. TRAMO: PARAJE EL GARRANZAL. INTERCAMIO COAPANGO-SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.          | SAN VICENTE           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR027-2025    | GETDATA S.A DE C.V.                | 1200                    | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,376,296.33 | \$ 2,376,296.33 | \$ 2,376,296.33 | \$ 2,376,296.33 | \$ 2,376,296.33 |             | 100%   | 100%       |
| 84        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. TRAMO: AZIMYAHUALCO EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE AZIMYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                        | AZIMYAHUALCO          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR028-2025    | GETDATA S.A DE C.V.                | 250                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,831,655.36 | \$ 1,831,655.36 | \$ 1,831,655.36 | \$ 1,831,655.36 | \$ 1,831,655.36 |             | 100%   | 100%       |
| 85        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. XALTIANQUIS - RIO VERDE. TRAMO: XALTIANQUIS. PARAJE LA CRUZ DEL PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | RIO VERDE             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR029-2025    | GETDATA S.A DE C.V.                | 400                     | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,227,559.66 | \$ 2,227,559.66 | \$ 2,227,559.66 | \$ 2,227,559.66 | \$ 2,227,559.66 |             | 100%   | 100%       |
| 86        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. TRAMO: ZOVATEPEC. AZIMYAHUALCO DE LA LOCALIDAD DE AZIMYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                      | AZIMYAHUALCO          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR016-2025    | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 800                     | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,181,195.40 | \$ 2,181,195.40 | \$ 2,181,195.40 | \$ 2,181,195.40 | \$ 2,181,195.40 |             | 100%   | 100%       |
| 87        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. TRAMO: COCOYUILLILLO. INSCUJATOVAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUJATOVAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCSINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                 | ADJUDICACION DIRECTA  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR017-2025                        | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 800                                | \$ 2,500,000.00         | \$ 2,322,451.97 | \$ 2,322,451.97 | \$ 2,322,451.97 | \$ 2,322,451.97 | \$ 2,322,451.97 | \$ 2,322,451.97 |             | 100%   | 100%       |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMER SINDICATURA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                      | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Beneficiarios   |                 |                 |                 |                 | % de avance     |            |      |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizado      | Modificada      | Comprometida    | Desembolsada    | Ejecutada       | Físico          | Financiero |      |
| 88        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE PIEDRA LINDA - LA ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.        | LA ESPERANZA          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR018-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 800                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,337,640.69 | \$ 2,337,640.69 | \$ 2,337,640.69 | \$ 2,337,640.69 | \$ 2,337,640.69 | 100%       | 100% |
| 89        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO COACOVULLILO - CARRIZAL, DE PINZON DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL, DE PINZON, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | CARRIZAL DEL PINZON   | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR019-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,456,541.85 | \$ 2,456,541.85 | \$ 2,456,541.85 | \$ 2,456,541.85 | \$ 2,456,541.85 | 100%       | 100% |
| 90        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO LLANOS DE TEPOXTEPEC-CHACUALCINGO - LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | CHACUALCINGO          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR020-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,289,298.99 | \$ 2,289,298.99 | \$ 2,289,298.99 | \$ 2,289,298.99 | \$ 2,289,298.99 | 100%       | 100% |
| 91        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO CHILPANCIINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.  | LLANOS DE TEPOXTEPEC  | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR021-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,330,207.16 | \$ 2,330,207.16 | \$ 2,330,207.16 | \$ 2,330,207.16 | \$ 2,330,207.16 | 100%       | 100% |
| 92        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO, PARAJE LA CAPTACION - SAN CRISTOBAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.         | SAN CRISTOBAL         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR022-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 2000                    | \$ 1,500,000.00 | \$ 719,422.36   | \$ 719,422.36   | \$ 719,422.36   | \$ 719,422.36   | \$ 719,422.36   | 100%       | 100% |
| 93        | DIRECTA                    | URBANIZACION    | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO, SANTA RITA, CARRIZAL, DE PINZON DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL, DE PINZON, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.        | CARRIZAL DE PINZON    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR030-2025 | GETDATA S.A DE CV                  | 2000                    | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,261,116.56 | \$ 2,261,116.56 | \$ 2,261,116.56 | \$ 2,261,116.56 | \$ 2,261,116.56 | 100%       | 100% |



PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO



Reporte de avances físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN)

Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Detalle del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                            | Localidad y/o colonia              | Procedimiento de contratación/ Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa/ Contratista  | Número de beneficiarios | Inversión     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|           |                            |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                       |                                 |                                    |                         | Autorizada    | Modificada      | Comprometida    | Obrerías        | Ejecutas        | Pagadas         | Por ejecutar    | Físico      | Financiero |
| 95        | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO AL CARCAHO M2 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MOCHTLAN CHILPANcingO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO                            | CHILPANcingO                       | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 500,000.00   | 0%          | 0%         |
| 96        | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GARRAPATAS CARRIJAL DE LA VIA, DE LA LOCALIDAD DE CARRIJAL DE LA VIA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                          |                                    | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR033-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 800                     | \$ -          | \$ 1,130,438.56 | \$ 328,131.57   | \$ 328,131.57   | \$ 328,131.57   | \$ 328,131.57   | \$ 791,306.99   | 30%         | 30%        |
| 97        | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO JALECA DE CATALAN INSCUINATOVAC DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOVAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                        | INSCUINATOVAC                      | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR024-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 2000                    | \$ -          | \$ 2,249,808.49 | \$ 2,249,808.49 | \$ 2,249,808.49 | \$ 2,249,808.49 | \$ 2,249,808.49 | \$ -            | 100%        | 100%       |
| 98        | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMOCENTRONQUE CHILPANcingO-TEPECHICOTLAN, ESTACION DE LA GRUJA DE PANELES SOLARES DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO | LOC. TEPECHICOTLAN                 | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR031-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 2000                    | \$ -          | \$ 801,578.68   | \$ 544,750.85   | \$ 544,750.85   | \$ 544,750.85   | \$ 544,750.85   | \$ 363,167.23   | 52%         | 60%        |
| 99        | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMOCENTRONQUE KM 58+000 TRAMO CARRETERA CHILPANcingO HACIENDITA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO                   | LOC. DE LA HACIENDITA              | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR032-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 400                     | \$ -          | \$ 964,370.84   | \$ 578,862.50   | \$ 578,862.50   | \$ 578,862.50   | \$ 578,862.50   | \$ 385,908.34   | 55%         | 60%        |
| 100       | DIRECTA                    | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO COACUYULLO RENACIMIENTO AGUA HERNADEZ DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNADEZ EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingO DE LOS BRAVO, GUERRERO                            | LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNADEZ | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR034-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 800                     | \$ -          | \$ 1,274,109.44 | \$ 537,932.83   | \$ 537,932.83   | \$ 537,932.83   | \$ 537,932.83   | \$ 1,355,176.61 | 30%         | 30%        |



PRESIDENCIA MUNICIPAL




PRIMERA SINDICATURA



ING. JUAN ANTONIO BARRON NÚÑEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. ALEJANDRO GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. CAROLINA DEL ROSARIO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Proyecto | Clasificación del proyecto | Riesgo del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                        | Localidad y/o colonia   | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato / Ejercicio  | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance     |        |            |
|--------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
|              |                            |                  |                                                                                                                                                                   |                         |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Desembolsada    | Ejecutada       | Pagada          | Por ejercer     | Físico | Financiero |
| 101          | DIRECTA                    | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO JULIAN BLANCO CARRIZAL DE LA VIA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LA VIA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.   | LOC. CARRIZAL DE LA VIA | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR035-2025 | GETDATA S.A DE C.V.                | 1000                    | \$ -            | \$ 1,003,751.48 | \$ 602,250.89   | \$ 602,250.89   | \$ 602,250.89   | \$ 602,250.89   | \$ 401,200.59   | 60%    | 60%        |
| 102          | DIRECTA                    | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TLAHUIZAPA COACOVUILLO DE LA LOCALIDAD DE COACOVUILLO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                    | LOC. COACOVUILLO        | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR035-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 1500                    | \$ -            | \$ 2,260,877.12 | \$ 678,263.14   | \$ 678,263.14   | \$ 678,263.14   | \$ 678,263.14   | \$ 1,582,613.98 | 30%    | 30%        |
| 103          | DIRECTA                    | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO OCOITOTL TLAHUIZAPA DE LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                        | LOC. TLAHUIZAPA         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR037-2025 | LIC. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | 2000                    | \$ -            | \$ 2,436,200.00 | \$ 730,687.00   | \$ 730,687.00   | \$ 730,687.00   | \$ 730,687.00   | \$ 1,705,403.00 | 30%    | 30%        |
| 104          | DIRECTA                    | URBANIZACION     | REHABILITACION DE ACCESO NORTE EN LA LOCALIDAD DE PAJO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                            | LOC. PAJO BLANCO        | INV. CUANDO MENOS TRES PERSONAS                        |                                 |                                    | 6500                    | \$ 3,015,289.80 | \$ 3,015,289.80 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 3,015,289.80 | 0%     | 0%         |
| 105          | DIRECTA                    | URBANIZACION     | REHABILITACION DE ACCESOS A COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                              | CHILPANCIANGO           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 20000                   | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 2,000,000.00 | 0%     | 0%         |
| 106          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSCECHA TRAMO PARAJE CHAPALA-EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.       | LOC. DE TLAHUIZAPA      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC001-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 1600                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,246,806.09 | \$ 2,246,806.09 | \$ 2,246,806.09 | \$ 2,246,806.09 | \$ 2,246,806.09 | \$ -            | 100%   | 100%       |
| 107          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSCECHA TRAMO PARAJE LA PAJOURA-LOS PLANES DE LA LOCALIDAD DE COACOVUILLO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | LOC. COACOVUILLO        | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC002-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.               | 2000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,136,994.63 | \$ 2,136,994.63 | \$ 2,136,994.63 | \$ 2,136,994.63 | \$ 2,136,994.63 | \$ -            | 100%   | 100%       |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA







Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISUM)



Forma OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Número del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                             | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contabilista | Número de de beneficio | Asignada        |    | Modificada   |    | Completada |    | Dispendida |    | Pagada          | Por ejercer | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----|--------------|----|------------|----|------------|----|-----------------|-------------|-------------|------------|
|           |                            |                  |                                                                                                                                                                        |                       |                                                        |                    |                                     |                        |                 |    |              |    |            |    |            |    |                 |             | Físico      | Financiero |
| 116       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE LAS TROLES, LA JOYA VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO. | SAN CRISTOBAL         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1500                   | \$ 1,000,000.00 | \$ | 1,000,000.00 | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 1,000,000.00 |             | 0%          | 0%         |
| 117       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE ARENAS - BLANCAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.            | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 600,000.00   | \$ | 600,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 600,000.00   |             | 0%          | 0%         |
| 118       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE LOS RINCONES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 500,000.00   | \$ | 500,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 500,000.00   |             | 0%          | 0%         |
| 119       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE LAS MESAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                    | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 500,000.00   | \$ | 500,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 500,000.00   |             | 0%          | 0%         |
| 120       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE EL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 600,000.00   | \$ | 600,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 600,000.00   |             | 0%          | 0%         |
| 121       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE EL RECOBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                   | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 500,000.00   | \$ | 500,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$ 500,000.00   |             | 0%          | 0%         |
| 122       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE LA FINCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                    | LOC. SAN MIGUEL       | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                     | 1200                   | \$ 800,000.00   | \$ | 800,000.00   | \$ | \$         | \$ | \$         | \$ | \$              |             | 0%          | 0%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMER ALCALDE

Página 20 de 37

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Recurso del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                       | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista             | Número de beneficiarios | Autorizada      | Modificada      | Inversión     |               |               |               | Pagos | Por ejercer     | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------|------------|
|           |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                 |                                                |                         |                 |                 | Comprometida  | Disponible    | Ejecutada     |               |       |                 | Físico      | Financiero |
| 123       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PARAJE PASO DE LA JOYA SAN CRISTOBAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                        | LOC. SAN CRISTOBAL    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOCH-COP-AD-FAISMUN-CSC006-2025 | CONSTRUCCION ES DEL VALLE DEL OCOTITO SA DE CV | 600                     | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,777,717.41 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -  | \$ 1,777,717.41 | 0%          | 0%         |
| 124       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EDIFICIO "A" EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                   | BARRIO DE SANTA CRUZ  | INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONA                   |                                 |                                                | 350                     | \$ -            | \$ 3,805,532.95 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -  | \$ 3,805,532.95 | 0%          | 0%         |
| 125       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO DE LA COLONIA 20 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PETACUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO GUERRERO                                                         | LOC. PETACUILLAS      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOCH-COP-AD-FAISMUN-URB014-2025 | ING JULIO CESAR NERI BENITEZ                   | 900                     | \$ 1,329,462.81 | \$ 2,081,164.64 | \$ 624,349.39 | \$ 624,349.39 | \$ 624,349.39 | \$ 624,349.39 | \$ -  | \$ 1,456,815.25 | 30%         | 30%        |
| 126       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TRAMO OCOTITO TIHUATZAPA CONCONQUITO RENACIMIENTO AGUA HERNADEZ EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNADEZ EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                | AGUA HERNADEZ         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                                | 450                     | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -  | \$ 2,500,000.00 | 0%          | 0%         |
| 127       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TRAMO PARAJE LAS CARBONERAS-RUTA PUEBLOS SANTOS (SAN MIGUEL, SANTA BARBARA, SAN CRISTOBAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO. | SAN CRISTOBAL         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                                | 2000                    | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -  | \$ 2,500,000.00 | 0%          | 0%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formulario OP-3

| No. Proyecto | Clasificación del proyecto | Detalle del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                | Localidad y/o colonia         | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 | Pagado        | Por ejercer     | % de avance     |           |           |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|              |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada      | Modificada      |               |                 | Comprometida    | Devengada | Ejecutada |
| 128          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA, TRAMO CRUCERO DE ZOYATEPEC (KM 0+000)-KM 8+0000, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC., EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                      | LOC. ZOYATEPEC                | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 2000                    | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ -          | \$ 1,500,000.00 | 0%              | 0%        |           |
| 129          | DIRECTA                    | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                | LOC. EL CALVARIO              | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 1000                    | \$ 1,149,330.74 | \$ 1,149,330.74 | \$ -          | \$ 1,149,330.74 | 0%              | 0%        |           |
| 130          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE 2 EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                                                                   | FRACC. REAL DEL VALLE         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 400                     | \$ 1,057,721.38 | \$ 1,057,721.38 | \$ -          | \$ 1,057,721.38 | 0%              | 0%        |           |
| 131          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | PINTURA EN VALLADES GUARNICIONIS Y BANQUETAS EN ZONA CENTRO DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                                                    | CHILPANCIINGO                 | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 400                     | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ -          | \$ 2,000,000.00 | 0%              | 0%        |           |
| 132          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO KM 0+000 - KM 0+012 DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB027-2025 | ING. ORBELIN SANTIAGO BUENO        | 300                     | \$ 950,000.00   | \$ 2,017,916.57 | \$ 605,373.17 | \$ 605,373.17   | \$ 1,412,537.40 | 30%       | 30%       |
| 133          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA COLONIA PRIMER CONGRESO DE AMAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                               | PRIMER CONGRESO DE AMAHUAC    | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 300                     | \$ 1,875,697.02 | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ 1,875,697.02 |           |           |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMERA SINDICATURA





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



| No. Prog | Clasificación del proyecto | Riesgo del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                        | Localidad y colonia    | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión  |              |              |              | % de avance  |        |              |        |              |     |     |
|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----|
|          |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                        |                                 |                                    |                         | Autorizada | Modificada   | Comprometida | Devoluida    | Ejecutada    | Pagada | Por ejercer  | Físico | Financiero   |     |     |
| 134      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRIVADA DEL MIRADOR TRAMO: KM.0+000 - KM.0+048 DE LA COLONIA VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. VISTA ALEGRE      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB006-2025 | ERICA MOSSO VAZQUEZ                | 150                     | \$         | \$           | 2,566,619.51 | \$           | 2,027,629.41 | \$     | 2,027,629.41 | \$     | 538,990.10   | 70% | 79% |
| 135      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAUCE DE LA BARRANCA SIN NOMBRE DE LA COLONIA CAPELLANIA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                    | COL. CAPELLANIA GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 1200                    | \$         | 895,718.93   | \$           | 895,718.93   | \$           |        | \$           |        | 895,718.93   | 0%  | 0%  |
| 136      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA BARRANCA TEXCACO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PRESNOS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                 | FRACC. LOS PRESNOS     | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 300                     | \$         | 1,549,113.62 | \$           | 1,549,113.62 | \$           |        | \$           |        | 1,549,113.62 | 0%  | 0%  |
| 137      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE CRISTAL DE LA COLONIA NEVADA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                               | COL. NEVADA            | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 1000                    | \$         | 1,733,379.71 | \$           | 1,733,379.71 | \$           |        | \$           |        | 1,733,379.71 | 0%  | 0%  |
| 138      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE MURO GAYON EN EL MARGEN DEL RIO DEL CRUCERO DE PIEDRA LINDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                  | LOC. ZOYATEPEC         | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                    | 2000                    | \$         | 2,000,000.00 | \$           | 2,000,000.00 | \$           |        | \$           |        | 2,000,000.00 | 0%  | 0%  |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formulario OP-3

| No. Proyecto | Clasificación del proyecto | Régimen del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                                    | Localidad y/o colonia                             | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista            | Número de beneficiarios | Inversión  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance     |            |      |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|              |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                        |                                 |                                               |                         | Acreditada | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejecutar    | Físico          | Financiero |      |
| 139          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LOCALIDAD OMLITEM EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                            | OMLITEM                                           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB001-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO                 | 12500                   | \$         | \$ 1,939,504.34 | \$ 1,939,504.34 | \$ 1,939,504.34 | \$ 1,939,504.34 | \$ 1,939,504.34 | \$ 1,939,504.34 |                 | 100%       | 100% |
| 140          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                     | EL CIRUELAR                                       | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB005-2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 600                     | \$         | \$ 2,578,338.15 | \$ 1,766,847.31 | \$ 1,766,847.31 | \$ 1,766,847.31 | \$ 1,766,847.31 | \$ 1,766,847.31 | \$ 812,491.84   | 65%        | 60%  |
| 141          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BUCAABILLA TRAMO, CALLE PRINCIPAL, ACCESO DE LA COLONIA JARDINES DE ZINNA, COL. RENE JUAREZ CISNEROS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO | COL. JARDINES DE ZINNA, COL. RENE JUAREZ CISNEROS | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB001-2025 | ERIKA MOSSO VAZQUEZ                           | 800                     | \$         | \$ 2,610,597.24 | \$ 2,698,920.16 | \$ 2,698,920.16 | \$ 2,698,920.16 | \$ 2,698,920.16 | \$ 2,698,920.16 | \$ 511,677.06   | 70%        | 80%  |
| 142          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA COLONIA VILLAS PARADOR DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                         | COL. VILLAS PARADOR DEL MARQUEZ                   | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB005-2025 | JOSE ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ                  | 2000                    | \$         | \$ 1,271,991.88 | \$ 1,271,991.88 | \$ 1,271,991.88 | \$ 1,271,991.88 | \$ 1,271,991.88 | \$ 1,271,991.88 |                 | 100%       | 100% |
| 143          | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION      | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CALLE TULIPANES Y AV. DE LAS ROSAS DE LA COLONIA 10 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                            | COL. 10 DE ABRIL                                  | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB016-2025 | ERIKA MOSSO VAZQUEZ                           | 600                     | \$         | \$ 963,438.07   | \$ 673,445.44   | \$ 673,445.44   | \$ 673,445.44   | \$ 673,445.44   | \$ 673,445.44   | \$ 1,571,372.65 | 30%        | 30%  |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA CIRCUNSCRIPCION





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



| No. Prog | Clasificación del proyecto | Fecha del gasto | Número de la obra o acción                                                                                                                                                                                               | Localidad y/o colonia     | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato                | Nombre de la Empresa Contratista                                   | Número de beneficiarios | Inversión  |                 |               |               |               |               |                 | % de avance |            |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
|          |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                        |                                   |                                                                    |                         | Autorizada | Modificada      | Comprometida  | Devengada     | Ejecutada     | Pagada        | Por ejecutar    | Físico      | Financiero |
| 144      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR 12 DE DICIEMBRE TRAMO KM 0+000 AL KM 0+017 DE LA COLONIA NOCHE BUENA, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO            | COL. NOCHE BUENA          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB0025-2025 | GRUPO IZARRO, GLOBAL PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 300                     | \$ -       | \$ 2,819,996.45 | \$ 785,998.94 | \$ 785,998.94 | \$ 785,998.94 | \$ 785,998.94 | \$ 1,833,997.51 | 30%         | 30%        |
| 145      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO TRAMO: KM 0+000.00 - KM 0+027.00 DE LA COLONIA SECCION SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. SECCION SEPTIMA      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB0037-2025 | HERMA JB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.                                  | 650                     | \$ -       | \$ 2,634,451.74 | \$ 790,335.52 | \$ 790,335.52 | \$ 790,335.52 | \$ 790,335.52 | \$ 1,844,116.22 | 30%         | 30%        |
| 146      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE AMAROLA TRAMO: KM 0+000.00 AL KM 0+031.23 DE LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO              | COL. LAS PALMAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB0038-2025 | CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V                                   | 200                     | \$ -       | \$ 2,651,294.78 | \$ 797,168.44 | \$ 797,168.44 | \$ 797,168.44 | \$ 797,168.44 | \$ 1,850,106.34 | 30%         | 30%        |
| 147      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO: KM 0+000.00 AL 0+016.80 DE LA COLONIA RUFIO FIGUEROA, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  | COL. RUFIO FIGUEROA       | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB0036-2025 | GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V.                                      | 450                     | \$ -       | \$ 2,650,714.46 | \$ 799,714.34 | \$ 799,714.34 | \$ 799,714.34 | \$ 799,714.34 | \$ 1,856,000.12 | 30%         | 30%        |
| 148      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE DE LOS LIROS TRAMO KM 0+000.0-0+025 DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO         | COL. RICARDO FLORES MAGON | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB0042-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR INGAÑO, S.A DE C.V.                              | 800                     | \$ -       | \$ 1,624,805.19 | \$ 487,441.56 | \$ 487,441.56 | \$ 487,441.56 | \$ 487,441.56 | \$ 1,137,363.63 | 30%         | 30%        |



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISUMN)



Formato OP-3

| No. Pto | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                  | Localidad y/o colonia      | Procedimiento de contratación/ Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa/ Contratista | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |              |           | % de avance |                 |              |        |
|---------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------|
|         |                            |                 |                                                                                                                                                                                             |                            |                                                       |                                 |                                   |                         | Autorizada      | Mobilizada      | Comprometida | Devengada | Ejecutada   | Pagada          | Por ejecutar | Físico |
| 149     | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCIOPELO, DE LA COLONIA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                | COL. FLORIDA               | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                   | 500                     | \$ 1,120,319.04 | \$ 1,120,319.04 | \$ -         | \$ -      | \$ -        | \$ 1,120,319.04 | 0%           | 0%     |
| 150     | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRUZ QUEMADA DE LA COLONIA LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO GUERRERO                                | COL. LA AURORA             | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                   | 1000                    | \$ 283,315.12   | \$ 283,315.12   | \$ -         | \$ -      | \$ -        | \$ 283,315.12   | 0%           | 0%     |
| 151     | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTAL, DE LA COLONIA NEVADA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                    | COL. NEVADA                | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                   | 300                     | \$ 1,750,000.00 | \$ 1,750,000.00 | \$ -         | \$ -      | \$ -        | \$ 1,750,000.00 | 0%           | 0%     |
| 152     | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. 11 DE MARZO           | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG COP AD-PAISMUN-URB046-2025 | ING. JORGE ULISES SANCHEZ FUENTES | 150                     | \$ 1,015,362.13 | \$ 1,015,362.13 | \$ -         | \$ -      | \$ -        | \$ 1,015,362.13 | 0%           | 0%     |
| 153     | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARGENTINA, DE LA COLONIA POLVORIN, SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                      | COL. EL POLVORIN SECCION B | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                 |                                   | 600                     | \$ 1,135,194.18 | \$ 1,135,194.18 | \$ -         | \$ -      | \$ -        | \$ 1,135,194.18 | 0%           | 0%     |



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN)



Formato OP-3

| No. Prog | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                            | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión     |               |            |             | % de avance |        |               |        |            |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|------------|
|          |                            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                        |                    |                                    |                         | Autorizada    | Modificada    | Compensada | Desagregada | Ejecida     | Pagado | Por ejercer   | Físico | Financiero |
| 154      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE JUNIO, DE LA COLONIA 10 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.    | PETAQUILLAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 1000                    | \$ 915,300.12 | \$ 915,300.12 | \$         | -           | \$          | -      | \$ 915,300.12 | 0%     | 0%         |
| 155      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6 DE ABRIL, DE LA COLONIA 10 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                     | PETAQUILLAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 1000                    | \$ 915,300.12 | \$ 915,300.12 | \$         | -           | \$          | -      | \$ 915,300.12 | 0%     | 0%         |
| 156      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA 10 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                 | PETAQUILLAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 1000                    | \$ 922,736.97 | \$ 922,736.97 | \$         | -           | \$          | -      | \$ 922,736.97 | 0%     | 0%         |
| 157      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6 DE ABRIL, DE LA COLONIA 10 DE JUNIO, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.      | PETAQUILLAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 1000                    | \$ 494,239.51 | \$ 494,239.51 | \$         | -           | \$          | -      | \$ 494,239.51 | 0%     | 0%         |
| 158      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA 10 DE JUNIO, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | PETAQUILLAS           | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 1000                    | \$ 494,239.51 | \$ 494,239.51 | \$         | -           | \$          | -      | \$ 494,239.51 | 0%     | 0%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                      | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa Contratista | Número de beneficiarios | Autorizada      |                 | Modificada |  | Comprometida |  | Ejecutada |  | Pagada          | Por ejercer | % de avance |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--------------|--|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                        |                    |                                  |                         |                 |                 |            |  |              |  |           |  |                 |             | Físico      | Financiero |
| 164       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUAS CALIENTES, TRAMO C. MEXICO - KM 0+000.0 + 075 DE LA COLONIA PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL PEDREGAL          | ADUJUDICACION DIRECTA                                  |                    |                                  | 3000                    | \$ 817,643.61   | \$ 817,643.61   |            |  | \$ -         |  | \$ -      |  | \$ 817,643.61   |             | 0%          | 0%         |
| 165       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JARDINES DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                       | JARDINES DE OCOTEPEC  | ADUJUDICACION DIRECTA                                  |                    |                                  | 1000                    | \$ 1,044,420.49 | \$ 1,044,420.49 |            |  | \$ -         |  | \$ -      |  | \$ 1,044,420.49 |             | 0%          | 0%         |
| 166       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA COLONIA ATONZAHUILCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                      | ATONZAHUILCO          | ADUJUDICACION DIRECTA                                  |                    |                                  | 1000                    | \$ 1,276,334.15 | \$ 1,276,334.15 |            |  | \$ -         |  | \$ -      |  | \$ 1,276,334.15 |             | 0%          | 0%         |
| 167       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 DE ABRIL DE LA COL. 12 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                      | COL. 12 DE DICIEMBRE  | ADUJUDICACION DIRECTA                                  |                    |                                  | 400                     | \$ 2,055,814.67 | \$ 2,055,814.67 |            |  | \$ -         |  | \$ -      |  | \$ 2,055,814.67 |             | 0%          | 0%         |
| 168       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                                         | COL INDUSTRIAL        | INV CUANDO MENOS TRES PERSONAS                         |                    |                                  | 1500                    | \$ 3,881,876.36 | \$ 3,881,876.36 |            |  | \$ -         |  | \$ -      |  | \$ 3,881,876.36 |             | 0%          | 0%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formulario Op. 3

| No. Progs | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                    | Localidad y/o colonia      | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de expediente            | Nombre de la Empresa / Contratista   | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |               |               |               |               |                 | % de avance |            |      |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                               |                            |                                                        |                                 |                                      |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida  | Desagotada    | Ejecutada     | Pagada        | Por ejecutar    | Físico      | Financiero |      |
| 169       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUARZO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. VILLA DEL SOL         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MOHG-COP-AD-FAISMUN-URB009-2025 | ZAREM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 350                     | \$ 522,031.77   | \$ 617,407.62   | \$ 617,407.62 | \$ 617,407.62 | \$ 617,407.62 | \$ 617,407.62 | \$ 617,407.62   | \$ -        | 100%       | 100% |
| 170       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA DE CALLE JUAN DIEGO DE LA COLONIA MISIONES DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                         | COL. MISIONES DE GUADALUPE | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                      | 450                     | \$ 1,031,740.20 | \$ 1,031,740.20 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 1,031,740.20 | \$ -        | 0%         | 0%   |
| 171       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SAN AGUSTIN DE LA COLONIA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                               | COL. CANDELARIA            | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                      | 500                     | \$ 660,119.54   | \$ 660,119.54   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 660,119.54   | \$ -        | 0%         | 0%   |
| 172       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PERU DE LA COLONIA ANGEL AGUIRRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | ANGEL AGUIRRE              | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                      | 400                     | \$ 203,859.84   | \$ 203,859.84   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 203,859.84   | \$ -        | 0%         | 0%   |
| 173       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE HONDURAS DE LA COLONIA ANGEL AGUIRRE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | ANGEL AGUIRRE              | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                                 |                                      | 400                     | \$ 157,164.90   | \$ 157,164.90   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 157,164.90   | \$ -        | 0%         | 0%   |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL




Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del Proyecto | Rubro del gasto | Número de la obra o acción                                                                                                                                                                                | Localidad y/o colonia  | Procedimiento de contratación/ Modalidad de ejecución | Número de contratos              | Nombre de la Empresa / Contratista         | Número de beneficiarios | Inversión       |                 |               |               | % de avance   |               |                 |        |            |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|------------|
|           |                            |                 |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                       |                                  |                                            |                         | Autorizada      | Modificada      | Comprometida  | Dispendada    | Ejercida      | Pagada        | Por ejercer     | Físico | Financiero |
| 174       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIDAD TRAMO KM. 0+000 KM 0+140.00 DE LA COLONIA ELIAS NAME NEMER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. ELIAS NAME NEMER  | ADJUDICACION DIRECTA                                  | MCHG-COP-AD- FASIMUN URB002-2025 | CONSORCIO ABASTECEDOR CHAPINGO, S.A DE C.V | 450                     | \$ 5,686,794.17 | \$ 2,483,718.28 | \$ 745,114.88 | \$ 745,114.88 | \$ 745,114.88 | \$ 745,114.88 | \$ 1,730,601.40 | 30%    | 30%        |
| 175       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA VILLAS PARADOR SECCION RUBI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                  | COL. VILLAS PARADOR    | IV CUANDO MENOS TRES PERSONAS                         |                                  |                                            | 450                     | \$ 4,970,681.46 | \$ 4,970,681.46 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 4,970,681.46 | 0%     | 0%         |
| 176       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ESMERALDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS JOYAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                       | FRACC. LAS JOYAS       | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                  |                                            | 350                     | \$ 985,386.02   | \$ 985,386.02   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 985,386.02   | 0%     | 0%         |
| 177       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                               | LOC. SANTA BARBARA     | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                  |                                            | 600                     | \$ 2,340,358.45 | \$ 2,340,358.45 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 2,340,358.45 | 0%     | 0%         |
| 178       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COLONIA CAPELLANIA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                         | COL. CAPELLANIA GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                  |                                            | 1200                    | \$ 1,938,052.02 | \$ 1,938,052.02 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 1,938,052.02 | 0%     | 0%         |
| 179       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA VILLAS TLAMECAT EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                       | VILLAS TLAMECAT        | ADJUDICACION DIRECTA                                  |                                  |                                            | 200                     | \$ 79,112.72    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 79,112.72    | 0%     | 0%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMERA ENUNCIATURA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formato OP-3

| No<br>Prog | Clasificación del<br>proyecto | Rubro del gasto | Número de bienes o acciones                                                                                                                                                                                         | Localidad y/o<br>colonia         | Procedimiento<br>de contratación /<br>Modalidad de<br>ejecución | Número de<br>edificios | Nombre de la<br>Empresa /<br>Contratista                      | Número<br>de<br>beneficiarios | Autorizada      | Modificada      | Comprometida    | Disponible      | Ejercida        | Pagada          | Por ejercer     | Físico | % de avance |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 180        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CUATREMOC DE LA COLONIA TEOKALLI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                       | COL. TEOKALLI                    | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 1200                   |                                                               |                               | \$ 909,009.96   | \$ 909,009.96   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 909,009.96   | 0%     | 0%          |
| 181        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                         | LOC. HUACALAPA                   | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 450                    |                                                               |                               | \$ 629,820.00   | \$ 787,376.68   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 787,376.68   | 0%     | 0%          |
| 182        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIDAD TRAMO KM. 0+140.00 - KM. 0+231.92 DE LA COLONIA ELIAS NAIMÉ NEMER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. ELIAS NAIMÉ NEMER           | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 450                    | GRUPO CONSTRUCTOR DANVANTU S.A. DE C.V.                       |                               | \$ 2,522,519.99 | \$ 756,756.00   | \$ 756,756.00   | \$ 756,756.00   | \$ 756,756.00   | \$ 756,756.00   | \$ 1,765,763.99 | 30%    | 30%         |
| 183        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DORADO DE LA LOCALIDAD DE PETACUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                         | PETACUILLAS                      | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 600                    | SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A. DE C.V.    |                               | \$ 1,850,628.41 | \$ 1,457,111.16 | \$ 1,457,111.16 | \$ 1,457,111.16 | \$ 1,457,111.16 | \$ 1,457,111.16 | \$ 393,517.25   | 70%    | 70%         |
| 184        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CRUZ VERDE TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+140 DE LA LOCALIDAD DE PETACUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                     | PETACUILLAS                      | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 600                    | ROSALVA PUENDE HIDALGO                                        |                               | \$ 2,208,070.14 | \$ 2,208,070.13 | \$ 2,208,070.13 | \$ 2,208,070.13 | \$ 2,208,070.13 | \$ 2,208,070.13 | \$ 0.01         | 100%   | 100%        |
| 185        | COMPLEMENTARIA                | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO CALLE 12 - KM. 0+167 DE LA COLONIA AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO           | COL. AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA | ADJUDICACION DIRECTA                                            | 500                    | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB011-2025 CITIATL JEANIM MARCELO MAJERA |                               | \$ 5,520,747.32 | \$ 1,814,938.07 | \$ 1,814,938.07 | \$ 1,814,938.07 | \$ 1,814,938.07 | \$ 1,814,938.07 | \$ 705,809.25   | 68%    | 72%         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Localidad y/o colonia   | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato / especifico  | Nombre de la Empresa / Contratista                        | Número de beneficiarios | Presupuesto |                 |                 |                 |                 |                 | % de avance   |        |            |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------------|
|          |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                        |                                  |                                                           |                         | Autorizada  | Modificada      | Comprometida    | Devengada       | Ejecutada       | Pagada          | Por ejercer   | Físico | Financiero |
| 186      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA NUEVA JERUSALEN TRAMO: KM. 0+000 - CALLE NAZARET DE LA COLONIA SAN ANGEL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL KM. 0+050 DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES TRAMO: CALLE PEPE CASTAÑON - CALLE ALAMOS DE LA COLONIA LOS SAUCES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO | COL. SAN ANGEL          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB012-2025 | ALEJANDRO ROSAS PAZ                                       | 800                     | \$ -        | \$ 1,692,760.16 | \$ 786,801.73   | \$ 786,801.73   | \$ 786,801.73   | \$ 786,801.73   | \$ 305,979.45 | 70%    | 72%        |
| 187      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL KM. 0+050 DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES TRAMO: CALLE PEPE CASTAÑON - CALLE ALAMOS DE LA COLONIA LOS SAUCES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO                                                                                                                                                                                                              | EL OCOTITO              | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB015-2025 | ING. IVAN MARRIQUE MALDONADO                              | 450                     | \$ -        | \$ 1,121,659.39 | \$ 336,317.82   | \$ 336,317.82   | \$ 336,317.82   | \$ 336,317.82   | \$ 704,741.57 | 30%    | 30%        |
| 188      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ANDADOR GUSTAVO A MADERO Y DE LA CALLE PINOS DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIZO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COL. LOS SAUCES         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB016-2025 | AAR LEAL CONSTRUCCION ESS Y PROYECTOS, S.A DE C.V.        | 800                     | \$ -        | \$ 2,061,386.03 | \$ 1,397,616.06 | \$ 1,397,616.06 | \$ 1,397,616.06 | \$ 1,397,616.06 | \$ 663,764.57 | 60%    | 60%        |
| 189      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO: CALLE SAHOP-KM. 0+100 DE LA COLONIA CIRATIL 2a SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRACC. AMPLIADO         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB020-2025 | ING. ENRIQUE ARTURO HIDALGO TOVAR                         | 200                     | \$ -        | \$ 1,437,178.72 | \$ 974,407.17   | \$ 974,407.17   | \$ 974,407.17   | \$ 974,407.17   | \$ 462,771.55 | 63%    | 68%        |
| 190      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO: CALLE SAHOP-KM. 0+100 DE LA COLONIA CIRATIL 2a SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COL. CIRATIL 2a SECCION | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB019-2025 | AAR LEAL CONSTRUCCION ESS Y PROYECTOS, S.A DE C.V.        | 200                     | \$ -        | \$ 2,465,161.03 | \$ 1,671,379.19 | \$ 1,671,379.19 | \$ 1,671,379.19 | \$ 1,671,379.19 | \$ 703,761.04 | 67%    | 60%        |
| 191      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN TRAMO: CALLE DEPORTIVO CALLE BUQUAMBIAS DE LA COLONIA ASOCIACION CIVIL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COL. ASOCIACION CIVIL   | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB017-2025 | SUPERVISION PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A. DE C.V. | 300                     | \$ -        | \$ 1,393,881.97 | \$ 1,003,594.72 | \$ 1,003,594.72 | \$ 1,003,594.72 | \$ 1,003,594.72 | \$ 390,266.85 | 70%    | 72%        |
| 192      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO ASENCIO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+100 DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PALO BLANCO             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN- URB021-2025 | C. JOSE ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ                           | 300                     | \$ -        | \$ 2,114,097.00 | \$ 1,433,357.77 | \$ 1,433,357.77 | \$ 1,433,357.77 | \$ 1,433,357.77 | \$ 630,793.60 | 69%    | 69%        |



PRESIDENTA MUNICIPAL



PRIMERA ALCALDESA



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)



Formato OP-3

| No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                               | Localidad y/o colonia         | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de convenio              | Nombre de la Empresa / Contratista                       | Número de beneficiarios | Asignación | Modificación | Comprometida | Devengada    | Ejecutada  | Pagada       | Por operar | Físico       | Financiero |     |     |
|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----|-----|
| 193       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+126.10 DE LA COLONIA EL HUAMUCHILT DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                      | COL. EL HUAMUCHILT            | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB022-2025 | ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCION ES MONTEZION S.A. DE C.V | 450                     | \$         | 2,331,248.24 | \$           | 1,580,586.30 | \$         | 1,580,586.30 | \$         | 1,580,586.30 | 60%        | 60% |     |
| 194       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SENTIMENTOS DE LA NACION, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+043 DE LA COLONIA TER CONGRESO DE ANAHUAC DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO      | COL. TER CONGRESO DE ANAHUAC  | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB025-2025 | OFFICE CENTER, S.A. DE C.V                               | 580                     | \$         | 1,510,494.64 | \$           | 1,655,386.05 | \$         | 1,122,351.74 | \$         | 1,122,351.74 | 65%        | 60% |     |
| 195       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE LAZARO CARDENAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+129 DE LA COLONIA JUQUILA TEXCALCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. JUQUILA TEXCALCO         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB023-2025 | CONSTRUCCION ES Y CAMINOS 2030 S.A. DE C.V               | 200                     | \$         | \$           | 1,465,362.89 | \$           | 439,608.87 | \$           | 439,608.87 | \$           | 439,608.87 | 30% | 30% |
| 196       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN TRAMO KM 0+000 AL KM 0+150 DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA BLANCA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                             | FRACCIONAMIENTO TIERRA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB024-2025 | CONSORCIO MODULOS S.A. DE C.V                            | 620                     | \$         | 2,807,112.54 | \$           | 642,133.76   | \$         | 642,133.76   | \$         | 642,133.76   | 30%        | 30% |     |
| 197       | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARQUITECTURA TRAMO 0+000 AL KM 0+108.50 DE LA COLONIA REFORMA UNIVERSITARIA, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                    | COL. REFORMA UNIVERSITARIA    | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB010-2025 | CONSTRUCCION ES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V    | 300                     | \$         | 2,092,579.83 | \$           | 627,773.89   | \$         | 627,773.89   | \$         | 627,773.89   | 30%        | 30% |     |
|           |                            |                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS TRAMO MARTIRES 30 DE DICIEMBRE KM 0+000 DE LA COLONIA JARDIN LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                   | COL. JARDIN LOS PINOS         | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB019-2025 | MIRANDA RENDON CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V               | 250                     | \$         | 1,785.42     | \$           |              | \$         |              | \$         |              |            |     |     |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

2024

PRIMER SUBSCRIPCION

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

2024

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



LABOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN)



| No. Prog | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                                          | Localidad y/o colonia             | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato / Escalafón  | Nombre de la Empresa / Contratista            | Número de beneficiarios | Presupuesto |                 |               |               |               |               |                 | % de avance |            |
|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
|          |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                 |                                               |                         | Autorizados | Modificados     | Comprometidos | Desembolsados | Ejecutados    | Pagos         | Por extras      | Físico      | Financiero |
| 199      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TRANCISCO NIER Y TERAN TRAMO BARBACA JACALATZINGO PASO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO DE LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO. | COL. MORELOS                      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FASIMUN-URB028-2025 | ING. ALBERTO ADAME SANTOS                     | 300                     | \$ -        | \$ 2,275,176.41 | \$ 682,552.92 | \$ 682,552.92 | \$ 682,552.92 | \$ 682,552.92 | \$ 1,592,823.49 | 30%         | 30%        |
| 200      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR DE NOCHE BUENA TRAMO KM 0+000 AL KM 0+108 DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                          | COL. VALLE DE LAS FLORES          | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FASIMUN-URB043-2025 | CONSTRUKIAI S.A. DE C.V.                      | 600                     | \$ -        | \$ 1,409,774.26 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 1,409,774.26 | 0%          | 0%         |
| 201      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE AYRODITA, CALLE PEGASO Y CALLE ATENEA DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                   | FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO      | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FASIMUN-URB031-2025 | CRONOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.               | 650                     | \$ -        | \$ 2,057,477.95 | \$ 617,243.39 | \$ 617,243.39 | \$ 617,243.39 | \$ 617,243.39 | \$ 1,440,234.56 | 30%         | 30%        |
| 202      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VIA LACTEA, TRAMO CALLE ALDEBARAN CALLE DEL CENTAUROS DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMINO SUR DE LA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.               | FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMINO SUR | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FASIMUN-URB032-2025 | GETDATA S.A. DE C.V.                          | 650                     | \$ -        | \$ 2,274,710.33 | \$ 682,413.11 | \$ 682,413.11 | \$ 682,413.11 | \$ 682,413.11 | \$ 1,592,297.22 | 30%         | 30%        |
| 203      | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ANDADOR CAMINANDO TRAMO CALLE LUIS DONATO COLOSO CALLE LUCIA ALCOGER DE LA COLONIA LOCALIDAD DE CHILPANcingo, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANcingo DE LOS BRAVO, GUERRERO.                                      | COL. LUCIA ALCOGER                | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FASIMUN-URB033-2025 | VIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 450                     | \$ -        | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | 0%          | 0%         |



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
C.P. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
C.P. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
C.P. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION



Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)




Formulario OP-3  
% de avance


| Formulario F-3 |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                        |                                 |                                                     |                         |          |              |              |               |            |             |             |              |            |     |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|
|                |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                        |                                 |                                                     |                         |          |              |              |               |            | % de avance |             |              |            |     |
| No. Prior      | Caracterización del proyecto | Nombre del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                              | Localidad y/o colonia    | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista                  | Número de beneficiarios | Avanzada | Medicada     | Comprometida | Diversificada | Ejercida   | Pagada      | Por ejercer | Físico       | Financiero |     |
| 204            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ANDADOR GUERRERO. TRAMO: CALLE TEPECUACUILCO-CALLE LUCIA ALCOER DE LA COLONIA LUCIA ALCOER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO             | COL. LUCIA ALCOER        | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB034-2025 | VIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V         | 450                     | \$       | 380,773.83   | \$           | \$            | \$         | \$          | \$          | 380,773.83   | 0%         | 0%  |
| 205            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO LEVYA VELEZ TRAMO 0+000 - 0+163 DE LA COLONIA RANCHO DE OCOATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                      | COL. RANCHO DE OCOATEPEC | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB041-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V | 360                     | \$       | 2,059,002.32 | \$           | 617,700.70    | 617,700.70 | 617,700.70  | 617,700.70  | 1,441,301.62 | 30%        | 30% |
| 206            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA TRAMO KM 0+000 AL KM 0+049 DE LA COLONIA OMLTEMI DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                          | COL. OMLTEMI             | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB035-2025 | VESPA INDUSTRIAS GLOBALES S.A DE C.V                | 650                     | \$       | 1,482,670.96 | \$           | 447,801.28    | 447,801.28 | 447,801.28  | 447,801.28  | 1,044,869.67 | 30%        | 30% |
| 207            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DRA ALICIA ARELLANO TAPIA, TRAMO: LIBRAMIENTO TEXTIL, KM 0+106.00 DE LA COLONIA CNOP SECCION 7A DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | COL. CNOP SECCION 7A     | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB043-2025 | CONSTRUCCION DEL VALLE DEL OCOITTO S.A DE C.V.      | 200                     | \$       | 1,501,475.02 | \$           | 450,442.51    | 450,442.51 | 450,442.51  | 450,442.51  | 1,051,032.51 | 30%        | 30% |
| 208            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA PRIVADA DEL SUR DE LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                | COL. UNIVERSAL           | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB041-2025 | C. MARCO ANTONIO PEREZ PORTALUIS                    | 150                     | \$       | 606,741.70   | \$           | \$            | \$         | \$          | \$          | 606,741.70   | 0%         | 0%  |
| 209            | COMPLEMENTARIA               | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA LOS PINOS EN LA COL VILLA LUCERNA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIIGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                                                       | COL. VILLA LUCERNA       | ADJUDICACION DIRECTA                                   | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB045-2025 | PLANO SURESTE S.A DE C.V                            | 250                     | \$       | \$           | \$           | \$            | \$         | \$          | \$          | 2,003,076.62 | 0%         | 0%  |



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACION



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL




Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN)



| No. Preg.                                   | Descripción del Proyecto    | Ámbito del gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                                                                        | Localidad y/o federal | Procedimiento de contratación y/o ejecución | Número de contrato              | Nombre de la Empresa / Contratista                           | Número de identificación | Autorizada        | Modificada        | Comprometida      | Ejecución         |                   |                   | Pagada            | Por pagar         | Falta            | Financiado |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|                                             |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                             |                                 |                                                              |                          |                   |                   |                   | Presupuesto       | Realizado         | Ejecutado         |                   |                   |                  |            |
| 210                                         | COMPLEMENTARIA URBANIZACION |                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO CALLE CUATREMOC CALLE NICOLAS BRAVO DEL BARRIO DE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO           | MAZATLAN              | ADJUDICACION DIRECTA                        | MCHG-COP-AD-FAISMUN URB009 2025 | C. ROSALVA PINEDA HIDALGO                                    | 800                      | \$                | \$ 2,575,011.95   | \$ 772,503.59     | \$ 772,503.59     | \$ 772,503.59     | \$ 772,503.59     | \$ 772,503.59     | \$ 1,802,508.36   | 30%              | 30%        |
| 211                                         | COMPLEMENTARIA URBANIZACION |                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO CALLE INSURGENTES CALLE MARSDO MENDOZA DE LA COLUMA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO |                       | ADJUDICACION DIRECTA                        | MCHG-COP-AD-FAISMUN URB007 2025 | C. ELIZABETH SANCHEZ NAVA                                    | 150                      | \$                | \$ 1,597,678.15   | \$                | \$                | \$                | \$                | \$                | \$ 1,597,678.15   | 0%               | 0%         |
| 212                                         | COMPLEMENTARIA URBANIZACION |                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. SAUL ALARCON TRAMO KM 0+000 - KM 0+050 DE LA COL. DR. SAUL ALARCON AGARCA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO             |                       | ADJUDICACION DIRECTA                        | MCHG-COP-AD-FAISMUN URB006 2025 | CAMINOS Y CONSTRUCCION INTERESTATALE S DE GUERRERO S A DE CV | 250                      | \$                | \$ 1,803,882.70   | \$                | \$                | \$                | \$                | \$                | \$ 1,803,882.70   | 0%               | 0%         |
| 213                                         | COMPLEMENTARIA URBANIZACION |                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTAL TRAMO CALLE GRANIZAL-CIRCUITO NEVADA DE LA COLUMA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO                     |                       | ADJUDICACION DIRECTA                        |                                 |                                                              | 2000                     | \$                | \$ 2,263,778.15   | \$                | \$                | \$                | \$                | \$                | \$ 2,263,778.15   | 0%               | 0%         |
| SUBTOTAL URBANIZACION                       |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                             |                                 |                                                              |                          | \$ 177,137,198.71 | \$ 266,021,626.83 | \$ 116,099,162.52 | \$ 116,099,162.52 | \$ 116,099,162.52 | \$ 116,099,162.52 | \$ 116,099,162.52 | \$ 149,922,464.31 |                  |            |
| TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                             |                                 |                                                              |                          | \$211,810,756.46  | \$339,824,735.00  | \$136,776,986.38  | \$136,776,986.38  | \$136,776,986.38  | \$136,776,986.38  | \$136,776,986.38  | \$136,776,986.38  | \$201,047,766.62 |            |





Chilpancingo de los Bravo  
2024 - 2027

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMUUN-Rendimientos Financieros)



| Formulario OP-3                             |                            |                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                        |                    |                                    |                         |            |                 |              |            |           |        |                 |        |            |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|------------|
| No. Prog                                    | Clasificación del Proyecto | Riesgo del Gasto | Nombre de la obra o acción                                                                                                                                                          | Localidad y/o colonia | Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión  |                 |              |            |           |        | % de avance     |        |            |
|                                             |                            |                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                        |                    |                                    |                         | Autorizada | Modificada      | Comprometida | Desagotada | Ejecutada | Pagada | Por ejercer     | Físico | Financiero |
| URB-URBANIZACION                            |                            |                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                        |                    |                                    |                         |            |                 |              |            |           |        |                 |        |            |
| 214                                         | COMPLEMENTARIA             | URBANIZACION     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES, DE COLONIAS PENDIENTES POR DEFINIR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | CHILPANCINGO          | ADJUDICACION DIRECTA                                   |                    |                                    | 2000                    | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ -         | \$ -       | \$ -      | \$ -   | \$ 1,000,000.00 | 0%     | 0%         |
| SUBTOTAL URBANIZACION                       |                            |                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                        |                    |                                    |                         | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ -         | \$ -       | \$ -      | \$ -   | \$ 1,000,000.00 |        |            |
| TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO |                            |                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                        |                    |                                    |                         | \$0.00     | \$1,000,000.00  | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$1,000,000.00  |        |            |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. JUAN CARLOS HERRERA



PRIMERA ALCALDIA  
LIC. JACQUELINE GUERRERO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. JUAN CARLOS GUERRERO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
C.P. ALEJANDRO GUERRERO



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
LIC. JUAN CARLOS GUERRERO