

# REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
1	MCHG-COP-AD-FAISMUN-001-2024	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	GUPE010817GV3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,604,589.00	\$ 1,590,756.34	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
2	MCHG-COP-AD-FAISMUN-002-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,501,245.00	\$ 1,488,303.23	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
3	MCHG-COP-AD-FAISMUN-003-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL PITUCHIN - EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. DEL TEJOCOTE	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,652,411.00	\$ 1,638,166.08	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
4	MCHG-COP-AD-FAISMUN-004-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,504,600.00	\$ 1,491,629.31	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
5	MCHG-COP-AD-FAISMUN-005-2024	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	GUPE010817GV3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COACUYULLO-CARRIZAL DE PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DEL PINZÓN	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,531,245.00	\$ 1,518,044.61	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
6	MCHG-COP-AD-FAISMUN-006-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,086,411.00	\$ 2,068,424.70	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
7	MCHG-COP-AD-FAISMUN-007-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL SALITRE- SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SAN JOSE EL CIRUELAR	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,582,321.00	\$ 1,568,680.30	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
8	MCHG-COP-AD-FAISMUN-008-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: XALTIANGUIS- RIO VERDE, DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC RIO VERDE	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,541,556.00	\$ 1,528,266.72	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
9	MCHG-COP-AD-FAISMUN-009-2024	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	JESUS LOPEZ SECUNDINO	CLO110610JE5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE MANUEL OCAMPO SOLIS, EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 829,228.98	\$ 822,080.45	13/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	30	100%	100%
10	MCHG-COP-AD-FAISMUN-010-2024	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	JESUS LOPEZ SECUNDINO	CLO110610JE5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS CALERO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPL SEDUE	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,673,824.71	\$ 1,659,395.19	13/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	30	100%	100%
11	MCHG-COP-AD-FAISMUN-011-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PASEO DE LAS LOMAS	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,678,500.00	\$ 1,664,030.17	31/01/2024	02/02/2024	02/03/2024	30	100%	100%
12	MCHG-COP-AD-FAISMUN-012-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CON C.C.T. 12DJN0277Y, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAZARO CARDENAS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 955,325.37	\$ 947,089.81	31/01/2024	02/02/2024	02/03/2024	30	100%	100%
13	MCHG-COP-AD-FAISMUN-013-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	REHABILITACIÓN ETAPA II, EN LA CALLE EL ROBLE, EN LA COLONIA CEDROS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CEDROS	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 923,896.65	\$ 915,932.02	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
14	MCHG-COP-AD-FAISMUN-014-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MAURILIO FLORES REYES, DE LA COLONIA TRINCHERA ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TRINCHERA ORIENTE	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 885,973.30	\$ 878,335.60	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
15	MCHG-COP-AD-FAISMUN-015-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" CON C.C.T. 12DTV0389R, DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL NIÑOS HÉROES	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 996,639.17	\$ 988,047.45	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
16	MCHG-COP-AD-FAISMUN-016-2024	JESUS CARPIO CORTES	JESUS CARPIO CORTES	CACJ871015CY5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN-INSUQUINATÓYAC DE LA LOCALIDAD DE INSUQUINATÓYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC INSUQUINATÓYAC	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,068,488.00	\$ 2,050,656.21	02/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	30	100%	100%
17	MCHG-COP-AD-FAISMUN-017-2024	JESUS CARPIO CORTES	JESUS CARPIO CORTES	CACJ871015CY5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA-JALEACA DE CATALÁN, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC JALEACA DE CATALAN	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,026,844.00	\$ 2,009,371.21	02/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	30	100%	100%
18	MCHG-COP-AD-FAISMUN-018-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA AVENIDA COLIBRI, DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VALLE DE BRAVO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 598,641.70	\$ 593,481.00	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
19	MCHG-COP-AD-FAISMUN-019-2024	CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	CARLOS DAVID PEREZ HERNANDEZ	CPI170524GX3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA CNOP SECCIÓN A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION A	ARQ. URB. JOSE LUIS LEONARDO MARTINEZ	\$ 485,886.01	\$ 438,334.71	19/02/2024	21/02/2024	21/03/2024	30	91%	100%
20	MCHG-COP-AD-FAISMUN-020-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO CAMACHO LERIOS	CAO190625BV3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ORLANDO MARTÍNEZ VERDUZCO, EN LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRD	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,149,454.63	\$ 996,297.73	20/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30	87%	100%
21	MCHG-COP-AD-FAISMUN-021-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA DE LA JUVENTUD, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,413,845.27	\$ 1,401,656.95	20/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30	100%	100%
22	MCHG-COP-AD-FAISMUN-022-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO CAMACHO LERIOS	CAO190625BV3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA COLONIA PPS PARTE ALTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PPS	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,390,148.18	\$ 1,233,113.25	20/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30	89%	100%

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

# REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
23	MCHG-COP-AD-FAISMUN-023-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO CAMACHO LERIOS	CAO190625BV3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE INGLATERRA, EN LA COLONIA SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN PEDRO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,184,426.49	\$ 1,037,930.46	20/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30	88%	100%
24	MCHG-COP-AD-FAISMUN-024-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO CAMACHO LERIOS	CAO190625BV3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GENARO VAZQUEZ, DE LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRD	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 966,828.11	\$ 851,079.26	20/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30	89%	100%
25	MCHG-COP-AD-FAISMUN-025-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V.	C. JOSE MANUEL CADENA RODRIGUEZ	EEG170322JH0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE FRANCISCO FIGUEROA MATA, EN LA COLONIA LUCIA ALCOCER, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LUCIA ALCOCER	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 957,844.07	\$ 949,586.79	11/03/2024	14/03/2024	12/04/2024	30	100%	100%
26	MCHG-COP-AD-FAISMUN-026-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ANDADOR ALMENDROS, EN LA COLONIA ALBORADA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ALBORADA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,086,265.97	\$ 1,076,901.60	21/03/2024	25/03/2024	23/04/2024	30	100%	100%
27	MCHG-COP-AD-FAISMUN-027-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO DE LA PLAZA DE TOROS "BELISARIO ARTEAGA" EN EL RECINTO FERIAL DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN MIGUELITO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,610,396.99	\$ 1,596,514.25	26/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	30	100%	100%
28	MCHG-COP-AD-FAISMUN-028-2024	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	SOFIA FLORES PACHECO	ZMO2201129V2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PROGRESO	ARQ. URB. JOSE LUIS LEONARDO MARTINEZ	\$ 958,255.42	\$ 949,994.60	26/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	30	100%	100%
29	MCHG-COP-AD-FAISMUN-029-2024	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V.	ALEXANDRA ACEVEDO GRANDE	DCA1401245C9	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA II EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OPCG, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OPCG	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,303,304.53	\$ 1,206,907.94	19/03/2024	22/03/2024	20/04/2024	30	91%	100%
30	MCHG-COP-AD-FAISMUN-030-2024	REYNALDO CARRERA AGÜERO	REYNALDO CARRERA AGÜERO	CAAR881223DL0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CUERNAVACA ETAPA III, DE LA COLONIA CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CUERNAVACA	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 1,038,978.10	\$ 1,030,021.40	19/03/2024	22/03/2024	20/04/2024	30	100%	100%
31	MCHG-COP-AD-FAISMUN-031-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, EN LA COLONIA ANAHUAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ANAHUAC	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 149,659.78	\$ 148,369.61	01/03/2024	04/03/2024	02/04/2024	30	100%	100%
32	MCHG-COP-AD-FAISMUN-032-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC PETAQUILLAS	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,028,556.62	\$ 1,019,689.76	08/03/2024	13/03/2024	11/04/2024	30	100%	98%
33	MCHG-COP-AD-FAISMUN-033-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA II, EN LA CALLE JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y BUGAMBILIA, DEL FRACCIONAMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC ASOCIACION CIVIL	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,321,973.72	\$ 1,310,577.39	29/02/2024	04/03/2024	02/04/2024	30	100%	100%
34	MCHG-COP-AD-FAISMUN-034-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALCATRAZ Y JAZMÍN, EN LA COLONIA FLORIDA ETAPA 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL FLORIDA ETAPA 3	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 995,529.69	\$ 986,947.53	08/03/2024	13/03/2024	11/04/2024	30	100%	100%
35	MCHG-COP-AD-FAISMUN-035-2024	CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS S.A. DE C.V.	SAUL LEON ENCARNACIÓN	CIH080130R85	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SANTA ROSA DE LIMA, EN LA COLONIA CAPELLANIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CAPELLANIA	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 792,961.53	\$ 786,125.64	08/03/2024	13/03/2024	11/04/2024	30	100%	100%
36	MCHG-COP-AD-FAISMUN-036-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA TÉCNICA AUSTRALIA, EN LA COLONIA LOMA BONITA, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC PETAQUILLAS	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,382,229.48	\$ 1,370,313.71	08/03/2024	13/03/2024	11/04/2024	30	100%	98%
37	MCHG-COP-AD-FAISMUN-037-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS AL SUR CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 2,054,500.00	\$ 2,036,788.80	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
38	MCHG-COP-AD-FAISMUN-038-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL LLANO - ZOYATEPEC, DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ZOYATEPEC	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 511,255.00	\$ 506,847.63	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
39	MCHG-COP-AD-FAISMUN-039-2024	ALEXIS YAHIR GONZALEZ LEONIDES	ALEXIS YAHIR GONZALEZ LEONIDES	GOLA020390R8A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CALVARIO-PETAQUILLAS, DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL CALVARIO	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 1,023,477.00	\$ 1,014,653.92	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
40	MCHG-COP-AD-FAISMUN-040-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: DE EL TEJOCOTE - AL HUAMUCHIL, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC DEL TEJOCOTE	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 1,110,544.00	\$ 1,100,970.34	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
41	MCHG-COP-AD-FAISMUN-041-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO LA CUMBRE - RINCÓN DE ALCAPARROSA - AGUA HERNÁNDEZ - INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE AGUA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC AGUA HERNANDEZ	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 2,094,560.00	\$ 2,076,503.44	15/03/2024	18/03/2024	16/04/2024	30	100%	100%
42	MCHG-COP-AD-FAISMUN-042-2024	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	ADA IRACEMA ZUÑIGA GALLARDO	PSG160610707	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC TEPECHICOTLAN	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 271,308.35	\$ 268,969.49	22/03/2024	01/04/2024	30/04/2024	30	100%	100%
43	MCHG-COP-AD-FAISMUN-043-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE XOCHIMILCO ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CUITLAHUAC, EN LA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 867,182.19	\$ 859,706.49	29/02/2024	04/03/2024	02/04/2024	30	100%	100%
44	MCHG-COP-AD-FAISMUN-044-2024	IVAN MANRIQUE MALDONADO	IVAN MANRIQUE MALDONADO	MAMI780829RF3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES TORONJIL Y AMATE, DE LA COLONIA LOMAS DE OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LOMAS DE OCOTEPEC	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,071,460.90	\$ 956,001.74	02/04/2024	04/04/2024	03/05/2024	30	90%	100%

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

Vo.Bo.

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

Vo.Bo.

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

Vo.Bo.

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
45	MCHG-COP-AD-FAISMUN-045-2024	KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO	KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO	HEPK960614FL7	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, ENTRE LAS CALLES PRESA INFIERNILLO, PRINCIPAL Y PRESA LA CALERA, EN LA COLONIA AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AGUA POTABLE	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,313,162.12	\$ 915,661.56	10/04/2024	15/04/2024	24/05/2024	40	70%	100%
46	MCHG-COP-AD-FAISMUN-046-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO	ECT211020394	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA - SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SANTA RITA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,204,567.00	\$ 1,194,182.80	18/03/2024	20/03/2024	18/04/2024	30	100%	100%
47	MCHG-COP-AD-FAISMUN-047-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO	ECT211020394	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILPANCINGO- LLANOS DE TEPOXTEPEC- CHACUALCINGO, DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CHACUALCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,061,542.00	\$ 2,043,770.09	18/03/2024	20/03/2024	18/04/2024	30	100%	100%
48	MCHG-COP-AD-FAISMUN-048-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL GARBANZAL-COAPANGO- SAN VICENTE- EL AHUAJITO, DE LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL AHUAJITO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,058,458.00	\$ 2,040,712.67	18/03/2024	20/03/2024	18/04/2024	30	100%	100%
49	MCHG-COP-AD-FAISMUN-049-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL REVOLUCIÓN	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,925,472.53	\$ 1,908,873.63	18/03/2024	20/03/2024	18/04/2024	30	100%	100%
50	MCHG-COP-AD-FAISMUN-050-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 81 "AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 12DST0106G, DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL JARDINES DEL SUR	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,991,934.53	\$ 1,974,762.69	18/03/2024	20/03/2024	18/04/2024	30	100%	100%
51	MCHG-COP-AD-FAISMUN-051-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V.	C. JOSE MANUEL CADENA RODRIGUEZ	EEG170322JH0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN EL ANDADOR 5, DE LA COLONIA VILLA MODERNA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VILLA MODERNA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 701,001.90	\$ 694,958.78	05/04/2024	08/04/2024	07/05/2024	30	100%	100%
52	MCHG-COP-AD-FAISMUN-052-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENTRE LAS CALLES 2 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA PRT, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRT	ING. CONSTANTINO RUANO HIDALGO	\$ 1,553,164.70	\$ 1,539,775.34	22/04/2004	24/04/2024	23/05/2024	30	100%	100%
53	MCHG-COP-AD-FAISMUN-053-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO BARRANCA - COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC XOCOMANATLAN	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 1,998,534.25	\$ 599,560.28	22/04/2004	24/04/2024	23/05/2024	30	30%	100%
54	MCHG-COP-AD-FAISMUN-054-2024	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSE910629D84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE PRINCIPAL AXAYACATL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC AZTECAS	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 1,188,546.46	\$ 956,083.51	13/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30	81%	100%
55	MCHG-COP-AD-FAISMUN-055-2024	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSE910629D84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE AHUIZOTL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC AZTECAS	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 1,274,848.92	\$ 1,102,089.44	20/03/2024	22/03/2024	20/04/2024	30	87%	100%
56	MCHG-COP-AD-FAISMUN-056-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE GUERRERO CON C.C.T. 12EPR04631, DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ALIANZA POPULAR	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 999,849.34	\$ 991,229.94	20/03/2024	22/03/2024	20/04/2024	30	100%	100%
57	MCHG-COP-AD-FAISMUN-057-2024	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	AOAA7605176M4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA EUCALIPTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL EUCALIPTO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 533,481.83	\$ 479,436.79	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	91%	98%
58	MCHG-COP-AD-FAISMUN-058-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ISLA MONSERRAT, ENTRE LAS CALLES BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA E ISLA CÓRCEGA, EN LA COLONIA BRISAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BRISAS DEL SUR	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,136,965.58	\$ 905,961.28	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	80%	100%
59	MCHG-COP-AD-FAISMUN-059-2024	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO CAMACHO LERIOS	CAO190625BV3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y AQUILES CORDOBA, EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ANTORCHA POPULAR	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 831,368.43	\$ 413,085.91	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	50%	98%
60	MCHG-COP-AD-FAISMUN-060-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y 1 DE MAYO, EN LA COLONIA DOCTOR CATALAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DOCTOR CATALAN	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,672,118.52	\$ 1,348,184.53	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	81%	100%
61	MCHG-COP-AD-FAISMUN-061-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NISPERO, EN LA COLONIA BALCONES DE TEPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BALCONES DE TEPANGO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 944,962.75	\$ 765,827.17	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	82%	98%
62	MCHG-COP-AD-FAISMUN-062-2024	CONSTRUMATERIALES LA SURIANA S.DE R.L. DE C.V	KEYLA ESVEYDI MARCELO GARCIA	CSU120806138	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JAZMINEZ, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BUGAMBILIAS	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 443,069.68	\$ 395,325.11	18/04/2024	18/04/2024	17/05/2024	30	90%	100%
63	MCHG-COP-AD-FAISMUN-063-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AZINYAHUALCO- EL FRESNO, DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL FRESNO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,541,826.00	\$ 1,528,534.40	03/04/2024	05/04/2024	04/05/2024	30	100%	100%
64	MCHG-COP-AD-FAISMUN-064-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO-HUACALAPA, DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC HUACALAPA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 911,423.00	\$ 903,565.90	03/04/2024	05/04/2024	04/05/2024	30	100%	100%
65	MCHG-COP-AD-FAISMUN-065-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA- CARRIZAL DEL PINZÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SANTA RITA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,004,511.00	\$ 1,987,230.74	03/04/2024	05/04/2024	04/05/2024	30	100%	100%

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

# REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
66	MCHG-COP-AD-FAISMUN-066-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE EUCALIPTO, EN LA COLONIA AMATE AMARILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMATE AMARILLO	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 1,260,467.95	\$ 632,289.03	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	51%	100%
67	MCHG-COP-AD-FAISMUN-067-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PLAN DE IGUALA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SECCIÓN 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL IMA SECCION 3	ING. ALEJANDRO LEYVA PARRA	\$ 1,117,517.25	\$ 1,107,883.49	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	100%	100%
68	MCHG-COP-AD-FAISMUN-068-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "DEL PRI" ETAPA II, EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DEL PRI	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 2,110,126.00	\$ 1,882,741.75	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	90%	98%
69	MCHG-COP-AD-FAISMUN-069-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROGRESO, DE LA COLONIA PANORAMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PANORAMICA	ING. CONSTANTINO RUANO HIDALGO	\$ 1,117,913.23	\$ 1,108,276.04	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	100%	100%
70	MCHG-COP-AD-FAISMUN-070-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BAMBU, DE LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BOSQUES DEL ORIENTE	ING. ALEJANDRO LEYVA PARRA	\$ 979,119.98	\$ 873,611.37	22/04/2024	24/04/2024	23/05/2024	30	90%	100%
71	MCHG-COP-AD-FAISMUN-071-2024	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	CASJ530817TV0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO HUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC HUAMUCHIL	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 268,881.83	\$ 266,563.89	03/04/2024	05/04/2024	04/05/2024	30	100%	100%
72	MCHG-COP-AD-FAISMUN-072-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PLAN DE AYALA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 403,006.63	\$ 399,532.43	22/04/2024	24/04/2024	23/05/2024	30	100%	100%
73	MCHG-COP-AD-FAISMUN-073-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE GRAL. AMBROSIO FIGUEROA, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL 20 DE NOVIEMBRE	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 482,739.25	\$ 478,577.71	05/04/2024	08/04/2024	07/05/2024	30	100%	100%
74	MCHG-COP-AD-FAISMUN-074-2024	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	GAO820518FF2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 11 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE VERTICAL, DE LA COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DEL PRI	ING. JOSÉ ALBERTO LARA VARGAS	\$ 1,252,361.65	\$ 1,105,601.31	22/04/2024	24/04/2024	23/05/2024	30	89%	100%
75	MCHG-COP-AD-FAISMUN-075-2024	BERENICE SALMERON GONZALEZ	BERENICE SALMERON GONZALEZ	SAGB910107NA6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO GUTIERREZ, DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION B	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,297,567.79	\$ 1,156,164.82	24/04/2024	26/04/2024	25/05/2024	30	90%	100%
76	MCHG-COP-AD-FAISMUN-076-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL AHUAJITO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,009,556.00	\$ 1,000,852.94	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	100%	100%
77	MCHG-COP-AD-FAISMUN-077-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 3, DE LA COLONIA SERVIDOR PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SERVIDOR PÚBLICO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 834,574.31	\$ 744,641.74	30/04/2024	01/05/2024	30/05/2024	30	90%	100%
78	MCHG-COP-AD-FAISMUN-078-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN-SANTA RITA, DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CARRIZAL DE PINZÓN	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,168,544.00	\$ 2,149,849.66	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	100%	100%
79	MCHG-COP-AD-FAISMUN-079-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ATLITENCO DE ALTAMIRA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,177,496.77	\$ 1,050,611.34	30/04/2024	01/05/2024	30/05/2024	30	90%	100%
80	MCHG-COP-AD-FAISMUN-080-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL TRAMO: CRUCERO ZOYATEPEC - AZINYAHUALCO, DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC AZINYAHUALCO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,536,841.00	\$ 1,523,592.37	18/04/2024	22/04/2024	21/05/2024	30	100%	100%
81	MCHG-COP-AD-FAISMUN-081-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ACAHUIZOTLA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,117,442.69	\$ 997,028.59	30/04/2024	01/05/2024	30/05/2024	30	90%	95%
82	MCHG-COP-AD-FAISMUN-082-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ANDADOR TACUBA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SECCIÓN 2, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL IMA SECCIÓN 2	ING. ALEJANDRO LEYVA PARRA	\$ 924,712.58	\$ 462,284.49	03/05/2024	06/05/2024	04/06/2024	30	50%	100%
83	MCHG-COP-AD-FAISMUN-083-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS PUBLICAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES HELIODORO CASTILLO Y VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL 20 DE NOVIEMBRE	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,777,248.51	\$ 886,286.83	03/05/2024	06/05/2024	04/06/2024	30	50%	100%
84	MCHG-COP-AD-FAISMUN-084-2024	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA INDECO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL INDECO	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,766,862.77	\$ 1,050,978.73	08/05/2024	10/05/2024	08/06/2024	30	60%	100%
85	MCHG-COP-AD-FAISMUN-085-2024	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V.	C. JOSE MANUEL CADENA RODRIGUEZ	EEG170322JH0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NOGAL, EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL JARDINES DEL SUR	ING. CONSTANTINO RUANO HIDALGO	\$ 370,096.41	\$ 366,905.92	26/04/2024	30/04/2024	29/05/2024	30	100%	100%
86	MCHG-COP-AD-FAISMUN-086-2024	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810LR9	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO GUTIERREZ, DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION B	ARQ. URB. JOSE LUIS LEOBARDO MARTINEZ	\$ 462,522.90	\$ 458,535.64	03/05/2024	06/05/2024	04/06/2024	30	100%	100%
87	MCHG-COP-AD-FAISMUN-087-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO AL SANTUARIO, EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL PASEO DE LAS LOMAS	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,304,027.33	\$ 1,292,785.72	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
88	MCHG-COP-AD-FAISMUN-088-2024	JESUS CARPIO CORTES	JESUS CARPIO CORTES	CACJ871015CY5	CONSTRUCCIÓN DE CERCAO PERIMETRAL, DEL TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL COOPERATIVA	ING. JOSÉ ALBERTO LARA VARGAS	\$ 715,370.24	\$ 354,601.62	13/05/2024	15/05/2024	13/06/2024	30	50%	95%

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
89	MCHG-COP-AD-FAISMUN-089-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ARGENTINA, DE LA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ANGEL AGUIRRE RIVERO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 526,895.84	\$ 522,353.64	26/04/2024	29/04/2024	28/05/2024	30	100%	95%
90	MCHG-COP-AD-FAISMUN-090-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA 4 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL 4 DE ABRIL	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 731,326.50	\$ 725,021.96	26/04/2024	29/04/2024	28/05/2024	30	100%	95%
91	MCHG-COP-AD-FAISMUN-091-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DE MARZO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMP 4 DE ABRIL	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,359,493.88	\$ 1,347,774.11	26/04/2024	29/04/2024	28/05/2024	30	100%	95%
92	MCHG-COP-AD-FAISMUN-092-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL 21 DE MARZO	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,101,998.18	\$ 1,092,498.19	26/04/2024	29/04/2024	28/05/2024	30	100%	95%
93	MCHG-COP-AD-FAISMUN-093-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GARDENIAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BUGAMBILIAS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 235,075.91	\$ 233,049.40	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
94	MCHG-COP-AD-FAISMUN-094-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE AMISTAD, EN LA COLONIA UNIVERSAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	COL UNIVERSAL	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 1,433,602.81	\$ 1,421,244.17	26/04/2024	29/04/2024	28/05/2024	30	100%	95%
95	MCHG-COP-AD-FAISMUN-095-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CUITLÁHUAC, EN LA COLONIA TEOKALLI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TEOKALLI	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,002,042.09	\$ 993,403.79	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
96	MCHG-COP-AD-FAISMUN-096-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COACUYULILLO-INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC INSCUINATOYAC	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,013,264.00	\$ 1,995,908.28	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
97	MCHG-COP-AD-FAISMUN-097-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE LIBERTAD, DE LA COLONIA AURORA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AURORA	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 312,422.58	\$ 309,729.28	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
98	MCHG-COP-AD-FAISMUN-098-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DOCTORES, EN LA COLONIA SAUL ALARCON, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAUL ALARCON	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 965,072.21	\$ 956,752.62	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
99	MCHG-COP-AD-FAISMUN-099-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CRUCERO DEL MATADERO - CHICAHUALES (PARTE BAJA), DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE BAJA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CHICAHUALES (PARTE BAJA)	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,409,875.00	\$ 1,397,720.90	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
100	MCHG-COP-AD-FAISMUN-100-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALASKA, EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA SECCIÓN A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ROSARIO IBARRA SECCION A	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,235,257.68	\$ 1,224,608.91	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	100%
101	MCHG-COP-AD-FAISMUN-101-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SAN JOSE EL CIRUELAR	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 1,765,120.66	\$ 1,487,418.49	06/05/2024	08/05/2024	06/06/2024	30	85%	100%
102	MCHG-COP-AD-FAISMUN-102-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, DE LA CALLE INDUSTRIAL, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL INDUSTRIAL	ARQ. URB. GERARDO BARRAGAN BELLO	\$ 1,999,825.30	\$ 1,982,585.43	30/04/2024	03/05/2024	01/06/2024	30	100%	98%
103	MCHG-COP-AD-FAISMUN-103-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" CON C.C.T. 12DPR6031J, EN LA COLONIA AGUATITLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AGUATITLAN	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,196,436.01	\$ 1,186,121.91	06/05/2024	08/05/2024	06/06/2024	30	100%	100%
104	MCHG-COP-AD-FAISMUN-104-2024	JECARQ ARQUITECTURA, DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JESUS CARPIO CORTES	JAD240313UN4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES AGUA MARINA Y SAHOP, DE LA COLONIA PALUDISMO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PALUDISMO	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,897,584.12	\$ 1,881,225.63	06/05/2024	08/05/2024	06/06/2024	30	100%	100%
105	MCHG-COP-AD-FAISMUN-105-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CETIS (CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS) NO. 135 "NICOLÁS BRAVO", DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL JARDINES DEL SUR	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,187,458.50	\$ 2,168,601.10	06/05/2024	08/05/2024	06/06/2024	30	100%	100%
106	MCHG-COP-AD-FAISMUN-106-2024	JECARQ ARQUITECTURA, DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JESUS CARPIO CORTES	JAD240313UN4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CUAUHTÉMOC, DEL FRACCIONAMIENTO LA NUEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. LA NUEZ	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,898,604.60	\$ 1,882,237.32	06/05/2024	08/05/2024	06/06/2024	30	100%	95%
107	MCHG-COP-AD-FAISMUN-107-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE 22 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES TABASCO Y TENOSIQUE, DE LA COLONIA PINO SUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PINO SUAREZ	ING. ALEJANDRO LEYVA PARRA	\$ 395,315.11	\$ 391,907.22	24/05/2024	27/05/2024	25/06/2024	30	100%	100%
108	MCHG-COP-AD-FAISMUN-108-2024	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	JUAN DANIEL DE LA CRUZ ORTEGA	COD170717J99	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA CALLE VALLE DE LOS LIMONES, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC REAL DEL VALLE	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,264,760.46	\$ 626,928.68	04/06/2024	06/06/2024	05/07/2024	30	50%	100%
109	MCHG-COP-AD-FAISMUN-109-2024	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	BRENDA ARIANA VEGA LEYVA	ECP141029872	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIA Y PARAISO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPLIACION FLORIDA	ING. NARCISO	\$ 932,999.54	\$ -	04/06/2024	06/06/2024	05/07/2024	30	0%	0%
110	MCHG-COP-AD-FAISMUN-110-2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V.	MARTIN MACEDA SUASTEGUI	CCR160229EM5	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OCOTEPEC	ING. JORGE GARCIA GONZALEZ	\$ 1,124,814.02	\$ 557,558.67	04/06/2024	06/06/2024	05/07/2024	30	50%	98%

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

Vo.Bo.

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

Vo.Bo.

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

Vo.Bo.

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

# REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
111	MCHG-COP-AD-FAISMUN-111-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA IXQUIAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL IXQUIAPA	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,162,800.47	\$ -	31/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	30	0%	0%
112	MCHG-COP-AD-FAISMUN-112-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROLONGACION JUAN VEGA, DE LA COLONIA LAS JOYITAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAS JOYITAS	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 961,589.25	\$ 953,299.69	20/05/2024	23/05/2024	21/06/2024	30	100%	98%
113	MCHG-COP-AD-FAISMUN-113-2024	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	MEHF930904126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC LLANOS DE TEPOXTEPEC	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 1,090,253.08	\$ 593,497.12	18/06/2024	20/06/2024	19/07/2024	30	55%	60%
114	MCHG-COP-AD-FAISMUN-114-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE VALERIO TRUJANO, EN LA COLONIA VILLA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VILLA ESPERANZA	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,232,924.64	\$ 1,222,295.98	20/05/2024	23/05/2024	21/06/2024	30	100%	98%
115	MCHG-COP-AD-FAISMUN-115-2024	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	SEBASTIAN RIVERA ARANZA	EAS1703278K9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO RAMIREZ, DEL BARRIO DE TEQUICORRAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE TEQUICORRAL	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,792,207.84	\$ 1,598,726.64	27/05/2024	28/05/2024	26/06/2024	30	90%	100%
116	MCHG-COP-AD-FAISMUN-116-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DR. CATALÁN, EN LA COLONIA TIERRA LARGA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TIERRA LARGA	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,006,458.21	\$ 997,781.85	20/05/2024	23/05/2024	21/06/2024	30	100%	98%
117	MCHG-COP-AD-FAISMUN-117-2024	AYDEE CITLALI ROMAN GALINDO	AYDEE CITLALI ROMAN GALINDO	ROGA9506158T4	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE VOCEO, DEL PARQUE PÚBLICO, BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,250,727.23	\$ 1,239,945.09	20/05/2024	23/05/2024	21/06/2024	30	100%	100%
118	MCHG-COP-AD-FAISMUN-118-2024	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GUADALUPE, DE LA COLONIA CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CANDELARIA	ING. JAVIER ENRIQUE CABALLERO URIOSTEGUI	\$ 817,774.97	\$ 810,725.18	31/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	30	100%	98%
119	MCHG-COP-AD-FAISMUN-119-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PLAZOLETA DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE SAN ANTONIO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,273,528.62	\$ -	12/06/2024	14/06/2024	13/07/2024	30	0%	98%
120	MCHG-COP-AD-FAISMUN-120-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICKY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EM1240130EE9	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y MURO DE MAMPOSTERIA, EN LA CALLE JAGUAR, DE LA COLONIA MONTE ALEGRE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MONTE ALEGRE	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 1,435,728.52	\$ -	12/06/2024	14/06/2024	13/07/2024	30	0%	95%
121	MCHG-COP-AD-FAISMUN-121-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL PARQUE PÚBLICO ENTRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MORELOS	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 1,385,899.93	\$ -	19/06/2024	21/06/2024	20/07/2024	30	0%	95%
122	MCHG-COP-AD-FAISMUN-122-2024	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA SECUNDARIA "OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ" CON C.C.T. 12DES0244Q, EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PLAN DE AYALA	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,500,175.12	\$ -	29/05/2024	31/05/2024	14/07/2024	45	0%	95%
123	MCHG-COP-AD-FAISMUN-123-2024	ERIK ISAI SOTO ROJAS	ERIK ISAI SOTO ROJAS	SORE820720AB3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COMEDOR ESCOLAR, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" CON C.C.T. 12DTV0239K, DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC NUEVO MIRADOR	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 599,458.00	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	16/07/2024	30	0%	98%
124	MCHG-COP-AD-FAISMUN-124-2024	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS VIALES EN CALLES (PASOS PEATONALES), EN EL TRAMO DE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN DEL SUR Y NICOLAS CATALÁN, EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,146,120.98	\$ -	21/06/2024	24/06/2024	23/07/2024	30	0%	100%
125	MCHG-COP-AD-FAISMUN-125-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TIERRA Y LIBERTAD	ING. CONSTANTINO RUANO HIDALGO	\$ 1,384,593.53	\$ -	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	30	0%	100%
126	MCHG-COP-AD-FAISMUN-126-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "RUBÉN FIGUEROA", ENTRE LAS CALLES CONSTITUYENTES Y PABLO GALEANA, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MORELOS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,112,059.84	\$ -	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	30	0%	95%
127	MCHG-COP-AD-FAISMUN-127-2024	CONSTRUCTORA LIA043 S.A. DE C.V.	GABRIELA ROQUE RUIZ	CON2306222E5	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AL NORTE DE CHILPANCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 1,464,000.00	\$ -	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	30	0%	100%
128	MCHG-COP-AD-FAISMUN-128-2024	CONSTRUCTORA LIA043 S.A. DE C.V.	GABRIELA ROQUE RUIZ	CON2306222E5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILPANCINGO (CEMENTERIO LA PAZ)- CHACUALCINGO, DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CHACUALCINGO	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 1,949,423.36	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	16/07/2024	30	0%	100%
129	MCHG-COP-AD-FAISMUN-129-2024	CONSTRUCTORA LIA043 S.A. DE C.V.	GABRIELA ROQUE RUIZ	CON2306222E5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: HUACALAPA- EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC HUACALAPA	ING. ZOBEC IBARRA LOPEZ	\$ 998,536.40	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	16/07/2024	30	0%	100%
130	MCHG-COP-AD-FAISMUN-130-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALFONSO MARTÍNEZ, EN LA COLONIA CNOP, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 999,953.28	\$ -	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	30	0%	15%

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ

# REPORTE FISICO - FINANCIERO DE AVANCE DE OBRAS 2024

30/JUNIO/2024

NP.	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	RFC	PROYECTO	LOCALIDAD	SUPERVISOR	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION		DIAS EJECUTADOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
											INICIO	FINAL			
131	MCHG-COP-AD-FAISMUN-131-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CIRCUITO QUETZALCÓATL, EN LA FRACCIÓNAMIENTO CALLI CALMECAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CALLI CALMECAC	ING. OSCAR SALGADO FLORES	\$ 2,005,863.25	\$ -	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	30	0%	0%
1	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-001-2024	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	LOGG811231N8A	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONTINUIDAD.	LOC JULIÁN BLANCO	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 1,000,000.00	\$ 557,558.67	03/06/2024	05/06/2024	04/07/2024	30	50%	98%
1	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-001-2024	RICARDO ACEVEDO NAVA	RICARDO ACEVEDO NAVA	AENR930115PX9	EQUIPAMIENTO DE LA FUENTE DANZARINA DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 3,932,922.00	\$ 3,899,017.50	24/01/2024	26/01/2024	24/02/2024	30	100%	100%
2	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-002-2024	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	C. LILIA ENEIDY CASTRO RAMOS	CRO110920CA0	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 3,102,944.20	\$ 3,076,194.69	16/02/2024	20/02/2024	04/04/2024	45	100%	100%
3	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-003-2024	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	C. LILIA ENEIDY CASTRO RAMOS	CRO110920CA0	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 2,920,665.89	\$ 2,895,487.73	14/04/2024	20/02/2024	04/04/2024	45	100%	100%
4	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-004-2024	ERIK ISAI SOTO ROJAS	ERIK ISAI SOTO ROJAS	SORE820720AB3	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LA AVENIDA DEL PORVENIR Y CALLE CEDROS, DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LOMAS DEL PONIENTE	ING. ZOBEC IBARRA LÓPEZ	\$ 2,475,559.58	\$ 2,454,218.56	04/03/2024	06/03/2024	19/04/2024	45	100%	100%
5	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-005-2024	CONSTRUCTORA LIA043 S.A. DE C.V.	GABRIELA ROQUE RUIZ	CONZ306222E5	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 5,293,751.81	\$ 2,702,729.41	14/04/2024	18/04/2024	16/06/2024	60	51%	100%
6	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-006-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DE LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRD	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,498,458.00	\$ 1,609,997.72	29/04/2024	03/05/2024	16/06/2024	45	65%	98%
7	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-007-2024	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	JESUS ARMANDO RANGEL VENTURA	RAVJ811005B27	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA BRISAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BRISAS NORTE	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 2,691,116.18	\$ 1,874,201.08	19/04/2024	24/04/2024	22/06/2024	60	70%	100%
8	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-008-2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALDHER S.A. DE C.V.	MAR CECI BERNAL NERI	PCA230913FEA	REHABILITACIÓN DEL TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE LOS MANANTIALES, DE LA COLONIA COOPERATIVA DE LA VIVIENDA REGIONAL DEL SUR TERCERA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL COOPERATIVA TERCERA SECCIÓN	ING. JOSÉ ALBERTO LARA VARGAS	\$ 3,191,921.96	\$ 1,661,945.71	29/05/2024	31/05/2024	14/07/2024	45	53%	100%
9	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-009-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE PÚBLICO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLE INSURGENTES Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ELECTRICISTAS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 6,320,570.56	\$ 5,639,474.60	27/05/2024	28/05/2024	11/07/2024	45	90%	100%
10	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-010-2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS	IAH1509224V3	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS CALLES S.E.P. Y S.A.G., DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL RUFFO FIGUEROA	ING. NARCISO	\$ 2,375,120.23	\$ 2,119,180.55	27/05/2024	28/05/2024	11/07/2024	45	90%	98%
11	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-011-2024	CARLOS ALEJANDRO CHIDA ROJAS	CARLOS ALEJANDRO CHIDA ROJAS	CIRC860824TG6	EQUIPAMIENTO DE EL PARQUE PÚBLICO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLE INSURGENTES Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ELECTRICISTAS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 15,494,511.44	\$ -	12/06/2024	14/06/2024	28/07/2024	45	0%	0%
12	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-012-2024	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123JS4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ETAPA II EN LA CALLE PRINCIPAL, DEL FRACCIONAMIENTO LOS NOPALES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC LOS NOPALES	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 2,346,381.65	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	31/07/2024	45	0%	90%
13	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-013-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS CALLE INSURGENTES Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ELECTRICISTAS	ING. DAVID JIMENEZ VALDEZ	\$ 10,438,217.76	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	31/07/2024	45	0%	90%
14	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-014-2024	EDIFICACIONES MIRKOVISH S.A. DE C.V.	TRICXY LUCERO RAMIREZ ASTUDILLO	EMI240130EE9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL TEATRO HUNDIDO, DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ARQ. URB. JESUS ARTURO NAVA GONZALEZ	\$ 10,455,849.58	\$ -	14/06/2024	17/06/2024	31/07/2024	45	0%	100%
15	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-015-2024	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	CASJ530817TV0	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, DE LAS COLONIAS OCOTEPEC- VILLAS DE OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VILLAS DE OCOTEPEC	ING. JOSÉ ALBERTO LARA VARGAS	\$ 7,605,046.15	\$ -	24/06/2024	26/06/2024	09/08/2024	45	0%	55%

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ING. RUBEN HERNANDEZ DIRCIO

C.P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

ARQ. URB. QUETZALI CUEVAS GARCIA

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ