



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

4.6.3.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.


Formato: OP-3



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)																	
1	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LOS CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA, EN EL TANQUE TOMATAL- MIGUEL HIDALGO Y TANQUE VIGURICOLINAS DEL SUR, DE LA COLONIA TOMATAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TOMATAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-192-2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGRA, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,504,320.00	\$ 1,504,320.00	\$ 1,504,320.00	\$ 1,504,320.00	\$ 1,504,320.00	\$ 1,504,320.00	\$ -	100%	100%
2	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DEL POZO TLACOLELERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE LA COLONIA LOS ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-226-2023	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	300	\$ 442,272.97	\$ 442,272.97	\$ 442,272.97	\$ 442,272.97	\$ 442,272.97	\$ 442,272.97	\$ -	100%	100%
3	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE INSCUINATYOAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. INSCUINATYOAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-227-2023	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	300	\$ 1,137,844.61	\$ 1,137,844.61	\$ 1,137,844.61	\$ 1,137,844.61	\$ 1,137,844.61	\$ 1,137,844.61	\$ -	100%	100%
4	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DEL TANQUE, DE LA COLONIA LA PURISIMA, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PALO BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-228-2023	MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS	300	\$ 1,699,932.71	\$ 1,699,932.71	\$ 1,699,932.71	\$ 1,699,932.71	\$ 1,699,932.71	\$ 1,699,932.71	\$ -	100%	100%
5	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA CALLE PRINCIPAL ETAPA III, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUITZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. ACAHUITZOTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-195-2023	DISEÑO Y CONSTRUCCION ES BRIRAN S.A. DE C.V.	300	\$ 136,483.61	\$ 136,483.61	\$ 136,483.61	\$ 136,483.61	\$ 136,483.61	\$ 136,483.61	\$ -	100%	100%
6	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LOMA ALEGRE-TEXCALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOMA ALEGRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-191-2023	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	300	\$ 1,689,347.18	\$ 1,689,347.18	\$ 1,689,347.18	\$ 1,689,347.18	\$ 1,689,347.18	\$ 1,689,347.18	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2024
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2024
Elaboró:
DR. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
7	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN EL TRAMO: CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN-ANDADOR 2, EN LA COLONIA PERIODISTAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PERIODISTAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-023-2023	GRUPO CONSTRUCTOR RKM, S.A. DE C.V.	300	\$ 742,737.06	\$ 742,737.06	\$ 742,737.06	\$ 742,737.06	\$ 742,737.06	\$ 742,737.06	\$ -	100%	100%
8	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES PARTE ALTA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHICAHUALES (PARTE ALTA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-024-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	300	\$ 1,008,507.70	\$ 1,008,507.70	\$ 1,008,507.70	\$ 1,008,507.70	\$ 1,008,507.70	\$ 1,008,507.70	\$ -	100%	100%
9	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA JUAN N. ALVAREZ EN EL TRAMO: CALLE 18 DE MARZO - CALLE CRISTOBAL COLÓN DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-058-2023	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,701,577.53	\$ 1,701,577.53	\$ 1,701,577.53	\$ 1,701,577.53	\$ 1,701,577.53	\$ 1,701,577.53	\$ -	100%	100%
10	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, ETAPA II DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. ACAHUIZOTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-071-2023	RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO	300	\$ 1,809,446.21	\$ 1,809,446.21	\$ 1,809,446.21	\$ 1,809,446.21	\$ 1,809,446.21	\$ 1,809,446.21	\$ -	100%	100%
11	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, DEL TRAMO DE CAPTACIÓN DE LA VIRGEN A LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PALO BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-082-2023	REYNALDO CARRERA AGÜERO	260	\$ 1,281,743.31	\$ 1,281,743.31	\$ 1,281,743.31	\$ 1,281,743.31	\$ 1,281,743.31	\$ 1,281,743.31	\$ -	100%	100%
12	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SAN MIGUEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-099-2023	CODEMAZATL S.A. DE C.V.	261	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024

Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024

LIC. ANDRÉS RAMÓN MARMOLEJO VALLE
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
PÁGINAS PÚBLICAS
Página 2 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024

LIC. FRANCISCO J. AREZ MENDOZA
Secretario de Finanzas y Administración
Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
13	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DEL KM 0+300 AL 0+748 EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-127-2023	RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA	500	\$ 1,518,023.92	\$ 1,518,023.92	\$ 1,518,023.92	\$ 1,518,023.92	\$ 1,518,023.92	\$ 1,518,023.92	\$ -	100%	100%	
14	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DEL KM 0+748 AL 1+202 EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-128-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,481,976.08	\$ 1,481,976.08	\$ 1,481,976.08	\$ 1,481,976.08	\$ 1,481,976.08	\$ 1,481,976.08	\$ -	100%	100%	
15	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-145-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	300	\$ 2,069,998.34	\$ 2,069,998.34	\$ 2,069,998.34	\$ 2,069,998.34	\$ 2,069,998.34	\$ 2,069,998.34	\$ -	100%	100%	
16	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-159-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	300	\$ 996,714.42	\$ 996,714.42	\$ 996,714.42	\$ 996,714.42	\$ 996,714.42	\$ 996,714.42	\$ -	100%	100%	
17	DIRECTA	APO AGUA ENTUBADA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, ENTRE LAS CALLES ALAMOS Y CHILPANCINGO, ANDADORES I, II, III, DEL FRACCIONAMIENTO EL RINCON, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. EL RINCON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-198-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	300	\$ 1,589,671.22	\$ 1,589,671.22	\$ 1,589,671.22	\$ 1,589,671.22	\$ 1,589,671.22	\$ 1,589,671.22	\$ -	100%	100%	
(13) Subtotal por rubro (AGUA ENTUBADA)									\$ 21,859,596.87	\$ 21,859,596.87	\$ 21,859,596.87	\$ 21,859,596.87	\$ 21,859,596.87	\$ 21,859,596.87	\$ -			
DRE: DRENAJE Y LETRINAS																		
18	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CALANDRIA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS COLIBRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLAS COLIBRI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-199-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	1500	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ -	100%	100%
19	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA BARRANCA LA LOBERA, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO, DEL KM 0+080 AL KM 0+100, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-216-2023	RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO	250	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ 1,636,287.98	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

 2021

 Autorizó:

PRESENCIA

MUNICIPAL

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

 Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

 2024

 V. B.º

PRIMER SINDICATURA

LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE

 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

 2021

 Elaboró:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ

 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

 2021

 Elaboró:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ

 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

 2021

 Revisó:

SECRETARÍA DE CONTROL MUNICIPAL

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO

 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
20	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA BARRANCA LA LOBERA, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO, DEL 0+100 AL KM 0+123, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION PRIMERO DE MAYO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-217-2023	ALBERTO NAVA SOLANO.	201	\$ 1,459,082.85	\$ 1,459,082.85	\$ 1,459,082.85	\$ 1,459,082.85	\$ 1,459,082.85	\$ 1,459,082.85	\$ -	100%	100%
21	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD JULIÁN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-003-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%
22	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE MORELOS, EN LA COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. JOSEVASCONCELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-194-2023	DISEÑO Y CONSTRUCCION ES BRIRAN S.A. DE C.V	400	\$ 758,334.08	\$ 758,334.08	\$ 758,334.08	\$ 758,334.08	\$ 758,334.08	\$ 758,334.08	\$ -	100%	100%
23	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COSTERA, DE LA COLONIA BRISAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. SEGUNDA ETAPA	COL. BRISAS NORTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-220-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	305	\$ 2,069,421.00	\$ 2,069,421.00	\$ 2,069,421.00	\$ 2,069,421.00	\$ 2,069,421.00	\$ 2,069,421.00	\$ -	100%	100%
24	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO, ENTRE CALLE BELICE - CALLE MEDITERRANEO, DE LA COLONIA LAGUNA DE PALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LAGUNA DE PALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-025-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 949,292.08	\$ 949,292.08	\$ 949,292.08	\$ 949,292.08	\$ 949,292.08	\$ 949,292.08	\$ -	100%	100%
25	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE AMATE, ENTRE CALLE FELIX BARBOSA- CALLE TULIPANES, DE LA COLONIA LOS SAUCES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS SAUCES.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-028-2023	GRUPO CONSTRUCTOR RKM, S.A. DE C.V.	400	\$ 561,760.08	\$ 561,760.08	\$ 561,760.08	\$ 561,760.08	\$ 561,760.08	\$ 561,760.08	\$ -	100%	100%
26	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALLENDE DE LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-030-2023	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	400	\$ 476,137.10	\$ 476,137.10	\$ 476,137.10	\$ 476,137.10	\$ 476,137.10	\$ 476,137.10	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Autorizó:
PRICILIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
V. B.
PRIMERA
LIC. SANDREW VÁSQUEZ MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretaría de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretaría de Finanzas y Administración
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
27	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA COLIBRI, DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VALLE DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-031-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 1,018,321.81	\$ 1,018,321.81	\$ 1,018,321.81	\$ 1,018,321.81	\$ 1,018,321.81	\$ 1,018,321.81	\$ -	100%	100%
28	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA II DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO BARRANCA - COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. XOCOMANATLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-032-2023	ISIDRO LUNA ZULETA	400	\$ 2,024,413.59	\$ 2,024,413.59	\$ 2,024,413.59	\$ 2,024,413.59	\$ 2,024,413.59	\$ 2,024,413.59	\$ -	100%	100%
29	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SANTA CRUZ, DE LA COLONIA OBRERA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. OBRERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-043-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 1,064,580.24	\$ 1,064,580.24	\$ 1,064,580.24	\$ 1,064,580.24	\$ 1,064,580.24	\$ 1,064,580.24	\$ -	100%	100%
30	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA BARRANCA JALAHUATZINGO, UBICADA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-052-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 975,523.26	\$ 975,523.26	\$ 975,523.26	\$ 975,523.26	\$ 975,523.26	\$ 975,523.26	\$ -	100%	100%
31	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION FLORIDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-054-2023	KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO	400	\$ 657,543.74	\$ 657,543.74	\$ 657,543.74	\$ 657,543.74	\$ 657,543.74	\$ 657,543.74	\$ -	100%	100%
32	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS VAZQUEZ, ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ Y MIRADOR, EN LA COLONIA CNOP SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	COL. CNOP SECCION B	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-059-2023	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSE S, S.A. DE C.V.	300	\$ 796,827.62	\$ 796,827.62	\$ 796,827.62	\$ 796,827.62	\$ 796,827.62	\$ 796,827.62	\$ -	100%	100%
33	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CONTABILIDAD, DE LA COLONIA LAS AGUILAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LAS AGUILAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-086-2023	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES PANAMO S.A. DE C.V.	300	\$ 943,157.85	\$ 943,157.85	\$ 943,157.85	\$ 943,157.85	\$ 943,157.85	\$ 943,157.85	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 Elaboró:
 LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 5 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
34	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MARGEN DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. COACOYULILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-104-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	150	\$ 1,028,098.26	\$ 1,028,098.26	\$ 1,028,098.26	\$ 1,028,098.26	\$ 1,028,098.26	\$ 1,028,098.26	\$ -	100%	100%
35	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 11 TRAMO: CALLE PRINCIPAL A CALLE VERTICAL, DE LA COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DEL PRI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-105-2023	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	400	\$ 789,976.24	\$ 789,976.24	\$ 789,976.24	\$ 789,976.24	\$ 789,976.24	\$ 789,976.24	\$ -	100%	100%
36	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, DE LA CALLE ACAPULCO, EN LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-112-2023	CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V.	501	\$ 2,068,191.40	\$ 2,068,191.40	\$ 2,068,191.40	\$ 2,068,191.40	\$ 2,068,191.40	\$ 2,068,191.40	\$ -	100%	100%
37	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE CEDROS, EN LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BOSQUES DEL ORIENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-121-2023	CONSTRUCCIONES KAPXA S.A. DE C.V.	250	\$ 567,566.92	\$ 567,566.92	\$ 567,566.92	\$ 567,566.92	\$ 567,566.92	\$ 567,566.92	\$ -	100%	100%
38	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MATAMOROS, DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-143-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	500	\$ 1,450,794.84	\$ 1,450,794.84	\$ 1,450,794.84	\$ 1,450,794.84	\$ 1,450,794.84	\$ 1,450,794.84	\$ -	100%	100%
39	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA II EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. TEPECHICOTLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-155-2023	CLIPCON, S.A. DE C.V.	500	\$ 1,363,116.93	\$ 1,363,116.93	\$ 1,363,116.93	\$ 1,363,116.93	\$ 1,363,116.93	\$ 1,363,116.93	\$ -	100%	100%
40	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. TEPECHICOTLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-156-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	400	\$ 1,536,164.06	\$ 1,536,164.06	\$ 1,536,164.06	\$ 1,536,164.06	\$ 1,536,164.06	\$ 1,536,164.06	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
LIC. NORMA ÓTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESENCIA MUNICIPAL

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
Elabora:
2021
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Página 6 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
Elabora:
2021
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
Revisó:
2021
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
41	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CAJELITOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LOS CAJELITOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-161-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	1011	\$ 1,099,562.74	\$ 1,099,562.74	\$ 1,099,562.74	\$ 1,099,562.74	\$ 1,099,562.74	\$ 1,099,562.74	\$ -	100%	100%	
42	COMPLEMENTARIA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MARIO MORENO ARCOS Y QUINTANA ROO, DE LA COLONIA 11 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 11 DE MARZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-126-2023	RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA	250	\$ 803,312.37	\$ 803,312.37	\$ 803,312.37	\$ 803,312.37	\$ 803,312.37	\$ 803,312.37	\$ -	100%	100%	
43	COMPLEMENTARIA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 12", Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERIA DE 4", DE LA CALLE EDUARDO MENDOZA, DE LA COLONIA MARGARITA VIGURI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL.MARGARITA VIGURI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-029-2023	GRUPO CONSTRUCTOR RKM, S.A. DE C.V.	301	\$ 879,445.32	\$ 879,445.32	\$ 879,445.32	\$ 879,445.32	\$ 879,445.32	\$ 879,445.32	\$ -	100%	100%	
(13) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 28,251,912.36	\$ 28,251,912.36	\$ 28,251,912.36	\$ 28,251,912.36	\$ 28,251,912.36	\$ 28,251,912.36	\$ -			
IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO																		
44	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MA CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ C.C.T. 12DTV00200 , EN LA COLONIA 4 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 4 DE ABRIL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-215-2023	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTOR A VALDOM, S.A. DE C.V.	400	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ 940,443.23	\$ -	100%	100%
45	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CON C.C.T. 12EPR0939D, DE LA COLONIA GOBERNADORES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. GOBERNADORES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-109-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	400	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ 1,527,093.11	\$ -	100%	100%

Autorizó:

LIC. NORMA OTTEA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional

PRECEDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
ARG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
46	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 286 C.C.T. 12ETKLO286O, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-021-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ -	100%	100%
47	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 233 C.C.T. 12ETK0233J, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. DE ZOYATEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-022-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ 850,238.59	\$ -	100%	100%
48	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 224-01 C.C.T. 12DTA0224W-01, EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-079-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	400	\$ 1,388,341.20	\$ 1,388,341.20	\$ 1,388,341.20	\$ 1,388,341.20	\$ 1,388,341.20	\$ 1,388,341.20	\$ -	100%	100%
49	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	REHABILITACION DE UN AULA TIPO REGIONAL DEL JARDIN DE NIÑOS C.C.T. 12KJN0253Y "NIÑO ARTILLERO" DE LA LOCALIDAD DEL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-088-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	400	\$ 457,302.06	\$ 457,302.06	\$ 457,302.06	\$ 457,302.06	\$ 457,302.06	\$ 457,302.06	\$ -	100%	100%
50	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	REHABILITACIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA C.C.T. 12KTV0367D "ALFONSO SANCHEZ CELIS", DE LA LOCALIDAD DEL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-089-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	200	\$ 403,766.63	\$ 403,766.63	\$ 403,766.63	\$ 403,766.63	\$ 403,766.63	\$ 403,766.63	\$ -	100%	100%
51	DIRECTA	IBE EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARITINO MALDONADO CON C.C.T. 12DJN0568N, EN LA COLONIA CNOP SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION B	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-107-2023	GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL, S.A. DE C.V.	411	\$ 675,552.39	\$ 675,552.39	\$ 675,552.39	\$ 675,552.39	\$ 675,552.39	\$ 675,552.39	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO)									\$ 7,092,975.80	\$ 7,092,975.80	\$ 7,092,975.80	\$ 7,092,975.80	\$ 7,092,975.80	\$ 7,092,975.80	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
2024
Autorizo:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
2024
V. B.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
2024
Elaboro:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
Página 8 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
2024
Elaboro:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2021
2024
Reviso:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
IBS: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD																	
52	COMPLEMENTARIA	IBS SALUD	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	LOC. SANTA RITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-096-2023	CODEGRO, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)									\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ 1,021,832.71	\$ -		
ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
LIC. SÍNDICO MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Página 9 de 44


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Revisó:
LIC. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
53	COMPLEMENTARIA	ELE ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CALLE PRINCIPAL, DEL FRACCIONAMIENTO LOS NOPALES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LA NOPALERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-139-2023	CONSTRUCCION ES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,429,639.33	\$ 1,429,639.33	\$ 1,429,639.33	\$ 1,429,639.33	\$ 1,429,639.33	\$ 1,429,639.33	\$ -	100%	100%	
54	COMPLEMENTARIA	ELE ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA DE LINEA MEDIA TENSIÓN, EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE LAS CALLES VELAZQUEZ DE LEON Y ACAPULCO, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAN MIGUELITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-166-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES ALDHER S.A. DE C.V.	400	\$ 2,069,684.48	\$ 2,069,684.48	\$ 2,069,684.48	\$ 2,069,684.48	\$ 2,069,684.48	\$ 2,069,684.48	\$ -	100%	100%	
55	COMPLEMENTARIA	ELE ELECTRIFICACIÓN	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA DE LINEA MEDIA TENSIÓN, EN EL RECINTO FERIAL, ENTRE LAS CALLES VELAZQUEZ DE LEON Y ACAPULCO, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAN MIGUELITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-167-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	300	\$ 2,067,246.79	\$ 2,067,246.79	\$ 2,067,246.79	\$ 2,067,246.79	\$ 2,067,246.79	\$ 2,067,246.79	\$ -	100%	100%	
(13) Subtotal por rubro (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES)									\$ 5,566,570.60	\$ 5,566,570.60	\$ 5,566,570.60	\$ 5,566,570.60	\$ 5,566,570.60	\$ 5,566,570.60	\$ -			
URB: URBANIZACIÓN																		
56	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES Y ÁREA DE COMENSALES DEL PARQUE PUBLICO "BENITO JUÁREZ" ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PARQUE BENITO JUAREZ COL CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-225-2023	GRUPO IZAARG, GLOBAL, PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	300	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ 1,655,506.11	\$ -	100%	100%
57	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PISOS Y ANDADORES DEL PARQUE PÚBLICO, BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PARQUE BENITO JUAREZ COL CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-197-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES ALDHER S.A. DE C.V.	10000	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ 1,849,975.71	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:

PRESENCIA MUNICIPAL

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:

LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Elaboró:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
Revisó:

MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAÑO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
58	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATARDECER, DE LA COLONIA PANORÁMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PANAROMICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-201-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	10000	\$ 262,417.47	\$ 262,417.47	\$ 262,417.47	\$ 262,417.47	\$ 262,417.47	\$ 262,417.47	\$ -	100%	100%
59	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, DE LA COLONIA OMBÚ DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OMBÚ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-229-2023	IVAN MANRIQUE MALDONADO	10000	\$ 826,721.00	\$ 826,721.00	\$ 826,721.00	\$ 826,721.00	\$ 826,721.00	\$ 826,721.00	\$ -	100%	100%
60	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN, DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE SAN FRANCISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-196-2023	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DECOV, S.A. DE C.V	10000	\$ 1,415,224.95	\$ 1,415,224.95	\$ 1,415,224.95	\$ 1,415,224.95	\$ 1,415,224.95	\$ 1,415,224.95	\$ -	100%	100%
61	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE LAS CALLES CONIFERAS Y JOSÉ BOBADILLA, DE LA COLONIA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. FLORESTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-219-2023	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	400	\$ 1,219,546.00	\$ 1,219,546.00	\$ 1,219,546.00	\$ 1,219,546.00	\$ 1,219,546.00	\$ 1,219,546.00	\$ -	100%	100%
62	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ANDADOR 5, DE LA COLONIA VILLA MODERNA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLA MODERNA CMIC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-210-2023	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSE S, S.A. DE C.V.	401	\$ 470,465.12	\$ 470,465.12	\$ 470,465.12	\$ 470,465.12	\$ 470,465.12	\$ 470,465.12	\$ -	100%	100%
63	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE ORQUÍDEAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BUGAMBILIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-183-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	402	\$ 393,231.58	\$ 393,231.58	\$ 393,231.58	\$ 393,231.58	\$ 393,231.58	\$ 393,231.58	\$ -	100%	100%
64	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC LOMAS DEL PONIENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-218-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	401	\$ 1,851,489.00	\$ 1,851,489.00	\$ 1,851,489.00	\$ 1,851,489.00	\$ 1,851,489.00	\$ 1,851,489.00	\$ -	100%	100%
65	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA COLONIA TLA COMULCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. DE CHILPANCINGO TLA COMULCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-178-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	402	\$ 964,032.69	\$ 964,032.69	\$ 964,032.69	\$ 964,032.69	\$ 964,032.69	\$ 964,032.69	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autoizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
Página 11 de 45

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
66	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-002-2023	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	402	\$ 2,826,401.00	\$ 2,826,401.00	\$ 2,826,401.00	\$ 2,826,401.00	\$ 2,826,401.00	\$ 2,826,401.00	\$ -	100%	100%
67	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LAS CALLES BENJAMÍN FRANKLIN Y ALEXANDER GRAHAMBELL, DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-181-2023	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES PANAMO S.A. DE C.V.	403	\$ 827,896.69	\$ 827,896.69	\$ 827,896.69	\$ 827,896.69	\$ 827,896.69	\$ 827,896.69	\$ -	100%	100%
68	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE LIBERTADORES, DE LA COLONIA ATONZAHUILCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ATONZAHUILCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-177-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	403	\$ 1,189,419.36	\$ 1,189,419.36	\$ 1,189,419.36	\$ 1,189,419.36	\$ 1,189,419.36	\$ 1,189,419.36	\$ -	100%	100%
69	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE LIBERTAD, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN WENCESLAO VICTORIA DE SOTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION WENCESLAO VICTORIA SOTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-182-2023	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION ES PANAMO S.A. DE C.V.	800	\$ 1,154,099.94	\$ 1,154,099.94	\$ 1,154,099.94	\$ 1,154,099.94	\$ 1,154,099.94	\$ 1,154,099.94	\$ -	100%	100%
70	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO, DE LA COLONIA CNOP SECCION B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CNOP SEC B	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-003-2023	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	800	\$ 2,467,560.00	\$ 2,467,560.00	\$ 2,467,560.00	\$ 2,467,560.00	\$ 2,467,560.00	\$ 2,467,560.00	\$ -	100%	100%
71	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-230-2023	ALBERTO NAVA SOLANO.	800	\$ 1,180,705.05	\$ 1,180,705.05	\$ 1,180,705.05	\$ 1,180,705.05	\$ 1,180,705.05	\$ 1,180,705.05	\$ -	100%	100%
72	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, DEL FRACCIONAMIENTO CAPELLANIA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CAPELLANIA GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-231-2023	JESUS CARPIO CORTES	800	\$ 1,987,456.00	\$ 1,987,456.00	\$ 1,987,456.00	\$ 1,987,456.00	\$ 1,987,456.00	\$ 1,987,456.00	\$ -	100%	100%

Autorizó:

 LIC. NORMA DUTILA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRECATORIO MUNICIPAL

Elaboró:

 LIC. ANDRÉS CASERO MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

Elaboró:

 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

Elaboró:

 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:

 MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
73	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN EJERCITO TRIGARANTE, DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. MIGUEL HIDALGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-203-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	405	\$ 477,701.19	\$ 477,701.19	\$ 477,701.19	\$ 477,701.19	\$ 477,701.19	\$ 477,701.19	\$ -	100%	100%
74	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y VICENTE SUAREZ, DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. NIÑOS HEROES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-180-2023	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	405	\$ 867,796.29	\$ 867,796.29	\$ 867,796.29	\$ 867,796.29	\$ 867,796.29	\$ 867,796.29	\$ -	100%	100%
75	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DEL SOL, EN LA COLONIA RODOLFO NERI VELA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. RODOLFO NERI SECCION C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-223-2023	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	406	\$ 1,119,507.73	\$ 1,119,507.73	\$ 1,119,507.73	\$ 1,119,507.73	\$ 1,119,507.73	\$ 1,119,507.73	\$ -	100%	100%
76	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LA CUMBRE- RINCÓN DE ALCAPARROSA- RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ- INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AGUA HERNÁNDEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-202-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	406	\$ 2,038,556.00	\$ 2,038,556.00	\$ 2,038,556.00	\$ 2,038,556.00	\$ 2,038,556.00	\$ 2,038,556.00	\$ -	100%	100%
77	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DEL PINZÓN- SANTA RITA, DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DEL PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-204-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 2,061,899.00	\$ 2,061,899.00	\$ 2,061,899.00	\$ 2,061,899.00	\$ 2,061,899.00	\$ 2,061,899.00	\$ -	100%	100%
78	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILPANCINGO LLANOS DE TEPOXTEPEC- CHACUALCINGO DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHACUALCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-206-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 2,021,415.00	\$ 2,021,415.00	\$ 2,021,415.00	\$ 2,021,415.00	\$ 2,021,415.00	\$ 2,021,415.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
PRIMERA SESIÓN DE JUNIO DE 2024
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARQ. GREGORIO CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
79	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL GARBANZAL- COAPANGO- SAN VICENTE- DEL AHUAJITO DE LA LOCALIDAD DEL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-208-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 2,023,456.00	\$ 2,023,456.00	\$ 2,023,456.00	\$ 2,023,456.00	\$ 2,023,456.00	\$ 2,023,456.00	\$ -	100%	100%
80	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PETAQUILLAS-EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CALVARIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-209-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 1,032,411.00	\$ 1,032,411.00	\$ 1,032,411.00	\$ 1,032,411.00	\$ 1,032,411.00	\$ 1,032,411.00	\$ -	100%	100%
81	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL PARQUE PÚBLICO, DEL BARRIO DE TEQUICORRAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE TEQUICORRAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-232-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	400	\$ 1,386,618.69	\$ 1,386,618.69	\$ 1,386,618.69	\$ 1,386,618.69	\$ 1,386,618.69	\$ 1,386,618.69	\$ -	100%	100%
82	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC LLANOS DE TEPOXTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-184-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	400	\$ 1,210,428.38	\$ 1,210,428.38	\$ 1,210,428.38	\$ 1,210,428.38	\$ 1,210,428.38	\$ 1,210,428.38	\$ -	100%	100%
83	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AGUA HERNÁNDEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-233-2023	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	400	\$ 1,687,544.00	\$ 1,687,544.00	\$ 1,687,544.00	\$ 1,687,544.00	\$ 1,687,544.00	\$ 1,687,544.00	\$ -	100%	100%
84	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AZINYAHUALCO-EL FRESNO, DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL FRESNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-211-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 1,519,668.00	\$ 1,519,668.00	\$ 1,519,668.00	\$ 1,519,668.00	\$ 1,519,668.00	\$ 1,519,668.00	\$ -	100%	100%
85	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO- HUACALAPA, DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. HUACALAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-212-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 814,741.00	\$ 814,741.00	\$ 814,741.00	\$ 814,741.00	\$ 814,741.00	\$ 814,741.00	\$ -	100%	100%
86	DIRECTA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE COMEDOR PÚBLICO, ETAPA II EN LA LOCALIDAD DEL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-234-2023	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	400	\$ 459,401.00	\$ 459,401.00	\$ 459,401.00	\$ 459,401.00	\$ 459,401.00	\$ 459,401.00	\$ -	100%	100%



Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

PRESENCIA MUNICIPAL




LIC. ANDRÉS ASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador SINDICATURA



ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ISC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración Y ADMINISTRACIÓN



MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
87	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA-CARRIZAL DEL PINZON, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SANTA RITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-213-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 2,041,226.00	\$ 2,041,226.00	\$ 2,041,226.00	\$ 2,041,226.00	\$ 2,041,226.00	\$ 2,041,226.00	\$ -	100%	100%
88	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-179-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,181,948.33	\$ 1,181,948.33	\$ 1,181,948.33	\$ 1,181,948.33	\$ 1,181,948.33	\$ 1,181,948.33	\$ -	100%	100%
89	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU SUR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-189-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 2,020,957.56	\$ 2,020,957.56	\$ 2,020,957.56	\$ 2,020,957.56	\$ 2,020,957.56	\$ 2,020,957.56	\$ -	100%	100%
90	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO PÚBLICO, BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, DE LA COLONIA CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CAMINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-205-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,130,035.63	\$ 1,130,035.63	\$ 1,130,035.63	\$ 1,130,035.63	\$ 1,130,035.63	\$ 1,130,035.63	\$ -	100%	100%
91	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL TECHADO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MERCADO PÚBLICO, BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, DE LA COLONIA CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CAMINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-207-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,416,565.00	\$ 1,416,565.00	\$ 1,416,565.00	\$ 1,416,565.00	\$ 1,416,565.00	\$ 1,416,565.00	\$ -	100%	100%
92	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, DEL BARRIO DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE SANTA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-235-2023	RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA	400	\$ 1,298,125.80	\$ 1,298,125.80	\$ 1,298,125.80	\$ 1,298,125.80	\$ 1,298,125.80	\$ 1,298,125.80	\$ -	100%	100%
93	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CELDA EMERGENTE, DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA, EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	MATLALAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-001-2023	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	401	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	100%	100%
94	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SAN VICENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-193-2023	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	408	\$ 1,315,720.91	\$ 1,315,720.91	\$ 1,315,720.91	\$ 1,315,720.91	\$ 1,315,720.91	\$ 1,315,720.91	\$ -	100%	100%

Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elaboró:

LIC. ANDREI YASEF MASMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

Elaboró:

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
95	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO "IMA" SECCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-238-2023	COORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V.	1000	\$ 921,326.00	\$ 921,326.00	\$ 921,326.00	\$ 921,326.00	\$ 921,326.00	\$ 921,326.00	\$ -	100%	100%
96	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL FRESNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-185-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	1000	\$ 1,632,957.44	\$ 1,632,957.44	\$ 1,632,957.44	\$ 1,632,957.44	\$ 1,632,957.44	\$ 1,632,957.44	\$ -	100%	100%
97	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FUENTES DANZARINAS E INSTALACIONES, DEL PARQUE PÚBLICO BICENTENARIO PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, EN LA COLONIA CENTRO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BICENTENARIO COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-190-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	1001	\$ 2,049,805.00	\$ 2,049,805.00	\$ 2,049,805.00	\$ 2,049,805.00	\$ 2,049,805.00	\$ 2,049,805.00	\$ -	100%	100%
98	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-001-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1002	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ -	100%	100%
99	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TERRACERIAS, DEL PARQUE PÚBLICO BICENTENARIO PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, EN LA COLONIA CENTRO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BICENTENARIO COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-221-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	1003	\$ 1,805,404.14	\$ 1,805,404.14	\$ 1,805,404.14	\$ 1,805,404.14	\$ 1,805,404.14	\$ 1,805,404.14	\$ -	100%	100%
100	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-002-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1004	\$ 1,850,300.00	\$ 1,850,300.00	\$ 1,850,300.00	\$ 1,850,300.00	\$ 1,850,300.00	\$ 1,850,300.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
101	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-003-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,540,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ 1,540,500.00	\$ -	100%	100%
102	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-004-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,645,900.00	\$ 1,645,900.00	\$ 1,645,900.00	\$ 1,645,900.00	\$ 1,645,900.00	\$ 1,645,900.00	\$ -	100%	100%
103	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-005-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,612,700.00	\$ 1,612,700.00	\$ 1,612,700.00	\$ 1,612,700.00	\$ 1,612,700.00	\$ 1,612,700.00	\$ -	100%	100%
104	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-006-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1005	\$ 1,800,500.00	\$ 1,800,500.00	\$ 1,800,500.00	\$ 1,800,500.00	\$ 1,800,500.00	\$ 1,800,500.00	\$ -	100%	100%
105	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-007-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1008	\$ 2,039,000.00	\$ 2,039,000.00	\$ 2,039,000.00	\$ 2,039,000.00	\$ 2,039,000.00	\$ 2,039,000.00	\$ -	100%	100%
106	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-008-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1008	\$ 2,041,350.00	\$ 2,041,350.00	\$ 2,041,350.00	\$ 2,041,350.00	\$ 2,041,350.00	\$ 2,041,350.00	\$ -	100%	100%
107	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL LLANO - ZOYATEPEC DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. ZOYATEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-009-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1009	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	100%	100%
108	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-010-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1010	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 17 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
109	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL AHUAJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL AHUAJITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-011-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1010	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100%	100%
110	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL PITUCHIN - EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL TEJOCOTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-012-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1013	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	100%	100%
111	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN- INSCUINATOYAC DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-013-2023	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTOR A VALDOM, S.A. DE C.V.	1014	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	100%	100%
112	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: COACOYULILLO CARRIZAL DE MATÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE PINZÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-014-2023	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTOR A VALDOM, S.A. DE C.V.	1019	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100%	100%
113	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BARBARA - SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SANTA RITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-015-2023	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTOR A VALDOM, S.A. DE C.V.	401	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	100%	100%
114	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. AZINYAHUALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-016-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	401	\$ 1,128,124.36	\$ 1,128,124.36	\$ 1,128,124.36	\$ 1,128,124.36	\$ 1,128,124.36	\$ 1,128,124.36	\$ -	100%	100%
115	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA COMISARIA Y ENTRONQUE A LA CARRETERA CHILPANCINGO - JALEACA, EN LA LOCALIDAD DE OMIITEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. OMIITEMI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-017-2023	ISIDRO LUNA ZULETA	401	\$ 1,225,639.24	\$ 1,225,639.24	\$ 1,225,639.24	\$ 1,225,639.24	\$ 1,225,639.24	\$ 1,225,639.24	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Autorizó:
 LIC. NORMA OLGA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 2024
 Vº. Bº.
 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 2024
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 18 de 14

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 2024
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 2024
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
116	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. HUACALAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-018-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	402	\$ 1,048,471.12	\$ 1,048,471.12	\$ 1,048,471.12	\$ 1,048,471.12	\$ 1,048,471.12	\$ 1,048,471.12	\$ -	100%	100%
117	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRESNO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. EL FRESNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-019-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	185	\$ 1,004,634.50	\$ 1,004,634.50	\$ 1,004,634.50	\$ 1,004,634.50	\$ 1,004,634.50	\$ 1,004,634.50	\$ -	100%	100%
118	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO D LOS BRAVO GUERRERO.	COL. JARDINES DEL SUR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-020-2023	BERENICE SALMERON GONZALEZ	200	\$ 1,898,599.00	\$ 1,898,599.00	\$ 1,898,599.00	\$ 1,898,599.00	\$ 1,898,599.00	\$ 1,898,599.00	\$ -	100%	100%
119	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE CALLE ENFERMERIA -CALLE INVESTIGACIÓN, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. UNIVERSIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-026-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	200	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100%	100%
120	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA BORDO DE SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-027-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	200	\$ 1,151,250.53	\$ 1,151,250.53	\$ 1,151,250.53	\$ 1,151,250.53	\$ 1,151,250.53	\$ 1,151,250.53	\$ -	100%	100%
121	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COAPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. COAPANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-033-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	500	\$ 1,111,123.41	\$ 1,111,123.41	\$ 1,111,123.41	\$ 1,111,123.41	\$ 1,111,123.41	\$ 1,111,123.41	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRECAUCIÓN MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
V. B.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretaría de Obras Públicas
PÁGINA 19 DE 44
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
122	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA, DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. DE MOHONERAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-034-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	501	\$ 1,493,652.23	\$ 1,493,652.23	\$ 1,493,652.23	\$ 1,493,652.23	\$ 1,493,652.23	\$ 1,493,652.23	\$ -	100%	100%
123	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL (ETAPA II), EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LA VIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE LA VIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-035-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,042,635.55	\$ 1,042,635.55	\$ 1,042,635.55	\$ 1,042,635.55	\$ 1,042,635.55	\$ 1,042,635.55	\$ -	100%	100%
124	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE CON DIRECCION AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CIRUELAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-036-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,146,638.22	\$ 1,146,638.22	\$ 1,146,638.22	\$ 1,146,638.22	\$ 1,146,638.22	\$ 1,146,638.22	\$ -	100%	100%
125	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE EL PORVENIR Y CALLE NUEVO ATARDECER, DE LA COLONIA PANORAMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PANAROMICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-037-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 1,101,033.62	\$ 1,101,033.62	\$ 1,101,033.62	\$ 1,101,033.62	\$ 1,101,033.62	\$ 1,101,033.62	\$ -	100%	100%
126	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL AQUILES CORDOBA, EN LA COLONIA ANTORNCHA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ANTORNCHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-038-2023	CONSTRUCCION ES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	400	\$ 871,752.91	\$ 871,752.91	\$ 871,752.91	\$ 871,752.91	\$ 871,752.91	\$ 871,752.91	\$ -	100%	100%
127	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EL LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RIO VERDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-039-2023	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	400	\$ 2,030,209.95	\$ 2,030,209.95	\$ 2,030,209.95	\$ 2,030,209.95	\$ 2,030,209.95	\$ 2,030,209.95	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autógráfo:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
PRIMERA
LIC. ANDRÉS SÁENZ MARTÍNEZ
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretaría de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretaría de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
128	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO MAHAUA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. MAHAUA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-040-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	260	\$ 1,571,718.44	\$ 1,571,718.44	\$ 1,571,718.44	\$ 1,571,718.44	\$ 1,571,718.44	\$ 1,571,718.44	\$ -	100%	100%
129	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EL ROBLE, EN LA COLONIA CEDROS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CEDROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-041-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	500	\$ 878,611.46	\$ 878,611.46	\$ 878,611.46	\$ 878,611.46	\$ 878,611.46	\$ 878,611.46	\$ -	100%	100%
130	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA, EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PLAN DE AYALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-042-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	300	\$ 1,997,449.22	\$ 1,997,449.22	\$ 1,997,449.22	\$ 1,997,449.22	\$ 1,997,449.22	\$ 1,997,449.22	\$ -	100%	100%
131	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. FLORES MAGON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-044-2023	GRUPO CONSTRUCTOR RKM, S.A. DE C.V.	351	\$ 1,265,567.67	\$ 1,265,567.67	\$ 1,265,567.67	\$ 1,265,567.67	\$ 1,265,567.67	\$ 1,265,567.67	\$ -	100%	100%
132	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: DEL TEJOCOTE - AL HUAMUCHIL, DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL TEJOCOTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-045-2023	CLIPCON, S.A. DE C.V.	351	\$ 995,487.99	\$ 995,487.99	\$ 995,487.99	\$ 995,487.99	\$ 995,487.99	\$ 995,487.99	\$ -	100%	100%
133	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CUERNAVACA ETAPA II, DE LA COLONIA CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CUERNAVACA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-046-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	352	\$ 941,045.94	\$ 941,045.94	\$ 941,045.94	\$ 941,045.94	\$ 941,045.94	\$ 941,045.94	\$ -	100%	100%
134	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIAPAS, DE LA COLONIA PPS DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PPS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-047-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 1,273,220.98	\$ 1,273,220.98	\$ 1,273,220.98	\$ 1,273,220.98	\$ 1,273,220.98	\$ 1,273,220.98	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
V. B.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
135	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ROSA (CIMA),COLONIA LA LADERA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. LA LADERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-048-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	401	\$ 1,157,023.31	\$ 1,157,023.31	\$ 1,157,023.31	\$ 1,157,023.31	\$ 1,157,023.31	\$ 1,157,023.31	\$ -	100%	100%
136	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE Y XOCHIMILCO, DE LA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-049-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	400	\$ 2,033,244.95	\$ 2,033,244.95	\$ 2,033,244.95	\$ 2,033,244.95	\$ 2,033,244.95	\$ 2,033,244.95	\$ -	100%	100%
137	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION REVOLUCION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-050-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	501	\$ 1,048,602.49	\$ 1,048,602.49	\$ 1,048,602.49	\$ 1,048,602.49	\$ 1,048,602.49	\$ 1,048,602.49	\$ -	100%	100%
138	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL), ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE JAMAICA, DE LA COLONIA LA CINCA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LA CINCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-051-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	501	\$ 1,050,543.44	\$ 1,050,543.44	\$ 1,050,543.44	\$ 1,050,543.44	\$ 1,050,543.44	\$ 1,050,543.44	\$ -	100%	100%
139	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. MAZATLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-053-2023	ALBERTO NAVA SOLANO.	501	\$ 1,601,029.61	\$ 1,601,029.61	\$ 1,601,029.61	\$ 1,601,029.61	\$ 1,601,029.61	\$ 1,601,029.61	\$ -	100%	100%
140	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA HACIENDITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-055-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,041,348.68	\$ 1,041,348.68	\$ 1,041,348.68	\$ 1,041,348.68	\$ 1,041,348.68	\$ 1,041,348.68	\$ -	100%	100%
141	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TORONJIL DE LA COLONIA LOMAS DE OCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS DE OCOTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-056-2023	IVAN MANRIQUE MALDONADO	400	\$ 1,122,537.08	\$ 1,122,537.08	\$ 1,122,537.08	\$ 1,122,537.08	\$ 1,122,537.08	\$ 1,122,537.08	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
AUTORIZÓ:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
V. B.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDRÉS YASER MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
ELABORÓ:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
ELABORÓ:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
2024
REVISÓ:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Título del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
142	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-057-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	800	\$ 998,300.65	\$ 998,300.65	\$ 998,300.65	\$ 998,300.65	\$ 998,300.65	\$ 998,300.65	\$ -	100%	100%
143	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE PÚBLICO (DEMOLICIÓN), EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-060-2023	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	800	\$ 2,072,779.07	\$ 2,072,779.07	\$ 2,072,779.07	\$ 2,072,779.07	\$ 2,072,779.07	\$ 2,072,779.07	\$ -	100%	100%
144	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO (ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE LAS JARDINERAS), EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-061-2023	CONSTRUCCIONES MAQUO, S.A. DE C.V.	800	\$ 2,013,992.28	\$ 2,013,992.28	\$ 2,013,992.28	\$ 2,013,992.28	\$ 2,013,992.28	\$ 2,013,992.28	\$ -	100%	100%
145	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL BARRO, DE LA LOCALIDAD TLAHUIZAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC.TLAHUIZAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-062-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	800	\$ 999,202.23	\$ 999,202.23	\$ 999,202.23	\$ 999,202.23	\$ 999,202.23	\$ 999,202.23	\$ -	100%	100%
146	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ETAPA II, DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-063-2023	GRUPO IZAARQ, GLOBAL, PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	800	\$ 1,298,448.91	\$ 1,298,448.91	\$ 1,298,448.91	\$ 1,298,448.91	\$ 1,298,448.91	\$ 1,298,448.91	\$ -	100%	100%
147	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-064-2023	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	1500	\$ 2,073,921.88	\$ 2,073,921.88	\$ 2,073,921.88	\$ 2,073,921.88	\$ 2,073,921.88	\$ 2,073,921.88	\$ -	100%	100%

Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elaboró:

LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico y Procurador

Elaboró:

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

Elaboró:

LIC. FRANCISCO ARREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración Y ADMINISTRACIÓN

Revisó:

MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
148	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL KIOSCO EN EL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-065-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	1501	\$ 1,789,675.90	\$ 1,789,675.90	\$ 1,789,675.90	\$ 1,789,675.90	\$ 1,789,675.90	\$ 1,789,675.90	\$ -	100%	100%
149	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DANZARINA EN EL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-066-2023	RICARDO ACEVEDO NAVA	2800	\$ 1,235,466.72	\$ 1,235,466.72	\$ 1,235,466.72	\$ 1,235,466.72	\$ 1,235,466.72	\$ 1,235,466.72	\$ -	100%	100%
150	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE JETS DANZANTES EN PISO DE FUENTE DANZARINA DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-067-2023	RICARDO ACEVEDO NAVA	12600	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ -	100%	100%
151	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	EQUIPAMIENTO DE JETS/ASPERSOR EN PISO DE FUENTE DANZARINA EN EL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-068-2023	RICARDO ACEVEDO NAVA	400	\$ 1,326,750.00	\$ 1,326,750.00	\$ 1,326,750.00	\$ 1,326,750.00	\$ 1,326,750.00	\$ 1,326,750.00	\$ -	100%	100%
152	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-069-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	400	\$ 414,177.05	\$ 414,177.05	\$ 414,177.05	\$ 414,177.05	\$ 414,177.05	\$ 414,177.05	\$ -	100%	100%
153	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OPGG, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. OPGG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-070-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	6800	\$ 1,106,420.09	\$ 1,106,420.09	\$ 1,106,420.09	\$ 1,106,420.09	\$ 1,106,420.09	\$ 1,106,420.09	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Autorizó:
 LIC. NORMA ÓTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 FRECUENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDRÉS YASÉF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO DEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 24 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
154	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS (EXCAVACIÓN), EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-072-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	1300	\$ 2,061,206.73	\$ 2,061,206.73	\$ 2,061,206.73	\$ 2,061,206.73	\$ 2,061,206.73	\$ 2,061,206.73	\$ -	100%	100%
155	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CANTERA EN PASILLOS, EN LA ZONA DEL KIOSCO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-073-2023	CONSTRUCCION ES MAQDU, S.A. DE C.V.	1300	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ -	100%	100%
156	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CANTERA EN PASILLOS, EN LA ZONA DE FUENTE DANZARINA, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-074-2023	CONSTRUCCION ES MAQDU, S.A. DE C.V.	1300	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ 2,072,112.18	\$ -	100%	100%
157	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-075-2023	RICARDO ACEVEDO NAVA	3100	\$ 1,172,542.28	\$ 1,172,542.28	\$ 1,172,542.28	\$ 1,172,542.28	\$ 1,172,542.28	\$ 1,172,542.28	\$ -	100%	100%
158	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA ZONA DEL KIOSCO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-076-2023	RICARDO ACEVEDO NAVA	3100	\$ 2,073,302.80	\$ 2,073,302.80	\$ 2,073,302.80	\$ 2,073,302.80	\$ 2,073,302.80	\$ 2,073,302.80	\$ -	100%	100%
159	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA ZONA DEL TEATRO UNIDO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-077-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	3100	\$ 1,318,964.34	\$ 1,318,964.34	\$ 1,318,964.34	\$ 1,318,964.34	\$ 1,318,964.34	\$ 1,318,964.34	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTLIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
LIC. INDOBATARRA MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
Página 25 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
160	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CANTERA EN PASILLOS, EN LA ZONA DEL TEATRO UNIDO Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ALAMEDA COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-078-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	500	\$ 2,072,153.95	\$ 2,072,153.95	\$ 2,072,153.95	\$ 2,072,153.95	\$ 2,072,153.95	\$ 2,072,153.95	\$ -	100%	100%
161	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE AGUA MARINA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS DEL PONIENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-080-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	600	\$ 1,113,175.37	\$ 1,113,175.37	\$ 1,113,175.37	\$ 1,113,175.37	\$ 1,113,175.37	\$ 1,113,175.37	\$ -	100%	100%
162	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ (DEMOLICION DE EXPLANADA), DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PARQUE BENITO JUAREZ COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-081-2023	GRUPO IZAARQ, GLOBAL, PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	600	\$ 2,058,680.76	\$ 2,058,680.76	\$ 2,058,680.76	\$ 2,058,680.76	\$ 2,058,680.76	\$ 2,058,680.76	\$ -	100%	100%
163	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VILLA VICTORIA, DE LA COLONIA VILLA VICTORIA PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VILLA VICTORIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-083-2023	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSE S, S.A. DE C.V.	600	\$ 1,281,981.99	\$ 1,281,981.99	\$ 1,281,981.99	\$ 1,281,981.99	\$ 1,281,981.99	\$ 1,281,981.99	\$ -	100%	100%
164	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL AXAYACATL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AZTECAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-084-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	600	\$ 936,379.68	\$ 936,379.68	\$ 936,379.68	\$ 936,379.68	\$ 936,379.68	\$ 936,379.68	\$ -	100%	100%
165	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AHUIZOTL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AZTECAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-085-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	600	\$ 988,980.14	\$ 988,980.14	\$ 988,980.14	\$ 988,980.14	\$ 988,980.14	\$ 988,980.14	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 LIC. ANDRÉS ASEF MARMOLEJO VALLE
 Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Revisó:
 LIC. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL




Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.




Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
166	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA CARRETERA ZEUTLA-SANTA BARBARA , DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. SANTA BARBARA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-087-2023	INGPROMEX, S.A. DE C.V.	600	\$ 1,512,076.92	\$ 1,512,076.92	\$ 1,512,076.92	\$ 1,512,076.92	\$ 1,512,076.92	\$ 1,512,076.92	\$ -	100%	100%
167	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN EL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AMOJILECA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-090-2023	ARFRAK S.A. DE C.V.	600	\$ 1,498,385.91	\$ 1,498,385.91	\$ 1,498,385.91	\$ 1,498,385.91	\$ 1,498,385.91	\$ 1,498,385.91	\$ -	100%	100%
168	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CLAVEL DE LA COLONIA AMPLIACION HUAJAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION HUAJAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-091-2023	ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	600	\$ 827,637.37	\$ 827,637.37	\$ 827,637.37	\$ 827,637.37	\$ 827,637.37	\$ 827,637.37	\$ -	100%	100%
169	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN LA CALLE LIBERTAD, DE LA COLONIA AURORA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AURORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-092-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	600	\$ 854,454.82	\$ 854,454.82	\$ 854,454.82	\$ 854,454.82	\$ 854,454.82	\$ 854,454.82	\$ -	100%	100%
170	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. RIO AZUL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-093-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	600	\$ 1,599,672.85	\$ 1,599,672.85	\$ 1,599,672.85	\$ 1,599,672.85	\$ 1,599,672.85	\$ 1,599,672.85	\$ -	100%	100%
171	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES DE GARDENIAS Y ORQUIDEAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BUGAMBILIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-094-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	600	\$ 858,785.31	\$ 858,785.31	\$ 858,785.31	\$ 858,785.31	\$ 858,785.31	\$ 858,785.31	\$ -	100%	100%
172	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN LA CALLE TULIPANES, DE LA COLONIA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. FLORIDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-095-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	600	\$ 947,922.91	\$ 947,922.91	\$ 947,922.91	\$ 947,922.91	\$ 947,922.91	\$ 947,922.91	\$ -	100%	100%



 Autorizó:



LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

 Presidenta Municipal Constitucional

PRERROGATIVA MUNICIPAL



 Elaboró:




LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE

 Primer Síndico Procurador

PRIMERA SINDICATURA




 Elaboró:



ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ

 Secretario de Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




 Elaboró:




LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ

 Secretario de Finanzas y Administración

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



 Revisó:



MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO

 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
173	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, DEL FRACCIONAMIENTO MISIONES DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. MISIONES DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-097-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	600	\$ 1,025,453.62	\$ 1,025,453.62	\$ 1,025,453.62	\$ 1,025,453.62	\$ 1,025,453.62	\$ 1,025,453.62	\$ -	100%	100%
174	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHAUTIPAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-098-2023	ARFRAK S.A. DE C.V.	600	\$ 1,048,913.38	\$ 1,048,913.38	\$ 1,048,913.38	\$ 1,048,913.38	\$ 1,048,913.38	\$ 1,048,913.38	\$ -	100%	100%
175	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DEL FRACCIONAMIENTO LINALOE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. LINALOE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-100-2023	JESUS CARPIO CORTES	600	\$ 1,198,271.27	\$ 1,198,271.27	\$ 1,198,271.27	\$ 1,198,271.27	\$ 1,198,271.27	\$ 1,198,271.27	\$ -	100%	100%
176	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JACARANDAS, DEL FRACCIONAMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. ASOCIACION CIVIL DE CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-101-2023	JESUS CARPIO CORTES	600	\$ 995,257.99	\$ 995,257.99	\$ 995,257.99	\$ 995,257.99	\$ 995,257.99	\$ 995,257.99	\$ -	100%	100%
177	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE LAS CALLES TOBIAS FLORES Y LUCIO CABAÑAS, DE LA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. UNIDAD MAGISTERIAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-102-2023	JESUS CARPIO CORTES	200	\$ 826,100.94	\$ 826,100.94	\$ 826,100.94	\$ 826,100.94	\$ 826,100.94	\$ 826,100.94	\$ -	100%	100%
178	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LA CALLE CEIBA Y CALLE DEPORTIVO, DE LA COLONIA BOSQUES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BOSQUES DEL SUR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-103-2023	GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V.	301	\$ 1,085,616.76	\$ 1,085,616.76	\$ 1,085,616.76	\$ 1,085,616.76	\$ 1,085,616.76	\$ 1,085,616.76	\$ -	100%	100%

Autorizó:

 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024

 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDRÉS CAFFARRÉ MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024

 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024

 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SJC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024

 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 Mtro. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
179	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC. SAN CRISTOBAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-106-2023	PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCION ES GAR-HER S.A. DE C.V.	1500	\$ 1,649,977.83	\$ 1,649,977.83	\$ 1,649,977.83	\$ 1,649,977.83	\$ 1,649,977.83	\$ 1,649,977.83	\$ -	100%	100%
180	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ANDADOR JACARANDAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BUGAMBILIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-108-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	1500	\$ 983,482.86	\$ 983,482.86	\$ 983,482.86	\$ 983,482.86	\$ 983,482.86	\$ 983,482.86	\$ -	100%	100%
181	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL HUITECO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. HUITECO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-110-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	1500	\$ 851,674.47	\$ 851,674.47	\$ 851,674.47	\$ 851,674.47	\$ 851,674.47	\$ 851,674.47	\$ -	100%	100%
182	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. SAN MIGUELITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-111-2023	ERIK ISAI SOTO ROJAS	200	\$ 1,554,901.91	\$ 1,554,901.91	\$ 1,554,901.91	\$ 1,554,901.91	\$ 1,554,901.91	\$ 1,554,901.91	\$ -	100%	100%
183	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS CALERO EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-113-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	200	\$ 1,310,019.89	\$ 1,310,019.89	\$ 1,310,019.89	\$ 1,310,019.89	\$ 1,310,019.89	\$ 1,310,019.89	\$ -	100%	100%
184	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO SKATE "LAS AVISPAS" (DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS), EN LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SKATE COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-114-2023	ISIDRO LUNA ZULETA	500	\$ 2,049,200.00	\$ 2,049,200.00	\$ 2,049,200.00	\$ 2,049,200.00	\$ 2,049,200.00	\$ 2,049,200.00	\$ -	100%	100%
185	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL TRAMO: CRUCERO ZOYATEPEC - AZINYAHUALCO, DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. AZINYAHUALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-115-2023	BERENICE SALMERON GONZALEZ	1500	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRIMERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. ANDRÉS SEBASTIÁN ARMOLLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
186	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN FRANCISCO, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-116-2023	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	1500	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ -	100%	100%
187	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LA VÍA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RINCÓN DE LA VÍA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-117-2023	RODRIGO GERMAN PÉREZ GAMA	250	\$ 1,649,052.53	\$ 1,649,052.53	\$ 1,649,052.53	\$ 1,649,052.53	\$ 1,649,052.53	\$ 1,649,052.53	\$ -	100%	100%
188	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL TRAMO: EL SALITRE - SAN JOSE EL CIRUELAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. EL CIRUELAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-118-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	450	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100%	100%
189	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL TRAMO: XALTIANGUIS - RIO VERDE, DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. RIO VERDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-119-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	451	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100%	100%
190	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL TRAMO: COACOYULILLO - INSCUINATOYAC, DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. INSCUINATOYAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-122-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	452	\$ 2,051,000.26	\$ 2,051,000.26	\$ 2,051,000.26	\$ 2,051,000.26	\$ 2,051,000.26	\$ 2,051,000.26	\$ -	100%	100%
191	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MANUEL OCAMPO SOLIS, EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-123-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	453	\$ 1,211,062.63	\$ 1,211,062.63	\$ 1,211,062.63	\$ 1,211,062.63	\$ 1,211,062.63	\$ 1,211,062.63	\$ -	100%	100%
192	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN LA COLONIA 10 DE JUNIO, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. 10 DE JUNIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-124-2023	AGABA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	251	\$ 1,024,198.42	\$ 1,024,198.42	\$ 1,024,198.42	\$ 1,024,198.42	\$ 1,024,198.42	\$ 1,024,198.42	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
V.º B.º
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
193	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA SAN ANGEL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. SAN ANGEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-125-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	350	\$ 858,437.18	\$ 858,437.18	\$ 858,437.18	\$ 858,437.18	\$ 858,437.18	\$ 858,437.18	\$ -	100%	100%
194	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SIERRA MADRE DEL SUR, DE LA COLONIA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. FLORESTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-129-2023	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	250	\$ 878,882.06	\$ 878,882.06	\$ 878,882.06	\$ 878,882.06	\$ 878,882.06	\$ 878,882.06	\$ -	100%	100%
195	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "LOS ANGELES", DE LA COLONIA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-130-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	253	\$ 1,041,939.27	\$ 1,041,939.27	\$ 1,041,939.27	\$ 1,041,939.27	\$ 1,041,939.27	\$ 1,041,939.27	\$ -	100%	100%
196	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE HERMANOS GATICA, EN LA COLONIA TEXCALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. TEXCALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-131-2023	IVAN MANRIQUE MALDONADO	300	\$ 895,919.47	\$ 895,919.47	\$ 895,919.47	\$ 895,919.47	\$ 895,919.47	\$ 895,919.47	\$ -	100%	100%
197	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE JARDINERAS EN EL PARQUE PÚBLICO, "BICENTENARIO PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN LA COLONIA CENTRO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BICENTENARIO COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-132-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	301	\$ 2,042,800.00	\$ 2,042,800.00	\$ 2,042,800.00	\$ 2,042,800.00	\$ 2,042,800.00	\$ 2,042,800.00	\$ -	100%	100%
198	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PICOQUINTO SOLIS, EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PLAN DE AYALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-133-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	302	\$ 355,213.54	\$ 355,213.54	\$ 355,213.54	\$ 355,213.54	\$ 355,213.54	\$ 355,213.54	\$ -	100%	100%

Elaboró:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidente Municipal Constitucional
MUNICIPAL

2021 2024
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

2021 2024
 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

2021 2024
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

2021 2024
 Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
199	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-134-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	302	\$ 841,786.58	\$ 841,786.58	\$ 841,786.58	\$ 841,786.58	\$ 841,786.58	\$ 841,786.58	\$ -	100%	100%
200	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE EUCALIPTO, EN LA COLONIA AMATE AMARILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMATE AMARILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-135-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	400	\$ 1,087,100.22	\$ 1,087,100.22	\$ 1,087,100.22	\$ 1,087,100.22	\$ 1,087,100.22	\$ 1,087,100.22	\$ -	100%	100%
201	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE GRADAS DEL TEATRO HUNDIDO, DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO ALAMEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-136-2023	ERIK ISAI SOTO ROJAS	400	\$ 1,977,709.65	\$ 1,977,709.65	\$ 1,977,709.65	\$ 1,977,709.65	\$ 1,977,709.65	\$ 1,977,709.65	\$ -	100%	100%
202	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL ANDADOR EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO ANDADOR ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-137-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,852,981.11	\$ 1,852,981.11	\$ 1,852,981.11	\$ 1,852,981.11	\$ 1,852,981.11	\$ 1,852,981.11	\$ -	100%	100%
203	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE GARDENIAS, DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. BUGAMBILIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-138-2023	CONSTRUCCION ES LOBAR S.A. DE C.V.	400	\$ 2,069,374.19	\$ 2,069,374.19	\$ 2,069,374.19	\$ 2,069,374.19	\$ 2,069,374.19	\$ 2,069,374.19	\$ -	100%	100%
204	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA AVENIDA LÁZARO CARDENAS, DE LA COLONIA EL CENTENARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. EL CENTENARIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-140-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 1,001,024.25	\$ 1,001,024.25	\$ 1,001,024.25	\$ 1,001,024.25	\$ 1,001,024.25	\$ 1,001,024.25	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
V. B.
PRIMERA SINDICATURA

LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
Página 12 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
205	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y CERRADA HEROES DE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. ALIANZA POPULAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-141-2023	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	400	\$ 1,252,311.73	\$ 1,252,311.73	\$ 1,252,311.73	\$ 1,252,311.73	\$ 1,252,311.73	\$ 1,252,311.73	\$ -	100%	100%
206	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE ALCAPARROSA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC RINCON DE ALCAPARROSA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-142-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	400	\$ 1,126,748.95	\$ 1,126,748.95	\$ 1,126,748.95	\$ 1,126,748.95	\$ 1,126,748.95	\$ 1,126,748.95	\$ -	100%	100%
207	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PAROTAS, ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y ENCAUZAMIENTO RÍO HUACAPA, EN LA COLONIA MARIA DOLORES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. MARIA DOLORES RIVERO DE AGUIRRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-144-2023	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	400	\$ 1,066,491.63	\$ 1,066,491.63	\$ 1,066,491.63	\$ 1,066,491.63	\$ 1,066,491.63	\$ 1,066,491.63	\$ -	100%	100%
208	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, EN EL PARQUE DE LA AVENIDA DE LOS GOBERNADORES, DE LA COLONIA COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. COOPERATIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-146-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 1,287,123.24	\$ 1,287,123.24	\$ 1,287,123.24	\$ 1,287,123.24	\$ 1,287,123.24	\$ 1,287,123.24	\$ -	100%	100%
209	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL PARQUE DE LA AVENIDA DE LOS GOBERNADORES, DE LA COLONIA COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. COOPERATIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-147-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	400	\$ 2,063,047.24	\$ 2,063,047.24	\$ 2,063,047.24	\$ 2,063,047.24	\$ 2,063,047.24	\$ 2,063,047.24	\$ -	100%	100%
210	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO "IMA" SECCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-148-2023	COOPERATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,999,579.65	\$ 1,999,579.65	\$ 1,999,579.65	\$ 1,999,579.65	\$ 1,999,579.65	\$ 1,999,579.65	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 V. B.
 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 Elaboró: 2024
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO UENYA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 Elaboró: 2024
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.


Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
211	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO..	COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-149-2023	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	400	\$ 899,053.30	\$ 899,053.30	\$ 899,053.30	\$ 899,053.30	\$ 899,053.30	\$ 899,053.30	\$ -	100%	100%
212	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NOGALES, EN LA COLONIA EL MIRADOR, DEL BARRIO DE SANTA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-150-2023	VAZQUEZ ROJAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,081,558.41	\$ 1,081,558.41	\$ 1,081,558.41	\$ 1,081,558.41	\$ 1,081,558.41	\$ 1,081,558.41	\$ -	100%	100%
213	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. PETAQUILLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-151-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 853,893.42	\$ 853,893.42	\$ 853,893.42	\$ 853,893.42	\$ 853,893.42	\$ 853,893.42	\$ -	100%	100%
214	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL MONUMENTO AL BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y LAS BANDERAS DE LA COLONIA TEMIXCO I, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-152-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 751,724.08	\$ 751,724.08	\$ 751,724.08	\$ 751,724.08	\$ 751,724.08	\$ 751,724.08	\$ -	100%	100%
215	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA AVENIDA MÉXICO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. AMPLIACION PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-153-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 852,207.91	\$ 852,207.91	\$ 852,207.91	\$ 852,207.91	\$ 852,207.91	\$ 852,207.91	\$ -	100%	100%
216	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL PARQUE PÚBLICO, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-154-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	400	\$ 1,275,347.24	\$ 1,275,347.24	\$ 1,275,347.24	\$ 1,275,347.24	\$ 1,275,347.24	\$ 1,275,347.24	\$ -	100%	100%



Autorizó:


LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional




LIC. ANDRÉ YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador



ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas



LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración



MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
217	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE EL LIBRAMIENTO A TIXTLA Y CALLE JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA MOCTEZUMA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	COL. MOCTEZUMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-157-2023	FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ	400	\$ 1,271,670.80	\$ 1,271,670.80	\$ 1,271,670.80	\$ 1,271,670.80	\$ 1,271,670.80	\$ 1,271,670.80	\$ -	100%	100%
218	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LAS CALLES LUNA Y SOL, EN LA COLONIA PARAISO DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PARAISO DEL SOL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-158-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ.	400	\$ 1,275,308.83	\$ 1,275,308.83	\$ 1,275,308.83	\$ 1,275,308.83	\$ 1,275,308.83	\$ 1,275,308.83	\$ -	100%	100%
219	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOTITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. OCOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-160-2023	PERGAM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,786,000.00	\$ 1,786,000.00	\$ 1,786,000.00	\$ 1,786,000.00	\$ 1,786,000.00	\$ 1,786,000.00	\$ -	100%	100%
220	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE BAÑOS Y JARDINERAS DEL PARQUE PÚBLICO, "BENITO JUÁREZ" DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PARQUE BENITO JUAREZ COL. CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-162-2023	AYDEE CITLALII ROMAN GALINDO	400	\$ 2,064,697.82	\$ 2,064,697.82	\$ 2,064,697.82	\$ 2,064,697.82	\$ 2,064,697.82	\$ 2,064,697.82	\$ -	100%	100%
221	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "DEL PRI", EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PRI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-163-2023	ISIDRO LUNA ZULETA	400	\$ 2,068,750.00	\$ 2,068,750.00	\$ 2,068,750.00	\$ 2,068,750.00	\$ 2,068,750.00	\$ 2,068,750.00	\$ -	100%	100%
222	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO Y MÓDULOS DE RAMPAS, DEL PARQUE PÚBLICO SKATE "LAS AVISPAS", EN LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SKATE COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-164-2023	ISIDRO LUNA ZULETA	400	\$ 2,036,500.00	\$ 2,036,500.00	\$ 2,036,500.00	\$ 2,036,500.00	\$ 2,036,500.00	\$ 2,036,500.00	\$ -	100%	100%
223	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-165-2023	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,197,124.66	\$ 1,197,124.66	\$ 1,197,124.66	\$ 1,197,124.66	\$ 1,197,124.66	\$ 1,197,124.66	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREYASÉE MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
224	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES, DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SKATE COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-187-2023	G. C. ESCOBEDO S.A. DE C.V.	301	\$ 829,434.54	\$ 829,434.54	\$ 829,434.54	\$ 829,434.54	\$ 829,434.54	\$ 829,434.54	\$ -	100%	100%
225	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FIRMES, PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SKATE COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-188-2023	G. C. ESCOBEDO S.A. DE C.V.	400	\$ 1,834,500.00	\$ 1,834,500.00	\$ 1,834,500.00	\$ 1,834,500.00	\$ 1,834,500.00	\$ 1,834,500.00	\$ -	100%	100%
226	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA- JALEACA DE CATALÁN, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JALEACA DE CATALAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-168-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	400	\$ 2,016,500.00	\$ 2,016,500.00	\$ 2,016,500.00	\$ 2,016,500.00	\$ 2,016,500.00	\$ 2,016,500.00	\$ -	100%	100%
227	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ - LOS CIMIENTOS, DE LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LOS CIMIENTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-169-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	700	\$ 519,600.00	\$ 519,600.00	\$ 519,600.00	\$ 519,600.00	\$ 519,600.00	\$ 519,600.00	\$ -	100%	100%
228	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CRUCERO DEL MATADERO - CHICAHUALES (PARTE BAJA), DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES (PARTE BAJA), DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CHICAHUALES (PARTE BAJA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-170-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	800	\$ 1,401,600.00	\$ 1,401,600.00	\$ 1,401,600.00	\$ 1,401,600.00	\$ 1,401,600.00	\$ 1,401,600.00	\$ -	100%	100%
229	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE RIO BALSAS, DE LA COLONIA VALLE VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. VALLE VERDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-171-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	200	\$ 962,069.15	\$ 962,069.15	\$ 962,069.15	\$ 962,069.15	\$ 962,069.15	\$ 962,069.15	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
PRIMERA SINDECATO
LIC. ANDRÉ YASEF RAMOS VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretaría de Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
230	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, DE LA CALLE ZITLALTEPEC DEL TRAMO: RIO TIGRIS A MISISIPI, DE LA COLONIA TOMATAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL.TOMATAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-172-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	800	\$ 1,800,405.00	\$ 1,800,405.00	\$ 1,800,405.00	\$ 1,800,405.00	\$ 1,800,405.00	\$ 1,800,405.00	\$ -	100%	100%
231	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE COFRE DEL PEROTE, DE LA COLONIA TOMATAL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL.TOMATAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-173-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	800	\$ 309,315.58	\$ 309,315.58	\$ 309,315.58	\$ 309,315.58	\$ 309,315.58	\$ 309,315.58	\$ -	100%	100%
232	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, DEL PARQUE DE LA COLONIA OMBÚ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. OMBU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-174-2023	JESUS CARPIO CORTES	800	\$ 2,036,710.30	\$ 2,036,710.30	\$ 2,036,710.30	\$ 2,036,710.30	\$ 2,036,710.30	\$ 2,036,710.30	\$ -	100%	100%
233	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-175-2023	JESUS CARPIO CORTES	800	\$ 2,050,320.32	\$ 2,050,320.32	\$ 2,050,320.32	\$ 2,050,320.32	\$ 2,050,320.32	\$ 2,050,320.32	\$ -	100%	100%
234	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL PARQUE PÚBLICO, DEL BARRIO DE SAN MATEO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BARRIO DE SAN MATEO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-176-2023	CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V.	800	\$ 1,304,919.94	\$ 1,304,919.94	\$ 1,304,919.94	\$ 1,304,919.94	\$ 1,304,919.94	\$ 1,304,919.94	\$ -	100%	100%
235	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS Y PISOS DE LA CALLE, ANDADOR EMILIANO ZAPATA Y LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO ANDADOR ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-200-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	800	\$ 1,561,946.00	\$ 1,561,946.00	\$ 1,561,946.00	\$ 1,561,946.00	\$ 1,561,946.00	\$ 1,561,946.00	\$ -	100%	100%
236	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN LAS GRADAS DEL TEATRO HUNDIDO, DEL PARQUE PÚBLICO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	TEATRO HUNDIDO ALAMEDA COL CENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-186-2023	ERIK ISAI SOTO ROJAS	800	\$ 2,068,540.61	\$ 2,068,540.61	\$ 2,068,540.61	\$ 2,068,540.61	\$ 2,068,540.61	\$ 2,068,540.61	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional
PROMOCIÓN MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Fiscal Síndico Procurador
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
ING. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
237	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-214-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	800	\$ 2,054,206.00	\$ 2,054,206.00	\$ 2,054,206.00	\$ 2,054,206.00	\$ 2,054,206.00	\$ 2,054,206.00	\$ -	100%	100%
238	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PISOS, FIRMES DE CONCRETO, ACABADOS, Y EQUIPAMIENTO URBANO, DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, ENTRE LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	BICENTENARIO COL. MORELOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-222-2023	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	800	\$ 1,429,256.85	\$ 1,429,256.85	\$ 1,429,256.85	\$ 1,429,256.85	\$ 1,429,256.85	\$ 1,429,256.85	\$ -	100%	100%
239	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA PARACAIDISMO, DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. UNIDAD DEPORTIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-224-2023	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	800	\$ 1,052,536.00	\$ 1,052,536.00	\$ 1,052,536.00	\$ 1,052,536.00	\$ 1,052,536.00	\$ 1,052,536.00	\$ -	100%	100%
240	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD, DE LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO - ACAPULCO, DE LA COLONIA MIRNA ACEVEDO DE JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MIRNA ACEVEDO DE JAUREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-237-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES TERAMART, S.A. DE C.V.	400	\$ 1,098,555.00	\$ 1,098,555.00	\$ 1,098,555.00	\$ 1,098,555.00	\$ 1,098,555.00	\$ 1,098,555.00	\$ -	100%	100%
241	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA EUCALIPTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. EUCALIPTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-238-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	400	\$ 1,005,422.84	\$ 1,005,422.84	\$ 1,005,422.84	\$ 1,005,422.84	\$ 1,005,422.84	\$ 1,005,422.84	\$ -	100%	100%
242	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLEMIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA COLONIA PALMAR, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. PALMAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-239-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	400	\$ 985,541.84	\$ 985,541.84	\$ 985,541.84	\$ 985,541.84	\$ 985,541.84	\$ 985,541.84	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Autorizó:
PRISCILA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
ARG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretaría de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretaría de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021
Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
243	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO HUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. HUAMUCHIL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-240-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	400	\$ 1,100,816.77	\$ 1,100,816.77	\$ 1,100,816.77	\$ 1,100,816.77	\$ 1,100,816.77	\$ 1,100,816.77	\$ -	100%	100%	
244	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA LOMAS VERDES, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS VERDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-241-2023	JESUS CARPIO CORTES	400	\$ 967,681.06	\$ 967,681.06	\$ 967,681.06	\$ 967,681.06	\$ 967,681.06	\$ 967,681.06	\$ -	100%	100%	
245	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA CNOP SECCION A, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. CNOP SECCION A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-120-2023	CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	400	\$ 854,995.39	\$ 854,995.39	\$ 854,995.39	\$ 854,995.39	\$ 854,995.39	\$ 854,995.39	\$ -	100%	100%	
246	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	ESTABILIZACIÓN DE TALUD 4+200 DE LA CARRETERA PETAQUILLAS-TEPECHICOTALN, MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHIPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONVENIO	CICAEG	400	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%	
247	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO-ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHIPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONVENIO	CICAEG	400	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100%	100%	
248	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BUENA VISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-001-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	
249	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD EL OCOTITO, MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. OCOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-002-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	
250	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA, MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE LA VÍA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-004-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	
									(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)	\$ 265,939,236.31	\$ 265,939,236.31	\$ 265,939,236.31	\$ 265,939,236.31	\$ 265,939,236.31	\$ 265,939,236.31	\$ -		
GI: GASTOS INDIRECTOS																		

H. AYUNTAMIENTO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidente Municipal Constitucional
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 PRIMERA
 LIC. ANDRÉS YASER INERMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 39 de 44

H. AYUNTAMIENTO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Revisó:
 MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
251	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-001-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%
252	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-002-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ -	100%	100%
253	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-003-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ -	100%	100%
254	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-004-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ 747,600.00	\$ -	100%	100%
255	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-005-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%
256	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-006-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%
257	INDIRECTOS	INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-007-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%

Autorizó:

 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESENCIA MUNICIPAL

LIC. ANDRÉS JOSÉ MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

ARO. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS


LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
258	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-008-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%
259	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-009-2023	MARLON ARELLANO ALARCON	2500	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ 687,600.00	\$ -	100%	100%
260	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-010-2023	ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS	2500	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ -	100%	100%
261	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, (FAISMUN) EJERCICIO 2023 GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GIND-AD-FAISM-011-2023	VIANEY GUZMAN HERNANDEZ	2500	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	100%	100%
262	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-012-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ -	100%	100%
263	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-013-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 235,600.00	\$ 235,600.00	\$ 235,600.00	\$ 235,600.00	\$ 235,600.00	\$ 235,600.00	\$ -	100%	100%

Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidencia Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elaboró:
 LIC. ANDRÉS YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Secretario Procurador SINDICATURA

Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 Página 41 de 44

Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración


Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
264	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-014-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ -	100%	100%
265	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-015-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ -	100%	100%
266	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-016-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%
267	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-017-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 247,400.00	\$ 247,400.00	\$ 247,400.00	\$ 247,400.00	\$ 247,400.00	\$ 247,400.00	\$ -	100%	100%
268	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-018-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2500	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Elaboró:
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021
 Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CIRCULAR DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
269	INDIRECTOS	GI INDIRECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023, GASTOS INDIRECTOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-GING-AD-FAISMUN-019-2023	ALONDRA TRUJILLO HURTADO	2500	\$ 1,244,193.41	\$ 1,244,193.41	\$ 1,244,193.41	\$ 1,244,193.41	\$ 1,244,193.41	\$ 1,244,193.41	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (GASTOS INDIRECTOS)									\$ 10,412,593.41	\$ 10,412,593.41	\$ 10,412,593.41	\$ 10,412,593.41	\$ 10,412,593.41	\$ 10,412,593.41	\$ -		
PRODIM: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.																	
270	PRODIMDF	PRODIMDF	ADQUISICION DE HARDWARE	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-PRODIM-SFYA-001-2023	GUILLERMO CASTELLANOS MOCTEZUMA	50000	\$ 225,462.00	\$ 225,462.00	\$ 225,462.00	\$ 225,462.00	\$ 225,462.00	\$ 225,462.00	\$ -	100%	100%
271	PRODIMDF	PRODIMDF	ADQUISICION DE HARDWARE	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-PRODIM-SFYA-002-2023	JOSE ANGEL PERALTA CRUZ	50000	\$ 574,538.00	\$ 574,538.00	\$ 574,538.00	\$ 574,538.00	\$ 574,538.00	\$ 574,538.00	\$ -	100%	100%
272	PRODIMDF	PRODIMDF	CRECACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 2023 (ELABORACION DEL PROGRAMA DE GEOLOCALIZACION Y DIGITALIZACION DE REDES SANITARIAS)	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-PRODIM-SFYA-003-2023	ESTUDIOS Y PROYECTOS ISOMA	280000	\$ 1,999,865.23	\$ 1,999,865.23	\$ 1,999,865.23	\$ 1,999,865.23	\$ 1,999,865.23	\$ 1,999,865.23	\$ -	100%	100%
273	PRODIMDF	PRODIMDF	CRECACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 2023 (ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO)	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-PRODIM-SFYA-004-2023	GRUPO DE PROFESIONALES EN MANEJO Y ADMINISTRACIÓN INTEGRADOS A ECOSISTEMAS FORESTALES	280000	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ -	100%	100%
274	PRODIMDF	PRODIMDF	CRECACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 2023 (ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 2023)	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-PRODIM-SFYA-005-2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO	280000	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ -	100%	100%
275	PRODIMDF	PRODIMDF	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-PRODIM-AEF-003-2023	YANETH ALANIS RODRIGUEZ	2000	\$ 44,663.71	\$ 44,663.71	\$ 44,663.71	\$ 44,663.71	\$ 44,663.71	\$ 44,663.71	\$ -	100%	100%
276	PRODIMDF	PRODIMDF	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y OFICINAS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-PRODIM-AEF-001-2023	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	2000	\$ 611,500.00	\$ 611,500.00	\$ 611,500.00	\$ 611,500.00	\$ 611,500.00	\$ 611,500.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 2021

Autorizó:

LIC. NORMA OTILA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 2021

Elaboró:

LIC. ANDRÉS YASIF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 2021

Elaboró:

ARG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 2021

Elaboró:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 2021

Revisó:

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
277	PRODIMDF	PRODIMDF	REHABILITACIÓN DE PINTURA PARA INTERIORES, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-PRODIM-AEF-002 202	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	2000	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ -	100%	100%
							(13) Subtotal por rubro (PRODIMDF)		\$ 6,941,728.94	\$ 6,941,728.94	\$ 6,941,728.94	\$ 6,941,728.94	\$ 6,941,728.94	\$ 6,941,728.94	\$ -		
							Total		\$ 347,086,447.00	\$ 347,086,447.00	\$ 347,086,447.00	\$ 347,086,447.00	\$ 347,086,447.00	\$ 347,086,447.00	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Autorizó:
PRC LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 PRIMERA
LIC. ANDRÉS JAVIER MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elabora:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elabora:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Reviso:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.
 Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN 2023



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URB: URBANIZACIÓN																	
240	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD, DE LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO - ACAPULCO, DE LA COLONIA MIRNA ACEVEDO DE JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL MIRNA ACEVEDO DE JAUREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-237-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES TERAMART, S.A. DE C.V.	400	\$ 127,648.46	\$ 127,648.46	\$ 127,648.46	\$ 127,648.46	\$ 127,648.46	\$ 127,648.46	\$ -	100%	100%
241	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA EUCALIPTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. EUCALIPTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-238-2023	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	400	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	100%	100%
243	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO HUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC. HUAMUCHIL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-240-2023	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	400	\$ 17,559.48	\$ 17,559.48	\$ 17,559.48	\$ 17,559.48	\$ 17,559.48	\$ 17,559.48	\$ -	100%	100%
244	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA LOMAS VERDES, DEL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL. LOMAS VERDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAISMUN-241-2023	JESUS CARPIO CORTES	400	\$ 29,521.08	\$ 29,521.08	\$ 29,521.08	\$ 29,521.08	\$ 29,521.08	\$ 29,521.08	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ -		
Total									\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ 274,729.02	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Autorizo:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 FED. ENCLIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Vº. Bº
 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboro:
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 Página 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboro:
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. FRANCISCO APERRÓN MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Revisó:
 TITULO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 LIC. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Organismo de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero CICAEG (Convenio) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
CONVENIO APORTACIÓN (CICAEG)																	
URB: URBANIZACIÓN																	
246	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	ESTABILIZACION DE TALUD 4+200 DE LA CARRETERA PETAQUILLAS-TEPECHICOTALN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	-----	CICAEG	400	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%
247	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DEL CAMINO OCOTITO-ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	CONVENIO	-----	CICAEG	400	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ -		
Total									\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ -		

NOTA: RECURSOS APORTADOS Y EJERCIDOS POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO CICAEG (CONVENIO) 2023



 Autorizó:



LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

 Presidenta Municipal Constitucional



 PRIMERA SINDICATURA



LIC. ANDRÉ YASER MARMOLEJO VALLE

 Primer Síndico-Procurador



 Elaboró:



ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ

 Secretario de Obras Públicas




 Elaboró:




LIC. FRANCISCO APREZA MENÉNDEZ

 Secretario de Finanzas y Administración



 Revisó:



MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO

 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.




Fondo o programa: CONVENIO PROGRAMA 2X1 MIGRANTES (APORTACION MIGRANTES) 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
APORTACION MIGRANTES																	
DRE: DRENAJE Y LETRINAS																	
21	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD JULIÁN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-003-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	90%	90%
(13) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		
URB: URBANIZACIÓN																	
248	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BUENA VISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-001-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
249	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD EL OCOTITO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. OCOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-002-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
250	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE LA VÍA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-004-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -		
Total									\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -		


NOTA: RECURSOS APORTADOS Y EJERCIDOS POR LOS MIGRANTES


 Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 V. B.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador



 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEIVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 Página 1 de 1


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró:
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración


 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Revisó:
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.
 Fondo o programa: PROGRAMA 2X1 MIGRANTES (APORTACION MIGRANTES) 2022



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
APORTACION MIGRANTES 2022																	
URB: URBANIZACIÓN																	
291	-----	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 ESQUINAS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-001-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	500	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%
292	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL EN BUENA VISTA DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-002-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	400	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		
Total									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		

NOTA: RECURSOS APORTADOS Y EJERCIDOS POR LOS MIGRANTES

Autorizó:

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 V. B.
 PRIMERA SINDICATURA

LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Elaboró

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Revisó

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: CONVENIO PROGRAMA 2X1 MIGRANTES (APORTACIÓN SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES) FAFEF 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
APORTACIÓN SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FAFEF 2023)																	
DRE: DRENAJE Y LETRINAS																	
21	DIRECTA	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD JULIÁN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-003-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		
URB: URBANIZACIÓN																	
248	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BUENA VISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-001-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
249	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD EL OCOTITO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. OCOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-002-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
250	COMPLEMENTARIA	URB URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DE LA VÍA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-FAISMUN-004-2023	GEOVAMNI LÓPEZ GONZÁLEZ	400	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	50%	50%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -		
Total									\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -		

NOTA: RECURSOS APORTADOS POR LA SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MISMO QUE FUERON EJERCIDOS POR LOS MIGRANTES.

Autorizó:

2021 2024

LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

2021 2024

PRIMERA Vº Bº SINDICATURA

LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

2021 2024

Elaboró:

ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
Secretario de Obras Públicas

OBRAS PÚBLICAS
Página 1 de 4

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

2021 2024

Elaboró:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
Secretario de Finanzas y Administración

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

2021 2024

Revisó:

MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: CONVENIO PROGRAMA 2X1 MIGRANTES (APORTACIÓN SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES) FAFEF 2022

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
APORTACIÓN SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FAFEF 2022)																		
URB: URBANIZACIÓN																		
291	-----	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 ESQUINAS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-001-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	500	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%	
292	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL EN BUENA VISTA DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-002-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	400	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%	
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -			
Total									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -			

NOTA: RECURSOS APORTADOS POR LA SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MISMOS QUE FUERON EJERCIDOS POR LOS MIGRANTES.

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 V. B.
 PRIMERA SINDICATURA
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO CEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Página 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Revisó:
 MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.
 Fondo o programa: RECURSOS FISCALES (INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA IMD)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)																	
282	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 8" DE ACERO DEL SISTEMA OMILTEMI, TRAMO CAPTACION DE AGUA FRIA - TANQUE REGULADOR, EN LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC OMILTEMI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-001/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	800	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ -	100%	100%
283	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PVC HIDRAULICO 12" DE DIAMETRO, DEL TANQUE TOMATAL- TANQUE SAN MATEO AL ORIENTE DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SAN MATEO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-002/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	400	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ -	100%	100%
284	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO TNQUE VIGURI- TANQUE COLINAS, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-003/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	300	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ -	100%	100%
285	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO DEL TANQUE LOMA ALEGRE - TANQUE TEXCALCO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-004/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	200	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%
286	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO DAVID PASTRANA - VAZQUEZ DE LEON, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-005-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	600	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (AGUA ENTUBADA)									\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 PRIMERA
 LIC. ANDRÉS VÁSQUEZ MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO BUSTA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS
 Página 1 de 2

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración
 Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021 2024
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.
 Fondo o programa: RECURSOS FISCALES (INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA IMD)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
287	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA LAS ESTRELLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAS ESTRELLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-006/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	200	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ -	100%	100%
288	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE TLALOC DE LA COLONIA CIPATLI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CIPATLI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-007/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	400	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%
289	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN RAFAEL NORTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN RAFAEL NORTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-008/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	800	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ -	100%	100%
290	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-009/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	800	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ -		
Total									\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARG. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

REVISÓ:
MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: RECURSOS FISCALES (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PRODDER 2022)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)																		
282	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 8" DE ACERO DEL SISTEMA OMILTEMI, TRAMO CAPTACION DE AGUA FRIA - TANQUE REGULADOR, EN LA LOCALIDAD DE OMILTEMI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC OMILTEMI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-001/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	800	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ -	100%	100%	
283	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PVC HIDRUAULICO 12" DE DIAMETRO, DEL TANQUE TOMATAL- TANQUE SAN MATEO AL ORIENTE DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SAN MATEO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-002/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	400	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ 271,963.95	\$ -	100%	100%	
284	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO TNQUE VIGURI- TANQUE COLINAS, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-003/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	300	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ 277,041.00	\$ -	100%	100%	
285	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO DEL TANQUE LOMA ALEGRE - TANQUE TEXCALCO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-004/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	200	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%	
286	-----	APO AGUA ENTUBADA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, TRAMO DAVID PASTRANA - VAZQUEZ DE LEON, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-005-2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	600	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ -	100%	100%	
									(13) Subtotal por rubro (AGUA ENTUBADA)	\$ 1,609,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ 1,509,004.95	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
PRIMERA
LIC. ANDRÉS JOSÉ MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 S. PÚBLICAS
 Página 1 de 2

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO ABREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 2021
 Revisó:
MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: RECURSOS FISCALES (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PRODDER 2022)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
287	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA LAS ESTRELLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAS ESTRELLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-006/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	200	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ 247,359.00	\$ -	100%	100%
288	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE TALOC DE LA COLONIA CIPATLI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CIPANTLI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-007/2023	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES AHIVED, S.A. DE C.V.	400	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100%	100%
289	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN RAFAEL NORTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN RAFAEL NORTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-008/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	800	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ -	100%	100%
290	-----	DRE DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-IMD-PRODDER-009/2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	800	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ 303,116.05	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ 1,315,475.05	\$ -		
Total									\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ 2,824,480.00	\$ -		

NOTA: LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022, EL DETALLE DEL REGISTRO CONTABLE SE IDENTIFICA EN LA BALANZA EN LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON NÚMERO 3 2 2 1 1 032 015



 Autorizó:



 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

 Presidenta Municipal Constitucional

 MUNICIPAL




 V. B.

 PRIMERA


 SINDICATURA

 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE

 Primer Síndico Procurador



 Elaboró:



 ARQ. URE CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ

 Secretario de Obras Públicas

 OBRAS PÚBLICAS




 Elaboró:




 LIC. FRANCISCO APREZA MÉNDEZ

 Secretario de Finanzas y Administración



 Revisó:



 MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO

 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

 CONTROL MUNICIPAL



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
URB: URBANIZACIÓN																		
278	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL ESTE, DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GERRERO	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-01-2023	CONSTRUCTOR A DANESON, S.A. DE C.V.	2000	\$ 1,060,000.00	\$ 1,060,000.00	\$ 1,060,000.00	\$ 1,060,000.00	\$ 1,060,000.00	\$ -	\$ 1,060,000.00	100%	100%	
279	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-002-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	2000	\$ 850,677.00	\$ 850,677.00	\$ 850,677.00	\$ 850,677.00	\$ 850,677.00	\$ -	\$ 850,677.00	100%	100%	
280	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL OESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-003-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	2000	\$ 649,323.00	\$ 649,323.00	\$ 649,323.00	\$ 649,323.00	\$ 649,323.00	\$ -	\$ 649,323.00	100%	100%	
281	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE VARIAS COLONIAS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-FAEISMUN-004-2023	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	2000	\$ 585,278.00	\$ 585,278.00	\$ 585,278.00	\$ 585,278.00	\$ 585,278.00	\$ -	\$ 585,278.00	100%	100%	
									(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ -	\$ 3,145,278.00		
Total									\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ 3,145,278.00	\$ -	\$ 3,145,278.00			

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Autorizó:
 LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 PRIMERA Bº SINDICATURA
 LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Elaboró:
 ARQ. URB. CARLOS ALBERTO UEVYA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Elaboró:
 LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 Revisó:
 MTRO. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Municipio: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: CONVENIO PROGRAMA 2X1 MIGRANTES (APORTACION MUNICIPAL) INGRESOS PROPIOS

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
(APORTACION MUNICIPAL) INGRESOS PROPIOS																	
URB: URBANIZACIÓN																	
291	-----	URB URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 ESQUINAS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC JULIAN BLANCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-001-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	500	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%
292	-----	URB URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL EN BUENA VISTA DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	LOC BUENA VISTA DE LA SALUD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCHG-COP-AD-P2X1-FAFEF-INGP-002-2023	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	400	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		
Total									\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		

NOTA: RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO Y EJERCIDOS POR LOS MIGRANTES.

Autorizó:
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 2024
 PRIMERA SINDICATURA
LIC. ANDRÉ YASER MARMOLEJO VALLE
 Primer Síndico Procurador

2021 2024
 Elaboró:
ARQ. URB. CARLOS ALBERTO LEYVA VÁZQUEZ
 Secretario de Obras Públicas
 OBRAS PÚBLICAS

2021 2024
 Elaboró:
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
 Secretario de Finanzas y Administración

2021 2024
 Revisó:
MTR. ERIC JAVIER GARCÍA OCAMPO
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 CONTROL MUNICIPAL