



39	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AVENIDA DE LAS TORRES - CALLE ATLAMAJALCINGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+161, DE LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	161.00	0.00	\$737,635.57	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	100	0.00	0.00	0.00	--
40	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALAJARA - COLIMA - SINALOA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. VALLE DORADO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	380.00	0.00	\$1,478,803.15	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	150	0.00	0.00	0.00	--
41	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	ACAHUIZOTLA	353.00	0.00	\$484,271.23	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
42	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TRAMO: CALLE ADRIAN CASTREJON- ANDADOR SAN MIGUELITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	127.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	--
43	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE TEQUICORRAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	60.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	100	0.00	0.00	0.00	--
44	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL SUR EN LA COLONIA UNIVERSAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	20.00	0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	100	0.00	0.00	0.00	--
45	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN BARRIO DE SANTA CRUZ EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	232.00	0.00	\$740,648.65	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	--
46	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JACARANDAS, FRACC. COUNTRY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	157.00	0.00	\$896,077.96	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	--
47	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+104.03 DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	104.00	31.20	\$521,227.67	\$156,368.30	30.00%	30.00%	30	9	200	30.00	30.00	30.00	56113022002027002021
48	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+210.50, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	210.50	0.00	\$526,018.44	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	--
49	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+193, DE LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	193.00	0.00	\$663,932.46	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	--
50	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. ALVAREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. CENTRO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	380.00	0.00	\$1,523,361.36	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	--
Subtotal Agua y Saneamiento							\$47,743,551.92	\$2,782,437.22	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	--
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																	
<b>TECHADOS ESCOLARES</b>																	
51	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. "12DPR1690L" EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	SANTA BARBARA	405.00	0.00	\$1,292,982.43	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	--
52	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN ESCUELA PRIMARIA	M2	OMILTEMI	450.00	0.00	\$1,750,581.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	--



H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 56113022002027002021



H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION





Reporte de avance del Programa Operativo Anual  
Período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Fecha de elaboración: 20 de agosto de 2020.

<b>Entidad Fiscalizable:</b>	MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO	<b>Clasificación funcional del Gasto</b>	
<b>Unidad responsable:</b>	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	<b>Finalidad</b>	2. DESARROLLO SOCIAL Y 3. DESARROLLO ECONOMICO
<b>Fondo o programa:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)	<b>Función</b>	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL, 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 2.3 SALUD, 2.5 EDUCACIÓN, 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5 TRANSPORTE.
<b>Eje rector Plan Municipal:</b>	III - CHILPANCINGO CON RUMBO PROSPERO Y SUSTENTABLE IV - DESARROLLO TERRITORIAL CON EQUILIBRIO	<b>Subfunción</b>	2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA, 2.1.3 ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO, 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.2.5 VIVIENDA, 2.3.3. GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD, 2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA, 2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5.1. TRANSPORTE POR CARRETERA.
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A LA PROSPERIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO IMPULSANDO LOS SECTORES ECONÓMICOS DETONANTES DEL DESARROLLO, DE MANERA ESPECIAL LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS Y COMERCIO. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL, ASUMIENDO EL CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.	<b>Programa</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF).
<b>Líneas de Acción:</b>	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO QUE PERMITA PRESTAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS, REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO CON LA ADECUADA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL SUELO, PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO, IMPULSAR OBRAS NUEVAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	<b>Suprograma</b>	AGUA Y SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, SALUD, URBANIZACIÓN, VIVIENDA, PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS.

No.	Rubro de gasto.	Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%	No. de cuenta asignado en la balanza de comprobación
					Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados					
AGUA Y SANEAMIENTO																	
CONVENIOS																	
1	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	AMOJILECA	-	-	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$13,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO 'PETAQUILLAS' EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	PETAQUILLAS	-	-	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL RETORNO DE UNIDOS POR GUERRERO (TRAMO: AV. ALVAREZ - AV. ALEMAN) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	-	CHILPANCINGO	-	-	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	-	CHILPANCINGO	-	-	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-



PRIMERA SINDICATURA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




10	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,800 MICROMEDIDORES EN USUARIOS COMERCIALES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	CHILPANCINGO	-	-	\$4,350,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
<b>AGUA POTABLE</b>																	
11	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MOHONERAS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	MOHONERAS	643.00	0.00	\$450,393.40	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	250	0.00	0.00	0.00	-
12	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CAJELITOS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CAJELITOS	691.00	207.30	\$449,999.99	\$135,000.00	30.00%	30.00%	45	14	800	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 5
13	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+205 EN LA LOC. DE CHICAHUALES (COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	COLONIA HELIODORO CASTILLO	1,205.00	361.50	\$499,880.70	\$149,964.21	30.00%	30.00%	61	18	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 6
14	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EL CALVARIO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	EL CALVARIO	1,017.00	305.10	\$930,602.00	\$279,180.60	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 7
15	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	SANTA RITA	246.00	0.00	\$402,428.14	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	-
16	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, DEL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	307.00	92.10	\$737,757.12	\$221,327.14	30.00%	30.00%	30	9	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 9
17	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	358.00	0.00	\$859,124.67	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	-
18	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	311.00	93.30	\$746,583.33	\$223,975.00	30.00%	30.00%	30	9	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 2 2
19	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151.76, EN LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	87.00	26.10	\$208,609.39	\$62,582.82	30.00%	30.00%	30	9	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 2 3
20	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+040 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	213.00	0.00	\$510,220.18	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	-
<b>ALCANTARILLADO; DRENAJE Y LETRINAS</b>																	
21	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN, TRAMO: AV. JUAN N. ALVAREZ - CALLE: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	ML	CHILPANCINGO	30.00	0.00	\$83,430.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	100	0.00	0.00	0.00	-
22	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	500	0.00	0.00	0.00	-
23	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA APATZINGO, EN LA CALLE AMPLIACION DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	71.00	21.30	\$180,000.00	\$54,900.00	30.00%	30.00%	9	0	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 2





24	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+092.41 DE LA LOC. DE JULIAN BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	JULIAN BLANCO	660.00	198.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	30.00%	30.00%	45	14	400	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 3
25	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE ZAFIRO RN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+355, EN LA COL. AHUIYUCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	370.00	111.00	\$554,107.11	\$166,232.13	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 1
26	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ROCIO Y SANTUARIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+309, DE LA COL. EL CALVARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	309.00	92.70	\$401,206.78	\$120,362.03	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 2
27	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL CIRCUITO GENARO VAZQUEZ - ANTONIA NAVA DE CATALAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+310, DE LA COL. OPG, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	310.00	93.00	\$485,000.00	\$145,500.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 3
28	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARTIRES DEL 30 DE DICIEMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+178, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	178.00	53.40	\$610,000.00	\$183,000.00	30.00%	30.00%	45	14	400	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 4
29	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO	ML	CHILPANCINGO	195.00	0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	---
30	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERA DE LA COL. LOMAS DEL BOSQUE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	191.00	57.30	\$240,209.88	\$72,062.96	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 5
31	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA BRISAS NORTE - CAPECE	ML	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	---
32	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN	ML	TEPECHICOTLAN	280.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	---
33	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, TRAMO: 0+000 AL KM 0+394, DE LA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	390.00	117.00	\$785,013.11	\$235,503.93	30.00%	30.00%	45	13	120	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 6
34	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	TLAHUIZAPA	179.00	0.00	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
35	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+114, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	114.00	34.20	\$300,000.00	\$90,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 7
36	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 10 DE JUNIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	ML	CHILPANCINGO	274.00	82.20	\$324,593.67	\$97,378.10	30.00%	30.00%	45	13	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 4
37	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	83.00	24.90	\$300,000.00	\$90,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 8
38	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO RINCON - AVENIDA LOS CAPORALES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+675, DE EL FRACC. EL RINCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	675.00	0.00	\$1,632,314.99	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	150	0.00	0.00	0.00	---



PRIMERA SINDICATURA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



53	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. "FEDERICO FROEBEL" CON C.C.T. 12EJN0040L EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	85.00	25.50	\$172,154.82	\$51,000.00	30.00%	30.00%	45	14	184	30.00	30.00	30.00	56112022002027002001
54	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON C.C.T. 12ETK00358G DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	TLAHUIZAPA	480.00	144.00	\$465,000.00	\$139,500.00	30.00%	30.00%	45	14	129	30.00	30.00	30.00	56112022002027002015
55	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA COLONIA LOS SAUCES	M2	CHILPANCINGO	270.00	0.00	\$717,471.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	150	0.00	0.00	0.00	--
56	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CON C.C.T. "12DPR0767C" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$1,158,377.85	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
57	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL J.N. ANTONIA NAVA DE CATALAN CON C.C.T. "12DJN0111Q" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$868,159.89	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
58	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROSSIAU" EN LA COLONIA SAN RAFAEL ORIENTE	M2	CHILPANCINGO	245.00	0.00	\$678,138.50	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
59	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	M2	LA HACIENDITA	172.00	0.00	\$737,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
60	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA COLONIA CENTRO	M2	CHILPANCINGO	430.00	0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	--
61	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALFREDO MADRIGAL LLORENTE" EN LA COLONIA GUERRERO 200	M2	CHILPANCINGO	450.00	0.00	\$1,235,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	--
62	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. BENITO JUAREZ CON C.C.T. 12EPR0822E EN LA LOC. DE EL AHUAJITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL AHUAJITO	420.00	0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	--
63	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 12DPR2010W EN LA LOC. DE AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AGUA HERNANDEZ	359.00	107.70	\$874,669.88	\$262,400.96	30.00%	30.00%	60	18	150	30.00	30.00	30.00	56112022002027002002
64	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION CON C.C.T. "12DPR2004L" EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	359.00	0.00	\$819,401.18	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	--
65	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12DPR0905P" EN LA LOC. DE RIO VERDE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	RIO VERDE	405.00	0.00	\$1,114,004.37	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	100	0.00	0.00	0.00	--
66	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN ESCUELA PRIMARIA	M2	CHAUTIPAN	450.00	0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--







67	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA 4 DE ABRIL.	M2	CHILPANCINGO	450.00	0.00	\$1,235,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
68	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL J.N "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" CON C.C.T. 12DJN5903H EN LA COL. EDUARDO NERI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	449.00	414.18	\$1,727,600.00	\$1,593,607.33	92.24%	92.24%	60	55	200	92.24	92.24	92.24	5 6 1 1 2 022 002 027 002 014
<b>BARDA PERIMETRAL</b>																	
69	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "AARON M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 12JN0219H EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	144.00	124.35	\$539,256.13	\$465,684.01	86.36%	86.36%	45	39	150	86.36	86.36	86.36	5 6 1 1 2 022 002 027 002 003
70	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION, EN LA COLONIA VILLA LUCERNA, DE LA CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	15.00	14.01	\$136,069.86	\$127,069.46	93.39%	93.39%	30	28	150	93.39	93.39	93.39	5 6 1 1 2 022 002 027 002 013
<b>AULAS</b>																	
71	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N°. 081 DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	PALO BLANCO	199.00	156.75	\$1,622,984.93	\$1,278,383.05	78.77%	78.77%	60	47	90	78.77	78.77	78.77	5 6 1 1 2 022 002 027 002 004
72	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CON C.C.T. 12ED1004K EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 026
73	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA E.P. PROF. AARON M. FLORES CON C.C.T. "12EPR0461K" DE LA COL. C.N.O.P. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	0.00	\$473,256.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	
74	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. "12DPR4636L", DE LA COL. OMILTEMI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	47	14	50	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 019
75	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. NIÑOS HEROES CON C.C.T. 12DPR6037D EN LA LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AIULA	RENACIMIENTO DE AGUA HERNANDEZ	74.00	22.20	\$535,566.61	\$160,669.98	30.00%	30.00%	60	18	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 020
76	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 12DTV0550D EN LA LOC. DE INSCUINATUYAC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AULA	INSCUINATUYAC	1.00	0.30	\$544,454.33	\$163,336.30	30.00%	30.00%	60	18	50	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 021
77	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PLANTEL 1-A CON C.C.T. "12ECB0001H" EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	MAZATLAN	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	72	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 005
78	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 233 CON C.C.T. 12ETK0233J EN LA LOC. DE ZOYATEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ZOYATEPEC	74.00	0.00	\$506,239.53	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	50	0.00	0.00	0.00	—
79	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON C.C.T. 12ETK0037H, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	74.00	22.20	\$528,758.19	\$158,621.46	30.00%	30.00%	0	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 006

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo



80	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA), EN LA E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPR01130 EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AULA	SANTA RITA	1.00	0.00	\$507,413.21	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	50	0.00	0.00	0.00	—
81	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN LA ESC. SEC. TECNICA N° 80 "AUSTRALIA" CON C.C.T. 12DST0080P EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	PETAQUILLAS	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 007
82	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL CBTA CON C.C.T. "12DTA0224W-01" EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	PETAQUILLAS	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	72	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 008
83	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA EXTENCIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 CON C.C.T. 12ETK0002S, EN LA LOC. DEL RINCÓN DE ALCAPARROSA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	RINCÓN DE ALCAPARROSA	148.00	44.40	\$1,035,000.00	\$310,500.00	30.00%	30.00%	60	18	40	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 009
84	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA E.P. "PROF. CARITINO MALDONADO PÉREZ" CON C.C.T. 12EPR0470S EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 010
<b>SANITARIOS</b>																	
85	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PZA	ACAHUIZOTLA	1.00	0.00	\$528,335.48	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
86	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 150 EN LA COL. SECCION SEPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	54.00	54.00	\$214,994.45	\$214,994.45	100.00%	100.00%	30	30	250	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 012
87	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" EN EL BARRIO DE SAN MATEO	M2	CHILPANCINGO	70.00	0.00	\$310,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	—
<b>Subtotal Infraestructura Básica Educativa</b>							<b>\$29,007,918.64</b>	<b>\$5,826,419.45</b>									
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD</b>																	
88	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOTE	COACOYULILLO	1.00	0.30	\$214,726.95	\$64,418.09	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 001 027 002 001
<b>Subtotal Infraestructura Básica del Sector Salud</b>							<b>\$214,726.95</b>	<b>\$64,418.09</b>									
<b>URBANIZACIÓN</b>																	
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>																	
89	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN MATEO , EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
90	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
91	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
<b>CAMINOS RURALES</b>																	
92	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO - PITUCHIN-EL TEJOCOTE	KM	EL TEJOCOTE	4.00	0.00	\$602,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	—








93	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: XALTIANGUIS - RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	IDE	16.00	4.80	\$799,481.42	\$235,000.00	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 1
94	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	SANTA BARBARA	28.00	24.07	\$974,721.58	\$838,074.62	85.98%	85.98%	45	39	250	85.98	85.98	85.98	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 2
95	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - SANTA RITA - CARRIZAL DEL PINZON - INSCUINATYOAC - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	CARRIZAL DEL PINZON	27.00	8.10	\$1,199,952.02	\$359,985.61	30.00%	30.00%	60	18	270	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 3
96	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: JALEACA DE CATALAN - LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	JALEACA DE CATALAN	18.50	15.91	\$1,074,914.30	\$924,426.29	86.00%	86.00%	45	39	300	86.00	86.00	86.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 4
97	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	LA ESPERANZA	11.60	9.98	\$949,323.06	\$816,409.02	86.00%	86.00%	45	39	250	86.00	86.00	86.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 5
98	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	AZINYAHUALCO	16.00	13.77	\$549,891.72	\$473,385.00	86.09%	86.09%	45	39	250	86.09	86.09	86.09	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 6
99	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO- HUACALAPA- EL FRESNO	KM	HUACALAPA	25.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	—
100	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE GARBANZAL - COAPANGO - SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	SAN VICENTE	20.00	6.00	\$899,791.39	\$269,937.42	30.00%	30.00%	45	14	350	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 7
101	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: INSCUINATYOAC - CRUCERO A RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ - CRUCERO LA CUMBRE - RINCON DE ALCAPARROSA - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	RINCON DE ALCAPARROSA	27.00	8.10	\$1,149,992.67	\$344,997.80	30.00%	30.00%	60	18	270	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 8
102	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LA CIENEGA - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	CHACUALCINGO	9.00	7.73	\$450,000.00	\$386,435.53	85.87%	85.87%	45	39	250	85.87	85.87	85.87	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 9
103	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	LLANOS DE TEPOXTEPEC	15.00	12.85	\$650,000.00	\$556,991.18	85.69%	85.69%	45	39	250	85.69	85.69	85.69	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 0
104	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: EL FRESNO- AZINYAHUALCO	KM	EL FRESNO	11.00	0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	—
105	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE SANTO DOMINGO - INSCUINATYOAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	INSCUINATYOAC	10.00	3.00	\$499,690.42	\$149,907.13	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 1
106	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - HUITECO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	HUITECO	1.50	0.45	\$983,320.96	\$300,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 2
107	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: CARRIZAL DEL PINZON - COACOYULILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	COACOYULILLO	16.00	4.80	\$1,340,000.00	\$400,000.00	30.00%	30.00%	45	14	400	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 3
PAVIMENTACIONES																	
108	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, TRAMO: KM 0+110.70 AL KM 0+134.22 EN LA COL. PRD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	138.00	41.40	\$351,486.23	\$100,000.00	30.00%	30.00%	45	9	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 4

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL




109	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	442.00	346.11	\$622,071.02	\$487,113.38	78.31%	78.31%	45	35	250	78.31	78.31	78.31	56114022001027002013
110	URBANIZACION	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, TRAMO: CALLE GLADIOLAS - CALLE MONTERREY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	54.00	16.20	\$92,304.13	\$27,691.24	30.00%	30.00%	30	9	200	30.00	30.00	30.00	56114022001027002014
111	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	580.00	174.00	\$732,464.05	\$219,739.22	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56114022001027002062
112	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA GUAMUCHIL, TRAMO: 0+000 AL KM 0+138.50 EN LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	991.00	297.30	\$1,345,487.29	\$403,646.19	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	56114022001027002015
113	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	219.00	219.00	\$196,307.91	\$196,307.91	100.00%	100.00%	30	30	150	100.00	100.00	100.00	56114022001027002016
114	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAPANGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	COAPANGO	898.00	0.00	\$905,104.38	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	65	0.00	0.00	0.00	-
115	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN EL FRACC. CAPELLANIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	872.00	749.96	\$884,033.75	\$760,312.02	86.00%	86.00%	45	39	200	86.00	86.00	86.00	56114022001027002018
116	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORLOF, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+070 EN LA COL. LOMAS DIAMANTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	558.00	167.40	\$626,850.69	\$188,055.21	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56114022001027002019
117	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERNAN CORTEZ, TRAMO: CALLE EUTIMIO PINZON - CALLE EJIDO, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	560.00	168.00	\$678,512.11	\$203,553.63	30.00%	30.00%	47	14	200	30.00	30.00	30.00	56114022001027002063
118	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OASIS, DE LA COL. LOS MANANTIALES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	614.00	184.20	\$621,548.69	\$186,464.61	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	56114022001027002064
119	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ EN LA COL. AMPLIACION VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	402.00	120.60	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	60	30.00	30.00	30.00	56114022001027002020
120	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA TRAMO: KM: 0+113 AL KM: 0+228 EN LA LOC. DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	856.00	856.00	\$1,561,983.04	\$1,561,983.04	100.00%	100.00%	45	45	200	100.00	100.00	100.00	56114022001027002021
121	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR HECTOR ASTUDILLO FLORES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+038.20, DE LA COL. AMPLIACION SAN RAFAEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	267.00	0.00	\$498,488.93	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	50	0.00	0.00	0.00	-





122	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DEL SOL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+091.80, EN LA COL. LA HACIENDITA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	543.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	47	0	200	0.00	0.00	0.00	---
123	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	SANTA BARBARA	120.00	0.00	\$912,347.66	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	---
124	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISSSTE EN LA COL. SECCION VII, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	697.00	209.10	\$675,034.84	\$202,510.45	30.00%	30.00%	61	18	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 8 7
125	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, TRAMO DEL COLEGIO MÉXICO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ	M2	CHILPANCINGO	80.00	0.00	\$92,304.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	---
126	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	542.00	162.60	\$591,120.61	\$177,336.18	30.00%	30.00%	45	13	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 2
127	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. TLACAELEL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	100.00	30.00	\$682,694.60	\$204,808.38	30.00%	30.00%	61	18	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 8
128	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, EN LA COL. AMPLIACION LEYES DE REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	480.00	144.00	\$615,632.13	\$184,689.64	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 9
129	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE	M2	CHILPANCINGO	585.00	0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
130	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090, EN LA COL. CANDELARIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	539.00	161.70	\$686,136.08	\$205,840.82	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 3
131	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COL. ANTONIO I. DELGADO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+066.50 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	427.00	128.10	\$600,000.00	\$180,000.00	30.00%	30.00%	45	14	60	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 4
132	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+062.10 EN LA COL. OBRERA PARTE ALTA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	306.00	91.80	\$510,669.06	\$153,200.72	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 5
133	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINALOE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085, EN LA COL. ALBORADA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	508.00	152.40	\$591,572.15		30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 6
134	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. PROGRESO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	425.00	127.50	\$605,733.55		30.00%	30.00%	45	14	40	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 7




PRIMERA SINDICATURA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



135	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	631.00	189.30	\$628,280.77	\$188,000.00	30.00%	30.00%	45	13	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 8
136	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMALIA GARCIA EN LA COLONIA P.R.D.	M2	CHILPANCINGO	565.00	0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
137	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, DE LA COL. AMATE AMARILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	480.00	0.00	\$650,194.52	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
138	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+057 Y SUB TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+030, EN LA COL. LOS ROMEROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	520.00	156.00	\$649,960.84	\$194,988.25	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 9
139	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+067, DE LA COL. VICTORIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	402.00	0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
140	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, EN LA COL. OBRERA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	350.00	0.00	\$396,227.05	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	---
141	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA GARCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090 EN LA COL. TEXCALCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	576.00	172.80	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 0
142	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 27 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	362.91	108.87	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	60	18	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 7 1
143	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE DE LA COL. SERVIDOR PUBLICO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	70.00	21.00	\$628,674.09	\$188,602.23	30.00%	30.00%	45	14	70	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 1
144	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIKONOS EN LA COL. BRISAS SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	638.00	191.40	\$714,929.22	\$214,478.77	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 2
145	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	850.00	0.00	\$899,809.90	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
146	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MA. ISABEL LEYVA MANCILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. VILLAS DE LEYVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	686.00	0.00	\$680,408.26	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	---
147	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. HUITIZICATZIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	73.00	21.00	\$599,266.24	\$183,779.95	30.00%	30.00%	45	13	170	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 3
148	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	15,070.00	12,963.82	\$1,055,148.19	\$860,000.00	86.02%	86.02%	39	800	86.02	86.02	86.02	86.02	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 4





149	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	15,573.00	4,671.90	\$1,064,404.54	\$319,521.06	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 5 8
150	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+088, DE LA COL. OCOZUAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	616.00	0.00	\$649,815.08	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	0	0.00	0.00	0.00	—
151	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+089.45, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	642.00	532.74	\$739,330.94	\$613,502.34	82.98%	82.98%	45	37	400	82.98	82.98	82.98	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 5
152	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACC. JACARANDAS, SECCION II. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.43 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	768.00	230.40	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 6
153	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDEBARAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+059 EN LA COL. VILLAS DE OCOTEPEC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	466.00	139.80	\$607,077.39	\$182,123.22	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 2
154	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEPTUNO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+081.12, DE LA COL. PARAISO DEL SOL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	648.00	194.40	\$685,041.35	\$205,512.41	30.00%	30.00%	45	14	198	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 7
155	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+058.50 Y SUBTRAMO 0+000 AL 0+023 DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	556.00	166.80	\$602,684.09	\$180,805.23	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 8
156	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACION WENCESLAO VICTORIA SOTO	M2	CHILPANCINGO	280.00	0.00	\$324,852.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
157	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA NOPALERA DE LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	M2	CHILPANCINGO	300.00	0.00	\$352,800.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
158	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+108 DE LA COL. VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	702.00	0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
159	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, DE LA LOC. DE EL OCOOTITO, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL OCOOTITO	700.00	210.00	\$653,563.45	\$196,069.04	30.00%	30.00%	45	14	500	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 4
160	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOC. DE EL RINCÓN DE LA VÍA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL RINCÓN DE LA VÍA	608.00	182.40	\$585,000.00	\$175,500.00	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 9
161	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 DE LA LOC. DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	SAN VICENTE	600.00	180.00	\$585,753.16	\$175,725.99	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 3


H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
   
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
   
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

PRIMERA SINDICATURA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



162	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM0+000 AL KM0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	480.00	144.00	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	56114022001027002101
163	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA	M2	JALEACA DE CATALÁN	189.00	0.00	\$225,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
164	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL VENADO	M2	JALEACA DE CATALÁN	189.00	0.00	\$225,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
165	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+107.50 DE LA COL LA HERRADURA, EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	645.00	193.50	\$649,961.08	\$194,988.32	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	56114022001027002106
166	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ASERRADERO, EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	SAN CRISTOBAL	240.00	72.00	\$485,000.00	\$145,500.00	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	56114022001027002040
167	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+049, EN LA COL. CUAUHEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	M2	CHILPANCINGO	542.00	162.60	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	56114022001027002073
168	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, SEGUNDA ETAPA, TRAMO: 0+000 AL 0+090, DE LA COL. CUAUHEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$649,968.34	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	---
169	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COL. LINDA VISTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	550.00	165.00	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	56114022001027002041
170	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	M2	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
171	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO EL VIDRIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+075.18, EN LA COLONIA JUQUILA ORIENTE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	610.00	183.00	\$650,040.36	\$195,012.11	30.00%	30.00%	45	14	232	30.00	30.00	30.00	56114022001027002042
172	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085.20 DE LA COL. ROSARIO IBARRA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	533.00	159.90	\$585,242.27	\$175,572.68	30.00%	30.00%	45	13	45	30.00	30.00	30.00	56114022001027002043
173	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA Y PROL. GALEANA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+096, DE LA COL. VILLA INDEPENDENCIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	670.00	0.00	\$587,768.87	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
174	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+045, DE LA COL. AMPLIACION PRIMERO DE MAYO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	315.00	0.00	\$603,917.16	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---



H. Ayuntamiento Municipal y Constitución de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL




175	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CLAVELES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.67, DE LA COL. AMPLIACION RENACIMIENTO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	90.00	27.00	\$650,289.41	\$195,086.82	30.00%	30.00%	45	13	175	30.00	30.00	30.00	56114022001027002044
176	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR EN LA COLONIA POLVORIN	M2	CHILPANCINGO	230.00	0.00	\$285,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
177	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR DE LA COLONIA JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU	M2	CHILPANCINGO	230.00	0.00	\$285,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
178	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	M2	CHILPANCINGO	560.00	0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	--
179	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAMANTE REGENTE DEL FRACC. LOMAS DIAMANTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+143, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	829.00	248.70	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56114022001027002045
180	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	319.00	0.00	\$589,015.44	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	--
181	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REYES AZTECAS, TRAMO: CALLE SAHOP - KM 0+070, DE LA COL. HUICACALLI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	70.00	0.00	\$680,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	47	0	200	0.00	0.00	0.00	--
182	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR No. 09 DE LA COL. CAMPESTRE SANTA ROSA, EN CHIPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	392.00	0.00	\$423,916.86	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	--
183	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNO, EN LA COL. LOMAS DE GUADALUPE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	369.38	110.81	\$600,000.00	\$180,000.00	30.00%	30.00%	45	14	160	30.00	30.00	30.00	56114022001027002076
184	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL FRACC. HERRADURA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+037.10 Y SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+064 DE LA CALLE HIERROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	641.00	192.30	\$653,463.65	\$196,039.10	30.00%	30.00%	45	14	50	30.00	30.00	30.00	56114022001027002046
185	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+160.70, EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO, LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	MAZATLAN	817.00	245.10	\$699,810.85	\$209,943.26	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	56114022001027002077
186	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+068.60, DE LA COL. LA CINCA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	421.00	126.30	\$600,000.00	\$180,000.00	30.00%	30.00%	45	14	120	30.00	30.00	30.00	56114022001027002078
187	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+050, EN LA COL. LAS PALMAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	230.00	69.00	\$335,000.00	\$100,500.00	0.00%	0.00%	45	14	40	30.00	30.00	30.00	56114022001027002105
188	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ATLITENCO	M2	CHILPANCINGO	535.00	0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
189	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE CARITINO MALDONADO DE LA COLONIA PLAN DE AYALA	M2	CHILPANCINGO	535.00	0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--

**PRIMERA SINDICATURA**
  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**
  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo  
 CONTROLADORA INTERNA




190	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE METEORO, DE LA COL. SATELITE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	150.00	0.00	\$227,226.74	\$0.00	0.00%	0.00%	29	0	200	0.00	0.00	0.00	---
191	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+078.75, DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	550.00	0.00	\$630,708.37	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
192	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+111.31 DE LA COL. LAS AMERICAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	504.00	151.20	\$560,026.50	\$168,007.95	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 5 2
193	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+065, DE LA COL. PLAN DE AYALA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	455.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
194	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL J.N. JAIME TORRES BODET CON C.C.T "12EJN0272B" DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	COACOYULILLO	300.00	90.00	\$285,273.05	\$85,581.92	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 0
195	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARNO ARCOS TRAMO: KM 0+000 AL 0+058.00 Y CANUTO NERI TRAMO: KM 0+000 AL 0+028.50, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	602.00	0.00	\$606,487.87	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	---
196	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COL. TELUMBRE PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	390.00	390.00	\$1,306,650.13	\$1,306,650.13	100.00%	100.00%	45	45	200	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 5 1
197	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	M2	CHILPANCINGO	2,899.00	869.70	\$1,449,725.09	\$434,917.53	30.00%	30.00%	60	18	800	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 7
198	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y/O CONCRETO HIDRAULICO, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	M2	CHILPANCINGO	2,934.00	880.20	\$1,449,141.09	\$434,742.33	30.00%	30.00%	60	18	850	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 8
199	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARGARITO DAMIAN VARGAS, TRAMO: CALLE JAVIER MINA- CALLE HEROINAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	100.00	0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	---
200	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OAXACA, BARRIO DE TEQUICORRAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	90.00	0.00	\$1,701,839.97	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	---
201	URBANIZACION	PAVIMENTACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. ELIZUNDIA DE CALVO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	151.00	0.00	\$228,796.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	---
202	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO 2: KM. 0+193.20 AL KM. 0+343.40, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	153.00	0.00	\$1,917,330.41	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	---






203	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	JNCINGO	190.00	0.00	\$1,558,750.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	—
204	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO ENTRE CALLE CANUTO NERI - BELIZARIA DOMINGUEZ, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	120.00	0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	—
205	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENANGO, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	130.00	0.00	\$108,335.38	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	—
206	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO, TRAMO: KM 0+388.87 AL KM 0+614.87, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	216.00	0.00	\$1,315,556.43	\$0.00	0.00%	0.00%	20	0	500	0.00	0.00	0.00	—
207	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO SUR - NORTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+354.80, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	2,400.00	1,875.04	\$1,724,722.10	\$1,347,466.64	78.13%	78.13%	35	27	500	78.13	78.13	78.13	56114022001027002082
208	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA VILLA VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118.70 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	771.00	0.00	\$1,728,771.86	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	—
209	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ANENECUILCO PARTE ALTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+284, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,888.00	596.40	\$1,013,347.12	\$304,004.14	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56114022001027002084
210	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO NORTE - SUR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+383, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	2,600.00	0.00	\$1,698,650.91	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	—
211	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCENCIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 Y SUBTRAMO EN LA CALLE EXTENSION UNIVERSITARIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. UNIVERSIDAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	510.00	0.00	\$1,663,172.72	\$0.00	0.00%	0.00%	57	0	250	0.00	0.00	0.00	—
212	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, EN EL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	767.00	0.00	\$1,339,175.10	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	—
213	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,010.00	0.00	\$1,251,784.06	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
214	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150, EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	975.00	0.00	\$1,619,972.54	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	—
215	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151, DE LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	981.00	0.00	\$1,673,769.78	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	—





203	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	190.00	0.00	\$1,558,750.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	---
204	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO ENTRE CALLE CANUTO NERI - BELIZARIA DOMINGUEZ, EN LA COL. LAS CUEVITAS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	120.00	0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	---
205	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENANGO, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M	CHILPANCINGO	130.00	0.00	\$108,335.38	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	---
206	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO, TRAMO: KM 0+388.87 AL KM 0+614.87, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	216.00	0.00	\$1,315,556.43	\$0.00	0.00%	0.00%	20	0	500	0.00	0.00	0.00	---
207	URBANIZACION	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO SUR - NORTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+354.80, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	2,400.00	1,875.04	\$1,724,722.10	\$1,347,466.64	78.13%	78.13%	35	27	500	78.13	78.13	78.13	56114022001027002082
208	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA VILLA VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118.70 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	771.00	0.00	\$1,728,771.86	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	---
209	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ANENEUILCO PARTE ALTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+284, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,988.00	596.40	\$1,013,347.12	\$304,004.14	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56114022001027002084
210	URBANIZACION	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. INSURGENTES, SENTIDO NORTE - SUR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+383, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	2,600.00	0.00	\$1,698,650.91	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	---
211	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCENCIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 Y SUBTRAMO EN LA CALLE EXTENSION UNIVERSITARIA TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. UNIVERSIDAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	510.00	0.00	\$1,663,172.72	\$0.00	0.00%	0.00%	57	0	250	0.00	0.00	0.00	---
212	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, EN EL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	767.00	0.00	\$1,339,175.10	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
213	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMECA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,010.00	0.00	\$1,251,784.06	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
214	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150, EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	975.00	0.00	\$1,619,972.54	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	---
215	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151, DE LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	981.00	0.00	\$1,673,769.78	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	---




PRIMERA SINDICATURA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Municipal Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. SECRETARIA INTERNA MUNICIPAL





216	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+105, DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	682.00	0.00	\$1,123,319.43	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	---
217	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA PANORAMICA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+195, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,267.00	0.00	\$1,729,574.80	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
218	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	910.00	0.00	\$1,338,914.49	\$0.00	0.00%	0.00%	52	0	300	0.00	0.00	0.00	---
219	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BRAVO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+133.70, DE LA COL. AMPLIACION PINO SUAREZ, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	869.00	0.00	\$1,323,066.15	\$0.00	0.00%	0.00%	52	0	250	0.00	0.00	0.00	---
220	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PORVENIR, EN LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	986.00	0.00	\$1,821,140.84	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	---
221	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	878.26	0.00	\$2,296,993.94	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	---
222	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ACAPULCO, EN LA COL. INDECO, ENTRE CALLE IGUALA Y AVENIDA CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	688.24	0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	---
223	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE BACHILLERES, EN LA COLONIA REFORMA, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CENTAURUS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	416.41	0.00	\$1,089,067.37	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
224	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE SOFIA TENA EN LA COL. MARGARITA VIGURI, ENTRE GLORIETA DE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VALDEZ MEDRANO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	726.47	0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	350	0.00	0.00	0.00	---
225	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAPLE EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	863.81	0.00	\$1,328,933.91	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
226	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. CHILPANCINGO, COL SAN RAFAEL NORTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	738.31	0.00	\$1,135,857.05	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
227	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE HUITZUCO, COLONIA LUCIA ALCOCER, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	613.16	0.00	\$943,328.93	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
228	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROCURADURIA SOCIAL DE LA MONTANA, EN LA COL. SECCION SEPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	1,105.00	0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	200	0.00	0.00	0.00	---
229	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE BELICE COLONIA ANGEL AGUIRRE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	823.33	0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	300	0.00	0.00	0.00	---






230	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA AMPLIACION 4 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	396.50	0.00	\$1,037,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
231	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS INSURGENTES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	611.76	0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	—
232	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO 1: KM. 0+000 AL KM. 0+193.20, EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	916.49	0.00	\$2,396,976.20	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	250	0.00	0.00	0.00	—
233	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU ACCESO A LA COLONIA GOBERNADORES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	726.47	0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	—
234	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS COLONIAS LA GLORIA - 10 DE JUNIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	764.71	0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	—
235	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE CANUTO NERI, ENTRE CALLE NARNO ARCOS TAQUILLO Y NARCISO MENDOZA, BARRIO DE SAN MATEO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	746.84	0.00	\$1,148,987.54	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	—
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>																	
236	URBANIZACION	AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CELDA 02 DE EL RELLENO SANITARIO, UBICADO EN LA CARRETERA CHILPANCINGO - TIXTLA KM 4.6 DENOMINADO "CERRO DEL HUITECO" EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	3,470.00	0.00	\$4,882,560.23	\$0.00	0.00%	0.00%	90	0	5000	0.00	0.00	0.00	—
<b>PUENTES</b>																	
237	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO HAMACA, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PZA	SAN MIGUEL	1.00	0.53	\$987,951.32	\$526,691.43	53.31%	53.31%	45	24	160	53.31	53.31	53.31	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 8
238	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PZA	SAN CRISTOBAL	1.00	0.79	\$1,585,000.00	\$1,249,600.67	78.84%	78.84%	60	47	200	78.84	78.84	78.84	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 5 0
239	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE, UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	PZA	CHILPANCINGO	1.00	0.00	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
<b>CANCHAS</b>																	
240	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	PALO BLANCO	420.00	0.00	\$1,106,628.74	\$0.00	0.00%	0.00%	0	250	0.00	0.00	0.00	—	
<b>PARQUES PUBLICOS</b>																	
241	URBANIZACION	MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES EN LA PLAZA DE LOS ARTESANOS Y TEATRO DEL PUEBLO EN LA COLONIA LOS ANGELES	M2	CHILPANCINGO	215.00	0.00	\$1,459,858.01	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—
242	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLES Y ANDADORES DEL PARQUE PUBLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA COLONIA LOS ANGELES	M2	CHILPANCINGO	80.00	0.00	\$664,350.82	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	—





RUBRO/GASTO.	RESUMEN			
	OBRAS		ACTIVIDADES	
	Cantidad	Monto Ejercido.	Cantidad	Monto Ejercido.
ALC: Alcantarillado	8	\$300,000.00	0	\$0.00
APO: Agua Potable	13	\$1,072,029.77	1	\$0.00
DRE: Drenaje y tetrinas	28	\$1,410,407.45	0	\$0.00
IBSE: Infraestructura Basica del sector educativo	37	\$5,826,419.45	0	\$0.00
IBSS: Infraestructura Basica del sector salud	1	\$64,418.09	0	\$0.00
URB: Urbanización	156	\$25,196,150.38	0	\$0.00
ELE: Electrificación	2	\$0.00	0	\$0.00
PRODIM	0	\$0.00	2	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	0	\$0.00	1	\$3,219,491.00
<b>Totales</b>	<b>245</b>	<b>\$33,869,425.14</b>	<b>4</b>	<b>\$3,219,491.00</b>


 Autorizó:  
 Lic. Antonio Gaspar Beltrán  
 Presidente Municipal


 Verificó:  
 Lic. Miley Castoreña Tenorio  
 Síndica Municipal


 Elaboró:  
 Ing. Anibal Peña Gutiérrez  
 Secretaria de Obras Públicas


 Elaboró:  
 Lic. Wilfredo Valente Pastor  
 Secretario de Finanzas y Administración


 Revisó:  
 Lic. Francisco Javier Ríos Martínez  
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de  
 Chilpancingo, Gro.  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL





Reporte de avance del Programa Operativo Ar  
 Período comprendido del 1 de enero al 30 de junio 0.

Fecha de elaboración 20 de agosto de 2020.

Entidad Fiscalizable	MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	Clasificación funcional del Gasto			
Unidad responsable:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL Y 3. DESARROLLO ECONOMICO		
Fondo o programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)	Función	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL, 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 2.3 SALUD, 2.5 EDUCACIÓN, 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5 TRANSPORTE		
Eje rector Plan Municipal:	III - CHILPANCINGO CON RUMBO PROSPERO Y SUSTENTABLE IV - DESARROLLO TERRITORIAL CON EQUILIBRIO	Subfunción	2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA, 2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO, 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.2.5 VIVIENDA, 2.3.3. GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD, 2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA, 2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5.1. TRANSPORTE POR CARRETERA.		
Objetivo:	CONTRIBUIR A LA PROSPERIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO IMPULSANDO LOS SECTORES ECONÓMICOS DETONANTES DEL DESARROLLO, DE MANERA ESPECIAL LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS Y COMERCIO. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL, ASUMIENDO EL CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.	Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF).		
Líneas de Acción:	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO QUE PERMITA PRESTAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS. REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO CON LA ADECUADA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL SUELO, PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO, IMPULSAR OBRAS NUEVAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	Suprograma	AGUA Y SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, SALUD, URBANIZACIÓN, VIVIENDA, PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS.		




No.	Rubro de gasto.	Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%	No. de cuenta asignado en la balanza de comprobación	
					Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados						
URBANIZACIÓN																		
CAMINOS RURALES																		
250	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL HUITECO - CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	KM	AMOJILECA	2.5	2.5	\$126,462.63	\$126,462.63	100.00%	100.00%	20	20	350	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 4 022 001 026 002 089	
Subtotal URBANIZACIÓN							\$126,462.63	\$126,462.63										
Total =							\$ 126,462.63	\$ 126,462.63										

RUBRO/GASTO.	OBRAS		ACTIVIDADES	
	Cantidad	Monto Ejercido.	Cantidad	Monto Ejercido.
ALC: Alcantarillado	0	\$0.00	0	\$0.00
APO: Agua Potable	0	\$0.00	0	\$0.00
DRE: Drenaje y letrinas	0	\$0.00	0	\$0.00
IBSE: Infraestructura Basica del sector educativo	0	\$0.00	0	\$0.00
IBSS: Infraestructura Basica del sector salud	0	\$0.00	0	\$0.00
URB: Urbanización	1	\$126,462.63	0	\$0.00
ELE: Electrificación	0	\$0.00	0	\$0.00
PRODIM	0	\$0.00	0	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	0	\$0.00	0	\$0.00
<b>Totales</b>		<b>\$126,462.63</b>		<b>\$0.00</b>





39	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AVENIDA DE LAS TORRES - CALLE ATLAMAJALCINGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+161, DE LA COL. SAN RAFAEL NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	161.00	0.00	\$737,635.57	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	100	0.00	0.00	0.00	—
40	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALAJARA - COLIMA - SINALOA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. VALLE DORADO, EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	380.00	0.00	\$1,478,903.15	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	150	0.00	0.00	0.00	—
41	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	ACAHUIZOTLA	353.00	0.00	\$494,271.23	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
42	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TRAMO: CALLE ADRIAN CASTREJON- ANDADOR SAN MIGUELITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	127.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	—
43	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE TEQUICORRAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	60.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	100	0.00	0.00	0.00	—
44	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL SUR EN LA COLONIA UNIVERSAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	20.00	0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	100	0.00	0.00	0.00	—
45	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, EN BARRIO DE SANTA CRUZ EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	232.00	0.00	\$740,649.65	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	—
46	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JACARANDAS, FRACC. COUNTRY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	157.00	0.00	\$896,077.96	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	—
47	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO AZUL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+104.03 DE LA COL. APATZINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	104.00	31.20	\$521,227.67	\$156,368.30	30.00%	30.00%	30	9	200	30.00	30.00	30.00	56113022002027002021
48	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+210.50, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	210.50	0.00	\$526,018.44	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	—
49	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+193, DE LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	193.00	0.00	\$663,932.46	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	—
50	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. ALVAREZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA COL. CENTRO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	380.00	0.00	\$1,523,361.36	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	—
Subtotal Agua y Saneamiento							\$47,743,551.92										
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																	
<b>TECHADOS ESCOLARES</b>																	
51	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. "12DPR1690" EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	SANTA BARBARA	405.00	0.00	\$1,292,982.43	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	—
52	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN ESCUELA PRIMARIA	M2	OMILTEMI	450.00	0.00	\$1,750,581.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	200	0.00	0.00	0.00	—






Reporte de avance del Programa Operativo Anual  
 Período comprendido del 1 de enero al 30 de junio 2020.

Fecha de elaboración: 20 de agosto de 2020.

<b>Entidad Fiscalizable:</b>	MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	<b>Clasificación funcional del Gasto</b>	
<b>Unidad responsable:</b>	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	<b>Finalidad</b>	2. DESARROLLO SOCIAL Y 3. DESARROLLO ECONOMICO
<b>Fondo o programa:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)	<b>Función</b>	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL, 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 2.3 SALUD, 2.5 EDUCACIÓN, 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5 TRANSPORTE.
<b>Eje rector Plan Municipal:</b>	III.- CHILPANCINGO CON RUMBO PROSPERO Y SUSTENTABLE IV.- DESARROLLO TERRITORIAL CON EQUILIBRIO	<b>Subfunción</b>	2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA, 2.1.3 ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO, 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.2.5 VIVIENDA, 2.3.3. GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD, 2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA, 2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES Y 3.5.1. TRANSPORTE POR CARRETERA.
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A LA PROSPERIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO IMPULSANDO LOS SECTORES ECONÓMICOS DETONANTES DEL DESARROLLO, DE MANERA ESPECIAL LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS Y COMERCIO. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL, ASUMIENDO EL CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.	<b>Programa</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF).
<b>Líneas de Acción:</b>	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO QUE PERMITA PRESTAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS, REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO CON LA ADECUADA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL SUELO, PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO, IMPULSAR OBRAS NUEVAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	<b>Suprograma</b>	AGUA Y SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, SALUD, URBANIZACIÓN, VIVIENDA, PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS.

No.	Rubro de gasto.	Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%	No. de cuenta asignado en la balanza de comprobación
					Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados					
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>																	
<b>CONVENIOS</b>																	
1	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	AMOJILECA	-	-	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA EL HUIZACHAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$13,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	CHILPANCINGO	-	-	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO "PETAQUILLAS" EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	-	CHILPANCINGO	-	-	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	PETAQUILLAS	-	-	\$2,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL RETORNO DE UNIDOS POR GUERRERO (TRAMO: AV. ALVAREZ - AV. ALEMÁN) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	-	CHILPANCINGO	-	-	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	-	CHILPANCINGO	-	-	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-



PRIMERA SINDICATURA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS






10	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,800 MICROMEDIDORES EN USUARIOS COMERCIALES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	Chilpancingo	-	-	\$4,350,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
AGUA POTABLE																	
11	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MOHONERAS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	MOHONERAS	643.00	0.00	\$450,393.40	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	250	0.00	0.00	0.00	-
12	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CAJELITOS, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CAJELITOS	691.00	207.30	\$449,999.99	\$135,000.00	30.00%	30.00%	45	14	800	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 5
13	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+205 EN LA LOC. DE CHICAHUALES (COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	COLONIA HELIODORO CASTILLO	1,205.00	361.50	\$489,880.70	\$149,964.21	30.00%	30.00%	61	18	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 6
14	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EL CALVARIO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	EL CALVARIO	1,017.00	305.10	\$930,602.00	\$279,180.60	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 7
15	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	SANTA RITA	246.00	0.00	\$402,428.14	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	-
16	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+118, DEL FRACC. VALLE VERDE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	307.00	92.10	\$737,757.12	\$221,327.14	30.00%	30.00%	30	9	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 1 9
17	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA SECCION, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	358.00	0.00	\$859,124.67	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	-
18	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AV. AMPLIACION MEXICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+155, EN EL FRACC. VILLAS TLALMEGA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	311.00	93.30	\$746,583.33	\$223,975.00	30.00%	30.00%	30	9	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 2
19	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CIRCUITO PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+151.76, EN LA COL. 06 DE JULIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	87.00	26.10	\$208,609.39	\$62,582.82	30.00%	30.00%	30	9	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 2 3
20	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE TERCIOPELO, TRAMO: KM 0+040 AL KM 0+140, DE LA COL. LA FLORIDA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	213.00	0.00	\$510,220.18	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	-
ALCANTARILLADO; DRENAJE Y LETRINAS																	
21	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN, TRAMO: AV. JUAN N. ALVAREZ - CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	ML	CHILPANCINGO	30.00	0.00	\$83,430.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	100	0.00	0.00	0.00	-
22	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	500	0.00	0.00	0.00	-
23	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA APATZINGO, EN LA CALLE AMPLIACION DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	71.00	21.30	\$180,000.00	\$54,000.00	30.00%	30.00%	9	0	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 0 2





24	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+092.41 DE LA LOC. DE JULIAN BLANCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	JULIAN BLANCO	660.00	198.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	30.00%	30.00%	45	14	400	30.00	30.00	30.00	56113022002027002003
25	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE ZAFIRO RN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+355, EN LA COL. AHUYUCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	370.00	111.00	\$554,107.11	\$166,232.13	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	56113022002027002011
26	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ROCIO Y SANTUARIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+309, DE LA COL. EL CALVARIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	309.00	92.70	\$401,206.78	\$120,362.03	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	56113022002027002012
27	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL CIRCUITO GENARO VAZQUEZ - ANTONIA NAVA DE CATALAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+310, DE LA COL. OPCG, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	310.00	93.00	\$485,000.00	\$145,500.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	56113022002027002013
28	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARTIRES DEL 30 DE DICIEMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+178, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	178.00	53.40	\$610,000.00	\$183,000.00	30.00%	30.00%	45	14	400	30.00	30.00	30.00	56113022002027002014
29	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO	ML	CHILPANCINGO	195.00	0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	-
30	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERA DE LA COL. LOMAS DEL BOSQUE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	191.00	57.30	\$240,209.88	\$72,062.96	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	56113022002027002015
31	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA BRISAS NORTE-CAPECE	ML	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	-
32	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN	ML	TEPECHICOTLAN	280.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	-
33	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, TRAMO: 0+000 AL KM 0+394, DE LA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	390.00	117.00	\$785,013.11	\$235,503.93	30.00%	30.00%	45	13	120	30.00	30.00	30.00	56113022002027002016
34	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	TLAHUIZAPA	179.00	0.00	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	-
35	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+114, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	114.00	34.20	\$300,000.00	\$90,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56113022002027002017
36	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 10 DE JUNIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	274.00	82.20	\$324,593.67	\$97,378.10	30.00%	30.00%	45	13	250	30.00	30.00	30.00	56113022002027002004
37	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	83.00	24.90	\$300,000.00	\$90,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	56113022002027002018
38	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO RINCON - AVENIDA LOS CAPORALES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+675, DE EL FRACC. EL RINCON, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	675.00	0.00	\$1,632,314.99	\$0.00	0.00%	0.00%	61	0	150	0.00	0.00	0.00	-







53	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. "FEDERICO FROEBEL" CON C.C.T. 12EJN0040L EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	85.00	25.50	\$172,154.82	\$51,000.00	30.00%	30.00%	45	14	184	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 001
54	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON C.C.T. 12ETK003586 DE LA LOC. DE TLAHUIZAPA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	TLAHUIZAPA	480.00	144.00	\$465,000.00	\$139,500.00	30.00%	30.00%	45	14	129	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 015
55	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA COLONIA LOS SAUCES	M2	CHILPANCINGO	270.00	0.00	\$717,471.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	150	0.00	0.00	0.00	--
56	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CON C.C.T. "12DPR0767C" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$1,158,377.85	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
57	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL J.N. ANTONIA NAVA DE CATALAN CON C.C.T. "12DJN0111Q" EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$868,159.89	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
58	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROSSIAU" EN LA COLONIA SAN RAFAEL ORIENTE	M2	CHILPANCINGO	245.00	0.00	\$678,138.50	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
59	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	M2	LA HACIENDITA	172.00	0.00	\$737,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
60	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA COLONIA CENTRO	M2	CHILPANCINGO	430.00	0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	--
61	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALFREDO MADRIGAL LLORENTE" EN LA COLONIA GUERRERO 200	M2	CHILPANCINGO	450.00	0.00	\$1,235,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	300	0.00	0.00	0.00	--
62	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. BENITO JUAREZ CON C.C.T. 12EPR0822E EN LA LOC. DE EL AHUAJITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL AHUAJITO	420.00	0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	--
63	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 12DPR2010W EN LA LOC. DE AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AGUA HERNANDEZ	359.00	107.70	\$874,669.88	\$262,400.96	30.00%	30.00%	60	18	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 002
64	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION CON C.C.T. "12DPR2004L" EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	359.00	0.00	\$819,401.18	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	--
65	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. "12DPR0805P" EN LA LOC. DE RIO VERDE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	RIO VERDE	405.00	0.00	\$1,114,004.31	\$0.00	0.00%	0.00%	60	0	100	0.00	0.00	0.00	--
66	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN ESCUELA PRIMARIA	M2	CHAUTIPAN	450.00	0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--





  



  

  
**PRIMERA SINDICATURA**
  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**




67	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA 4 DE ABRIL.	M2	CHILPANCINGO	450.00	0.00	\$1,235,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
68	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL J.N. "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" CON C.C.T. 12DJN5903H EN LA COL. EDUARDO NERI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	449.00	414.18	\$1,727,600.00	\$1,593,607.33	92.24%	92.24%	60	55	200	92.24	92.24	92.24	5 6 1 1 2 022 002 027 002 014
<b>BARDA PERIMETRAL</b>																	
69	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "AARON M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 12DJN0219H EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	144.00	124.35	\$539,256.13	\$465,684.01	86.38%	86.36%	45	39	150	86.36	86.36	86.36	5 6 1 1 2 022 002 027 002 003
70	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION, EN LA COLONIA VILLA LUCERNA, DE LA CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	15.00	14.01	\$136,069.86	\$127,069.46	93.39%	93.39%	30	28	150	93.39	93.39	93.39	5 6 1 1 2 022 002 027 002 013
<b>AULAS</b>																	
71	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N° 081 DE LA LOC. DE PALO BLANCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	PALO BLANCO	199.00	156.75	\$1,622,984.93	\$1,278,383.05	78.77%	78.77%	60	47	90	78.77	78.77	78.77	5 6 1 1 2 022 002 027 002 004
72	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CON C.C.T. 12ED1004K EN EL BARRIO DE SAN MATEO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 026
73	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA E.P. PROF. AARON M. FLORES CON C.C.T. "12EPR0461K" DE LA COL. C.N.O.P. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	0.00	\$473,256.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	—
74	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. "12DPR4638L", DE LA COL. OMILTEMI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	47	14	50	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 019
75	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA E.P. NIÑOS HEROES CON C.C.T. 12DPR6037D EN LA LOC. DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AIULA	RENACIMIENTO DE AGUA HERNANDEZ	74.00	22.20	\$535,566.61	\$180,669.98	30.00%	30.00%	60	18	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 020
76	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 12DTV0550D EN LA LOC. DE INSCUINATOYAC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AULA	INSCUINATOYAC	1.00	0.30	\$544,454.33	\$163,336.30	30.00%	30.00%	60	18	50	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 021
77	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PLANTEL 1-A CON C.C.T. "12ECB0001V" EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	MAZATLAN	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	72	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 005
78	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 233 CON C.C.T. 12ETK0233J EN LA LOC. DE ZOYATEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ZOYATEPEC	74.00	0.00	\$506,259.53	\$0.00	0.00%	0.00%	0	0	50	0.00	0.00	0.00	—
79	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON C.C.T. 12ETK0037H, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	74.00	22.20	\$528,758.19	\$158,624.46	30.00%	30.00%	0	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 006






80	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA), EN LA E.P. VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPR01130 EN LA LOC. DE SANTA RITA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	AULA	SANTA RITA	1.00	0.00	\$507,413.21	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	50	0.00	0.00	0.00	---
81	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EST. REGIONAL 751 T/C EN LA ESC. SEC. TECNICA N° 80 "AUSTRALIA" CON C.C.T. 12DST0080P EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	PETAQUILLAS	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 007
82	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN EL CBTA CON C.C.T. "12DTA0224W-01" EN LA LOC. DE PETAQUILLAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	PETAQUILLAS	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	72	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 008
83	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA EXTENCIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 CON C.C.T. 12ETK0002S, EN LA LOC. DEL RINCÓN DE ALCAPARROSA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	RINCÓN DE ALCAPARROSA	148.00	44.40	\$1,035,000.00	\$310,500.00	30.00%	30.00%	60	18	40	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 009
84	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EST. 751 T/C EN LA E.P. "PROF. CARITINO MALDONADO PÉREZ" CON C.C.T. 12EPR0470S EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	74.00	22.20	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 010
<b>SANITARIOS</b>																	
85	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	PZA	ACAHUIZOTLA	1.00	0.00	\$528,335.48	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
86	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REMEDIACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 150 EN LA COL. SECCION SEPTIMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	54.00	54.00	\$214,994.45	\$214,994.45	100.00%	100.00%	30	30	250	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 2 022 002 027 002 012
87	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" EN EL BARRIO DE SAN MATEO	M2	CHILPANCINGO	70.00	0.00	\$310,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	250	0.00	0.00	0.00	---
<b>Subtotal Infraestructura Básica Educativa</b>							<b>\$29,007,918.64</b>	<b>\$5,826,419.45</b>									
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD</b>																	
88	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE COACOYULILLO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	LOTE	COACOYULILLO	1.00	0.30	\$214,726.95	\$64,418.09	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 2 022 001 027 002 001
<b>Subtotal Infraestructura Básica del Sector Salud</b>							<b>\$214,726.95</b>	<b>\$64,418.09</b>									
<b>URBANIZACIÓN</b>																	
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>																	
89	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN MATEO , EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
90	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
91	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TEQUICORRAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	PZA	CHILPANCINGO	200.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	---
<b>CAMINOS RURALES</b>																	
92	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO - PITUCHIN-EL TEJOCOTE	KM	EL TEJOCOTE	4.00	0.00	\$602,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---







93	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: XALTIANGUI - RIO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	IDE	16.00	4.80	\$799,481.42	\$235	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 1
94	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	SANTA BARBARA	28.00	24.07	\$974,721.58	\$838,074.62	85.98%	85.98%	45	39	250	85.98	85.98	85.98	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 2
95	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SANTA BARBARA - SANTA RITA - CARRIZAL DEL PINZON - INSCUINATOYAC - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	CARRIZAL DEL PINZON	27.00	8.10	\$1,199,952.02	\$359,985.61	30.00%	30.00%	60	18	270	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 3
96	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: JALEACA DE CATALAN - LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	JALEACA DE CATALAN	18.50	15.91	\$1,074,914.30	\$924,426.29	86.00%	86.00%	45	39	300	86.00	86.00	86.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 4
97	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	LA ESPERANZA	11.60	9.98	\$949,323.06	\$816,409.02	86.00%	86.00%	45	39	250	86.00	86.00	86.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 5
98	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AZINYAHUALCO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	KM	AZINYAHUALCO	16.00	13.77	\$549,891.72	\$473,385.00	86.09%	86.09%	45	39	250	86.09	86.09	86.09	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 6
99	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: CRUCERO COAPANGO- HUACALAPA- EL FRESNO	KM	HUACALAPA	25.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	-
100	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE GARBANZAL - COAPANGO - SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	SAN VICENTE	20.00	6.00	\$899,791.39	\$269,937.42	30.00%	30.00%	45	14	350	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 7
101	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: INSCUINATOYAC - CRUCERO A RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ - CRUCERO LA CUMBRE - RINCON DE ALCAPARROSA - AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	RINCON DE ALCAPARROSA	27.00	8.10	\$1,149,992.67	\$344,997.80	30.00%	30.00%	60	18	270	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 8
102	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LA CIENEGA - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	CHACUALCINGO	9.00	7.73	\$450,000.00	\$386,435.53	85.87%	85.87%	45	39	250	85.87	85.87	85.87	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 0 9
103	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC - CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	LLANOS DE TEPOXTEPEC	15.00	12.85	\$650,000.00	\$556,991.18	85.69%	85.69%	45	39	250	85.69	85.69	85.69	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 0
104	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: EL FRESNO- AZINYAHUALCO	KM	EL FRESNO	11.00	0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	-
105	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PARAJE SANTO DOMINGO - INSCUINATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	INSCUINATOYAC	10.00	3.00	\$499,690.42	\$149,907.13	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 1
106	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, CHILPANCINGO - HUITECO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	HUITECO	1.50	0.45	\$983,320.96		30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 2
107	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: CARRIZAL DEL PINZON - COACOYULILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	KM	COACOYULILLO	16.00	4.80	\$1,349,999.26		30.00%	30.00%		14	400	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 3
PAVIMENTACIONES																	
108	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, TRAMO: KM 0+110.70 AL KM 0+134.22 EN LA COL. PRD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	138.00	41.40	\$351,486.23		30.00%	30.00%		9	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 4







109	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	442.00	346.11	\$622,071.02	\$487,113.38	78.31%	78.31%	45	35	250	78.31	78.31	78.31	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 3
110	URBANIZACION	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, TRAMO: CALLE GLADIOLAS - CALLE MONTERREY, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	54.00	16.20	\$92,304.13	\$27,691.24	30.00%	30.00%	30	9	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 4
111	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	580.00	174.00	\$732,464.05	\$219,739.22	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 2
112	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA GUAMUCHIL, TRAMO: 0+000 AL KM 0+138.50 EN LA COL. MARGARITA VIGURI, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	991.00	297.30	\$1,345,487.29	\$403,646.19	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 5
113	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	219.00	219.00	\$196,307.91	\$196,307.91	100.00%	100.00%	30	30	150	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 6
114	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAPANGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	COAPANGO	898.00	0.00	\$905,104.38	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	65	0.00	0.00	0.00	-
115	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN EL FRACC. CAPELLANIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	872.00	749.96	\$884,033.75	\$760,312.02	86.00%	86.00%	45	39	200	86.00	86.00	86.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 8
116	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORLOF, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+070 EN LA COL. LOMAS DIAMANTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	558.00	167.40	\$626,850.69	\$188,055.21	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 1 9
117	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERNAN CORTEZ, TRAMO: CALLE EUTIMIO PINZON - CALLE EJIDO, DE LA COL. VICENTE GUERRERO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	560.00	168.00	\$678,512.11	\$203,553.63	30.00%	30.00%	47	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 3
118	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OASIS, DE LA COL. LOS MANANTIALES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	614.00	184.20	\$621,548.69	\$186,464.61	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 6 4
119	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ EN LA COL. AMPLIACION VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	402.00	120.60	\$500,000.00	\$150,000.00	30.00%	30.00%	45	14	60	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 0
120	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA TRAMO: KM: 0+113 AL KM: 0+228 EN LA LOC. DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	856.00	856.00	\$1,561,983.04	\$0.00	0.00%	0.00%	45	200	100.00	100.00	100.00	100.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 1
121	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR HECTOR ASTUDILLO FLORES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+038.20, DE LA COL. AMPLIACION SAN RAFAEL ORIENTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	267.00	0.00	\$498,488.93	\$0.00	0.00%	0.00%	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	-







122	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DEL SOL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+091.80, EN LA COL. LA HACIENDITA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	543.00	0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	47	0	200	0.00	0.00	0.00	—
123	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOC. DE SANTA BARBARA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	SANTA BARBARA	120.00	0.00	\$912,347.66	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	---
124	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISSSTE EN LA COL. SECCION VII, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	697.00	209.10	\$675,034.84	\$202,510.45	30.00%	30.00%	61	18	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 087
125	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, TRAMO DEL COLEGIO MÉXICO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ	M2	CHILPANCINGO	80.00	0.00	\$92,304.00	\$0.00	0.00%	0.00%	30	0	200	0.00	0.00	0.00	---
126	URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	542.00	162.60	\$591,120.61	\$177,336.18	30.00%	30.00%	45	13	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 022
127	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. TLACAELEL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	100.00	30.00	\$682,694.60	\$204,808.38	30.00%	30.00%	61	18	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 068
128	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, EN LA COL. AMPLIACION LEYES DE REFORMA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	480.00	144.00	\$615,632.13	\$184,689.64	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 069
129	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE	M2	CHILPANCINGO	585.00	0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
130	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090, EN LA COL. CANDELARIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	539.00	161.70	\$686,136.08	\$205,840.82	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 023
131	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COL. ANTONIO I DELGADO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+066.50 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	427.00	128.10	\$600,000.00	\$180,000.00	30.00%	30.00%	45	14	60	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 024
132	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+062.10 EN LA COL. OBRERA PARTE ALTA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	306.00	91.80	\$510,669.06	\$153,200.72	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 025
133	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINALOE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085, EN LA COL. ALBORADA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	508.00	152.40	\$591,572.15	\$177,471.93	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 026
134	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073 EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. PROGRESO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	425.00	127.50	\$605,733.55	\$181,720.06	30.00%	30.00%	45	14	40	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 022 001 027 002 027





135	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. JUQUILA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	631.00	189.30	\$628,280.77	\$188,000.00	30.00%	30.00%	45	13	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 8
136	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMALIA GARCIA EN LA COLONIA P.R.D.	M2	CHILPANCINGO	565.00	0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	--
137	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080, DE LA COL. AMATE AMARILLO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	480.00	0.00	\$650,194.52	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	--
138	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+057 Y SUB TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+030, EN LA COL. LOS ROMEROS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	520.00	156.00	\$649,960.84	\$194,988.25	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 2 9
139	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+067, DE LA COL. VICTORIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	402.00	0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	--
140	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, EN LA COL. OBRERA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	350.00	0.00	\$396,227.05	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	100	0.00	0.00	0.00	--
141	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA GARCIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA COL. TEXCALCO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	576.00	172.80	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 0
142	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 27 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	362.91	108.87	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	60	18	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 7 1
143	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE DE LA COL. SERVIDOR PUBLICO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	ML	CHILPANCINGO	70.00	21.00	\$628,674.09	\$188,602.23	30.00%	30.00%	45	14	70	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 1
144	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIKONOS EN LA COL. BRISAS SUR, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	638.00	191.40	\$714,929.22	\$214,478.77	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 2
145	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	650.00	0.00	\$699,809.90	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	300	0.00	0.00	0.00	--
146	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MA. ISABEL LEYVA MANCILLA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+087, EN LA COL. VILLAS DE LEYVA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	696.00	0.00	\$680,408.28	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	150	0.00	0.00	0.00	--
147	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. HUITIZICATZIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+073, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	73.00	21.90	\$599,266.24	\$189,778.85	30.00%	30.00%	45	13	170	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 3
148	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	15,070.00	12,963.82	\$1,055,148.19	\$897,881.19	86.02%	86.02%	39	39	800	86.02	86.02	86.02	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 4






149	URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	15,573.00	4,671.90	\$1,064,404.54	\$319,322.00	30.00%	30.00%	45	13	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 5 8
150	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+088, DE LA COL. OCOZUAPA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	616.00	0.00	\$649,815.08	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	0	0.00	0.00	0.00	—
151	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+089.45, EN LA LOC. DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	AMOJILECA	642.00	532.74	\$739,330.94	\$613,502.34	82.98%	82.98%	45	37	400	82.98	82.98	82.98	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 5
152	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACC. JACARANDAS, SECCION II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090.43 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	768.00	230.40	\$700,000.00	\$210,000.00	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 6
153	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDEBARAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+059 EN LA COL. VILLAS DE OCOOTEPEC, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	466.00	139.80	\$607,077.39	\$182,123.22	30.00%	30.00%	45	14	250	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 2
154	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEPTUNO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+081.12, DE LA COL. PARAISO DEL SOL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	648.00	194.40	\$685,041.35	\$205,512.41	30.00%	30.00%	45	14	198	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 7
155	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+058.50 Y SUBTRAMO 0+000 AL 0+023 DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	556.00	166.80	\$602,684.09	\$180,805.23	30.00%	30.00%	45	14	100	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 8
156	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACION WENCESLAO VICTORIA SOTO	M2	CHILPANCINGO	280.00	0.00	\$324,852.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
157	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA NOPALERA DE LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	M2	CHILPANCINGO	300.00	0.00	\$352,800.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
158	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+108 DE LA COL. VALLE DE LAS FLORES, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	702.00	0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	—
159	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, DE LA LOC. DE EL OCOTITO, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL OCOTITO	700.00	210.00	\$653,563.45	\$196,069.04	30.00%	30.00%	45	14	500	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 4
160	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOC. DE EL RINCÓN DE LA VIA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	EL RINCÓN DE LA VIA	608.00	182.40	\$685,000.00	\$205,512.41	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 3 9
161	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+120 DE LA LOC. DE SAN VICENTE, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	SAN VICENTE	600.00	180.00	\$585,753.16	\$175,725.99	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 3



162	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO: KM0+000 AL KM 0+170, EN LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	ACAHUIZOTLA	480.00	144.00	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 1
163	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA	M2	JALEACA DE CATALAN	189.00	0.00	\$225,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
164	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL VENADO	M2	JALEACA DE CATALAN	189.00	0.00	\$225,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
165	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+107.50 DE LA COL. LA HERRADURA, EN LA LOC. DE MAZATLAN, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	645.00	193.50	\$649,961.08	\$194,988.32	30.00%	30.00%	45	13	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 1 0 6
166	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ASERRADERO, EN LA LOC. DE SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRERO.	M2	SAN CRISTOBAL	240.00	72.00	\$485,000.00	\$145,500.00	30.00%	30.00%	45	14	200	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 0
167	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+049, EN LA COL. CUAUHTEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	M2	CHILPANCINGO	542.00	162.60	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	150	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 7 3
168	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBERTO MELENDEZ, SEGUNDA ETAPA, TRAMO: 0+000 AL 0+060, DE LA COL. CUAUHTEMOC NORTE, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	420.00	0.00	\$649,968.34	\$0.00	0.00%	0.00%	40	0	200	0.00	0.00	0.00	---
169	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES EN LA COL. LINDA VISTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+100, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	550.00	165.00	\$650,000.00	\$195,000.00	30.00%	30.00%	45	14	300	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 1
170	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	M2	CHILPANCINGO	615.00	0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---
171	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO EL VIDRIO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+075.18, EN LA COLONIA JUQUILA ORIENTE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	610.00	183.00	\$650,040.36	\$195,012.11	30.00%	30.00%	45	14	232	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 2
172	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANADA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+085.20 DE LA COL. ROSARIO IBARRA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	533.00	159.90	\$585,242.27	\$175,572.68	30.00%	30.00%	45	13	45	30.00	30.00	30.00	5 6 1 1 4 0 2 2 0 0 1 0 2 7 0 0 2 0 4 3
173	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA Y PROL. GALEANA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+096, DE LA COL. VILLA INDEPENDENCIA, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	670.00	0.00	\$587,765.67	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	200	0.00	0.00	0.00	---
174	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+045, DE LA COL. AMPLIACION PRIMERO DE MAYO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.	M2	CHILPANCINGO	315.00	0.00	\$603,917.16	\$0.00	0.00%	0.00%	45	0	250	0.00	0.00	0.00	---



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL