

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 AVANCE FINANCIERO
 PERIODO: 1ER TRIMESTRE 2024

NO.	NO. DE CONTRATO	Rubro de Inversion	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	RFC	PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE FALLO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION FINAL	DIAS EJECUTADOS
1	MCHG-COP-AD-FAISMUN-001-2024	URBANIZACIÓN	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	GUPE010817GV3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. LA ESPERANZA	\$ 1,604,589.00	\$ 1,599,756.34	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
2	MCHG-COP-AD-FAISMUN-002-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHILPANINGO, MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANINGO	\$ 1,501,245.00	\$ 1,488,303.23	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
3	MCHG-COP-AD-FAISMUN-003-2024	URBANIZACIÓN	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL PITUCHIN - EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. DEL TEJOCOTE	\$ 1,682,411.00	\$ 1,638,166.08	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
4	MCHG-COP-AD-FAISMUN-004-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHILPANINGO, MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	\$ 1,504,600.00	\$ 1,491,629.31	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
5	MCHG-COP-AD-FAISMUN-005-2024	URBANIZACIÓN	EMILIANO GUTIERREZ PORRAS	GUPE010817GV3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COACUYULLO- CARRIZAL DE PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC. CARRIZAL DEL PINZÓN	\$ 1,531,245.00	\$ 1,518,044.61	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
6	MCHG-COP-AD-FAISMUN-006-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHILPANINGO, MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANINGO	\$ 2,066,411.00	\$ 2,068,424.70	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
7	MCHG-COP-AD-FAISMUN-007-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL SALTIRE- SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CIRUELAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SAN JOSE EL CIRUELAR	\$ 1,582,321.00	\$ 1,568,680.30	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
8	MCHG-COP-AD-FAISMUN-008-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: KALTIANGLUS- RIO VERDE, DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC RIO VERDE	\$ 1,541,556.00	\$ 1,528,266.72	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
9	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-001-2024	URBANIZACIÓN	RICARDO ACEVEDO NAVA	AENR930115PX9	EQUIPAMIENTO DE LA FUENTE DANZARINA DEL PARQUE PÚBLICO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	\$ 3,932,922.00	\$ 3,899,017.60	100%	23/01/2024	24-ene-24	26-ene-24	24-feb-24	30
10	MCHG-COP-AD-FAISMUN-009-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	CLO110610JE5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE MANUEL OLCAMPO SOLÍS, EN LA COLONIA SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SEDUE	\$ 829,228.96	\$ 822,060.45	100%	09/02/2024	13-feb-24	15-feb-24	15-mar-24	30
11	MCHG-COP-AD-FAISMUN-010-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	CLO110610JE5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS CALERO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SEDUE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPL SEDUE	\$ 1,673,624.71	\$ 1,659,395.19	100%	09/02/2024	13-feb-24	15-feb-24	15-mar-24	30
12	MCHG-COP-AD-FAISMUN-011-2024	DRENAJE Y LETRINA	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PASEO DE LAS LOMAS	\$ 1,678,500.00	\$ 1,664,030.17	100%	30/01/2024	31-ene-24	02-feb-24	02-mar-24	30
13	MCHG-COP-AD-FAISMUN-012-2024	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESSORI" CON C.C.T. 120JN0277Y, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LAZARO CARDENAS	\$ 955,325.37	\$ 947,069.61	100%	30/01/2024	31-ene-24	02-feb-24	02-mar-24	30
14	MCHG-COP-AD-FAISMUN-013-2024	URBANIZACIÓN	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	REHABILITACIÓN ETAPA II, EN LA CALLE EL ROBLE, EN LA COLONIA CEDROS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CEDROS	\$ 923,896.65	\$ 457,966.01	50%	12/03/2024	15-mar-24	18-mar-24	16-abr-24	30
15	MCHG-COP-AD-FAISMUN-014-2024	URBANIZACIÓN	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MAURICIO FLORES REYES, DE LA COLONIA TRINCHERA ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL TRINCHERA ORIENTE	\$ 885,973.30	\$ 439,167.79	50%	12/03/2024	15-mar-24	18-mar-24	16-abr-24	30
16	MCHG-COP-AD-FAISMUN-015-2024	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" CON C.C.T. 120V0389R, DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL NIÑOS HÉROES	\$ 996,639.17	\$ 494,023.73	50%	12/03/2024	15-mar-24	18-mar-24	16-abr-24	30
17	MCHG-COP-AD-FAISMUN-016-2024	URBANIZACIÓN	JESUS CARPIO CORTES	CACJ871015CY5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN- INSCUNATOYAC DE LA LOCALIDAD DE INSCUNATOYAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC INSCUNATOYAC	\$ 2,068,466.00	\$ 2,050,666.21	100%	31/01/2024	02-feb-24	05-feb-24	05-mar-24	30

ELABORO

C. P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

NO.	NO. DE CONTRATO	Rubro de Inversion	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	RFC	PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE FALLO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION FINAL	DIAS EJECUTADOS
18	MCHG-COP-AD-FAISMUN-017-2024	URBANIZACIÓN	JESUS CARPIO CORTES	CAC871015CV5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA- JALEACA DE CATALÁN, DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC JALEACA DE CATALAN	\$ 2,026,844.00	\$ 2,009,371.21	100%	31/01/2024	02-feb-24	05-feb-24	05-mar-24	30
19	MCHG-COP-AD-FAISMUN-018-2024	DRENAJE Y LETRINA	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA AVENIDA COUBRI, DE LA COLONIA VALLE DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VALLE DE BRAVO	\$ 598,641.70	\$ 296,740.50	50%	12/03/2024	15-mar-24	18-mar-24	16-abr-24	30
20	MCHG-COP-AD-FAISMUN-019-2024	DRENAJE Y LETRINA	CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	CP170524GX3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA CNOP SECCIÓN A, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION A	\$ 488,886.01	\$ 438,334.71	91%	16/02/2024	19-feb-24	21-feb-24	21-mar-24	30
21	MCHG-COP-AD-FAISMUN-020-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	CA01906258V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ORLANDO MARTÍNEZ VERDUZCO, EN LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRD	\$ 1,149,454.63	\$ 996,297.73	87%	16/02/2024	20-feb-24	23-feb-24	23-mar-24	30
22	MCHG-COP-AD-FAISMUN-021-2024	URBANIZACIÓN	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEH910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA DE LA JUVENTUD, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMPLIACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	\$ 1,413,845.27	\$ 1,249,991.26	89%	16/02/2024	20-feb-24	23-feb-24	23-mar-24	30
23	MCHG-COP-AD-FAISMUN-022-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	CA01906258V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA COLONIA PPS PARTE ALTA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PPS	\$ 1,390,148.16	\$ 1,233,113.25	89%	16/02/2024	20-feb-24	23-feb-24	23-mar-24	30
24	MCHG-COP-AD-FAISMUN-023-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	CA01906258V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE INGLATERRA, EN LA COLONIA SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN PEDRO	\$ 1,184,426.49	\$ 1,037,930.46	88%	16/02/2024	20-feb-24	23-feb-24	23-mar-24	30
25	MCHG-COP-AD-FAISMUN-024-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V.	CA01906258V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE GENARO VAZQUEZ, EN LA COLONIA PRD, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRD	\$ 968,828.11	\$ 851,079.26	89%	16/02/2024	20-feb-24	23-feb-24	23-mar-24	30
26	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-002-2024	URBANIZACIÓN	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	CRO110920CA0	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	\$ 3,102,944.20	\$ 3,076,194.68	100%	13/02/2024	16/02/2024	20-feb-24	04-abr-24	45
27	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-003-2024	URBANIZACIÓN	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	CRO110920CA0	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, EN LA ALAMEDA CENTRAL FRANCISCO GRANADOS MALDONADO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CENTRO	\$ 2,920,685.89	\$ 2,895,487.73	100%	13/02/2024	16/02/2024	20-feb-24	04-abr-24	45
28	MCHG-COP-AD-FAISMUN-025-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSÉS, S.A. DE C.V.	EEG170322JH0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE FRANCISCO FIGUEROA MARTA, EN LA COLONIA LUCIA ALCOCER, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LUCIA ALCOCER	\$ 957,844.07	\$ 287,363.22	30%	08/03/2024	11/03/2024	14-mar-24	12-abr-24	30
29	MCHG-COP-AD-FAISMUN-026-2024	URBANIZACIÓN	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ANDADOR ALMENDROS, EN LA COLONIA ALBORADA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ALBORADA	\$ 1,096,285.97	\$ 538,450.80	50%	18/03/2024	21/03/2024	25-mar-24	23-abr-24	30
30	MCHG-COP-AD-FAISMUN-027-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO DE LA PLAZA DE TOROS "BELISARIO ARTEAGA," EN EL RECINTO FERIA, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SAN MIGUELITO	\$ 1,610,396.99	\$ 1,596,514.25	100%	23/02/2024	26/02/2024	28-feb-24	28-mar-24	30
31	MCHG-COP-AD-FAISMUN-028-2024	URBANIZACIÓN	ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.	ZMO2201129V2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PROGRESO	\$ 958,255.42	\$ 949,994.60	100%	23/02/2024	26/02/2024	28-feb-24	28-mar-24	30
32	MCHG-COP-AD-FAISMUN-029-2024	DRENAJE Y LETRINA	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ACEGSA, S.A. DE C.V.	DCA1401245C9	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OPGC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL OPGC	\$ 1,303,304.53	\$ 390,991.36	30%	15/03/2024	19/03/2024	22-mar-24	20-abr-24	30
33	MCHG-COP-AD-FAISMUN-030-2024	URBANIZACIÓN	REYNALDO CARRERA AGÜERO	CAAR8812230L0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CUERNAVACA ETAPA II, DE LA COLONIA CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CUERNAVACA	\$ 1,038,978.10	\$ 311,693.43	30%	15/03/2024	19/03/2024	22-mar-24	20-abr-24	30
34	MCHG-COP-AD-FAISMUN-031-2024	URBANIZACIÓN	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, EN LA COLONIA ANAHUAC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ANAHUAC	\$ 149,689.76	\$ 148,369.61	100%	29/02/2024	01/03/2024	04-mar-24	02-abr-24	30
35	MCHG-COP-AD-FAISMUN-032-2024	URBANIZACIÓN	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JUL5881123J54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE PETAGUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC PETAGUILLAS	\$ 1,028,556.62	\$ 524,622.60	51%	06/03/2024	08/03/2024	13-mar-24	11-abr-24	30

ELABORO

C. P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

NO.	NO. DE CONTRATO	Rubro de Inversion	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	RFC	PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE FALLO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION FINAL	DIAS EJECUTADOS
36	MCHG-COP-AD-FAISMUN-033-2024	URBANIZACIÓN	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA II, EN LA CALLE JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y BUGAMBILIA, DEL FRACCIONAMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL DE CHILPANCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC ASOCIACION CIVIL	\$ 1,321,973.72	\$ 1,310,577.39	100%	26/02/2024	29/02/2024	04-mar-24	02-abr-24	30
37	MCHG-COP-AD-FAISMUN-034-2024	URBANIZACIÓN	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123J54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ALCATRAZ Y JAZMÍN, EN LA COLONIA FLORIDA ETAPA 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL FLORIDA ETAPA 3	\$ 995,529.69	\$ 496,004.57	50%	06/03/2024	08/03/2024	13-mar-24	11-abr-24	30
38	MCHG-COP-AD-FAISMUN-035-2024	ALCANTARILLADO	CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS S.A. DE C.V.	CIH080130R85	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SANTA ROSA DE LIMA, EN LA COLONIA CAPELLANIA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CAPELLANIA	\$ 792,961.53	\$ 401,436.37	51%	06/03/2024	08/03/2024	13-mar-24	11-abr-24	30
39	MCHG-COP-AD-FAISMUN-036-2024	URBANIZACIÓN	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123J54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA TÉCNICA AUSTRALIA, EN LA COLONIA LOMA BONITA, DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC PETAQUILLAS	\$ 1,382,229.46	\$ 689,452.76	50%	06/03/2024	08/03/2024	13-mar-24	11-abr-24	30
40	MCHG-COP-AD-FAISMUN-037-2024	URBANIZACIÓN	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES COLONIAS AL SUR CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	CHILPANCINGO	\$ 2,054,500.00	\$ 2,036,788.90	100%	13/03/2024	15/03/2024	18-mar-24	16-abr-24	30
41	MCHG-COP-AD-FAISMUN-038-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011373A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO- EL LLANO - ZOYATEPEC, DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ZOYATEPEC	\$ 811,255.00	\$ 806,847.63	100%	13/03/2024	15/03/2024	18-mar-24	16-abr-24	30
42	MCHG-COP-AD-FAISMUN-039-2024	URBANIZACIÓN	ALEXIS YAHIR GONZALEZ LEONIDES	GOLA020390R8A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO- EL CALVARIO-PETAQUILLAS, DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL CALVARIO	\$ 1,023,477.00	\$ 1,014,653.92	100%	13/03/2024	15/03/2024	18-mar-24	16-abr-24	30
43	MCHG-COP-AD-FAISMUN-040-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO- DE EL TEJOCOTE - AL HUAMÚCHIL, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC DEL TEJOCOTE	\$ 1,110,544.00	\$ -	0%	13/03/2024	15/03/2024	18-mar-24	16-abr-24	30
44	MCHG-COP-AD-FAISMUN-041-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011373A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO- CRUCERO LA CUMBRE - RINCÓN DE ALCAPARROSA - AGUA HERNÁNDEZ - INSCUINATOTAC, DE LA LOCALIDAD DE AGUA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC AGUA HERNANDEZ	\$ 2,094,500.00	\$ 2,076,503.44	100%	13/03/2024	15/03/2024	18-mar-24	16-abr-24	30
45	MCHG-COP-AD-FAISMUN-042-2024	DRENAJE Y LETRINA	PROYECTOS Y SERVICIOS GCI S.A. DE C.V.	PSG1606107Q7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC TEPECHICOTLAN	\$ 271,308.35	\$ 269,969.49	100%	19/03/2024	22/03/2024	01-abr-24	30-abr-24	30
46	MCHG-COP-AD-FAISMUN-043-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE XOCHIMILCO ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CUITLHUAC, EN LA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS	\$ 867,162.19	\$ 859,706.49	100%	26/02/2024	29/02/2024	04-mar-24	02-abr-24	30
47	MCHG-COP-AD-FAISMUN-044-2024	URBANIZACIÓN	IVAN MARIQUE MALDONADO	MAMI780229R3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES TONONIL Y AMATE, DE LA COLONIA LOMAS DE OCOATEPEC, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LOMAS DE OCOATEPEC	\$ 1,071,460.90	\$ 531,112.06	50%	01/04/2024	02/04/2024	04-abr-24	03-may-24	30
48	MCHG-COP-AD-FAISMUN-045-2024	URBANIZACIÓN	KARLA SAMANTHA HERNANDEZ PACHECO	HEPK960614F17	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA, ENTRE LAS CALLES PRESA INFERNILLO, PRINCIPAL Y PRESA LA CALERA, EN LA COLONIA AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AGUA POTABLE	\$ 1,313,162.12	\$ 383,948.64	30%	08/04/2024	10/04/2024	15-abr-24	24-may-24	40
49	MCHG-COP-AD-FAISMUN-046-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA BÁRBARA - SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SANTA RITA	\$ 1,204,567.00	\$ 1,194,182.80	100%	15/03/2024	18/03/2024	20-mar-24	18-abr-24	30
50	MCHG-COP-AD-FAISMUN-047-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO- CHILPANCINGO- LLANOS DE TEPOXTEPEC- CHACUALCINGO, DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CHACUALCINGO	\$ 2,061,542.00	\$ 2,043,770.09	100%	15/03/2024	18/03/2024	20-mar-24	18-abr-24	30
51	MCHG-COP-AD-FAISMUN-048-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO- PARAJE EL GARBANZAL- COAPANGO- SAN VICENTE- EL AHUAIITO, DE LA LOCALIDAD DE EL AHUAIITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL AHUAIITO	\$ 2,058,458.00	\$ -	0%	15/03/2024	18/03/2024	20-mar-24	18-abr-24	30
52	MCHG-COP-AD-FAISMUN-049-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL REVOLUCIÓN	\$ 1,925,472.53	\$ 1,906,973.63	100%	15/03/2024	18/03/2024	20-mar-24	18-abr-24	30
53	MCHG-COP-CINV-FAISMUN-004-2024	URBANIZACIÓN	ERIK ISAI SOTO ROJAS	SORE820720A83	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, ENTRE LA AVENIDA DEL PORVENIR Y CALLE CEDROS, DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL LOMAS DEL PONIENTE	\$ 2,475,559.58	\$ 1,341,910.13	55%	01/03/2024	04/03/2024	06-mar-24	19-abr-24	45

ELABORO

C. P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

NO.	NO. DE CONTRATO	Rubro de Inversion	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	RFC	PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE FALLO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION FINAL	DIAS EJECUTADOS
54	MCHG-COP-AD-FAISMUN-050-2024	EDUCACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V.	ECT211020394	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 81 "BARRÓN M. FLORES MOCTEZUMA" CON C.C.T. 120510166, DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL JARDINES DEL SUR	\$ 1,991,934.53	\$ 1,974,782.69	100%	15/03/2024	18/03/2024	20-mar-24	18-abr-24	30
55	MCHG-COP-AD-FAISMUN-051-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V.	EEG70322JH0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN EL ANDADOR 5, DE LA COLONIA VILLA MODERNA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL VILLA MODERNA	\$ 701,001.90	\$ 347,479.39	50%	02/04/2024	05/04/2024	08-abr-24	07-may-24	30
56	MCHG-COP-AD-FAISMUN-052-2024	URBANIZACIÓN	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	IAH1509224V3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENTRE LAS CALLES 2 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA PRT, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PRT	\$ 1,553,164.70	\$ 769,867.69	50%	19/04/2024	22/04/2024	24-abr-24	23-may-24	30
57	MCHG-COP-AD-FAISMUN-053-2024	DRENAJE Y LETRINA	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA III DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO BARRANCA - COMISARIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC XOCOMANATLAN	\$ 1,998,534.25	\$ 599,560.28	30%	19/04/2024	22/04/2024	24-abr-24	23-may-24	30
58	MCHG-COP-AD-FAISMUN-054-2024	URBANIZACIÓN	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSE910629D84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE PRINCIPAL AMAYACATL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC AZTECAS	\$ 1,188,546.46	\$ -	0%	09/02/2024	13/02/2024	14-feb-24	14-mar-24	30
59	MCHG-COP-AD-FAISMUN-055-2024	URBANIZACIÓN	EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSE910629D84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II EN LA CALLE AHUIZOTL, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC AZTECAS	\$ 1,274,848.92	\$ -	0%	18/03/2024	20/03/2024	22-mar-24	20-abr-24	30
60	MCHG-COP-AD-FAISMUN-056-2024	EDUCACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011373A	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE GUERRERO CON C.C.T. 12EP04631, DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ALIANZA POPULAR	\$ 999,849.34	\$ 991,229.94	100%	18/03/2024	20/03/2024	22-mar-24	20-abr-24	30
61	MCHG-COP-AD-FAISMUN-057-2024	URBANIZACIÓN	ABEL APOLINAR ALEJANDRO	AOAA7605176M4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA EUCALIPTO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL EUCALIPTO	\$ 533,481.83	\$ 264,450.67	50%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
62	MCHG-COP-AD-FAISMUN-058-2024	URBANIZACIÓN	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ISLA MONSERRAT, ENTRE LAS CALLES BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA E ISLA CÓRCEGA, EN LA COLONIA BRISAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BRISAS DEL SUR	\$ 1,136,905.88	\$ 905,961.28	80%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
63	MCHG-COP-AD-FAISMUN-059-2024	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROGGA, S.A. DE C.V.	CAO1506258V3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y AQUILES CORDOBA, EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ANTORCHA POPULAR	\$ 831,368.43	\$ -	0%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
64	MCHG-COP-AD-FAISMUN-060-2024	URBANIZACIÓN	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES CEIBA Y 1 DE MAYO, EN LA COLONIA DOCTOR CATALÁN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DOCTOR CATALAN	\$ 1,672,116.82	\$ 1,348,184.53	81%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
65	MCHG-COP-AD-FAISMUN-061-2024	DRENAJE Y LETRINA	VICTOR MANUEL VELEZ HERNANDEZ	VEHV910614855	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE NÉSPERO, EN LA COLONIA BALCONES DE TEPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BALCONES DE TEPANGO	\$ 944,962.75	\$ 765,827.17	82%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
66	MCHG-COP-AD-FAISMUN-062-2024	DRENAJE Y LETRINA	CONSTRUMATERIALES LA SURIANA S.DE R.L. DE C.V	CSU120806J38	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE JAZMINES, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BUGAMBILIAS	\$ 443,069.66	\$ -	0%	17/04/2024	18/04/2024	18-abr-24	17-may-24	30
67	MCHG-COP-AD-FAISMUN-063-2024	URBANIZACIÓN	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AZINYAHUALCO- EL FRESCO, DE LA LOCALIDAD DE EL FRESCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL FRESCO	\$ 1,541,826.00	\$ -	0%	01/04/2024	03/04/2024	05-abr-24	04-may-24	30
68	MCHG-COP-AD-FAISMUN-064-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011373A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO-HUACALAPA, DE LA LOCALIDAD DE HUACALAPA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC HUACALAPA	\$ 911,423.00	\$ -	0%	01/04/2024	03/04/2024	05-abr-24	04-may-24	30
69	MCHG-COP-AD-FAISMUN-065-2024	URBANIZACIÓN	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPJ040214H36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA- CARRIZAL DEL PINZÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC SANTA RITA	\$ 2,004,511.00	\$ -	0%	01/04/2024	03/04/2024	05-abr-24	04-may-24	30
70	MCHG-COP-AD-FAISMUN-066-2024	URBANIZACIÓN	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810L9R	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE EUCALIPTO, EN LA COLONIA AMATE AMARILLO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL AMATE AMARILLO	\$ 1,260,467.95	\$ -	0%	17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
71	MCHG-COP-AD-FAISMUN-067-2024	URBANIZACIÓN	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA	VICM910810L9R	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PLAN DE IGUALA, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMBRANO SECCIÓN 3, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL IMA SECCION 3	\$ 1,117,517.25	\$ -	0%	17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30

ELABORO

C. P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES

NO.	NO. DE CONTRATO	Rubro de Inversion	CONTRATISTA Y/O EMPRESA	RFC	PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO DE CONTRATO	IMPORTE PAGADO HASTA EL MOMENTO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE FALLO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION FINAL	DIAS EJECUTADOS
72	MCHG-COP-AD-FAISMUN-068-2024	URBANIZACIÓN	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	LOPI040214H36	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "DEL PRI" ETAPA II, EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DEL PRI	\$ 2,110,126.00	\$ -	0%	17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
73	MCHG-COP-AD-FAISMUN-069-2024	URBANIZACIÓN	SERGIO IVAN JUAREZ LOPEZ	JULS881123J54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROGRESO, DE LA COLONIA PANORAMICA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PANORAMICA	\$ 1,117,913.23	\$ 562,315.06	51%	17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
74	MCHG-COP-AD-FAISMUN-070-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	ECP1410298T2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BAMBU, DE LA COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL BOSQUES DEL ORIENTE	\$ 979,119.98	\$ -	0%	19/04/2024	22/04/2024	24-abr-24	23-may-24	30
75	MCHG-COP-AD-FAISMUN-071-2024	URBANIZACIÓN	JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION	CASJ530817TVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ETAPA II DE LA CALLE CEDROS, DEL FRACCIONAMIENTO HUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	FRACC HUAMUCHIL	\$ 268,881.83	\$ 266,563.89	100%	01/04/2024	03/04/2024	05-abr-24	04-may-24	30
76	MCHG-COP-AD-FAISMUN-072-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	ECP1410298T2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL PLAN DE AYALA	\$ 403,006.63	\$ -	0%	19/04/2024	22/04/2024	24-abr-24	23-may-24	30
77	MCHG-COP-AD-FAISMUN-073-2024	AGUA POTABLE	MARTIN DONALDO VILLANUEVA CALLEA	VICM910810LR9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE GRAL. AMBROSIO FIGUEROA, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL 20 DE NOVIEMBRE	\$ 482,739.25	\$ -	0%	03/04/2024	05/04/2024	08-abr-24	07-may-24	30
78	MCHG-COP-AD-FAISMUN-074-2024	URBANIZACIÓN	ALBERT ALAN GALEANA OLEA	GAOA820518F2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 11 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE VERTICAL, DE LA COLONIA DEL PRI, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL DEL PRI	\$ 1,252,361.65	\$ -	0%	19/04/2024	22/04/2024	24-abr-24	23-may-24	30
79	MCHG-COP-AD-FAISMUN-075-2024	URBANIZACIÓN	BERENICE SALMERON GONZALEZ	SAGB910107NAG	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ANDADOR DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ, DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN B, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL CNOP SECCION B	\$ 1,297,567.79			22/04/2024	24/04/2024	26-abr-24	25-may-24	30
80	MCHG-COP-AD-FAISMUN-076-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AHUJITO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC EL AHUJITO	\$ 1,009,556.00			17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
81	MCHG-COP-AD-FAISMUN-077-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	ECP1410298T2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 3, DE LA COLONIA SERVIDOR PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL SERVIDOR PÚBLICO	\$ 834,574.31			26/04/2024	30/04/2024	01-may-24	30-may-24	30
82	MCHG-COP-AD-FAISMUN-078-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZAL DE PINZÓN- SANTA RITA, DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZÓN, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC CARRIZAL DE PINZON	\$ 2,168,544.00			17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
83	MCHG-COP-AD-FAISMUN-079-2024	URBANIZACIÓN	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	ECP1410298T2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	COL ATLITENCO DE ALTAMIRA	\$ 1,177,496.77			26/04/2024	30/04/2024	01-may-24	30-may-24	30
84	MCHG-COP-AD-FAISMUN-080-2024	URBANIZACIÓN	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	DOAV78011173A	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO 20YATEPEC- AZINYAHUALCO, DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC AZINYAHUALCO	\$ 1,536,841.00			17/04/2024	18/04/2024	22-abr-24	21-may-24	30
85	MCHG-COP-AD-FAISMUN-081-2024	DRENAJE Y LETRINA	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PANAMO S.A. DE C.V.	ECP1410298T2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.	LOC ACAHUIZOTLA	\$ 1,117,442.89			26/04/2024	30/04/2024	01-may-24	30-may-24	30

ELABORO

C. P. ANAHID DEL CARMEN EVANGELISTA TORRES